

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| <div><div><div><div>Secretaría de Finanzas<br/>Gobierno de la República</div></div><div>Gobierno de Honduras<br/>Secretaría de Finanzas<br/>FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| NP-24770-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ampliación de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos de Puerto Cortés |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  | ESTADO: Ejecución              |      |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| BIP: 24770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Empresa Nacional Portuaria<br>(ENP)                                      |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                | Sector                       |                | COMUNICACIONES Y ENERGÍA |               | SubSector                        | TRANSPORTE Y OBRAS<br>PUBLICAS |      |
| Costo y Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                   |                        |                  | Desembolsos     |                      |                    |                |                              |                |                          |               | Ejecución US\$                   |                                |      |
| Tipo de Fondos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Préstamo ( )                                                             | Donación ( )      | Nacional ( x )         |                  | Desembolsado    |                      |                    |                | Por Desembolsar              |                |                          |               | Monto Convenio<br>Fondos Propios | Total Ejecutado                | %    |
| Moneda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fondos Externos                                                          | Co-Financiamiento | Fondos Propios         | Costo Total      | Fondos Externos | Fondos Nacionales    | Total              | %              | Fondos Externos              | Fondos Propios | Total                    | %             |                                  |                                |      |
| Lempiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                        | -                 | 582,997,134.9          | 582,997,134.9    | -               | 15,260,718.83        | 15,260,718.83      | 2.6            | -                            | 495,846,508.1  | 495,846,508.1            | 85.1          | 87,150,626.8                     | 87,150,626.8                   | 14.9 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha Firma                                                              |                   |                        |                  |                 | Fecha de Efectividad |                    |                | Fecha de Inicio de ejecución |                |                          | Fecha Cierre  |                                  | Fecha Cierre Ampliada          |      |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/8/2022                                                                |                   | N/A                    |                  |                 | N/A                  |                    |                | 12/10/2023                   |                |                          | 12/3/2025     |                                  | 12/4/2027                      |      |
| Componentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   | Financiamiento en US\$ |                  |                 |                      |                    |                | Tesoro Nacional              |                |                          | Total en Lps  |                                  | %                              |      |
| Actualización de Estudio, Diseño y Aspectos Ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                   | 284,350.0              |                  |                 |                      |                    |                | 7,452,464.8                  |                |                          | 7,452,464.8   |                                  | 1%                             |      |
| Construcción y Supervisión de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                   | 21,960,000.0           |                  |                 |                      |                    |                | 575,544,670.1                |                |                          | 575,544,670.1 |                                  | 99%                            |      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                   | 22,244,350.0           |                  |                 |                      |                    |                | 582,997,134.9                |                |                          | 582,997,134.9 |                                  | 100%                           |      |
| Objetivo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| Ampliar las capacidades de atención de buques de graneles líquidos, con mayor eficiencia operativa, contando con las instalaciones físicas que permitan el atraque y operación de buques tanqueros de naves y mercancías de forma eficiente y segura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| Descripción del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| El proyecto se planteó a través del concepto de crear una facilidad para el atraque y operación de buques tanqueros tipo post panamax, el buque diseño presenta las siguientes características: Tonelaje Peso Muerto (DWT) de 70,000 Toneladas Métricas, eslora 230 metros, manga 33.1 metros, puntal 17.5 metros y calado máximo 12.70 metros con plena carga, nivel de fondo del lecho marino 14.0 metros; incluye las siguientes estructuras de concreto reforzado:<br>*Estructuras de concreto armado fijas independientes denominadas duyes de alba o dolphins, compuestas por dos duques de albade amarre, dos de atraque.<br>*Una Plataforma de operaciones<br>*Puente de acceso hacia el mar que unirá tierra firme con la platadorma de trabajo en una logitud aproximada de 56 metros lineale.<br>*Obras terrestres conexas complementarias<br>*Dragado mínimo<br>*Obras electromecánicas |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| Departamento de Cortés, Municipio de Puerto Cortés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| 5,062,695 habitantes (2,464,398 Hombres y 2,598,297 Mujeres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| Metas Globales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| Licencia Ambiental, Construcción de obras marítimas, Construcción de Obras Terrestres y Construcción de Obras Electro-Mecánicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                   |                        |                  |                 |                      |                    |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
| Año/ Programación/<br>Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programación Lempiras                                                    |                   |                        | Vigente Lempiras |                 |                      | Ejecución Lempiras |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fondos Externos                                                          | Fondos Propios    | Total Programado       | Fondos Externos  | Fondos Propios  | Total Vigente        | Fondos Externos    | Fondos Propios | Total Ejecutado              | % Ejec.        |                          |               |                                  |                                |      |
| AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                        | -                 |                        | -                | 2,900,000.00    | 2,900,000.0          | -                  | 2,900,000.0    | 2,900,000.0                  | 100.0          |                          |               |                                  |                                |      |
| AÑO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                        | 128,000,000.00    | 128,000,000.00         | -                | 73,324,908.00   | 73,324,908.0         | -                  | 71,889,908.00  | 71,889,908.00                | 98.04          |                          |               |                                  |                                |      |
| AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                        |                   | -                      | -                | 106,819,225.00  | 106,819,225.0        | -                  | 12,360,718.83  | 12,360,718.83                | 11.57          |                          |               |                                  |                                |      |
| Año/ Programación/<br>Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programación US\$                                                        |                   |                        | Vigente US\$     |                 |                      | Ejecución US\$     |                |                              |                |                          |               |                                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fondos Externos                                                          | Fondos Propios    | Total Programado       | Fondos Externos  | Fondos Propios  | Total Vigente        | Fondos Externos    | Fondos Propios | Total Ejecutado              | % Ejec.        |                          |               |                                  |                                |      |
| AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                        | -                 | -                      | -                | 110,650.0       | 110,650.0            | -                  | 110,650.0      | 110,650.0                    | 100.0          |                          |               |                                  |                                |      |
| AÑO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                        | 4,883,860.71      | 4,883,860.71           | -                | 2,797,723.7     | 2,797,723.7          | -                  | 2,742,971.07   | 2,742,971.1                  | 98.043         |                          |               |                                  |                                |      |
| AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                        | -                 | -                      | -                | 4,075,704.8     | 4,075,704.8          | -                  | 471,625.23     | 471,625.2                    | 11.572         |                          |               |                                  |                                |      |



Secretaría de Finanzas  
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----|-------------------|----|--------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------|-----|----|-----------|-----------------------------|-------------------|
| NP-24770-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ampliación de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos de Puerto Cortés |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             | ESTADO: Ejecución |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| BIP: 24770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Empresa Nacional Portuaria (ENP)                                         |          |                     |    |                   |    |                                |     |       | Sector         | COMUNICACIONES Y ENERGÍA |     |    | SubSector | TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS |                   |
| METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |          | Meta Acumulada 2024 |    | Programación 2025 |    |                                |     |       | Ejecutado 2025 |                          |     |    |           | % Ejecución                 | Programación 2026 |
| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de Medida                                                         | Cantidad | Cantidad            | %  | Trimestre         |    |                                |     |       | Trimestre      |                          |     |    |           |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |          |                     |    | I                 | II | III                            | IV  | Total | I              | II                       | III | IV | Total     |                             |                   |
| Componente 2: Construcción y supervisión de la terminal marítima de graneles líquidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| Construcción obras martimas (Plataforma de Operaciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METRO CUADRADO                                                           | 977.6    | 0                   | 0% | 0                 | 0  | 0                              | 0.1 | 0.10  | -              | -                        | -   | -  | -         | -                           | 977.5             |
| Construcción obras martimas (Dos duques de atraque)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | METRO CUADRADO                                                           | 977.6    | 0                   | 0% | 0                 | 0  | 0                              | 0.1 | 0.10  | -              | -                        | -   | -  | -         | -                           | 977.5             |
| Supervisión de obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOCUMENTOS                                                               | 13       | 0                   | 0% | 0                 | 0  | 0                              | 1   | 1.00  | -              | -                        | -   | -  | -         | -                           | 12.0              |
| Problemática / Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| En el tercer trimestre; las actividades realizadas durante hasta el 30 de septiembre son las siguientes:<br>* Se emitieron órdenes de inicio para:<br>• Orden de inicio para la supervisión - 30 de julio de 2025<br>• Orden de inicio para la Constructora - 23 de agosto de 2025<br>* Aún está pendiente el pago de los permisos, sin embargo, es importante mencionar que el trámite de pagos fue iniciado ya por la empresa constructora en el tercer trimestre.<br>* El supervisor inició su contrato con la revisión del diseño y rediseño.<br>* Se realizó la transferencia bancaria a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés en concepto de pago de la tasa por permiso de construcción (1% valor de la obra) más el costo de rótulo (L100.00), derivado del proyecto, según contrato no.07/2024. |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| La principal problemática identificada en la gestión del proyecto radica en el desfase de tiempo que provocó el atraso en la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual generó atraso en la obtención de la Licencia Ambiental y subsecuentemente del inicio de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| El proyecto fue incorporado en el Programa de Inversión Pública y en el Presupuesto en Junio 2025; las actividades realizadas durante el segundo trimestre son las siguientes:<br>* Seguimiento a los trámites ambientales para la obtención de la licencia ambiental en compañía con el departamento de Legal y Ingeniera de la ENP.<br>* Seguimiento al Expediente técnico y Legal ante la Secretaria de Recursos Naturales yAmbiente (SERNA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| Acciones Propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       | Responsable    |                          |     |    |           | Fecha                       |                   |
| Las próximas acciones por realizar o en proceso son:<br>*Pagar permiso de contrucción<br>*Inicio de las obras<br>*Gestión de aprobación de contratos que trascienden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |          |                     |    |                   |    |                                |     |       | ENP            |                          |     |    |           | Octubre a diciembre         |                   |
| Contactos de la Unidad Ejecutora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |          |                     |    |                   |    | Contactos Organismo Financiero |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |
| Nancy Ponce, Directora Unidad de Planificación<br>Oswaldo Vásquez - Unidad de Ingeniería<br>Oscar Melgar, Unidad de Planificación<br>Oscar Delgado - Unidad de Ingeniería<br>David Suazo - Unidad de Ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |          |                     |    |                   |    | N/A                            |     |       |                |                          |     |    |           |                             |                   |

Actualizada al 30 de septiembre de 2025  
Tipo de cambio Fuente BCH                      26.2088  
promedio al 30/09/2025  
Elaborado por: Abg. Bianka Zelaya Zúniga