

FN 25261-1	Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional													ESTADO: En Ejecución		
Código BIP 25261																
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Comunicaciones
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	9,472,314	9,472,314	-	7,060,573	7,060,573	74.5	-	2,411,741	2,411,741	25.5	-	8,181,517	8,181,517	86.4%
Lempiras	-	-	248,257,977	248,257,977	-	185,049,142	185,049,142	74.5	-	63,208,835	63,208,835	25.5	-	214,427,737	214,427,737	86.4%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
			Decreto Legislativo No. 30-2022				01/08/2023		01/08/2023			31/03/2025		31/12/2025		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Fortalecimiento del Control y el Monitoreo del Espectro Radioeléctrico.			-				150,350,924.00				150,350,924.00			60.56		
Fortalecimiento de Mejora de la Calidad de los Servicio de Telecomunicaciones.			-				2,918,077.00				2,918,077.00			1.18		
Fortalecimiento Institucional de CONATEL.			-				94,988,976.00				94,988,976.00			38.26		
Total General			-				248,257,977.00				248,257,977.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																
Ampliar la capacidad de conatel para cumplir con su misión de regular los servicios de telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico e impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, garantizando la calidad de los servicios y protegiendo los derechos de los usuarios e impulsar la conectividad de la población en general.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en mejorar y potenciar las capacidades técnicas y logísticas de CONATEL. Por medio del proyecto, se adquirirán e instalarán nuevas estaciones de monitoreo del espectro radioeléctrico, incluyendo 3 estaciones fijas y 24 estaciones remotas, distribuidas a nivel nacional en las localidades donde se encuentran la mayoría de los sistemas de transmisión de radio y televisión. Además, se incorporarán otros equipos que permitirán cumplir con la función de supervisión y control del espectro radioeléctrico.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Atlántida, Cholu-teca, Comayagua, Cortés, Colón, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																
Beneficiarios																
La cobertura del proyecto abarca una población de 6,765,125 ciudadanos distribuidos en 115 municipios de los 18 departamentos de Honduras.																
Metas Globales																
Instalación de 27 Estaciones de Monitoreo del Espectro Radioeléctrico (3 estaciones fijas y 24 estaciones remotas).																
Elaborado Anteproyecto de nueva Ley Marco del Sector Telecomunicaciones.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	-	-	-	-	98,805	98,805		98,805	98,805	100.0						
	-	-	-	-	179,377,432	179,377,432		179,377,427	179,377,427	100.0						
	-	36,215,722	36,215,722	-	36,215,722	36,215,722	-	34,951,505	34,951,505	96.5						

FN 25261-1 Código BIP 25261	Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)								Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Comunicaciones
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2023	-	-	-	-	-	3,770	3,770	-	3,770	3,770	100.0					
2024	-	-	-	-	6,844,168	6,844,168	-	6,844,168	6,844,168	100.0						
2025	-	1,381,815	1,381,815	-	1,381,815	1,381,815	-	1,333,579	1,333,579	96.5						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026-2029
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE CONATEL																
Sistema de monitoreo del espectro radioeléctrico	SISTEMA DE MONITOREO	3	1	33%	0	1	1	0	2	1	0	1	0	2	100%	-
COMPONENTE 2: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																
Sistema portátiles del espectro radioeléctrico	SISTEMA DE MONITOREO	27	9	33%	12	5	1	0	18	12	0	1	0	13	72%	-
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Construcción de la 4to. y 5to. piso del edificio principal de CONATEL	OBRA	2	0	0%	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	50%	-
Problemática																
El proyecto registró retrasos en la ejecución física y financiera debido a la no incorporación de los fondos solicitados a la Secretaría de Finanzas por L32,530,252.00, necesarios para continuar con las actividades de los componentes técnicos y de infraestructura. Esta situación pone en riesgo la ejecución oportuna del proyecto y el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos, considerando que su finalización está prevista para diciembre de 2025.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable						Fecha	
La unidad ejecutora propuso gestionar de manera prioritaria la incorporación de los fondos pendientes ante la Secretaría de Finanzas, a fin de evitar la paralización de actividades, garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y técnicas, y asegurar la finalización del proyecto dentro del plazo establecido.									Karlos Nolasco Gerente Administrativo karlos.nolasco@conatel.gob.hn						30/09/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Lic. Dennis Rodríguez dennis.rodriguez@conatel.gob.hn Lic. Flor Ponce flor.ponce@conatel.gob.hn							Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL									