

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2261	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira														ESTADO: En Ejecución		
BIP: 24440																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humano				Sub Sector:		Agua y Saneamiento	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X) Donación ()		Nacional ()				Desembolsado				Por Desembolsar					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	36,000,000	-	-	36,000,000	1,617,085	-	1,617,085	4.5	34,382,915	-	34,382,915	95.5	2,267,639	-	2,267,639	6.3%	
Lempiras	948,383,640	-	-	948,383,640	42,600,471	-	42,600,471	4.5	905,783,169	-	905,783,169	95.5	59,738,652	-	59,738,652	6.3%	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	7/7/2021						3/1/2022		3/1/2022		03/02/2026						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Reinversión		1,244,500.00				-				1,244,500.00		1.7%					
Infraestructura		30,897,568.96				-				30,897,568.96		42.9%					
Supervisión		1,706,627.73				-				1,706,627.73		2.4%					
Incremento de capacidades al prestador/Capacitaciones a la comunidad		371,040.00				-				371,040.00		0.5%					
Estrategia de Sostenibilidad de Sistema (parque solar/estaciones de bombeo)		200,000.00				-				200,000.00		0.3%					
Gestión y Administración		1,580,263.31				-				1,580,263.31		2.2%					
Total FHIS		36,000,000.00				36,000,000.00				72,000,000.00		50.0%					
Objetivos del Proyecto																	
Eficientar el Servicio de agua potable en la ciudad de Gracias, Lempira																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto, consiste en mejorar la infraestructura, supervisar la construcción, capacitar a la comunidad, garantizar la sostenibilidad y gestionar el proyecto de manera integral. El Proyecto de Ampliación del Sistema de Agua Potable de Gracias, Lempira, busca mejorar la infraestructura, supervisar la construcción, capacitar a la comunidad, garantizar la sostenibilidad y gestionar el proyecto de manera integral.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Municipio de Gracias, Departamento de Lempira																	
Beneficiarios																	
22,681 habitantes																	
Metas Globales																	
Incrementar la producción de agua potable, aumentar el acceso en viviendas, reducir las interrupciones relacionadas con el clima, mejorar la cobertura total del servicio y ajustar la tarifa promedio para asegurar la sostenibilidad del sistema.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2022	193,172,460	-	193,172,460	193,172,460	-	193,172,460	28,412,086	-	28,412,086	14.7%							
2023	69,816,382	-	69,816,382	57,836,382	-	57,836,382	6,177,647	-	6,177,647	10.7%							
2024	51,626,065	-	51,626,065	21,778,045	-	21,778,045	18,974,432	-	18,974,432	87.1%							
2025	376,524,959	-	376,524,959	9,540,680	-	9,540,680	6,174,487	-	6,174,487	64.7%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2022	7,332,696	-	7,332,696	7,332,696	-	7,332,696	1,078,504	-	1,078,504	14.7%							
2023	2,650,183	-	2,650,183	2,195,430	-	2,195,430	234,499	-	234,499	10.7%							
2024	1,959,690	-	1,959,690	826,680	-	826,680	720,257	-	720,257	87.1%							
2025	14,292,632	-	14,292,632	362,158	-	362,158	234,379	-	234,379	64.7%							

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2023		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Preinversión																
Diseño de los sistemas de agua potable realizado.	DISEÑO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	0
Construcción del sistema de Agua Potable	OBRA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Problemática																
El proyecto de agua de gracias no ha presentado ejecución física desde el inicio del proyecto por diversos problemas ambientales, operacionales y contractuales, ya que su convenio establece que la empresa constructora debe ser de Corea, ya que todo el año 2025 sus gastos unicamente fueron pago de consultores y salarios, sin ejecución real o productiva.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<p>se pretende reorientar los fondos del proyecto por lo que la unidad ejecutora del mismo, debe iniciar las gestiones administrativas, técnicas y legales para realizar el proyecto en Tegucigalpa referente a la cuenta San José y su Planta de Tratamiento para la reubicación del mismo, a través de los fondos remanentes de dicho préstamo, para lo cual se ha procedido a realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento para efectuar la modificación del contrato de préstamo No.2261-BCIE • Formalización de utilizar los fondos remanentes del proyecto de Gracias para el proyecto de Tegucigalpa. <p>ya que el proyecto desde su fecha de inicio no ha ejecutado, mas que gasto corriente, por lo que se recomienda buscar otras alternativas para reorientar los fondos o dimitir el proyecto</p>										<p>Ing. Iris Valle valleboiris@gmail.com Cel. 98787799</p>					31/1/2026	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Iris Elizabeth Valle Lobo Especialista Financiero valleboiris@gmail.com Cel. 9878-7799								Margie Godoy - BCIE								

Fecha Actualización al 31/ 12/2025
Tipo de Cambio L.26.34399 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores

USAID 522-0502 Cd E No.9		ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH)											ESTADO: En Ejecución					
23539		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa				
Unidad Ejecutora/ Institución		Costo y Financiamiento					Desembolsos					Ejecución Acumulada						
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		-	8,335,304	2,083,826	10,419,130	5,573,130	1,800,793	7,373,923	70.8	2,762,174	283,033	3,045,207	29.2	5,307,836	1,567,958	6,875,793	66%	
Lempiras		-	219,585,165	54,896,291	274,481,457	146,818,481	47,440,071	194,258,552	70.8	72,766,684	7,456,220	80,222,905	29.2	139,829,568	41,306,266	181,135,834	66%	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
							31/10/2018		31/10/2018			30/04/2021		31/12/2025				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)					Contraparte				Total		%					
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		6,647,251.00					919,829.00				7,567,080.00		72.6%					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO		357,862.00					368,867.00				726,729.00		7.0%					
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS		1,285,356.00					762,523.00				2,047,879.00		19.7%					
CAPACITACION		44,835.00					32,607.00				77,442.00		0.7%					
Total FHIS		8,335,304.00					2,083,826.00				10,419,130.00		100.0%					
Objetivos del Proyecto																		
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																		
Descripción del Proyecto																		
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																		
Beneficiarios																		
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																		
Metas Globales																		
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2019	-	-	-	-	-	6,190,650	-	-	5,981,570	5,981,570	96.6%							
2020	65,583,096	-	65,583,096	65,583,096	-	65,583,096	13,336,794	-	13,336,794	20.3%								
2021	51,310,735	-	51,310,735	50,499,135	7,989,125	58,488,260	41,655,800	5,524,471	47,180,271	80.7%								
2022	-	-	-	25,822,874	11,681,750	37,504,624	23,796,447	11,681,750	35,478,197	94.6%								
2023	44,858,750	7,387,678	52,246,428	34,811,750	7,387,678	42,199,428	27,323,573	6,607,011	33,930,584	80.4%								
2024	45,099,086	11,611,250	56,710,336	45,099,086	11,611,250	56,710,336	29,303,733	11,511,464	40,815,197	72.0%								
2025	79,040,000	-	79,040,000	13,289,800	-	13,289,800	4,413,221	-	4,413,221	33.2%								

USAID 522-0502 Cd E No.9		ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH)										ESTADO: En Ejecución				
23539		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:	Seguridad y Defensa			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2019	-	-	-	-	234,993	234,993	-	-	-	227,056	227,056	96.6%				
2020	2,489,490	-	2,489,490	2,489,490	-	2,489,490	506,256	-	506,256	-	506,256	20.3%				
2021	1,947,721	-	1,947,721	1,916,913	303,262	2,220,175	1,581,226	209,705	1,790,931	209,705	1,790,931	80.7%				
2022	-	-	-	980,219	443,431	1,423,650	903,297	443,431	1,346,728	443,431	1,346,728	94.6%				
2023	1,702,808	280,431	1,983,239	1,321,430	280,431	1,601,862	1,037,184	250,798	1,287,982	250,798	1,287,982	80.4%				
2024	1,711,931	440,755	2,152,686	1,711,931	440,755	2,152,686	1,112,350	436,967	1,549,317	436,967	1,549,317	72.0%				
2025	3,000,305	-	3,000,305	504,472	-	504,472	167,523	-	167,523	-	167,523	33.2%				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros educativos construidos, reparados y/o infraestructura social (Puentes y caja puentes), complementarias reparados y/o	CENTRO EDUCATIVO	27	20	74%	0	3	3	0	6	1	1	0	0	2	33%	1
Letrinas Construidas	OBRA	3	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	2
	OBRA	9	3	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	6
	OBRA	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
Problemática																
Debido a disposiciones del Gobierno de los Estados Unidos, la USAID decidió cerrar sus operaciones en el país. Este proyecto en particular contaba con financiamiento proveniente de la USAID; debido a dicho cierre, el proyecto no pudo continuar su ejecución.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se espera que en el año 2026 se de continuidad al proyecto, utilizando recursos institucionales del FHIS. A la fecha, no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar si los gastos incurridos después de la remisión de la Orden Ejecutiva podrían considerarse elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de sus programas.										Oscar Andres Acosta Cel. 8914-1980 oscarcosta.dim@gmail.com Ana Herrera					31/1/2026	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Cecilia Mejia Coordinadora de Monitoreo y Evaluación camejia.dim@gmail.com Marlon Romero Especialista Financiero								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID								

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)													ESTADO: En Ejecución		
23156	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS										Sector:		Promoción y Protección Humana	Sub Sector:		Protección Social
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS										Sector:		Promoción y Protección Humana	Sub Sector:		Protección Social
Tipo de Fondos:	Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Moneda	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	20,269,689	5,067,422	25,337,111	11,522,184	3,531,363	15,053,547	59.4	8,747,505	1,536,059	10,283,564	40.6	11,413,244	4,070,665	15,483,909	61%
Lempiras	-	533,984,484	133,496,114	667,480,599	303,540,300	93,030,192	396,570,492	59.4	230,444,184	40,465,923	270,910,107	40.6	300,670,380	107,237,557	407,907,937	61%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							19/10/2017						19/10/2021			31/12/2026
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO					18,173,299.00				4,839,052.00				23,012,351.00		90.8%	
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN					2,096,390.00				228,370.00				2,324,760.00		9.2%	
Total	20,269,689.00				20,269,689.00				5,067,422.00				25,337,111.00		100%	
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en mejorar de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba y Tela (Atlántida), San Pedro Sula, Choloma (Cortés) y el Distrito Central (Francisco Morazán).																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94.3%						
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100.0%						
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	43.6%						
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336	15,695,879	45,917,215	26,967,676	15,658,944	42,626,620	92.8%						
2022	10,612,131	-	10,612,131	47,644,766	10,066,250	57,711,016	44,981,409	10,066,250	55,047,659	95.4%						
2023	64,889,850	5,314,200	70,204,050	74,936,850	5,314,200	80,251,050	71,054,481	5,314,200	76,368,681	95.2%						
2024	39,425,832	2,139,161	41,564,993	39,425,832	17,499,286	56,925,118	37,393,837	17,499,285	54,893,122	96.4%						
2025	141,834,220	29,787,953	171,622,173	43,066,367	18,537,564	61,603,931	18,132,887	17,472,064	35,604,951	57.8%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	427,481	454,183	881,664	427,481	404,077	831,558	94.3%						
2019	3,406,862	627,518	4,034,380	1,679,713	627,518	2,307,231	1,679,713	627,518	2,307,231	100.0%						
2020	4,428,744	1,087,592	5,516,336	4,428,744	853,756	5,282,500	1,769,974	533,347	2,303,322	43.6%						
2021	6,505,569	1,036,076	7,541,645	1,147,181	595,805	1,742,986	1,023,675	594,403	1,618,078	92.8%						
2022	402,829	-	402,829	1,808,563	382,108	2,190,671	1,707,464	382,108	2,089,572	95.4%						
2023	2,463,175	201,723	2,664,898	2,844,552	201,723	3,046,275	2,697,180	201,723	2,898,903	95.2%						
2024	1,496,578	81,201	1,577,779	1,496,578	664,261	2,160,839	1,419,445	664,261	2,083,706	96.4%						
2025	5,383,931	1,130,731	6,514,661	1,634,770	703,673	2,338,443	688,312	663,228	1,351,540	57.8%						



522-0501-4		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)													ESTADO: En Ejecución		
23156		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana	OBRA	36	30	83%	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0.0%	6	
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	55	41	75%	1	0	1	6	8	1	0	0	0	1	12.5%	13	
Infraestructura social (Puentes y caja puentes), rehabilitada y	OBRA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	1	
Problemática																	
Debido a disposiciones del Gobierno de los Estados Unidos, la USAID decidió cerrar sus operaciones en el país. Este proyecto en particular contaba con financiamiento proveniente de la USAID; debido a dicho cierre, el proyecto no pudo continuar su ejecución.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se espera que en el año 2026 se de continuidad al proyecto, utilizando recursos institucionales del FHIS. A la fecha, no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar si los gastos incurridos después de la remisión de la Orden Ejecutiva podrían considerarse elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de sus programas.										Oscar Andrés Acosta Cel. 8914-1980 oscarcosta.dim@gmail.com Ana Herrera					31/1/2026		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Cecilia Mejía Coordinadora de Monitoreo y Evaluación camejia.dim@gmail.com Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: al 31/12/2025
Tipo de Cambio L.26.34399 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores

BCIE - 2239 23842	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)													ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación		
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	30,166,248	-	30,166,248	37.7	49,833,752	-	49,833,752	62.3	26,720,786	-	26,720,786	33%		
Lempiras	2,107,519,200	-	-	2,107,519,200	794,699,336	-	794,699,336	37.7	1,312,819,864	-	1,312,819,864	62.3	703,932,108	-	703,932,108	33%		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	19/12/2019		Decreto Legislativo No. 73-2020 (Primer Desembolso 30/03/2021)				19/12/2019		30/3/2021				30/3/2026					
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total									
PREINVERSIÓN	854,400.00				-				854,400.00				1.1%					
INFRAESTRUCTURA	47,302,314.21				-				47,302,314.21				59.1%					
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	18,735,986.24				-				18,735,986.24				23.4%					
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE	3,939,459.88				-				3,939,459.88				4.9%					
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	2,384,349.78				-				2,384,349.78				3.0%					
SUPERVISIÓN	2,901,089.89				-				2,901,089.89				3.6%					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,882,400.00				-				3,882,400.00				4.9%					
Total FHIS	80,000,000.00				-				80,000,000.00				100.0%					
Objetivos del Proyecto																		
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																		
Descripción del Proyecto																		
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																		
Beneficiarios																		
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																		
Metas Globales																		
Ampliación y mejoramiento de 141 Centros Educativos que comprenden: 686 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 240 aulas construidas, 54 laboratorios de informática equipados, 28 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 20 talleres técnicos vocacionales equipados.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2021	973,686,940	-	973,686,940	507,311,663	-	507,311,663	114,393,414	-	114,393,414	22.5%								
2022	499,467,419	-	499,467,419	438,079,338	-	438,079,338	860,314	-	860,314	0.2%								
2023	297,119,742	-	297,119,742	297,119,742	-	297,119,742	189,976,909	-	189,976,909	63.9%								
2024	306,585,912	-	306,585,912	286,585,912	-	286,585,912	167,780,789	-	167,780,789	58.5%								
2025	447,765,093	-	447,765,093	315,765,093	-	315,765,093	230,920,682	-	230,920,682	73.1%								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2021	36,960,496	-	36,960,496	19,257,207	-	19,257,207	4,342,296	-	4,342,296	22.5%								
2022	18,959,445	-	18,959,445	16,629,195	-	16,629,195	32,657	-	32,657	0.2%								
2023	11,278,464	-	11,278,464	11,278,464	-	11,278,464	7,211,395	-	7,211,395	63.9%								
2024	11,637,793	-	11,637,793	10,878,607	-	10,878,607	6,368,845	-	6,368,845	58.5%								
2025	16,996,859	-	16,996,859	11,986,229	-	11,986,229	8,765,593	-	8,765,593	73.1%								

BCIE - 2239 23842		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. MIFE	Centro Educativo	141	82	58%	9	9	13	6	37	7	6	9	3	25	67.6%	22	
Supervisiones contratadas para verificación de intervenciones en los centros educativos MIFE	Supervisión	141	82	58%	9	9	11	6	35	7	5	9	2	23	65.7%	24	
Proyectos formulados de centros educativos. MIFE	Centro Formulado	141	82	58%	0	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0.0%	1	
Centros educativos equipados con mobiliario MIFE	Centro Educativo	141	63	45%	9	9	11	6	35	7	6	0	3	16	45.7%	43	
Informe con enfoque de género MIFE.	Informe	20	9	45%	1	1	1	1	4	1	1	0	1	3	75.0%	7	
Problemática																	
La Unidad Ejecutora opera con poca agilidad y capacidad, lo que afecta la calidad y velocidad de las gestiones.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Establecer mecanismos de seguimiento por parte de FHIS, respecto a documentos ingresados y Trámites solicitados en el Ciclo. Contratación de Personal en diferentes áreas para el Programa MIFE y en el Seguimiento de los proyectos en el Ciclo de Proyectos. Mejorar la comunicación entre las Direcciones FHIS y Programa MIFE										Ing. Sarai Talavera Coordinadora General del Programa saratala81@gmail.com					31/1/2026		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General del Programa: Ing. Sarai Talavera saratala81@gmail.com Elva Flores Especialista Financiero del Programa									Margie Godoy - BCIE								

Fecha Actualización: al 31/12/2025
Tipo de Cambio L.26.34399 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores

PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II, III, IV / KFW)														ESTADO: En Ejecución						
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS														Sector: Promoción y Protección Humana		Sub Sector: Protección Social				
Costo y Financiamiento														Ejecución Acumulada						
Tipo de Fondos:		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares*/		6,782,306	44,629,987	3,927,324	55,339,617	47,243,599	1,533,251	48,776,851	88.1	4,168,694	2,394,073	6,562,766	11.9	51,717,459	2,656,064	54,373,523	98.3%			
Lempiras		178,673,008	1,175,731,927	103,461,384	1,457,866,319	1,244,584,907	40,391,959	1,284,976,866	88.1	109,820,027	63,069,426	172,889,452	11.9	1,362,444,230	71,671,308	1,434,115,537	98.4%			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
Decreto 14-2013		15/3/2013						5/4/2013		Fase I 05/04/2013 Fase II 01/07/2013 Fase III 01/01/2015 Fase IV 02/04/2018 Fase V 17/03/2021		31/3/2017 30/6/2016 31/3/2017 30/11/2020 31/11/2026		31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 30/11/2022 31/11/2026						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		59,901,619.98								-		59,901,619.98		84.8%						
GASTO OPERATIVO		-								3,927,324.00		3,927,324.00		5.6%						
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)						1,819,234.03						1,819,234.03		2.6%						
FORTALECIMIENTO FHIS						1,506,004.55								1,506,004.55		2.1%				
ASISTENCIA TÉCNICA						3,498,908.36								3,498,908.36		5.0%				
Total FHIS		66,725,766.91								3,927,324.00		70,653,090.91		1						
Objetivos del Proyecto																				
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a Centros de Educación de calidad que operen de manera sostenible.																				
Descripción del Proyecto																				
Consiste en fortalecer la Rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres a Centros de Educación de calidad que operen de manera sostenible. La ejecución de las intervenciones se realiza de forma descentralizada donde los Municipios, Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																				
Beneficiarios																				
Un aproximado de 16.000 alumnos. 1000 docentes.																				
Metas Globales																				
261 centros educativos intervenidos en la zona de focalización del programa, según criterios de elegibilidad y en base a la priorización del plan maestro.																				
131 Proyectos PROMINE Fase I																				
40 Proyectos PROMINE Fase II																				
90 Proyectos PROMINE Fase III estimados, se inicia ejecución en septiembre 2015																				
28 Proyectos PROMINE Fase IV																				
9 Proyectos PROMINE Fase V																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2012		-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82.5%									
2013		-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	46.8%									
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93.0%									
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	97.5%									
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98.1%									
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	90.7%									
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96.1%									
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98.4%									
2020		131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	488,924	132,274,269	122,740,956	488,924	123,229,880	93.2%									
2021		119,193,783	6,962,055	126,155,838	131,873,713	1,367,747	133,241,460	118,327,936	1,367,744	119,695,680	89.8%									
2022		182,205,699	6,107,220	188,312,919	96,650,190	1,909,879	98,560,069	64,877,326	1,909,876	66,787,202	67.8%									
2023		122,813,361	5,143,752	127,957,113	122,813,361	3,915,004	126,728,365	108,776,822	3,914,999	112,691,822	88.9%									
2024		129,278,473	5,323,168	134,601,641	34,868,878	2,268,663	37,137,541	25,736,878	2,268,661	28,005,540	75.4%									
2025		75,315,848	3,109,194	78,425,042	75,315,848	1,699,989	77,015,837	48,708,671	1,699,984	50,408,654	65.5%									

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)														ESTADO: En Ejecución	
BIP 002500009100 Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							% Ejec.		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2012	-	-	-	843,836	-	843,836	696,007	-	696,007	82.5%						
2013	-	-	-	7,409,020	73,585	7,482,605	3,424,665	73,585	3,498,251	46.8%						
2014	7,669,273	577,762	8,247,035	11,248,837	557,191	11,806,027	10,432,767	545,337	10,978,104	93.0%						
2015	8,290,585	463,682	8,754,266	5,547,065	459,486	6,006,551	5,399,149	459,486	5,858,635	97.5%						
2016	1,856,422	261,561	2,117,983	5,268,637	395,548	5,664,185	5,172,711	385,023	5,557,734	98.1%						
2017	4,239,976	276,714	4,516,690	3,795,538	480,716	4,276,254	3,396,033	480,716	3,876,749	90.7%						
2018	1,545,111	208,520	1,753,631	1,804,672	208,520	2,013,192	1,760,615	173,473	1,934,088	96.1%						
2019	4,469,774	205,199	4,674,972	2,872,150	205,199	3,077,348	2,867,003	160,741	3,027,745	98.4%						
2020	5,002,482	156,485	5,158,967	5,002,482	18,559	5,021,042	4,659,163	18,559	4,677,723	93.2%						
2021	4,524,515	264,275	4,788,790	5,005,837	51,919	5,057,755	4,491,648	51,919	4,543,567	89.8%						
2022	6,916,405	231,826	7,148,231	3,668,776	72,498	3,741,273	2,462,699	72,498	2,535,197	67.8%						
2023	4,661,912	195,253	4,857,165	4,661,912	148,611	4,810,523	4,129,094	148,611	4,277,705	88.9%						
2024	4,907,323	202,064	5,109,387	1,323,599	86,117	1,409,716	976,954	86,117	1,063,071	75.4%						
2025	2,858,939	118,023	2,976,961	2,858,939	64,530	2,923,469	1,848,948	64,530	1,913,478	65.5%						
METAS FASE V (VIGENTE)																
Meta	Global Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025				% Ejecución	Programación 2026	
			Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura y Equipamiento																
Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos (9 Proyectos Fase V)	Proyectos	9	2	22%	0	1	1	1	3	0	1	0	1	2	67%	7
Problemática																
Falta de Personal con conocimiento en el área financiera y contable en la Dirección de Administración y Finanzas.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
De manera urgente se requiere •Contratación de un oficial financiero •Contratación de un oficial Contable										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizetha@gmail.com				31/1/2026		
A										Contactos Organismo Financiero						
Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Ing. Ana Lizzeth Hernández Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizetha@gmail.com										Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW						

Fecha Actualización: al 31/12/2025
Tipo de Cambio L.26.34399 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores

KFW-CONVIVIR		PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I, II y III												ESTADO: En Ejecución			
BIP_002500009700 Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares*/	20,000,000	-	2,000,000	22,000,000	17,527,250	1,912,500	19,439,750	88.4	2,472,751	87,500	2,560,251	11.6	16,672,197	1,410,833	18,083,030	82.2%	
Lempiras	526,879,800	-	52,687,980	579,567,780	461,737,686	50,382,881	512,120,566	88.4	65,142,114	2,305,099	67,447,214	11.6	439,212,184	37,166,975	476,379,158	82.2%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
Decreto No. 228-2012	30/3/2012	Acuerdo 228-2012				8/11/2012	8/11/2012		30/6/2017		30/6/2024						
Decreto No. 155-2019	5/4/2019	Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019	31/12/2019		31/12/2023		14/7/2025						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura		10,000,000.00				-				10,000,000.00		45.5%					
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales		2,487,500.00				-				2,487,500.00		11.3%					
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes		2,250,000.00				-				2,250,000.00		10.2%					
Materiales y Equipos de Capacitación		1,812,500.00				-				1,812,500.00		8.2%					
Consultoría (Pago directo de KFW)		3,450,000.00				-				3,450,000.00		15.7%					
Gasto Operativo FHIS		-				2,000,000.00				2,000,000.00		9.1%					
Total FHIS		20,000,000.00				2,000,000.00				22,000,000.00		100.0%					
Objetivos del Proyecto																	
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																	
Descripción del Proyecto																	
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
(Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias) y Cortés (La Lima).																	
Beneficiarios																	
112,183 habitantes, Hombres 54,987 ;Mujeres 57196																	
Metas Globales																	
Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 6% de la población Hondureña																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86.0%							
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	87.6%							
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94.0%							
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	93.7%							
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66.3%							
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91.5%							
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	85.7%							
2021	22,652,000	4,578,004	27,230,004	15,319,000	792,341	16,111,341	7,600,599	772,102	8,372,701	52.0%							
2022	41,007,561	3,711,176	44,718,737	40,659,211	2,101,539	42,760,750	24,472,273	2,101,536	26,573,809	62.1%							
2023	58,200,341	4,207,750	62,408,091	70,180,341	3,902,851	74,083,192	68,798,835	3,902,847	72,701,682	98.1%							
2024	62,478,553	8,111,994	70,590,547	60,883,421	3,193,654	64,077,075	51,045,158	3,193,649	54,238,807	84.6%							
2025	103,154,975	9,081,400	112,236,375	86,595,490	6,977,170	93,572,660	25,621,978	6,937,164	32,559,142	34.8%							

KFW-CONVIVIR		PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I, II y III											ESTADO: En Ejecución			
BIP_002500009700		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2014	227,756	22,776	250,532	787,626	20,498	808,124	674,916	20,364	695,279		86.0%					
2015 FHIS	2,300,242	2,300,242	4,600,483	1,321,493	152,289	1,473,783	1,139,246	152,289	1,291,536		87.6%					
2016	3,495,588	349,559	3,845,147	3,021,096	349,559	3,370,655	2,857,371	310,747	3,168,118		94.0%					
2017	1,605,816	284,122	1,889,938	1,662,755	284,122	1,946,876	1,540,655	284,122	1,824,776		93.7%					
2018	4,747,531	102,243	4,849,774	2,224,386	267,942	2,492,328	1,387,736	264,851	1,652,587		66.3%					
2019	2,383,715	-	2,383,715	1,277,773	-	1,277,773	1,168,640	-	1,168,640		91.5%					
2020	767,044	86,098	853,142	1,359,417	-	1,359,417	1,164,380	-	1,164,380		85.7%					
2021	859,855	173,778	1,033,632	581,499	30,077	611,576	288,514	29,308	317,822		52.0%					
2022	1,556,619	140,874	1,697,493	1,543,396	79,773	1,623,169	928,951	79,773	1,008,724		62.1%					
2023	2,209,245	159,723	2,368,969	2,663,998	148,150	2,812,148	2,611,557	148,149	2,759,707		98.1%					
2024	2,371,644	307,926	2,679,569	2,311,093	121,229	2,432,322	1,937,640	121,229	2,058,868		84.6%					
2025	3,915,693	344,724	4,260,417	3,287,106	264,849	3,551,955	972,593	263,330	1,235,923		34.8%					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación-2025-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos en beneficio de la población hondureña	OBRA	36	6	17%	1	2	2	1	6	1	2	0	2	5	83.3%	24
Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa	JOVENES CAPACITADOS	1200	1200	100%	400	800	0	0	1200	0	300	900	0	1200	100.0%	1200
Problemática																
Los subproyectos en ejecución de CONVIVIR Fase II, han presentado atrasos significativos según la planificación contemplada, debido a que los Proyectos se ejecutan bajo la metodología PEC (Proyectos Ejecutados por la Comunidad); bajo esta metodología las aprobaciones de los procesos tienen que ser consultadas y aprobadas por la comunidad y autorizadas el organismo ejecutor.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
se debe implementar un control de tiempos para cada revisión del Programa. Definir responsables, fijar plazos y usar un registro diario que muestre avances y atrasos, para reducir cuellos de botella y acelera las gestiones con KFW .										Iris Avila Cel. 9491-7313 hiojundf@gmail.com			31/1/2025			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ely Gómez Tel. 9437-2161 elvruthgomezbonilla@gmail.com								Banco Alemán de Desarrollo (KFW)								

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)													ESTADO: En Ejecución		
24226	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS										Sector:		Comunicaciones y Energía	Sub Sector:	Transporte y Obras Públicas	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	124,211,000	-	-	124,211,000	55,667,241	-	55,667,241	44.8	68,543,759	-	68,543,759	55.2%	42,260,025	-	42,260,025	34.0%
Lempiras	3,272,213,342	-	-	3,272,213,342	1,466,497,240	-	1,466,497,240	44.8	1,805,716,102	-	1,805,716,102	55.2%	1,113,297,683	-	1,113,297,683	34.0%
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	8/3/2021						4/6/2021		4/6/2021		31/12/2026					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.		16,818,560.00								-		16,818,560.00		13.5%		
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.		94,542,440.00								-		94,542,440.00		76.1%		
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.		2,775,600.00								-		2,775,600.00		2.2%		
Gestión y Administración del Proyecto - UCP		10,074,400.00								-		10,074,400.00		8.1%		
Total FHIS		124,211,000.00								-		124,211,000.00		100.0%		
Objetivos del Proyecto																
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en la realización Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública; Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y el Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Lempira, Santa Bárbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																
Beneficiarios																
Aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres que sufrieron los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota.																
Metas Globales																
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	1,116,988	0.6%						
2022	732,341,690	-	732,341,690	259,608,231	-	259,608,231	53,027,151	-	53,027,151	20.4%						
2023	432,092,852	-	432,092,852	407,092,852	-	407,092,852	130,271,743	-	130,271,743	32.0%						
2024	298,426,045	-	298,426,045	480,926,045	-	480,926,045	432,753,537	-	432,753,537	90.0%						
2025	391,435,689	-	391,435,689	651,793,199	-	651,793,199	496,128,264	-	496,128,264	76.1%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-	-	-	6,663,275	-	6,663,275	42,400	-	42,400	0.6%						
2022	27,799,194	-	27,799,194	9,854,552	-	9,854,552	2,012,875	-	2,012,875	20.4%						
2023	16,401,952	-	16,401,952	15,452,969	-	15,452,969	4,945,027	-	4,945,027	32.0%						
2024	11,328,050	-	11,328,050	18,255,627	-	18,255,627	16,427,031	-	16,427,031	90.0%						
2025	14,858,633	-	14,858,633	24,741,628	-	24,741,628	18,832,693	-	18,832,693	76.1%						

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)			ESTADO: En Ejecución
24226				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Comunicaciones y Energía	Sub Sector: Transporte y Obras Públicas
Problemática				
La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias contra incendios, de comunicación y de señalización, y requieren actualización de costos y cantidades de obra, por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarlos. Producto de la activación de las operaciones financiadas por el Banco Mundial para la respuesta rápida para atender las emergencias ocasionadas por la Tormenta Tropical Sara, el monto del Convenio de Crédito fue disminuido.				
Acciones Propuestas				
Acción		Responsable		Fecha
Realizar la contratación de los primeros procesos de infraestructura vial para la rehabilitación de caminos rurales e iniciar con la ejecución de las obras. Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.		Junior Maradiaga Arquiño j.maradiaga.ar@gmail.com Cel. 3186-3221		31/1/2026
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Junior Maradiaga Arquiño j.maradiaga.ar@gmail.com Cel. 3186-3221		Noris Janeth Salinas Reyes nsalinasreyes@worldbank.org		

Fecha Actualización: al 31/12/2025
Tipo de Cambio L.26.34399 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores



Construcción del Primer Hospital Garífuna Municipio de Iriona Departamento de Colón														ESTADO: En Ejecución			
BIP: 25984		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub Sector:		SALUD			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%					
Lempiras			50,000,000	50,000,000		7,468,628	7,468,628	15%		42,531,372	42,531,372	85%		7,468,628	7,468,628	14.9%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		16/5/2025						16/5/2025		1/6/2025				1/6/2026		1/9/2025	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales				Total		%				
Construcción											47,750,000.00		47,750,000.00		95.5%		
Supervisión											2,250,000.00		2,250,000.00		4.5%		
Total FHIS											50,000,000.00		50,000,000.00		100.0%		
Objetivos del Proyecto																	
Desarrollar una amplia cobertura de los servicios de Salud a través de una infraestructura hospitalaria moderna y de calidad, que brindará servicios y una atención médica eficiente y adecuada para mejorar el bienestar en la población beneficiaria en el municipio de Iriona, departamento de Colón.																	
Descripción del Proyecto																	
Desarrollar una amplia cobertura de los servicios de Salud a través de una infraestructura hospitalaria moderna y de calidad, que permita brindar servicios y atención medica eficientes y adecuados en la población beneficiaria en el municipio de Iriona, departamento de Colón																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Aldea Ciriboya, Municipio de Iriona, Departamento de Colón.																	
Beneficiarios																	
Los beneficiarios directos del proyecto son 23,431 habitantes de la zona de influencia del Proyecto. (12,402 hombres y 11,029 mujeres).																	
Metas Globales																	
Construcción de un Hospital Garífuna de 1,275.25 mts.2																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.							
2025			-		20,000,000	20,000,000			7,468,628	7,468,628	37.3%						



METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	Porcentaje	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Supervisión	Informe	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Problemática																
El FHIS no ha remitido los informes correspondientes del 2025 de acuerdo al art. 266 De las disposiciones Generales del Presupuesto Vigente, por lo que no se cuenta con los avances físicos del proyectos, solo se reporta la ejecución financiera suministrada por SIAFI al 31-12-2025																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
el FHIS debe dar cumplimiento al art. 266 y remitir los informes correspondientes										Ana Herrera- FHIS aherrera@fhis.gob.hn					31/1/2026	
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Ana Herrera- FHIS aherrera@fhis.gob.hn																

Fecha Actualización al 31/12/2025
 Tipo de Cambio L.26.34399 por 1 US\$
 Actualizado por: Gerardo Flores



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

"Ampliación del Polideportivo Ramón Díaz López"																ESTADO: En Ejecución	
BIP: 26000		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub Sector:		EDUCACION		
Unidad Ejecutora/ Institución																	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:	Moneda	Préstamo	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras				35,395,078	35,395,078		28,889,176	28,889,176	82%		6,505,902	6,505,902	18%		28,889,176	28,889,176	81.6%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada						
	2/6/2025					2/6/2025	15/7/2025			15/4/2026	15/7/2025						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales				Total		%					
Ampliación y mejoramiento del polideportivo										33,231,435.03		33,231,435.03 93.9%					
Fortalecimiento Institucional en temas de operación										3,600.00		3,600.00 0.0%					
Supervisión										2,160,043.28		2,160,043.28 6.1%					
Total FHIS										35,395,078.31		35,395,078.31 100.0%					
Objetivos del Proyecto																	
Contar con Infraestructura adecuada para la práctica deportiva, recreativa y cultural en el Polideportivo Ramón Díaz López ubicado en el Municipio Catacamas departamento de Olancho																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en la ampliación y mejoramiento del Polideportivo Ramón Díaz López en Catacamas, Olancho, mediante una intervención orientada a la modernización y optimización del espacio existente																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Barrio El Campo, Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho.																	
Beneficiarios																	
144,878 habitantes de la ciudad de Catacamas, desglosada en 73,819 y mujeres y 71,059 hombres																	
Metas Globales																	
Ampliación y mejoramiento del Polideportivo 6,120 M2																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.							
2025			-		35,391,478	35,391,478		28,889,176	28,889,176	81.6%							



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción	Porcentaje	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Supervisión	Informe	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0
Problemática																
El FHIS no ha remitido los informes correspondientes del 2025 de acuerdo al art. 266 De las disposiciones Generales del Presupuesto Vigente, por lo que no se cuenta con los avances físicos del proyectos, solo se reporta la ejecución financiera suministrada por SIAFI al 31-12-2025																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
el FHS debe dar cumplimiento al art. 266 y remitir los informes correspondientes										Ana Herrera- FHIS aherrera@fhis.gob.hn					31/1/2026	
Contactos de la Unidad Ejecutora																
Ana Herrera- FHIS aherrera@fhis.gob.hn																

Fecha Actualización: 31/ 12/2025

Tipo de Cambio L.26.34399 por 1 US\$

Actualizado por: Gerardo Flores