

BOH-24789-1 BID-1478		Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional												ESTADO: Ejecución																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)						Sector		Transporte y Obras Públicas			Subsector		Obras Públicas																
Costo y Financiamiento												Desembolsos						Ejecución													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		NACIONAL (X)		Desembolsado						Ejecución																	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		FE		Fondos Nacionales		Total		%		Monto Convenio Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%	
Lempiras						552,700,000.0		552,700,000.0				532,445,702.28				96.3				20,254,297.7		20,254,297.7		3.7		552,700,000.0		532,445,702.3		96.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
														28/8/2022				14/3/2024		30/11/2025											
Componentes						Financiamiento en US\$						Tesoro Nacional						Total en Lps		%											
Fortalecimiento Institucional						8,282.8						210,540.0						210,540.0		0%											
Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional						9,461,751.1						240,512,982.7						240,512,982.7		44%											
Mejoras y Remodelación del Estado a Nivel Nacional						11,935,373.0						303,391,214.3						303,391,214.3		55%											
Acondicionamiento y Equipamiento de Local dentro del Estado Nacional para la Implementación de una Maquila para Confeción de Uniformes deportivos-escolares						337,743.2						8,585,263.0						8,585,263.0		2%											
TOTAL						21,743,149.9						552,700,000.0						552,700,000.0		100%											
Objetivo del Proyecto																															
Aumentar el bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), adolescentes y adultos.																															
Descripción del Proyecto																															
El proyecto consiste en contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos; así como el retraso cultural, social y deportivo, mediante la construcción de 29 canchas deportivas, las cuales se dividen en 12 canchas sintéticas de fútbol 11, 2 canchas sintéticas de fútbol 7 y 15 canchas multusos, todas estarán ubicadas a lo largo del territorio nacional, así mismo, la remodelación y mejora en el Estado Nacional José de la Paz Herrera, la remodelación de la grama de cancha, construcción de museo de historia del deporte, remodelación de pabellones, construcción de maquila, construcción de Plaza Gastro Wanagua y restructuración de la conectividad.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Departamentos de Santa Bárbara, Cortes, Islas de la Bahía, Intibucá, Lempira, Choluteca, El Paraiso, Valle, Francisco Morazán, Colón, Copán, Ocotepeque, Comayagua y La Paz, en los municipios de Concepción Del Sur, San Pedro Sula, Roatán, San Antonio, Erandique, Marcovia, Choluteca, Soledad, Amapala, Valle De Ángeles, Distrito Central, Trojes, Puerto Lempira, Guaimaca, Catacamas, Juticalpa, Orca, Tocoa, Trujillo, Olanchito, Trinidad De Copán, La Encarnación, Villa De San Antonio, Talanga, Chinandega, José Santos Guardiola.																															
Beneficiarios																															
1,500.00 habitantes (750.000 Hombres y 750.000 Mujeres)																															
Metas Globales																															
Construcción de 29 canchas deportivas, Mejoras y remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.																															
Metas Operativas																															
Programación Lempiras																															
Año Programación		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																					
Ejecución		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Programado		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Vigente		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%											
AÑO 2022		-		-		-		-		57,891,839.00		57,891,839.00		-		57,891,837.45		57,891,837.45		100%											
AÑO 2023		-		-		-		-		385,283,145.00		385,283,145.00		-		385,283,142.33		385,283,142.33		100%											
AÑO 2024		-		-		-		-		109,401,709.00		109,401,709.00		-		19,394,192.40		19,394,192.40		18%											
AÑO 2025		-		444,034,417.00		444,034,417.00		-		90,331,028.00		90,331,028.00		-		70,076,735.10		70,076,735.10		78%											
METAS																															
Global																															
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución		Programación 2026											
						Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																
										I					II																
										III					IV																
										Total					Total																
Mejoras y Remodelación de Estadios a Nivel Nacional		Obra		3		2		67%		1					-					1		-		1		0		1.00		100%	
Problemática / Observaciones																															
De los tres estadios programados, dos ya fueron inaugurados. En cuanto a la remodelación del Estadio José de la Paz Herrera, el mismo se finalizó la instalación del techado del sector Sol Centro y la instalación de las butacas, alcanzándose un 100 % de avance en las obras.																															

BCH - 24789-1	Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional				ESTADO: Ejecución
802-34789	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)		Sector	Transporte y Obras Públicas	Subsector
Unidad Ejecutora/ Institución					Obras Públicas
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Finalización total de infraestructura deportiva menor y mediante una supervisión y monitoreo se completó la remodelación del Estado José de la Paz Herrera con las butacas y el techado de sol centro, alcanzando el 100% de avance físico y las obras adicionales que se están realizando son con fondos del programa institucional de CONDEPOR.			CONDEPOR		31/12/2025
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Johana Menocal 9874-3174 jmenocal@condepor.gob.hn			N/A		

Actualizada al 31/12/2025

Elaborado: Alejandro Castillo

Fuente: SIAFI e Informe de Unidad Ejecutora (CONDEPOR)



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

B01-2332-1	Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional											ESTADO: Ejecución								
80-24333	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)											Sector		Transporte y Obras Públicas		Subsector		Obras Públicas		
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)											Sector		Transporte y Obras Públicas		Subsector		Obras Públicas		
Tipo de Fondos:	Categoría Financiera				Moneda				Desembolsado				Seguimiento							
	Presupuesto I	Presupuesto II	Presupuesto III	NACIONAL I + II + III																
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%	Monto Convenio	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%			
Lempiras	402,000,000.0		402,000,000.0		366,027,796.14		366,027,796.14		91.2		35,372,203.9	35,372,203.9	8.8	366,027,796.1	366,027,796.1	91.2%				
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
											28/9/2022				28/12/2023		30/11/2025			
Componentes													Financiamiento en US\$		Yegoro Nacional		Total en L. ps			
Construcción de Espacios Físicos Deportivos y Recreativos a nivel nacional													363,837,500.0		363,837,500.0		99.9%			
Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos a Nivel Nacional													8,017,586.0		8,017,586.0		2.2%			
Fortalecimiento Institucional													1,282,014.0		1,282,014.0		0.3%			
Estudios y Diseños de las Obras de Infraestructura Deportiva													8,862,500.0		8,862,500.0		2.3%			
TOTAL													402,000,000.0		402,000,000.0		100.0%			
Objetivo del Proyecto																				
Generar espacios deportivos y recreativos que aumenten el bienestar físico, mental y valores morales en niños, niñas, jóvenes y adultos con acceso inclusivo para uso de la población en general a nivel Nacional																				
Descripción del Proyecto																				
El proyecto consiste en contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños, niñas, jóvenes y adultos, además, el retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 25 canchas deportivas(15 Canchas Sintéticas Tipo 11, 8 Canchas Polideportivas Bajo Techo y 1 Cancha Sintética Tipo 9) y la rehabilitación y equipamiento de espacios físicos Administrativos dentro de las Instalaciones del Complejo deportivo José Simón Azcona.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Departamentos de Santa Bárbara, Cortes, La Paz, Lempira, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Olancho, Yoro, Colón y Comayagua en los municipios de Trinidad, San Pedro Sula, Almas, Aranda, Yanala, San Andrés, Guatón, San Marcos De Colón, Yucasarín, Santa Lucía, Cantaman, Distrito Central, San Francisco De La Paz, Yoro, Soraguera, Lamaní, Comayagua, Marale, Cedros, La Lima, Santa Cruz De Yiguá, Choloma, San Jose De Colinas.																				
Beneficiarios																				
765,000 Habitantes (372,500 Hombres y 392,440 Mujeres)																				
Metas Globales																				
Construcción de 25 Canchas, Mejoramiento y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos - Recreativos, Adquisición de Mobiliario y Equipos de Oficina																				
Año Programación																				
Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Programación Nacional			Ejecución Nacional						
		Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%						
AÑO 2023		-	-	-	-	-	47,867,991.00	-	47,867,991.00	-	47,867,999.84	47,867,989.84	47,867,989.84	100.0%						
AÑO 2024		-	-	-	354,862,182.00	354,862,182.00	354,862,182.00	-	-	254,962,424.50	254,962,424.50	254,962,424.50	71.8%							
AÑO 2025		-	-	-	26,142,813.00	26,142,813.00	26,142,813.00	-	-	63,797,381.80	63,797,381.80	63,797,381.80	84.3%							
METAS																				
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecución 2025					Programación 2026		
								Trimestre					Trimestre							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							
								II					II							
								III					III							
								IV					IV							
								Total					Total							
								I					I							



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCH-2022-1	Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas para uso de la población a Nivel Nacional											ESTADO: Ejecución																											
REP-2022	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)											Otras Públicas																											
Unidad Ejecutora/ Institución	Sector											Transporte y Obras Públicas		Subsector		Otras Públicas																							
Categoría Financiamiento														Inversión																									
NACIONAL (X)																																							
Desembolsado														Por Desembolsar		Monto Convertido																							
FE														Fondos Nacionales		Total		%		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%															
Moneda														Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%					
Lempiras														1,374,714,404.0		1,374,714,404.0		831,044,260.18		60.5		943,670,123.8		36.9		831,044,260.2		831,044,260.2		60.5%									
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional														Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución		28/8/2022		28/12/2023		Fecha Cierre Anunciada		30/1/2025											
Componentes														Financiamiento en US\$		Pesos Nacional		Total en Lps		%																			
Estudios e Diseños														7,200,000.0		7,200,000.0		0.5%																					
Construcción de Instalaciones Deportivas y Recreativas														754,900,000.0		754,900,000.0		54.9%																					
Supervisión de Instalaciones Deportivas a Nivel Nacional														100,885,000.0		100,885,000.0		7.3%																					
Gestión, Administración Y Monitoreo Del Proyecto														2,572,754.0		2,572,754.0		0.2%																					
Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas														508,100,000.0		508,100,000.0		37.1%																					
TOTAL														1,374,714,404.0		1,374,714,404.0		100.0%																					
Objetivo del Proyecto																																							
Crear espacios deportivos y recreativos adecuados y compatibles con acceso inclusivo, para mejorar el bienestar físico, psicológico, valores culturales y promover el desarrollo de deportistas y atletas a lo largo del territorio nacional.																																							
Descripción del Proyecto																																							
Aumento en el bienestar físico, psicológico, valores culturales en la población hondureña, mediante la construcción de 12 canchas de fútbol, 14 Mapas en instalaciones deportivas y recreativas a nivel nacional.																																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																							
Existencia a nivel nacional, exceptuando talas de la Isla y Gracias a Dios.																																							
Beneficiarios																																							
2,400,000.00 Habitantes (1,586,115 Hombres y 813,885 Mujeres)																																							
Metas Globales																																							
Construcción de 01 Canchas, Mejoramiento y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos - Recreativos																																							
Año Programación														Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																					
Ejecución														Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Programado		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%													
AÑO 2024																		97,803,294.00				97,803,294.00		97,803,294.00		100.0%													
AÑO 2025														448,000,000.00		448,000,000.00		741,006,407.88				743,143,366.78		743,143,366.78		98.9%													
METAS																																							
Unidad														Programación 2025				Ejecutado 2025				%		Programación 2026															
Meta														Cantidad		%		I		II		III		IV		Total		I		II		III		IV		Total		%	
Creación de Canchas Problemáticas / Inconvenientes														Canchas		60		0%		-		28		34		60		-		28		36		26		43%			
De acuerdo con el reportado por la Unidad Ejecutora de Proyectos, Actualmente se registra un avance físico correspondiente a 34 campos deportivos en ejecución, de los cuales 26 ya han sido concluidos y reoperacionados. El proyecto contempla la construcción de canchas de fútbol con diseño sintético en distintas modalidades: fútbol 11, 9 y 7 y 5.																																							
Acciones Propuestas																																							
Acción														Responsable				Fecha																					
Seguimiento y supervisión técnica del proyecto y garantizar que los 36 campos ya concluidos y reoperacionados cumplan con los estándares de calidad establecidos.														CONDEPOR				31/12/2025																					
Contactos de la Unidad Ejecutora														Contactos Organismo Financiador				N/A.																					
Actualizado al 31/12/2025																																							
Elaborado: Alejandro Castillo																																							
Fuente: SIAF e Informe de Unidad Ejecutora (CONDEPOR)																																							