

BID 5284/BL-HO SIGADE GE01252 25074		Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras												ESTADO: En Ejecución									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)						Sector:			Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Agua y Saneamiento							
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada											
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		45,000,000		-		45,000,000		1,000,000		-		1,000,000		2.2		44,000,000		-		44,000,000		97.8	
Lempiras		1,121,017,500		-		1,121,017,500		24,911,500		-		24,911,500		2.2		1,096,106,000		-		1,096,106,000		97.8	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		15/5/2023		Decreto No.46-2023						01/12/2023				23/11/2028									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento, colonias periurbanas del AMDC				10,371,381.00								10,371,381.00				23.0%							
Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y Preinversión y fortalecimiento sectorial				28,293,152.00				-				28,293,152.00				62.9%							
Gestión administrativa, evaluación y auditoría externa				3,207,367.00				-				3,207,367.00				7.1%							
Total FHIS				45,000,000.00				-				45,000,000.00				100.0%							
Objetivos del Proyecto																							
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento (APyS).																							
Descripción del Proyecto																							
El Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras busca aumentar el acceso a agua potable y saneamiento en 11 departamentos, fortaleciendo los servicios para garantizar la sostenibilidad de las inversiones. Se construirán sistemas de agua potable, plantas de tratamiento y soluciones de saneamiento, beneficiando a miles de viviendas. Además, se fortalecerán juntas de agua y operadores urbanos, se financiarán estudios de prefactibilidad y se capacitarán técnicos, mujeres y jóvenes. El programa también apoyará a entidades nacionales y municipales en la gestión de los sistemas, con la implementación de una estrategia para consolidar registros comunitarios en el sistema SIASAR y la creación de guías operativas.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
La Paz, Santa Bárbara, Intibucá, Francisco Morazán, Comayagua, Lempira, Olancho, Colón, Choluteca, Islas de la Bahía.																							
Beneficiarios																							
133,403 personas																							
Metas Globales																							
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de planta de potabilización de agua. • Construcción de Seis (6) proyectos de sistemas de saneamiento para conectar 6,368 viviendas. • Once (11) plantas de gestión sanitaria de excretas y aguas residuales construidas. • Seis (6) proyectos de soluciones individuales de saneamiento que beneficiará a 3,123 viviendas, los cuales incluyen lavado de manos, el manejo y eventual aprovechamiento de aguas residuales y excretas. • Se construirán dos (2) proyectos innovadores de agua y saneamiento con visión circular y actividades para la protección de fuentes. • Se formarán y fortalecerán 18 juntas de agua y 14 operadores urbanos de agua y saneamiento. 																							



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 5284/BL-HO SIGADE GE01252 25074	Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras			ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector: Agua y Saneamiento
Situación Actual del Proyecto				
A pesar de que se ha avanzado en la contratación del personal clave del Programa, aún está por contratar personal de apoyo. Al mes de diciembre se logró la contratación de la oficial de adquisiciones, y el especialista social; sin embargo, está pendiente la contratación de otro personal clave como ser el Coordinador del Componente 1, ya que actualmente la carga de este componente está siendo absorbida por el Coordinador del componente 2, y falta la contratación del especialista ambiental. Asimismo, se requiere que se continúe con la contratación del personal de apoyo para el Programa, cuyos procesos ya se encuentran avanzados.				
Acciones Propuestas				
Acción		Responsable		Fecha
*Acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomando acciones correctivas cuando sea necesario. En proceso de licitación para adjudicación de proyectos. *Completar la contratación del equipo clave de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).		Mario Gonzalez Rodriguez Coordinador General del Proyecto mgonzalez.pas2024@gmail.com		31/1/2026
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero	
Coordinador Mario Gonzalez Rodriguez mgonzalez.pas2024@gmail.com			Margie Godoy - BCIE	

Fecha Actualización: 31/12/2025
Tipo de Cambio L26.34399 por 1 US\$
Actualizado por: Gerardo Flores