



FN-25617-1 BIP: 25617		Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de Patrimonio en 9 departamentos del País											ESTADO: Ejecución												
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)						Sector		Desarrollo E Inclusión Social			SubSector		Obras Públicas										
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado						Monto Convenio Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%		FE	Fondos Nacionales		Total		%		
Lempiras						31,707,186.00		31,707,186.00				13,612,547.00		13,612,547.00		42.9				18,094,639.00		18,094,639.00		57.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										01/04/2024				27/12/2026											
Componentes				Financiamiento en US\$								Tesoro Nacional				Total en Lps		%							
Elaboración de Estudio Estructural y Presupuesto del Terreno e Inmueble a intervenir.												370,000.0				370,000.0		1%							
Restauración y Rehabilitación de Museo, Sitios e Inmuebles de patrimonio												22,937,976.0				22,937,976.0		72%							
Investigaciones Arqueológicas, Históricas e Etnohistóricas en Varios Sitios del País.												5,593,030.0				5,593,030.0		18%							
Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH												1,724,580.0				1,724,581.0		5%							
Gestión y Administración del proyecto												1,081,600.0				1,081,601.0		3%							
TOTAL												31,707,186.0				31,707,188.0		100%							
Objetivo del Proyecto																									
Fortalecer la capacidad operativa y administrativa del IHAH, a través de la conservación, restauración de inmuebles y museos; así como la investigación tanto arqueológica, histórica, etnohistórica y documental del patrimonio, a fin de fortalecer la identidad cultural y la memoria histórica de la población hondureña, especialmente en las áreas de intervención del proyecto.																									
Descripción del Proyecto																									
Restaurar y acondicionar varios edificios considerados patrimonio nacional para la visita de turistas nacionales y extranjeros en varias zonas del país, así como las investigaciones arqueológicas en los sitios arqueológicos de Curruté, Pimienta, Cerro Palenque y Yumela aptos para la visita. Con las Investigaciones Históricas e Etnohistóricas de Honduras, se fortalecerá la política de investigación del IHAH, así como la integración de la población de centros históricos y pueblos indígenas y afro hondureños al reconocimiento, protección y conservación de su patrimonio local, esto implica al menos 7 investigaciones históricas e etnohistóricas, así como la publicación de 4 de ellas y la realización de 2 eventos académicos para creación de espacios de debate y reflexión sobre la importancia de la investigación histórica y etnohistórica para la protección y conservación del Patrimonio Cultural de Honduras.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Departamento de Intibucá, Intibucá, Departamento de Cortes, San Pedro Sula, Departamento de Choluteca, Choluteca, Departamento del Paraíso, Yuscarán, Departamento de Francisco Morazán San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central, Departamento de Colón, Tocoa, Departamento de Colón, Trujillo, Departamento de Atlántida, La Ceiba, Departamento de Comayagua, Comayagua Departamento de la Paz, Yarusela.																									
Beneficiarios																									
2,835,288 Habitantes																									
Metas Globales																									
Restaurar y Rehabilitar 5 inmuebles de Patrimonio Cultural de Honduras y 12 Investigaciones distribuidas en Investigaciones Arqueológicas, Históricas e Etnohistóricas .																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Fondos Nacionales	Total Programado		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Vigente		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%						
AÑO 2024		-		13,612,547.00	13,612,547.00		-		13,612,547.00		13,612,547.00		-		13,579,679.40		13,579,679.40		100%						
AÑO 2025		-		18,094,639.00	18,094,639.00		-		18,094,639.00		18,094,639.00		-		17,960,464.30		17,960,464.30		99%						
METAS																									
Global				Meta Acumulada a Dic-2024				Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025						
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2025				
Estudio Actualización Solución Geotécnica y Estructural para la Estabilidad del Conjunto Villa Roy		Estudios		1		0		0%		I II III IV Total					I II III IV Total					100%					
Restaurados y Rehabilitados Patrimonio del País		Obras		5		0		0%		I II III IV Total					I II III IV Total					100%					
Problemática / Observaciones																									
Se finalizaron las labores de estabilización del terreno y restauración del inmueble museo Villa Roy, así como la restauración de la cubierta de Casa Valle en Choluteca, logrando intervenir completamente en el ala oeste y la estructura de los corredores internos. En Casa Fortín, en Yuscarán, El Paraíso, el proyecto fue adjudicado a finales del III trimestre y se centra en la intervención estructural de las áreas más críticas del edificio. Asimismo, en agosto inició la restauración de la Antigua Comandancia de la Fortaleza Santa Bárbara de Trujillo, en Colón, registrando avances significativos en desmontajes, instalación de estructura de techo, sistema eléctrico y luminarias. Finalmente, el proyecto de Acceso Inclusivo en la Fortaleza de San Fernando, en Omao, comenzó en el IV trimestre, cumpliendo las etapas de publicación, inspección, evaluación, adjudicación y firma de contrato.																									
Acción																									
Se adjudicó e inició la intervención estructural en Casa Fortín; se registraron avances en la restauración de la Antigua Comandancia de la Fortaleza Santa Bárbara de Trujillo; y se puso en marcha el proyecto de Acceso Inclusivo en la Fortaleza de San Fernando, cumpliendo las etapas administrativas y contractuales correspondientes.																									
Responsable																									
IHAH																									
Fecha																									
31/12/2025																									
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero																
Tannia Ramirez- 9669-2224-sgestionproyectos.ihah@gmail.com																									