

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales														ESTADO: En Ejecución										
Convenio 24388-1																								
BIP:25001																								
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS, PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (PROFORCEPS)														RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE										
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)							Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector:										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI											
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Ejecutado BCH		Total Ejecutado		%				
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos BCH		Costo Total		FE		Fondos BCH		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Ejecutado BCH		Total Ejecutado		%
Lempiras						75,000,000.00		75,000,000.00				75,000,000.00		75,000,000.00		100.0				-		-		-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
										30/10/2022				31/12/2024		31/12/2025								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%												
Estudio y Diseño de Infraestructura de Riego						1,000,000.00				1,000,000.00		1%												
Equipamiento e Infraestructura Educativa y Formación Estudiantil						58,060,000.00				58,060,000.00		77%												
Producción Agropecuaria						15,940,000.00				15,940,000.00		21%												
TOTAL						-				75,000,000.00		100%												
Objetivos del Proyecto																								
Fortalecer la capacidad educativa, productiva y de bienestar social de los estudiantes de la UNAG																								
1. Aumentar la Producción pecuaria en un 20% en el año 5, después de haber ejecutado el proyecto.																								
2. Aumentar la producción agrícola de un 20% en el año 5, después de haber ejecutado el proyecto.																								
3. Incrementar la matrícula de estudiantes al menos en un 10%, al año 5, después de haber ejecutado el proyecto.																								
Descripción del Proyecto																								
El proyecto pretende mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas de la Universidad Nacional de Agricultura mediante el equipamiento de laboratorios y aulas, mecanización agrícola, tecnología, mejora a la infraestructura de los diferentes espacios académicos, logística, investigación científica, mejoramiento de las condiciones estudiantiles de convivencia y alojamiento, también contribuir a la calidad del profesional egresado y volvernos una institución auto sostenible																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Catacamas, Olancho																								
Beneficiarios																								
2,913 Alumnos matriculados y empleados (docentes)																								
Metas Globales																								
1. Incrementar el emprendedurismo por parte de los egresados de la UNAG, en las áreas agrícolas y afines, en un 5%.																								
2. Aumentar la Producción pecuaria en un 20%.																								
3. Incrementar la matrícula de estudiantes al menos en un 10%																								



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	%Ejec.
2022		17,000,000.00			17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00	100%
2023		37,500,000.00			37,500,000.00	37,500,000.00		28,461,999.00	28,461,999.00	76%
2024		29,538,001.00			29,538,001.00	29,538,001.00		17,181,666.60	17,181,666.60	58%
2025		12,356,334.00			12,356,334.00	12,356,334.00		11,033,786.01	11,033,786.01	89%

METAS

Global			Meta Acumulada		Programación 2024					Ejecutado 2024					% Ejecución	Programación 2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Estudio y Diseño de un sistema de riego: Obra toma y pre filtrado, sistema de conducción, distribución	Diseño	1							1	1				1	1	100%	
Autobús para el transporte de estudiantes y personal.	Autobús	2							2	2		0		2	2	100%	

Problemática

El cuadro anterior denota la ejecución en las actividades correspondientes al estudio y diseño del sistema de riego, así como en la adquisición de dos autobuses. El proyecto avanzó en los procesos de adjudicación conforme a la Ley de Contratación del Estado, permitiendo el cumplimiento de las metas físicas y la obtención de los entregables previstos para el cierre del proyecto.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha Actualización
Seguimiento y control del avance físico del proyecto, asegurando el cumplimiento de las metas programadas.	UNAG	31/12/2025

Contactos Organismo Financiero

Contacto UNAG: Luis Sanchez
Cel. 9783-1377

Fecha Última Actualización: 31/12/2025
Elaborada por: Alejandro Castillo



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres											ESTADO: En Ejecución																				
Convenio 24388-1																																	
BIP:25001																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)						Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE																		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución SIAFI																					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar					Monto Convenio Ejecutado		Ejecutado BCH		Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos BCH		Costo Total		FE		Fondos BCH		Total		%		FE		Fondos BCH		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Ejecutado BCH		Total Ejecutado		%	
Lempiras						159,226,250.00		159,226,250.00				50,000,000.00		50,000,000.00		31.4		-		109,226,250.00		109,226,250.00		68.6				-		-		0%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
										30/10/2022				31/12/2024		31/12/2025																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																			
Construcción de obra física										132,616,898.16				132,616,898.16		83%																	
Supervisión										10,609,351.84				10,609,351.84		7%																	
Equipamiento social										16,000,000.00				15,940,000.00		10%																	
TOTAL						-				159,226,250.00				159,166,250.00		100%																	
Objetivos del Proyecto																																	
Aumentar la capacidad de alojamiento e incremento de las condiciones de bienestar socio estudiantil de las mujeres internas en el campus de la UNAG en Catacamas, Olancho.☒																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto busca ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes de escasos recursos de todo el país, mediante la construcción de un edificio de tres niveles con capacidad para 756 estudiantes, distribuidos en 126 habitaciones con baño privado. El inmueble incluirá áreas de lavandería y estudio en cada nivel, con una superficie total de 7,361.49 m². Asimismo, contempla el equipamiento completo de las instalaciones, la instalación de un generador eléctrico y la contratación de supervisión externa, bajo la inspección técnica de la UAPI de la Universidad Nacional de Agricultura.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Catacamas, Olancho																																	
Beneficiarios																																	
756 estudiantes mujeres																																	
Metas Globales																																	
Construcción de un Edificio para 756 estudiantes mujeres																																	



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	%Ejec.						
2025		50,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00		-	-	0%						
METAS																
Global		Meta Acumulada			Programación 2025					Ejecutado 2025			% Ejecución	Programación 2024		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV	Total
Construcción de un Edificio	Edificio	1						1	1				0	0	0%	
Problemática																
Es importante mencionar que en el proceso de licitación para la construcción del Edificio Residencial para Mujeres H, se publicó el aviso correspondiente para la participación de los diferentes oferentes; sin embargo, no fue posible adjudicar el contrato debido a que según lo manifestado por la Unidad Ejecutora del Proyecto, las ofertas presentadas contenían vicios. Tras el análisis realizado por el área legal de la UNAG, se determinó que no procedía la adjudicación, por lo que la licitación fue declarada fracasada.																
Acciones Propuestas																
Acción							Responsable				Fecha Actualización					
Seguimiento y control del avance físico del proyecto, asegurando el cumplimiento de las metas programadas.							UNAG				31/12/2026					
							Contactos Organismo Financiero									
Contacto UNAG: Mauricio Moreno Cel. 8978-6958																