



FN 25261-1 Código BIP 25261		Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional											ESTADO: En Ejecución							
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)							Sector:		Comunicaciones y Energía		Sub Sector:		Comunicaciones					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Préstamo ()	Donación ()	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares		-	-	9,423,737	-	9,423,737	-	8,327,600	8,327,600	88.4	-	1,096,137	1,096,137	11.6	-	8,327,600	8,327,600	88.4%		
Lempiras		-	-	248,257,977	-	248,257,977	-	219,381,460	219,381,460	88.4	-	28,876,517	28,876,517	11.6	-	219,381,460	219,381,460	88.4%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
				Decreto Legislativo No. 30-2022				01/08/2023		01/08/2023				31/03/2025		31/12/2025				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
Fortalecimiento del Control y el Monitoreo del Espectro Radioeléctrico.						-				150,350,924.00		150,350,924.00		60.56						
Fortalecimiento de Mejora de la Calidad de los Servicio de Telecomunicaciones.						-				2,918,077.00		2,918,077.00		1.18						
Fortalecimiento Institucional de CONATEL.						-				94,988,976.00		94,988,976.00		38.26						
Total General						-				248,257,977.00		248,257,977.00		100.00						
Objetivos del Proyecto																				
Ampliar la capacidad de conatel para cumplir con su misión de regular los servicios de telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico e impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, garantizando la calidad de los servicios y protegiendo los derechos de los usuarios e impulsar la conectividad de la población en general.																				
Descripción del Proyecto																				
El proyecto consiste en mejorar y potenciar las capacidades técnicas y logísticas de CONATEL. Por medio del proyecto, se adquirirán e instalarán nuevas estaciones de monitoreo del espectro radioeléctrico, incluyendo 3 estaciones fijas y 24 estaciones remotas, distribuidas a nivel nacional en las localidades donde se encuentran la mayoría de los sistemas de transmisión de radio y televisión. Además, se incorporarán otros equipos que permitirán cumplir con la función de supervisión y control del espectro radioeléctrico.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Atlántida, Cholu-teca, Comayagua, Cortés, Colón, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																				
Beneficiarios																				
La cobertura del proyecto abarca una población de 6,765,125 ciudadanos distribuidos en 115 municipios de los 18 departamentos de Honduras.																				
Metas Globales																				
Instalación de 27 Estaciones de Monitoreo del Espectro Radioeléctrico (3 estaciones fijas y 24 estaciones remotas). Elaborado Anteproyecto de nueva Ley Marco del Sector Telecomunicaciones.																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2023		-	-	-	-	98,805	98,805	-	98,805	98,805	98,805	100.0								
2024		-	-	-	-	179,377,432	179,377,432	-	179,377,427	179,377,427	179,377,427	100.0								
2025		-	36,215,722	36,215,722	-	39,905,236	39,905,236	-	39,905,228	39,905,228	39,905,228	100.0								



FN 25261-1 Código BIP 25261		Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)						Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Comunicaciones	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2023	-	-	-	-	-	3,751	-	-	3,751	-	-	3,751	3,751	100.0		
2024	-	-	-	-	-	6,809,069	-	-	6,809,069	-	-	6,809,069	6,809,069	100.0		
2025	-	1,374,729	1,374,729	-	-	1,514,781	-	-	1,514,781	-	-	1,514,781	1,514,781	100.0		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026-2029
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE CONATEL																
Sistema de monitoreo del espectro radioeléctrico	SISTEMA DE MONITOREO	3	1	33%	0	1	1	0	2	1	0	1	0	2	100%	-
COMPONENTE 2: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																
Sistema portátiles del espectro radioeléctrico	SISTEMA DE MONITOREO	27	9	33%	12	5	1	0	18	12	0	0	6	18	100%	-
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Construcción de la 4to. y 5to. piso del edificio principal de CONATEL	OBRA	2	0	0%	0	0	0	2	2	0	0	0	1.98	2	100%	-
Problemática																
Se presentaron retrasos en las importaciones de equipos, lo que afectó temporalmente el cronograma de adquisiciones, quedando pendiente la compra de equipo de cómputo para el fortalecimiento institucional.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Proyecto finalizado, se solventaron los retrasos logísticos, se ejecutó la totalidad de los recursos presupuestarios y se finalizaron las obras de infraestructura; las adquisiciones pendientes se programaron para la fase operativa del proyecto.										Karlos Nolasco Gerente Administrativo kartos.nolasco@conatel.gob.hn					31/12/2025	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Dennis Rodríguez dennis.rodriguez@conatel.gob.hn Lic. Flor Ponce flor.ponce@conatel.gob.hn								Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2025

Tipo de Cambio L26.3439 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar