



**SECRETARÍA
DE FINANZAS**



SNIPH
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA DE HONDURAS



**MARZO
2026**

Rodeo- San Luis, Santa Barbara

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES
PÚBLICAS**

INFORME DE EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA

DGIP
Dirección General de
INVERSIÓN PÚBLICA



www.sefin.gob.hn



Barrio El Jazmin, Ave.
Miguel Cervantes



Contenido

Resumen Ejecutivo	1
I. Ejecución de la Inversión Pública al 31 de marzo de 2026.....	2
1.1 Marco Conceptual de la Inversión Pública	2
1.2 Ejecución por Tipo de Inversión.....	2
1.3 Ejecución Institucional	4
1.3.1 Instituciones con Mayores Montos de Ejecución	4
1.3.2 Instituciones con Menores Montos de Ejecución.....	6
1.3.3 Instituciones con Mayor Asignación Presupuestaria	6
1.4 Ejecución de la Inversión Pública por Sector	9
1.5 Ejecución de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento.....	11
1.6 1.6 Proyectos en ejecución y estado de avance físico por sector	12
II. Análisis de la Gestión de Preinversión al 31 de marzo de 2026	16
2.1 Definición de las herramientas normativas de Pre-inversión.....	16
2.2 Solicitudes generales recibidas Unidad de Pre-inversión.....	16
2.3 Enmiendas emitidas	17
III. Gestión de la Unidad de Banco Integrado Proyectos al 31 de marzo de 2026	18
3.1 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH)	18
3.2 Asistencias técnicas de la Unidad de Banco Integrado Proyectos.....	18
3.3 Avances del Portal Honduras-Inversiones.....	20
Conclusiones	21



Resumen Ejecutivo

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), continúa desempeñando un papel estratégico en la gestión de la inversión pública nacional, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH). Al 31 de marzo de 2026, la inversión pública alcanzó un presupuesto vigente total de **L45,745.6** millones con una ejecución de **L4,820.6** millones, equivalente al 10.54%.

La **inversión productiva** alcanzó una ejecución de **L1,700.1** millones (12.2%) de su presupuesto vigente prorrogado 2025 de **L13,907.1** y la **Formación Bruta de Capital** ascendió a **L3,120.6** millones (9.8%). conformado por el 96.5 % por tipo de inversión **Bienes Capitalizables y Transferencias de Capital el 3.5%.**

A nivel Sectorial, los Sectores con mayor monto de ejecución al 31 de marzo de 2026 se destaca: Carretera **L3,141.3** millones, Transporte y Obras Públicas **L548.3** millones, Modernización del Estado **L398.3** millones, Energía **L241.1** millones entre otros.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, los Fondos Nacionales constituyen la principal fuente de recursos de financiamiento, con un Presupuesto Vigente prorrogado 2025 de **L33,560.9** millones (73.4%) y **L 4,434.0** millones (13.2%) ejecutados; destinados a la ejecución de los 69 proyectos de inversión Productiva o Real y a la Formación Bruta de Capital; seguido por el Crédito Externo **L11,626.1** millones y una ejecución del 3.2% (L374.4 millones) y las Donaciones Externas, con el menor monto de ejecución, de **L12.1** millones (2.2%).



I. Ejecución de la Inversión Pública al 31 de marzo de 2026

1.1 Marco Conceptual de la Inversión Pública

La inversión pública es el conjunto de erogaciones de recursos de origen estatal orientadas a incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios, con el fin de atender las necesidades de la población, mejorar su calidad de vida y potenciar la productividad nacional. Este proceso busca un desarrollo sostenible y equitativo, asegurando que cada recurso invertido genere beneficios tangibles y duraderos. La inversión pública se clasifica de acuerdo con su finalidad como:

- **Inversión Productiva o Real:** Recursos destinados a la ejecución de proyectos productivos orientados a la creación, adquisición o mejora de activos físicos, incluyendo obras de infraestructura, equipo y maquinaria, terrenos, supervisión, vehículos, sistemas informáticos, obras artísticas, actividades agroforestales y productivas, así como servicios asociados como consultorías, asistencia técnica, capacitación, sanidad animal y vegetal, estudios de Preinversión y otros insumos que incrementen la capacidad productiva y de servicio.
- **Formación bruta de capital fijo (FBKF):** Adquisición neta de activos no financieros realizada por el gobierno general. Incluye gastos en infraestructura, equipamiento, construcciones, Transferencias de Capital y bienes durables que aumentan la capacidad productiva del Estado.

1.2 Ejecución por Tipo de Inversión

Al 31 de marzo de 2026, el presupuesto vigente prorrogado 2025 destinado a la inversión pública se distribuye en dos grandes categorías: **Inversión Productiva** y **Formación Bruta de Capital**, las cuales en conjunto suman **L45,745.6** millones.

Por su parte, la ejecución presupuestaria, alcanzó los **L4,820.6** millones, equivalente a un 10.5 % del presupuesto vigente. En cuanto a la participación presupuestaria en la ejecución, la **Inversión Productiva** representa el 35.3%, mientras que la **Formación Bruta de Capital** concentra el 64.7%, consolidándose esta última como la categoría con mayor participación en la ejecución presupuestaria al cierre del mes de marzo. Ver **Tabla 1** y **Gráfico 1**.



Tabla 1

Plan de Inversión Pública al 31 de marzo de 2026

Tipo de Inversión

(Cifras en millones de Lempiras)

	Tipo de Inversión	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecutado
Total Inversión Productiva		13,907.1	1,700.1	12.2%
Inversión Productiva	Proyectos de Inversión Pública	13,907.1	1,700.1	12.2%
Total Formación Bruta de Capital		31,838.4	3,120.6	9.8%
Formación Bruta de Capital	Bienes Capitalizables	20,012.8	3,012.2	15.1%
	Transferencias de Capital	11,825.6	108.3	0.9%
Total		45,745.6	4,820.6	10.5%


Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

Gráfico 1

Inversión Pública al 31 de Marzo de 2026

Nivel de Inversión

(Cifras en millones de Lempiras)



Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).



1.3 Ejecución Institucional

1.3.1 Instituciones con Mayores Montos de Ejecución

Al 31 de marzo de 2026, las instituciones con mayor nivel de ejecución presupuestaria presentan resultados diferenciados por tipo de inversión pública: **1. Inversión Productiva y 2. Formación Bruta de Capital Fijo.**

Al cierre de marzo de 2026, respecto a la **Inversión Productiva**, la Secretaría de Infraestructura y Transporte lidera el mayor presupuesto vigente, con **L5,203.8** millones, así como el mayor monto devengado que alcanzó los **L1,259.0** millones, equivalente al 24.2% de su presupuesto asignado lo que destaca como la Institución con el porcentaje de ejecución más alto.

Por su parte, La Empresa Nacional de Energía Eléctrica presenta un presupuesto vigente de L2,160.2 millones y un devengado de **L236.1** millones, reflejando una ejecución de 10.9%.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería reporta un presupuesto vigente de **L966.1** millones y un devengado de **L108.6** millones, con una ejecución de 11.2% al cierre del período.

En relación con la ejecución Presupuestaria correspondiente a la **Formación Bruta de Capital Fijo**, La Secretaría de Infraestructura y Transporte lidera de igual forma con un presupuesto vigente de L9,278.6 millones con una ejecución presupuestaria de **L2,411.1** millones equivalente al 26.0% de ejecución.

En segundo lugar, se posiciona El Poder Judicial, con un presupuesto vigente de L920.6 millones con una ejecución de **L300.0** millones equivalente al 32.6% de ejecución, La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización con **L108.3** millones de ejecución equivalente al 1.0% de su Presupuesto Vigente (L10,834.3 millones).

Así mismo, El Instituto Nacional Agrario dispone de un presupuesto vigente de L270.5 millones, de los cuales ha ejecutado **L75.1** millones alcanzando un 27.8%.

De igual forma, el Ministerio Público registra un presupuesto vigente de L294.7 millones y una ejecución a nivel de devengado de **L63.1** millones, equivalente al 21.4%.

Por otro lado, el Instituto de Previsión Militar presenta un presupuesto vigente de L500 millones y un monto devengado de **L61.6** millones, lo que representa una ejecución de 12.3% durante el período analizado. Ver **Tabla 2.**



Tabla 2

Ejecución Presupuestaria a Nivel Institucional al 31 de marzo de 2026
(Cifras en millones de Lempiras)

Institución	Tipo INVERSIÓN	Vigente (L M)	Devengado (L M)	% Ejec.
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	Productiva	5,203.84	1,259.00	24%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Productiva	2,160.18	236.14	11%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	Productiva	966.14	108.58	11%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	Productiva	195.28	40.60	21%
0060 - Secretaría de Salud	Productiva	1,057.48	20.49	2%
0070 - Secretaría de Seguridad	Productiva	137.36	9.09	7%
0415 - Programa de la Red Solidaria	Productiva	482.80	5.15	1%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	Productiva	31.30	3.62	12%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	Productiva	306.49	3.37	1%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	Productiva	261.27	3.14	1%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	Productiva	1,010.41	2.65	0%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	Productiva	818.61	2.33	0%
0180 - Registro Nacional de las Personas	Productiva	185.86	2.04	1%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Productiva	82.95	1.73	2%
0050 - Secretaría de Educación	Productiva	151.95	1.20	1%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Productiva	183.81	0.94	1%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	Productiva	461.10	0.00	0%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	Productiva	109.23	0.00	0%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	Productiva	73.11	0.00	0%
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productiva	0.00	0.00	0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	Productiva	15.79	0.00	0%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	Productiva	12.20	0.00	0%
SUBTOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA		13,907.14	1,700.07	12.20%

Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).



1.3.2 Instituciones con Menores Montos de Ejecución

También se evidenció que existen Instituciones con una ejecución presupuestaria muy por debajo al resto de instituciones descritas en el apartado anterior (ver Tabla 2), se observa que tanto en la **Inversión Productiva** y la **Formación Bruta de Capital Fijo**, existen entidades sin avances significativos.

En **Inversión Productiva**, se resalta las instituciones con mínima ejecución El Programa de la Red Solidaria con **L5.2** millones, La Secretaría de Seguridad **L9.1** millones, La Secretaría de Salud (SESAL) **L20.5** millones, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal **L40.6** millones y por último el Resto de Instituciones que concentran un total de **L21.0** millones en ejecución presupuestaria que en términos porcentuales representa el 0.6% del presupuesto vigente prorrogado 2025 de **L13,907.1 millones**.

En **Formación Bruta de Capital**, las Instituciones son las siguientes: La Secretaria de Salud (SESAL) con L9.8 millones, Fondo Hondureño de Inversión Social L17.1 millones, Secretaría de Defensa Nacional L28.2 millones, y por último el Resto de Instituciones que concentran un total de L46.3 millones 0.5% del presupuesto Vigente al 2026.

1.3.3 Instituciones con Mayor Asignación Presupuestaria

Al 31 de marzo, se muestran las instituciones con mayor asignación presupuestaria, junto con sus niveles de ejecución Presupuestaria diferenciados por tipo de inversión: **Productiva** y **Formación Bruta de Capital**. En total, estas instituciones concentran una proporción importante de la inversión pública, con un presupuesto vigente prorrogado 2025 de **L45,745.6** millones, de los cuales se han ejecutado **L4,820.6** millones, lo que representa el **10.5%** de ejecución global. Ver **Tabla 3**.



Tabla 3

Instituciones con Mayor Asignación Presupuestaria por tipo de inversión al 31 de marzo de 2026

(Cifras en millones de Lempiras)

	Institución	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Asignación (Presupuesto Vigente)	% Ejecutado
Inversión Productiva	Secretaría de Infraestructura y Transporte	5,203.8	1,259.0	37.4%	24.2%
	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,160.2	236.1	15.5%	10.9%
	Secretaría de Salud	1,057.5	20.5	7.6%	1.9%
	Instituto Nacional de Estadísticas	1,010.4	2.6	7.3%	0.3%
	Secretaría de Agricultura y Ganadería	966.1	108.6	6.9%	11.2%
	Resto de Instituciones	3,509.1	73.2	25.2%	2.1%
	Sub total	13,907.1	1,700.1	100.0%	12.2%
Formación Bruta de Capital Fijo	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	10,834.3	108.3	34.0%	1.0%
	Secretaría de Infraestructura y Transporte	9,278.6	2,411.1	29.1%	26.0%
	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	1,568.5	0.4	4.9%	0.0%
	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,548.4	5.0	4.9%	0.3%
	Poder Judicial	920.6	300.0	2.9%	32.6%
	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	599.4	0.0	1.9%	0.0%
	Instituto de Previsión Militar	500.0	61.6	1.6%	12.3%
	Universidad Nacional de Agricultura	438.0	0.5	1.4%	0.1%
	Secretaría de Salud	412.3	9.8	1.3%	2.4%
	Fondo Hondureño de Inversión Social	407.4	17.1	1.3%	4.2%
	Secretaría de Seguridad	387.5	9.3	1.2%	2.4%
	Instituto Nacional Penitenciario	337.0	0.0	1.1%	0.0%



Institución	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Asignación (Presupuesto Vigente)	% Ejecutado
Secretaría de Defensa Nacional	329.1	28.2	1.0%	8.6%
Ministerio Público	294.7	63.1	0.9%	21.4%
Banco Central de Honduras	281.6	5.5	0.9%	2.0%
Instituto Nacional Agrario	270.5	75.1	0.8%	27.8%
Registro Nacional de las Personas	236.4	7.8	0.7%	3.3%
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	222.3	0.0	0.7%	0.0%
Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos	201.5	0.0	0.6%	0.0%
Resto de Instituciones	2,770.4	17.8	8.7%	0.6%
Sub total	31,838.4	3,120.6	100%	9.8%
Total	45,745.6	4,820.6	100%	10.5%

Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

Con relación a la **Inversión Productiva**, al cierre de marzo de 2026, de las 22 instituciones que ejecutan fondos destinados a este tipo de inversión pública, la Secretaría de Infraestructura y Transporte registra el mayor presupuesto vigente, con **L5,203.8** millones.

la Empresa Nacional de Energía Eléctrica dispone de un presupuesto vigente de **L2,160.2** millones; sin embargo, su ejecución devengada asciende únicamente a **L236.1** millones, equivalente al **10.9%**, evidenciando un aumento porcentual en la utilización de los recursos asignados al mes de marzo respecto al **0.1%** ejecutado al cierre de enero 2026.

Así mismo, la Secretaría de Salud, presenta un presupuesto vigente de **L1,057.5** millones, El Instituto Nacional de Estadísticas reporta un presupuesto vigente de **L1,010.4** millones.

En cuanto a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, mantiene un presupuesto vigente de **L966.1** millones, finalmente, el Resto de las instituciones concentra **L3,509.1** millones (25.2%) de los recursos asignados con una ejecución presupuestaria de 2.1%.

En resumen, las 5 Instituciones arriba descritas, concentran el **74.8%** de los recursos destinados a la Inversión Productiva (13,907.1) y el **25.2%** a las 17 Instituciones que comprenden el **Resto de las instituciones** al cierre del mes de marzo de 2026.



En **Formación Bruta de Capital**, La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, cuenta con un monto superior de **L10,834.3** millones (34.0%) de los recursos asignados, sin embargo, con un porcentaje de ejecución de **1%**, La Secretaría de Infraestructura y Transporte con **L9,278.6** millones (26.0%), La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento **L1,568.5** millones (4.9%) con un **0.0%** de ejecución.

Así mismo para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica **L1,548.4** millones (4.9%) con una ejecución del 0.1%, Poder Judicial **L920.6** millones (2.9%) con 32.6% de ejecución, La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación **L599.4** millones (1.9%) con 0% ejecutado al cierre del mes de marzo 2026, El Instituto de Previsión Militar **L500** millones (1.6%) este con 12.3% de ejecución. Estas Instituciones concentran el 79.3% de los recursos asignados que rondan entre los L500 millones y los L11 mil millones.

Por otro lado, La Universidad Nacional de Agricultura **L438.0** millones (1.4%) evidenciando el **0.1%** de ejecución y La Secretaria de Salud (SESAL) con **L412.3** millones (1.3%) con el 2.4%, Fondo Hondureño de Inversión Social L407.4 millones (4.2%), Secretaría de Seguridad L387.5 millones (1.1%) entre otras que rondan entre los **L200.0** millones **L499.0** millones de recursos asignados al cierre de marzo de 2026.

Finalmente, el Resto de las instituciones concentra **L2,770.4** millones (8.7%) de los recursos asignados con una ejecución presupuestaria de 0.6%.

1.4 Ejecución de la Inversión Pública por Sector


De acuerdo con el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), al cierre del mes de marzo de 2026, el Presupuesto Vigente alcanzó los **L45,745.6** millones, los sectores con mayor asignación presupuestaria fueron: Sector Carreteras (24.5%), Descentralización (23.7%), Modernización del Estado así como Transporte y Obras Publica con 9.9%, Energía (8.1%), Agua y Saneamiento (4.5%), Salud (4.1%), Protección Social (3.7%), Seguridad y Defensa (3.0%), Educación (2.6%) y por último se engloban los sectores con menor asignación presupuestaria **Resto de Sectores**¹ con una asignación Presupuestaria de (5.8%) . Ver **Grafica 2**

¹ **Nota.** El Resto de los sectores está comprendido por: Agroforestal y Turismo, Comunicaciones, Cultura, Artes y Deportes, Desarrollo Productivo, Recursos Forestal y Ambiente, Riego y Vivienda.



Gráfico 2

Sectores Económicos con Mayor Asignación Presupuestaria
al 31 de marzo de 2026
(Millones de Lempiras)



Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).


En términos de avance (% Ejecución), los sectores con mejor desempeño en la ejecución de su presupuesto vigente están encabezado por: Carretera **27.5%**, Transporte y Obras Públicas 12.2%, Modernización del Estado 8.8%, Energía 6.5%, Protección Social 4.1%, Seguridad y Defensa 3.4%, Descentralización 1.0%, Agua y Saneamiento 0.8 finalmente **Resto de Sectores²** con el 8.1% de ejecución presupuestaria. **Grafica 3.**

² Agroforestal y Comunicación y Cultura, Artes y Desarrollo Productivo y Recursos Forestales y Riego y Vivienda



Gráfico 3

Sectores Económicos con Mayor Porcentaje de Ejecución al 31 de marzo de 2026



1.5 Ejecución de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento

Al 31 de marzo de 2026, la ejecución presupuestaria refleja que la mayor parte de los recursos proviene de **Fondos Nacionales**³, con un presupuesto vigente de **L33,560.9 millones** (73.4%) y una ejecución de **L 4,434.0 millones**, equivalentes al **13.2%** de su Vigente. En segundo lugar, se encuentra el **Crédito Externo**, con **L11,626.1 millones** (25.4%), con una ejecución de **L374.4 millones** (3.2%).


Finalmente, las **Donaciones Externas**, registran un Presupuesto Vigente de **L558.6 millones** (1.2%) y una ejecución de **L12.1 millones**, equivalente al **1.2%** de su Presupuesto Vigente.

³ Conformada por: Fuente 11 - Tesoro Nacional y 12 - Recursos Propios.



Es importante señalar que los Recursos Nacionales provienen principalmente de los impuestos y tributos que genera el país. Por otro lado, los Fondos Externos, provienen de préstamos y donaciones otorgados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Asociación Internacional de Fomento y organismos bilaterales como la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y El Instituto Crédito Oficial – España. En la siguiente gráfica se presenta el avance de ejecución por fuente de financiamiento al 28 de febrero de 2026 Ver **Gráfico 4** y **Tabla 4**

Gráfico 4



fuelle: Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

Tabla 4

Plan de Inversión Pública, al 31 de marzo de 2026
Tipo de Financiamiento
(Cifras en millones de Lempiras)

FUENTE	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecutado	% Participación
Fondos Nacionales	33,560.9	4,434.0	13.2%	73.4%
Crédito Externo	11,626.1	374.4	3.2%	25.4%
Donaciones Externas	558.6	12.1	2.2%	1.2%
Total	45,745.6	4,820.6	10.5%	100.0%

fuelle: Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

1.6 1.6 Proyectos en ejecución y estado de avance físico por sector

El siguiente análisis se centra en la inversión productiva al 31 de marzo de 2026, a esa fecha se identifican un total de 68 proyectos en ejecución.



Mismos que se detallan a continuación de manera institucional, destacando aquellas que lideran estos esfuerzos.

Tabla 5

Cantidad de proyectos por institución, 31 de marzo de 2026

Institución Ejecutora	Cantidad de Proyectos en Ejecución	% Participación
 0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)	19	27.9%
 Secretaría de Agricultura y Ganadería	8	11.8%
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	7	10.3%
 Fondo Hondureño de Inversión Social	6	8.8%
 0060 - Secretaría de Salud (SESAL)	5	7.4%
 0415 - Programa de la Red Solidaria (PRS)	5	7.4%
 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)	3	4.4%
 0803 - Empresa Nacional Portuaria	2	2.9%
 0050 - Secretaría de Educación	1	1.5%
 0070 - Secretaría de Seguridad	1	1.5%
 Resto de Instituciones	11	16.2%
Total General	68	100%




Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

A continuación, se detallan los principales avances físicos al 31 de marzo de 2026 en los sectores de inversión más relevantes. Los datos permiten identificar el estado actual de ejecución de los proyectos priorizados en cada sector. Se destacan especialmente los progresos alcanzados en infraestructura hospitalaria, vial, educativa, seguridad y energía, así como otras áreas clave de inversión pública.

Tabla 6

Principales avances físicos por sector de inversión productiva al 31 de marzo de 2026

Sector de Inversión	Indicadores Físicos 2026				
	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada a Marzo	% Ejecución Físico	Observaciones
 Protección Social	Hogares	1000 hogares	0	0%	Para el 2026 el Programa de la Red Solidaria (PRS) tiene programado que 1000 hogares reciban el incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimientos.
		2143 kits escolares			También se programó la entrega de paquetes escolares a estudiantes y docentes de centros educativos focalizados por la misma PRS.
		250 kits			A mujeres embarazadas del Departamento de Atlántida serán beneficiadas con la entrega de 250 kits.
		2 obras			Además, se mejorarán los espacios físicos 2 centros de salud en el departamento de Atlántida con la habilitación de bebetecas.
 Energía	Subestaciones Eléctricas (Ampliadas y Construidas)	14	1	7%	El avance en subestaciones eléctricas representó aproximadamente el 7.1 % de la meta total del proyecto, correspondiente a la ampliación de una subestación, evidenciando la continuidad en las intervenciones de infraestructura del sistema de transmisión.
	Líneas de transmisión (kms)	71 km líneas 230kV + 6 Km líneas 138kV	5	7%	En marzo de 2026, el avance en líneas de transmisión representó aproximadamente el 6.5 % de la meta total del proyecto, reflejando la continuidad en la ejecución de obras del sistema eléctrico.



Sector de Inversión	Indicadores Físicos 2026				
	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada a Marzo	% Ejecución Físico	Observaciones
 Carreteras	Kilómetros	51.4	40.4	79%	Al cierre del primer trimestre de 2026, la SIT construyó y rehabilitó 40.4 kilómetros de carreteras a nivel nacional por medio de proyectos de inversión pública (Programa 11 – Construcción de Carreteras y Programa 12 – Rehabilitación de Carreteras), finalizando tramos como ser:
 Salud	Hospital	4	0	0%	1. Hospital de Roatán: avance de obra 33.49%, avance etapa de equipamiento 0%.
					2. Hospital de Especialidades (Trauma) San Pedro Sula: en etapa de preparación y ajustes de pliegos para el proceso de contratación de construcción y supervisión (se espera adjudicar en el segundo semestre 2026).
					3. Hospital de Choluteca: 96.16% avance en Preinversión; 45.61% en Construcción y 13.96% Equipamiento.
					4. Hospital San Isidro, Tocoa: 100% avance en Preinversión; 21.12% en Construcción y 0% Equipamiento.
					5. Hospital de Santa Bárbara, 25% (Etapa I 100% y parcialmente Etapa II 75%) / Equipamiento: 0%
					6. Hospital de Salamá, 38.38% (Etapa I: 100%, II: 100%, III: inconclusa) / Equipamiento: 0%
					7. Hospital de Ocotepeque, 38.63% (Etapa I: 100%, II: 100%, III: inconclusa) / Equipamiento: 0%

Nota. Datos reportados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, avances físicos de los principales sectores de inversión.



II. Análisis de la Gestión de Preinversión al 31 de marzo de 2026

2.1 Definición de las herramientas normativas de Pre-inversión

NOTA DE PRIORIDAD

- Es un documento legal, mediante el cual la SEFIN a través de la DGIP dictamina si un programa o proyecto de inversión es viable económica, social, ambiental, legal y técnicamente, además sobre su concordancia con los objetivos e indicadores de los planes estratégicos de Gobierno, sectoriales e institucionales.
- Al mes de marzo de 2026 no se emitieron Notas de Prioridad.

ENMIENDA A LA NOTA DE PRIORIDAD

- Es un documento legal, mediante el cual la SEFIN a través de la DGIP dictamina si la modificación del programa o proyecto de inversión pública es suficientemente justificado y congruente con el objetivo del proyecto y se realiza en los siguientes casos:
 - Inconsistencias en el nombre del proyecto (siempre y cuando éste no afecte el objetivo del mismo).
 - Cambio de Institución Ejecutora.
 - Cambio de cobertura, localización geográfica.
 - Incremento o disminución del costo del proyecto.
 - Creación o eliminación de componentes.
 - Modificación del entregable final del proyecto.
- Al mes de marzo de 2026 se emitieron 2 Enmiendas.

ESPACIO FISCAL

- El espacio fiscal puede definirse como el margen de maniobra que existe dentro del presupuesto público, para proporcionar recursos para un fin deseado sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.


2.2 Solicitudes generales recibidas Unidad de Pre-inversión

La Pre-Inversión es la fase en que se formula y evalúa un proyecto. El objetivo de esta fase es apoyar la toma de decisiones sobre la asignación de recursos al proyecto.

La Dirección General de Inversiones Públicas brinda asistencia técnica y capacitaciones a las instituciones ejecutoras de proyectos de inversión pública para dar cumplimiento a los artículos 147 y 148 de las Disposiciones Generales de Presupuesto (DGP) para el ejercicio fiscal 2026; puesto que las Instituciones del Sector Público tienen la obligatoriedad de presentar a la Secretaría de Finanzas las solicitudes de las nuevas iniciativas de programas y proyectos, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica General (GMG), para su posterior registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH).



Gráfico 5



Nota: al mes de marzo de 2026 no se emitieron Notas de Prioridad y se emitieron 2 Enmiendas.

2.3 Enmiendas emitidas

En esta sección se presentan los cambios realizados a los proyectos de inversión pública hasta marzo de 2026. Estas enmiendas incluyen ajustes en el presupuesto, tiempo de ejecución o actividades planificadas. Su propósito es mejorar el desarrollo de los proyectos, adaptarse a nuevas necesidades o resolver situaciones que han surgido durante su implementación.

Tabla 7

Enmiendas realizadas al 31 de marzo de 2026

Institución	No. de Enmienda	No. de Nota de Prioridad	Nombre del Proyecto por Institución	Fuente de Financiamiento	Monto Nota de Prioridad Original + Enmiendas Anteriores	Aumento	Disminución	Presupuesto Vigente (Enmiendas Anteriores + Enmienda Actual)
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)	Enmienda 4	2383-3	Programa de Restauración de Bosque Resiliente al Clima y Silvicultura para la Sostenibilidad de los Servicios Ecosistémicos Relacionados con el Agua	Fondos Externos	927.7	0	0	927.7
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)	Enmienda 1	25902-1-12-24	Programa de Recuperación Sostenible del Lago de Yojoa	Fondos Externos y Nacionales	2,650.60	0	0	2,650.60
Subtotal					3,578.30	0	0	3,578.30
Total General					3,578.30	0	0	3,578.30

Nota. Unidad de Pre-inversión, Dirección General de Inversiones Públicas.



III. Gestión de la Unidad de Banco Integrado Proyectos al 31 de marzo de 2026

3.1 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH)

El SNIPH, o Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras, es un conjunto integrado de normas, metodologías, procedimientos y herramientas informáticas utilizadas por el gobierno para formular, evaluar, priorizar y supervisar los proyectos de inversión pública. Además, es un instrumento de gestión en el que se considera todo el ciclo de vida de los proyectos y comprende los subsistemas de Preinversión e Inversión y Operación.

3.2 Asistencias técnicas de la Unidad de Banco Integrado Proyectos

En este periodo, se cumplió con el 100% del porcentaje de instituciones asistidas en la formulación de proyectos con relación a las solicitudes recibidas. A través de 4 asistencias técnicas especializadas, se brindó acompañamiento directo en las etapas de preinversión y ajustes estructurales. Este apoyo garantiza que los proyectos formulados por las instituciones cumplan con los estándares técnicos y normativos exigidos para su correcta incorporación en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Tabla 8

Instituciones asistidas en la formulación de proyectos

No.	Institución	Código	Descripción Proyecto
		BIP	
1	La Secretaría de Cultura Arte y Patrimonios de Honduras (SECAPPH).	25305	Potenciación de Industrias Culturales y Creativas en los Clúster de Música y Artes Plásticas de Honduras
2	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).	23842	Programa de Mejoramiento Integral de La Infraestructura y Formación Educativa En Honduras
3	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).	25582	Construcción y Pavimentación del Tramo Carretero: Tegucigalpa - Santa Lucía, Ubicado En el departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A.
4	Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAAH)	26073	Construcción, Promoción, Conservación, Fortalecimiento y Valoración Histórica de Sitios Arqueológicos y Bienes Que Conforman El Patrimonio Cultural En 13 departamentos de Honduras

Fuente: Unidad de Banco Integrado de proyectos, marzo 2026.

En cuanto a la administración de accesos, se logró el 100% de efectividad en el porcentaje de usuarios creados y/o modificados. En este periodo, Cabe destacar que se dio



continuidad a los lineamientos de la Circular DGIP-BIP-001-2026, logrando la creación y actualización de 10 credenciales de acceso, cumpliendo rigurosamente con los protocolos de seguridad y validación de perfiles. Este proceso es fundamental para asegurar que solo el personal autorizado de las instituciones del sector público tenga acceso a los módulos operativos, manteniendo la integridad del sistema.

Tabla 9


Asistencias Técnicas SNIPH, marzo 2026

No.	Institución	No. Usuarios Procesados
1	La Secretaría de Cultura Arte y Patrimonios de Honduras (SECAPPH).	4
2	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).	4
3	Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC)	4
4	Secretaría de Finanzas - DGIP	3
5	Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAIH)	4
6	Programa de la Red Solidaria (PRDS)	5
Total		24

Fuente: Unidad de Banco Integrado de proyectos, marzo 2026.

Asimismo, se mantuvo una respuesta inmediata ante eventualidades técnicas, alcanzando el 100% en el porcentaje de resolución de casos o información vinculada del sistema SNIPH. Se atendieron y resolvieron 6 incidentes técnicos, lo que permitió dar continuidad a la operatividad de la plataforma, así como brindar información en base a los proyectos registros en el sistema. Estas intervenciones proporcionan información vital para la toma de decisiones de planificación para el avance de los proyectos de Inversión Pública.

Gráfico 6





3.3 Avances del Portal Honduras-Inversiones

Durante marzo de 2026 se continuó con la coordinación técnica entre la DGIP, la DGT, el BID se enfocó en la implementación de mejoras funcionales y de imagen institucional, así como la puesta en producción de una nueva versión de la plataforma. Estas actividades se realizaron mediante reuniones de seguimiento, intercambio de correos electrónicos y validaciones técnicas.

Actualizaciones implementadas en el Portal Honduras Inversiones

Durante el mes se realizaron las siguientes mejoras:

- Implementación en producción del nuevo manual de marca institucional del Portal Honduras Inversiones.
- Incorporación del anexo de género en el perfil de los Proyectos Públicos de Programas (PPG).
- Revisión y ajustes al servidor SMTP para fortalecer el proceso de recuperación de usuarios.

Acciones pendientes para el fortalecimiento de la plataforma

Como resultado de la actualización realizada, se identificaron las siguientes actividades a desarrollar en el mediano plazo:

- Validación de la cantidad de proyectos publicados, mediante la verificación por parte de la DGIP de las consultas realizadas a la base de datos Oracle.
- Incorporación de las fichas de proyectos, utilizando la estructura de información acordada para su integración en la plataforma.
- Desarrollo de una nueva funcionalidad de búsqueda en el perfil del mapa, permitiendo filtrar proyectos por nombre o código BPIP.
- Implementación de una barra de ejecución presupuestaria por año en el perfil de proyectos, con el fin de visualizar el avance de la ejecución presupuestaria por gestión y fuente de financiamiento.

Esta herramienta está disponible haciendo clic en el siguiente icono:





Conclusiones

Al 31 de marzo de 2026, el Plan de Inversión Pública registró un presupuesto vigente Prorrogado 2025 de L45,745.6 millones, de los cuales se devengaron L4,820.6 millones, alcanzando una ejecución global de 10.5%.

El presupuesto aún no se ha aprobado por lo que se está trabajando con Presupuesto Prorrogado 2025.

En cuanto a La Inversión Productiva, registró una ejecución del 12.2% de su presupuesto vigente, mientras que la Formación Bruta de Capital alcanzó un 9.8%, destacándose la ejecución de bienes capitalizables con un 15.1%, lo que evidencia el impulso de proyectos de infraestructura y equipamiento estratégico.

Los fondos nacionales se consolidaron como la principal fuente de financiamiento de la inversión pública, representando el 73.4% de participación del total ejecutado, lo que demuestra el compromiso del Gobierno en fortalecer la sostenibilidad financiera mediante recursos internos y cumplir con la Ley de Responsabilidad Tributaria.

Los resultados obtenidos reflejan avances importantes en la gestión y ejecución de la inversión pública; sin embargo, se considera fundamental fortalecer el monitoreo en conjunto de las Unidades Ejecutoras de cada Institución.