



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

Informe No. 0505-002-2026
Tegucigalpa, Julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	3
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026) 4	
D. PRINCIPALES PROYECTOS	5
D.1 Fortalecimiento Integral del IHAH para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos	5
E. PRINCIPALES ADQUISICIONES AL II TRIMESTRE 2026.....	6
F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	6
G. CONCLUSIONES	7
H. RECOMENDACIONES	7
ANEXO 1	8



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) es una institución autónoma, científica y técnica dedicada a la protección, investigación, conservación y divulgación del Patrimonio Cultural del país para el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad cultural de la sociedad hondureña.

El Gobierno de la República pretende fomentar la conservación, participación y el disfrute del Patrimonio Cultural en la ciudadanía. Se busca también impulsar la visión de un país con una riqueza cultural capaz de convertirse en factor de cohesión e inclusión social de los/as hondureños/as. Para ello, el IHAH pretende impulsar las alianzas con los actores locales (municipalidades, gestores de la cultura, investigadores, instituciones educativas) y concebir una política de Patrimonio Cultural en el que se incluya la diversidad de culturas que han poblado y el territorio hondureño.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	103,083,553
Inversión Productiva	22,618,483
Formación Bruta de Capital	80,465,070
Presupuesto Vigente	80,632,113
Inversión Productiva	167,043
Formación Bruta de Capital	80,465,070
Ejecutado II Trimestre	2,135,622
Inversión Productiva	0
Formación Bruta de Capital	2,135,622
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	2.6%
Ejecutado Anual	3,974,311
Inversión Productiva	0
Formación Bruta de Capital	3,974,311
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	4.9%
Compromiso Aprobado	3,974,311
Inversión Productiva	0
Formación Bruta de Capital	3,974,311
% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)	4.9%

Nota: SLAFI, 30/06/2026

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Al segundo trimestre del año 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L80.6 millones**, detallado para la Inversión productiva **Lo.2 millones** y la formación bruta de capital **L 80.4 millones**; la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2026 fue por un monto de **L 3.97 millones**, lo que representa el **4.9%** con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

En el presente año, para el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) la asignación presupuestaria de la Inversión Productiva de **Lo.2 millones** corresponden únicamente al proyecto “Fortalecimiento integral IHAH para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios Arqueológicos”, sin embargo, este no muestra ejecución presupuestaria debido a que el proyecto finalizó su ejecución física y no cuenta con actividades pendientes. Mientras que la Inversión Formación Bruta de Capital de **L 80.4 millones** está contemplada en el



SECRETARÍA DE FINANZAS




Programa de Promoción y Desarrollo de la Cultura, Artes y Deportes del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

Durante los años 2022 al 2026 el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) ha ejecutado cinco (5) Proyectos de Inversión Pública, financiados principalmente con fondos nacionales. Estos Proyectos estaban enfocados al acondicionamiento, promoción cultural y turística de Parques Arqueológicos, así como la preservación de documentos históricos y la capacitación en restauración de Bienes culturales en el Museo Villa Roy.

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia
Cifras en millones de Lempiras



Fuente: SIAFI

La Gráfica No. 2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los años 2022 al 2026, que para el año 2026 cuenta con un presupuesto vigente mayor a los años anteriores y la ejecución presupuestaria es mayor en valores absolutos.

De acuerdo con la Gráfica No. 2 el presupuesto asignado al IHAH ha tenido un crecimiento **exponencial** desde 2023, con un aumento de más del **479.9% (5.8 veces superior)** entre 2023 y 2026. Esto refleja una clara priorización de la inversión en la conservación y promoción de los



SECRETARÍA DE FINANZAS



Bienes históricos y la conservación de sitios y documentos que realzan el patrimonio cultural de Honduras.

D. PRINCIPALES PROYECTOS

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) ejecutó el proyecto “Fortalecimiento Integral del IHAH para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos”.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

D.1 Fortalecimiento Integral del IHAH para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos

D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

El proyecto contempló la restauración y rehabilitación de cinco (5) inmuebles de patrimonio (Museo Villa Roy, Casa Valle, Casa Fortín, Antigua Comandancia Santa Barbara y Fortaleza San Fernando) la investigación y consolidación de tres (3) sitios arqueológicos (Cerro Palenque, Comunidad Garífuna de Guadalupe, Centro Histórico Copan Ruinas) y los registros de nuevos asentamientos arqueológicos en dos (2) cuencas del país, incluye además siete (7) investigaciones históricas y etnohistóricas, así como la creación de un Sistema de Gestión Documental y el desarrollo de un plan Estratégico Institucional, este proyecto será implementado y ejecutado en nueve (9) departamentos del país, abarcando dieciséis (16) municipios.

El alcance del proyecto consistirá en la entrega de un estudio estructural y de presupuesto del inmueble Villa Roy; de cinco (5) inmuebles restaurados y rehabilitados; de doce (12) investigaciones arqueológicas, históricas y etnohistóricas y un Sistema de Información documental, con lo que se pretende que la población hondureña y los extranjeros que visitan estos monumentos restaurados y utilizados en ocasiones como museos o casas de época para el deleite de quienes los visitan, así mismo se benefician del conocimiento de la existencia de nuevos asentamientos arqueológicos de los resultados de las investigaciones históricas y etnohistóricas a disposición del público y de un Sistema Información Documental implementado y constantemente actualizado.

El proyecto finalizó su ejecución física, el 27 de febrero de 2026 y que logró completar las siguientes actividades:

- Estudio Estructural y presupuesto, estabilización del terrero y restauración del inmueble del Museo Villa Roy, ubicado en Tegucigalpa.
- Restauración de la cubierta del inmueble de la Casa Valle, Choluteca, Choluteca.
- Restauración y rehabilitación de la Casa Fortín, ubicada en Yuscarán, El Paraíso.
- Restauración de la Antigua comandancia de la Fortaleza de Santa Bárbara, Trujillo.
- Restauración y conservación del techo del museo de Comayagua, ubicado en Comayagua.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- Acceso inclusivo en la Fortaleza de San Fernando de Omoa.
- Instalación de dos (2) accesos inclusivos para la movilidad de sillas de ruedas y camillas en la Fortaleza de Santa Bárbara, ubicada en Trujillo.
- Desarrollo de cinco (5) investigaciones, Centro histórico de Siguatepeque, Investigación Antropológica en comunidad Garífuna de Guadalupe, Colon, Municipio de Copan Ruinas, Municipio de Omoa Cortes, Investigación Etnohistorica de San Andrés, La Unión, Copan.
- Gira de Presentación de investigación Etnohistorica de la Tribu Tolupán de Agalteca, Olanchito, Yoro.
- Se realizaron investigaciones en sitios Arqueológicos claves en el país.
- Investigación arqueológica en el sitio Cerro Palenque.
- Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH.

D. 1. 2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

Evaluación Financiera II trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento Integral del IHAH para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos	FN-25617-1	Lempiras	31,707,186.00	01/04/2024 – 27/02/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	167,043.00	167,043.00	0.00	0.0%
Acumulado 2026	167,043.00	167,043.00	0.00	0.0%
Acumulado Vida del Proyecto *	31,707,186.00	31,707,186.00	31,540,143.70	99.5%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

E. PRINCIPALES ADQUISICIONES AL II TRIMESTRE 2026

Durante el segundo trimestre de 2026, el proyecto no realizó adquisiciones.

F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En vista que el proyecto finalizó su ejecución física y considerando que el plazo de ejecución según Nota de Prioridad No. 25617-1-03-24 (27/02/2026), el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) remitió mediante Oficio 271-G-2026 de fecha 27 de abril de 2026 el informe de Cierre Financiero y Físico del proyecto “Fortalecimiento Integral del IHAH para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos” con el propósito de efectuar el cierre administrativo y financiero de este.

En dicho informe, el IHAH detalla las actividades realizadas y sus resultados obtenidos.



SECRETARÍA DE FINANZAS



G. CONCLUSIONES

- El proyecto presentó una excelente ejecución física y financiera, amparada en los entregables detallados en la Nota de Prioridad No. 25617-1-03-24 y dentro del plazo aprobado para este (27/02/2026), presentando una ejecución presupuestaria del 99.5% equivalente a L31.5 millones (acumulado).

H. RECOMENDACIONES

- Se debe realizar una visita de campo a las obras realizadas para evaluar el impacto de estas en mejoramiento de los bienes históricos del país.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
81	1. Inversión Productiva		22,618,483	-	22,618,483	167,043	-	167,043	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
2	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		22,618,483		22,618,483	167,043		167,043	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
1	FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS	FN-25617-1	167,043		167,043	167,043		167,043	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS		167,043		167,043	167,043		167,043	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
2	Programa de apoyo para la habilitación y manejo de Sitios Arqueológicos, promoción, protección, conservación, valorización histórica y transmisión a las generaciones futuras de los bienes que conforma el Patrimonio Cultural de Honduras		22,451,440		22,451,440	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total Programa de apoyo para la habilitación y manejo de Sitios Arqueológicos, promoción, protección, conservación, valorización histórica y transmisión a las generaciones futuras de los bienes que conforma el Patrimonio Cultural de Honduras		22,451,440		22,451,440	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		80,465,070	-	80,465,070	80,465,070	-	80,465,070	2,135,622	-	2,135,622	2.7%	3,974,311	-	3,974,311	4.9%	3,974,311	-	3,974,311	4.9%
	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		80,465,070		80,465,070	80,465,070		80,465,070	2,135,622		2,135,622	2.7%	3,974,311		3,974,311	4.9%	3,974,311		3,974,311	4.9%
	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.		80,465,070		80,465,070	80,465,070		80,465,070	2,135,622		2,135,622	2.7%	3,974,311		3,974,311	4.9%	3,974,311		3,974,311	4.9%
	Total PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES.		80,465,070		80,465,070	80,465,070		80,465,070	2,135,622		2,135,622	2.7%	3,974,311		3,974,311	4.9%	3,974,311		3,974,311	4.9%
	Total general		103,083,553	-	103,083,553	80,632,113	-	80,632,113	2,135,622	-	2,135,622	2.6%	3,974,311	-	3,974,311	4.9%	3,974,311	-	3,974,311	4.9%