



SECRETARÍA DE FINANZAS



Secretaría de Finanzas,
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe Mensual del Programa de Inversión Pública

Informe Mensual No. 004-2026
Tegucigalpa, Abril 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido	2
I. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
II. INVERSIÓN PRODUCTIVA.....	4
A. TABLERO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	4
A.1 Resultado General.....	4
A.2 Ejecución por Fuente de Financiamiento	4
B. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.....	4
B.2 Instituciones con Mayor Presupuesto Vigente	4
B.1 Semaforización institucional.....	5
C. ANÁLISIS SECTORIAL Y AVANCES FÍSICOS	6
C.1 Semaforización sectorial	6
C.2 Hitos Físicos Relevantes del Mes	7
D. PRINCIPALES PROYECTOS	9
D.1 Proyectos Estratégicos:.....	9
E. ANÁLISIS DE RIESGOS	9
E.1 Principales Riesgos de Ejecución.....	9
III. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF)	11
F. TABLERO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA FBKF	11
G.1 Resultado General.....	11
G. INSTITUCIONES CON MAYOR PRESUPUESTO VIGENTE	11
IV. GESTIÓN DGIP	12
H. PORTAL HONDURAS-INVERSIONES.....	12
V. CONCLUSIONES.....	12
VI. RECOMENDACIONES.....	13
VII. ANEXOS.....	14
Anexo No. 1: Programa de Inversión Pública por Proyecto - Avance Financiero y Físico Acumulado	14
Ver Anexo No. 2: Programa de Inversión Pública por FBKF - Avance Financiero	19



SECRETARÍA DE FINANZAS



I. RESUMEN EJECUTIVO

Al cierre del 30 de abril de 2026, el Programa de Inversión Pública, compuesta por Inversión Productiva y Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), registra un presupuesto vigente acumulado de **L45,805.79 millones**, con un devengado acumulado de **L5,005.26 millones**, equivalente a una ejecución global de **10.9%**.

Valores en Millones de Lempiras

Tipo de Inversión	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% de Ejecución
1. Inversión Productiva	14,312.10	1,757.48	12.3%
Proyectos de Inversión Pública	14,312.10	1,757.48	12.3%
2. Formación Bruta de Capital Fijo	31,493.70	3,247.77	10.3%
Bienes Capitalizables	20,219.65	3,139.44	15.5%
Transferencias de Capital	11,274.04	108.33	1.0%
Total general	45,805.79	5,005.26	10.9%

Fuente: SIAFI

Respecto al presupuesto de inversión productiva por valor de **L14,312.1 millones** que representa el 31.2% respecto al Programa de Inversión Pública; se registra una ejecución devengada de **L1,757.5 millones**, equivalente a un avance financiero de **12.3%**. De este presupuesto cinco instituciones acumulan el **78% (L11,183.3 millones)**, destacando a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) que continúa siendo la principal institución ejecutora de proyectos, concentrando el 41.7% (L5,962.1 millones) del presupuesto total de la inversión productiva y registrando una ejecución financiera de L1,259.00 millones. Asimismo, destacan avances en proyectos estratégicos de infraestructura vial, entre ellos el Corredor de Occidente CA-4, Corredor de Oriente CA-6, Anillo Agrícola en Olancho y la ampliación y mejoramiento de diversos tramos carreteros a nivel nacional.

La cartera está conformada por **69 proyectos** de inversión ejecutados por **31 instituciones** públicas, concentrándose principalmente en los sectores de Carreteras, Salud y Energía.

A nivel de sector, se resalta Carreteras que representa el mayor monto de inversión productiva con L5,140.1 millones, seguido por Salud (L5,246.2 millones) y Energía (L1,952.1 millones). En cuanto a las fuentes de financiamiento, los **Fondos Externos son la principal fuente de recursos para la inversión productiva**, representando aproximadamente el **64%** (L9,162.2 millones) del presupuesto vigente registrado (L14,312.1 millones).

En materia de Formación Bruta de Capital Fijo, las instituciones públicas registran un presupuesto vigente de **L31,493.70 millones** y una ejecución financiera acumulada de **L3,247.77 millones**, equivalente al **10.3%**, destacando la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Poder Judicial como las entidades con mayor participación.

El análisis de la ejecución evidencia un comportamiento aún moderado en el inicio del ejercicio fiscal, observándose una importante concentración de recursos ejecutados en infraestructura vial, energía y sectores productivos.



SECRETARÍA DE FINANZAS



II. INVERSIÓN PRODUCTIVA

A. TABLERO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

A.1 Resultado General

Valores en Millones de Lempiras

Concepto	Monto
Presupuesto Vigente	14,312.10
Devengado Aprobado	1,757.48
Pendiente de Ejecutar	12,554.61
% de Ejecución	12.3%

Fuente: SIAFI

A.2 Ejecución por Fuente de Financiamiento

Valores en Millones de Lempiras

Fuente	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% de Ejecución	% de Participación
Fondos Nacionales	5,149.92	1,314.74	25.5%	36.0%
11 - Tesoro Nacional	3,418.23	1,238.86	36.2%	23.9%
12 - Recursos Propios	1,731.69	75.87	4.4%	12.1%
Fondos Externos	9,162.18	442.74	4.8%	64.0%
21 - Crédito Externo	8,623.82	427.31	5.0%	60.3%
22 - Donaciones Externas	538.35	15.44	2.9%	3.8%
Total general	14,312.10	1,757.48	12.3%	100.0%

Fuente: SIAFI

El presupuesto de inversión productiva depende mayoritariamente de los fondos externos (**64%**), pero su ejecución es aún muy baja (**4.8%**). Se requiere una revisión urgente de procesos, obstáculos administrativos o condiciones de desembolso para no perder recursos.

B. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

B.2 Instituciones con Mayor Presupuesto Vigente

Valores en Millones de Lempiras

Instituciones	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% de Ejecución	% de Participación
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	5,962.08	1,259.00	21.1%	41.7%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,952.10	241.60	12.4%	13.6%
0060 - Secretaría de Salud	1,484.42	49.67	3.3%	10.4%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	966.14	129.74	13.4%	6.8%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	818.61	2.33	0.3%	5.7%
Total general	11,183.34	1,682.34	15.0%	78.1%

Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS



Estas cinco (5) instituciones acumulan casi el **80%** (L11,183.3 millones) del presupuesto vigente asignado a la inversión productiva (L14,312.1 millones), por lo que retrasos en su ejecución impacta directamente en el desempeño global de la inversión pública.

El presupuesto está concentrado en SIT (42%) y ENEE (14%), pero ambas ejecutan apenas 21% y 12% respectivamente. Hay múltiples instituciones con ejecución prácticamente nula, incluyendo instituciones clave para desarrollo social (FHIS, Salud, Educación y Red Solidaria).

B.1 Semaforización institucional. Inversión Productiva

Valores en Millones de Lempiras

Instituciones	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% de Ejecución
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	5,962.08	1,259.00	21.1%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,952.10	241.60	12.4%
0060 - Secretaría de Salud	1,484.42	49.67	3.3%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	966.14	129.74	13.4%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	818.61	2.33	0.3%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	510.41	3.26	0.6%
0415 - Programa de la Red Solidaria	482.80	3.85	0.8%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	461.10	0.00	0.0%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	261.27	3.14	1.2%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	249.98	3.37	1.3%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	195.28	40.60	20.8%
0180 - Registro Nacional de las Personas	185.86	2.04	1.1%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	183.81	1.15	0.6%
0050 - Secretaría de Educación	151.95	3.20	2.1%
0070 - Secretaría de Seguridad	137.36	9.18	6.7%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	109.23	0.00	0.0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	82.95	1.73	2.1%
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	73.11	0.00	0.0%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	31.30	3.62	11.6%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	12.20	0.00	0.0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	0.17	0.00	0.0%
Total general	14,312.10	1,757.48	12.3%

Fuente: SIAFI

Criterio aplicado al período:

- Alto desempeño: >25%
- Riesgo moderado: 15%-25%
- Riesgo alto: <15%

• Instituciones con mejor ejecución presupuestaria (igualmente insuficiente):

- 1) Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT):** 21.1%, concentra el 41.7% del presupuesto total, su ejecución es la más alta en términos absolutos (L1,259 millones).
- 2) Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF):** 20.8%, modesto pero destacable frente al promedio.



SECRETARÍA DE FINANZAS



3) **Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):** 12.4%, ejecución baja para un sector crítico.

4) **Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):** 13.4%, igualmente baja.

- **Instituciones con ejecución extremadamente baja o nula (alerta máxima):**

1) **Instituciones con ejecución entre 1%-7%:** Secretaría de Seguridad (6.7%), Secretaría de Educación (2.1%), Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (2.1%), Dirección de Gestión por Resultados (1.3%), Administración Aduanera en Honduras (1.2%), Registro Nacional de las Personas (1.1%) y Secretaría de Salud (3.3%) que se considera caso crítico por su impacto social.

2) **Menos del 1%:** Instituto Nacional de Estadísticas (0.6%), Programa Red Solidaria (0.8%), Secretaría de Desarrollo Comunitario (0.6%), Fondo Hondureño de Inversión Social (0.3% de L818.6 millones asignados, solo L2.33 millones ejecutados).

3) **Sin ejecución:** Empresa Nacional Portuaria, Universidad Nacional de Agricultura, Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología, Universidad de Ciencias Forestales e Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

C. ANÁLISIS SECTORIAL Y AVANCES FÍSICOS

C.1 Semaforización sectorial

Valores en Millones de Lempiras

Sectores	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	% de Ejecución	% de Participación
Carreteras	5,140.08	1,226.31	23.9%	35.9%
Salud	2,426.22	50.36	2.1%	17.0%
Energía	1,952.10	241.60	12.4%	13.6%
Transporte y Obras Publicas	1,217.96	35.02	2.9%	8.5%
Modernización del Estado	853.33	10.28	1.2%	6.0%
Descentralización	510.41	3.26	0.6%	3.6%
Riego	450.74	63.09	14.0%	3.1%
Agua y Saneamiento	406.72	31.55	7.8%	2.8%
Educación	328.47	3.20	1.0%	2.3%
Desarrollo Productivo	291.83	36.25	12.4%	2.0%
Seguridad y Defensa	280.03	9.18	3.3%	2.0%
Protección Social	227.63	3.16	1.4%	1.6%
Recursos Forestales y Ambiente	195.28	40.60	20.8%	1.4%
Cultura, Artes y Deportes	31.30	3.62	11.6%	0.2%
Total general	14,312.10	1,757.48	12.3%	100.0%

Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS



El sector Carreteras concentra el mayor volumen de recursos de inversión pública, reflejando la prioridad gubernamental orientada al fortalecimiento de infraestructura vial y conectividad nacional.

El sector Carreteras agrupa más de un tercio del presupuesto vigente (35.9%) y ejecuta casi una cuarta parte (23.9%). Sin embargo, Salud y Educación (juntos suman un 19.2% del presupuesto asignado) ejecutan apenas un 2% y 1% respectivamente, lo que representa una crisis de ejecución con alto impacto social. Sectores estratégicos como Agua y Saneamiento (7.8%) y Desarrollo Productivo (12.4%) también están muy rezagados.

C.2 Hitos Físicos Relevantes del Mes

Sector Carreteras:

- Finalización de la reconstrucción del puente No. 1 (Viejo Tangente) y rehabilitación del Puente No. 2 (Nuevo Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés (150 metros lineales cada uno).
- La pavimentación y rehabilitación del tramo Carretero Danlí – Trojes (78 km) ha alcanzado una ejecución promedio del 51.9% (Lote 1 Danlí – El Empalme, 82.13%; Lote 2 (El Empalme – El Chaparral, 43.69%; y Lote 3 El Chaparral – Trojes, 29.82%).
- El Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur, alcanzó un 41% de avance físico, interviniendo en 3.35 km.
- Se dió inicio a la pavimentación del tramo Tegucigalpa hacia Santa Lucía, con un avance de 3.02 km.
- El Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur, alcanzó un 41% de avance físico, interviniendo en 3.35 km.
- Finalizó el subtramo El portillo - Beneficio San Marco, desvío Sensenti en el departamento de Ocotepeque.
- Finalizó el subtramo Tatumbla - Desvío a Pinares de Uyuca en el departamento de Francisco Morazán interviniendo 6.8 km.

Sector Energía:

- Se registra un avance físico del 85%, con la ejecución de 48 km de líneas de 230 kV y 4 km de 138 kV, así como la ampliación de 8 subestaciones y la construcción de 3 nuevas, respecto a la meta total programada para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.
- Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo presenta un avance físico global del 54%; la central Cañaveral alcanza un 62% y Río Lindo un 61% de ejecución en su proceso de rehabilitación.
- Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón) Registra un avance



SECRETARÍA DE FINANZAS



físico del 41%, evidenciado principalmente en la adquisición de 1 sistema, encontrándose pendiente su instalación, como parte de la meta de modernización de 5 sistemas y la elaboración de 2 estudios técnicos.

Sector Salud:

- Hospital de Roatán: avance de obra 38%, avance etapa de equipamiento 2%.
- Hospital de Especialidades (Trauma) San Pedro Sula: en etapa de preparación y ajustes de pliegos para el proceso de contratación de construcción y supervisión (se espera adjudicar en el segundo semestre 2026).
- Hospital de Choluteca: 96.16% avance en Preinversión; 45.61% en Construcción y 13.96% Equipamiento.
- Hospital San Isidro, Tocoa: 100% avance en Preinversión; 21.12% en Construcción y 0% Equipamiento.

Modernización del Estado:

- 1024 sitios y edificios públicos conectados (DIGER).

Agua y Saneamiento:

- El Proyecto de Seguridad Hídrica con un 8% de ejecución física, se encuentra en adquisición de terrenos, elaboración de TDRS para iniciar los procesos de licitación para la construcción y rehabilitación de las Plantas de Tratamiento.
- El proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana se encuentra con un avance del 33% en donde se han tenido avances iniciales debido a las recientes ejecuciones en obras de rehabilitación en 4 de los 5 sistemas a rehabilitar.

Seguridad y Defensa:

- El diseño de la ANAPO alcanzó un 38% de avance físico, con la entrega de estudios preliminares y tres propuestas conceptuales de anteproyecto.

Cultura, Artes y Deportes:

- Se avanzó a un 32% en las obras de remodelación del Teatro Nicolás Avellaneda y un 21% en la intervención del Teatro Manuel Bonilla.



D. PRINCIPALES PROYECTOS

D.1 Proyectos Estratégicos:

Valores en Millones de Lempiras

No.	Inst.	Proyecto	Sector	Presupuesto		% de Ejecución	
				Vigente	Aprobado	Financiera	Física
1	SIT	Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)	Carreteras	2,272.64	65.56	2.9%	11.4%
2	ENEE	Construcción de un Sistema de Almacenamiento de Energía con Batería Conectado a la Red (BESS), en la Subestación Amarateca en el Distrito Central	Energía	680.42	71.88	10.6%	10.0%
3		Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo		651.95	119.62	18.3%	16.0%
4	SESAL	Diseño, Construcción y Equipamiento Hospital de Choluteca y Tocoa	Salud	603.29	0.57	0.1%	30.9%
5		Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán)		575.57	35.01	6.1%	7.0%
		Total general		4,783.86	292.63	6.1%	15.1%

Criterio de selección: monto de inversión, sector estratégico, alta población beneficiaria e impacto en empleo y crecimiento económico.

Fuente: SNIPH y SIAFI

En el cuadro anterior se presentan los 5 proyectos estratégicos identificados a partir del análisis de la cartera de inversión pública. Estos proyectos, que representan apenas el 7% del total de iniciativas listadas (5 de 69 proyectos), concentran más de un tercio del presupuesto total (L4,783.8 millones, equivalentes al 33.4% del presupuesto de inversión productiva de L14,312.10 millones).

Ver Anexo No. 1: Programa de Inversión Pública por Proyecto - Avance Financiero y Físico Acumulado.

E. ANÁLISIS DE RIESGOS

E.1 Principales Riesgos de Ejecución

A continuación, se presentan los riesgos identificados del monitoreo y seguimiento realizado por la DGIP sobre el Programa de Inversión Pública, detectando amenazas a la ejecución física y financiera.



SECRETARÍA DE FINANZAS



No	Nivel	Riesgo Identificado	Proyectos Afectados	Evidencia en la cartera	Impacto Potencial	Medidas de Mitigación
1	● CRÍTICO	Baja ejecución de recursos externos	General	Fondos externos representan 64% del presupuesto con ejecución apenas del 4.8%	Riesgo de atrasos generalizados, reprogramaciones y baja ejecución presupuestaria	Mesa técnica permanente SEFIN–ejecutoras–cooperantes
2	● CRÍTICO	Instituciones con ejecución extremadamente baja o nula	14	FHIS (0.3%), Red Solidaria (0.8%), INE (0.6%), ENP (0.0%), IHCIETI (0.0%), UNACIFOR (0.0%), Antropología (0.0%)	Incumplimiento de metas sectoriales y baja efectividad del gasto público	Planes de recuperación institucional con metas mensuales
3	● ALTO	Retrasos en aprobación en Congreso Nacional	52	Contratos y modificaciones pendientes limitan desembolsos y ejecución	Retrasos en inicio o continuidad de obras	Seguimiento en el Congreso Nacional para buscar acelerar la aprobación de aquellos contratos que cumplen con todos los aspectos legales y administrativos.
4	● ALTO	Centralización y lentitud en procesos de pago	31	Proyectos afectados por demoras administrativas	Retrasos financieros y acumulación de compromisos pendientes	Simplificar flujos institucionales y priorizar proyectos estratégicos.
5	● ALTO	Cambios en diseños y alcances durante ejecución	2	Obras de infraestructura presentan ajustes técnicos frecuentes	Incrementos de costos y ampliaciones de plazo	Fortalecer estudios de preinversión
6	● ALTO	Liberación de predios y servidumbres	2	Riesgo recurrente en proyectos viales y energéticos	Suspensión temporal o parcial de obras	Gestión predial temprana y coordinación local
7	● MEDIO	Insuficiencia de espacio presupuestario	2	Algunos proyectos no cuentan con disponibilidad suficiente	Riesgo de interrupción operativa	Revisiones mensuales y ajustes presupuestarios, priorizando identificar aquellas instituciones con presupuesto y que no están ejecutando.
8	● MEDIO	Retrasos en contratación de personal técnico clave	1	Unidades ejecutoras limitadas operacionalmente	Demoras en adquisiciones y supervisión	Promover procesos oportunos de autorización y contratación de personal técnico especializado, priorizando criterios de capacidad técnica y resultados de concursos públicos, con el propósito de evitar retrasos operativos que afecten la ejecución física, financiera y administrativa de los proyectos de inversión.
9	● MEDIO	Riesgos climáticos y fenómenos naturales	0	Obras viales e hidráulicas expuestas a lluvias e inundaciones	Retrasos temporales y daños en obras	Aplicar planes de contingencia y resiliencia



SECRETARÍA DE FINANZAS



III. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF)

F. TABLERO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA FBKF

G.1 Resultado General

Valores en Millones de Lempiras

Concepto	Monto
Presupuesto Vigente	31,493.70
Devengado Aprobado	3,247.77
Pendiente de Ejecutar	28,245.92
% de Ejecución	10.3%

Fuente: SIAFI

G. INSTITUCIONES CON MAYOR PRESUPUESTO VIGENTE

Valores en Millones de Lempiras

Instituciones	Presupuesto		% de Ejecución	% de Participación
	Vigente	Devengado		
0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	10,834.34	108.33	1.0%	34.4%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	10,035.50	2,411.09	24.0%	31.9%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,926.50	8.26	0.4%	6.1%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	964.86	0.00	0.0%	3.1%
0010 - Poder Judicial	920.62	400.00	43.4%	2.9%
Total General FBKF	24,681.81	2,927.68	11.9%	78.4%

Fuente: SIAFI

Al cierre de abril de 2026, las cinco instituciones con mayor asignación presupuestaria en Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) concentran el **78.4%** del presupuesto vigente total de esta categoría, equivalente a L24,681.8 millones de un total de L31,493.7 millones. Dentro de este grupo destacan la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (L10,834.34 millones) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (L10,035.5 millones), que en conjunto representan el 66.3% de los recursos asignados a la FBKF. En términos de ejecución financiera, estas cinco instituciones registran un devengado acumulado de L2,927.7 millones, equivalente al 90.1% del total ejecutado en la FBKF (L3,247.8 millones), evidenciando una alta concentración tanto de los recursos como de la ejecución en un reducido número de entidades públicas. **Ver Anexo No. 2: Programa de Inversión Pública por FBKF - Avance Financiero y Físico Acumulado.**

Estas inversiones en capital fijo se concentran principalmente en transferencias de capital a gobiernos locales; atención a la red vial nacional; operación y mantenimiento de los sistemas de generación transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica nacional; construcción, mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas, recreativas y administrativas; y fortalecimiento institucional.



IV. GESTIÓN DGIP

No.	Producto	Cantidad
1	Notas de Prioridad emitidas	0
2	Enmiendas aprobadas	11
3	Dictámenes de Ampliación de Plazo	6
4	Dictámenes de Transferencia entre Categorías de Inversión o Componentes	1
5	Reuniones de seguimiento y asistencia técnica	26
6	Talleres de capacitación	1
7	Incidencias del SNIPH*	7

Fuente: SNIPH

*Nota: Gestión de Usuarios Institucionales, Casos Técnicos y Soporte de la Herramienta

H. PORTAL HONDURAS-INVERSIONES

En materia de divulgación ciudadana y de manera conjunta con la DGIP, la DGTI y el BID, se avanzó en la puesta en producción de una nueva versión de la plataforma. Las mejoras incluyeron la implementación del nuevo manual de marca institucional, la incorporación del anexo de género en el perfil de los Proyectos Públicos de Programas (PPG) y la optimización del servidor SMTP para el proceso de recuperación de usuarios.

V. CONCLUSIONES

1. Al mes de abril de 2026, el Programa de Inversión Pública Productiva vinculada a proyectos presenta una ejecución financiera acumulada de 12.3%. Este retraso compromete el cumplimiento de las metas físicas y financieras anuales, especialmente en sectores sensibles como Salud, Educación y Protección Social.
2. La ejecución de la inversión pública mantiene una alta concentración institucional, siendo la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) la entidad con mayor participación tanto en presupuesto como en ejecución financiera, seguida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
3. Los sectores de Carreteras, Salud y Energía continúan concentrando los mayores esfuerzos de inversión pública, evidenciando su carácter estratégico dentro de las prioridades gubernamentales.



SECRETARÍA DE FINANZAS



4. Diversos proyectos registran avances físicos significativos, particularmente en los sectores Salud, Recursos Forestales y Ambiente, Protección Social y Carreteras.
5. La Formación Bruta de Capital Fijo registra una ejecución financiera acumulada del 10.3%, evidenciando la necesidad de acelerar la ejecución de la atención a la red vial, las transferencias a gobiernos locales, operación y mantenimiento de la infraestructura energética, equipamiento y activos públicos durante los próximos meses.
6. El análisis institucional muestra que cinco instituciones concentran la mayor parte del presupuesto, pero su desempeño es variado y en varios casos, extremadamente bajo (FHIS 0.3% y Salud 3.3%). Esta concentración genera un riesgo general o una oportunidad, ya que el bajo o alto rendimiento de unas pocas instituciones arrastra el resultado global.
7. Los resultados de los primeros cuatro meses evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de planificación, gestión y seguimiento físico-financiero de los proyectos, especialmente en aquellos proyectos estratégicos financiados con recursos externos o de elevada complejidad técnica.

VI. RECOMENDACIONES

1. Implementar un esquema integral de seguimiento estratégico de la inversión pública basado en indicadores de desempeño, alertas tempranas y semaforización institucional, que permita identificar oportunamente riesgos físicos, financieros y contractuales, priorizando el monitoreo de proyectos estratégicos y fortaleciendo la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de las metas de ejecución y resultados de la inversión pública.
2. Solicitar a las instituciones ejecutoras con bajos niveles de ejecución la presentación de planes de acción que incluyan la reprogramación de cronogramas, hitos de ejecución y medidas correctivas orientadas al cumplimiento de las metas anuales.
3. Promover una mayor articulación entre las áreas técnicas, administrativas y financieras de las instituciones ejecutoras para reducir los tiempos asociados a procesos de contratación, pagos y gestión presupuestaria.
4. Fortalecer el seguimiento físico y financiero de los proyectos financiados con recursos externos, considerando su relevancia para el cumplimiento de los compromisos de gobierno y la ejecución efectiva del presupuesto asignado.
5. Continuar impulsando la mejora de los sistemas de información y seguimiento de la inversión pública, incorporando indicadores de desempeño, semaforización institucional y análisis de riesgos que faciliten la toma de decisiones por parte de las autoridades sectoriales y de la Secretaría de Finanzas.
6. Crear mecanismos para el monitoreo permanente de la ejecución de la Formación Bruta de Capital Fijo, promoviendo una mayor eficiencia en la inversión de activos públicos que contribuyan al crecimiento económico, la competitividad y la prestación de servicios a la población.



SECRETARÍA DE FINANZAS



VII. ANEXOS

Anexo No. 1: Programa de Inversión Pública por Proyecto - Avance Financiero y Físico Acumulado

Valores en Millones de Dólares

No.	Institución / Proyecto	Presupuesto 2026		% de Avance	
		Vigente	Devengado	Financiero 2026	Físico Acumulado
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	818.61	2.33	0.00	
1	Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira	10.83	0.00	0.0%	1.0%
2	Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.	30.00	0.00	0.0%	50.0%
3	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.	481.52	2.33	0.5%	75.0%
4	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II)	55.10	0.00	0.0%	60.0%
5	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	98.49	0.00	0.0%	33.0%
6	Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras	142.67	0.00	0.0%	10.0%
	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	195.28	40.60	20.8%	
7	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB)	49.11	0.65	1.3%	85%
8	Rehabilitación y Reforestación tecnificada de fincas de café en agrobosques sostenibles y productivos en varias regiones cafetaleras de Honduras	141.48	39.95	28.2%	90%
9	Diseño e Implementación de un Piloto del Sistema para Asegurar la Legalidad de la Madera en Bosque de Pino	4.69	0.00	0.0%	75%
	0050 - Secretaría de Educación	151.95	3.20	2.1%	
10	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II)	0.67	0.00	0.0%	70.0%
11	Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	151.28	3.20	2.1%	90.0%
	0060 - Secretaría de Salud	1,484.42	49.67	3.3%	
12	Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO-2)	85.72	0.87	1.0%	87.0%
13	Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la Salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán	27.70	0.00	0.0%	80.0%



SECRETARÍA DE FINANZAS



No.	Institución / Proyecto	Presupuesto 2026		% de Avance	
		Vigente	Devengado	Financiero 2026	Físico Acumulado
14	Programa de Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras	575.57	35.01	6.1%	7.0%
15	Programa de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital en las Ciudades de Choluteca y Tocoa como Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras	603.29	0.57	0.1%	30.9%
16	Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación Ante Emergencias	192.14	13.22	6.9%	0.0%
	0070 - Secretaría de Seguridad	137.36	9.18	6.7%	
17	Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras	137.36	9.18	6.7%	17.0%
	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	82.95	1.73	2.1%	
18	Programa de apoyo para la inserción laboral en Honduras	82.95	1.73	2.1%	6.0%
	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	966.14	129.74	13.4%	
19	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras	103.92	12.47	12.0%	8.0%
20	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	119.64	17.93	15.0%	33.0%
21	Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	72.10	5.42	7.5%	71.0%
22	Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	124.84	27.22	21.8%	26.0%
23	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	149.97	24.26	16.2%	34.0%
24	Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	86.69	9.03	10.4%	78.0%
25	Competitividad Rural (COMRURAL III)	228.67	33.41	14.6%	33.0%
26	Proyecto de fortalecimiento de la innovación, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios (INNOVASAN) en 21 municipios de la región norte central de Honduras	80.30	0.00	0.0%	0.0%
	0180 - Registro Nacional de las Personas	185.86	2.04	1.1%	
27	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificación en Honduras	185.86	2.04	1.1%	4.4%
	0400 - Administración Aduanera de Honduras	261.27	3.14	1.2%	
28	Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera	261.27	3.14	1.2%	45.0%
	0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	31.30	3.62	11.6%	
29	"Potenciación de Industrias Culturales y Creativas en los Clúster de Música y Artes Plásticas de Honduras"	31.30	3.62	11.6%	6.8%
	0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	5,962.08	1,259.00	21.1%	



SECRETARÍA DE FINANZAS



No.	Institución / Proyecto	Presupuesto 2026		% de Avance	
		Vigente	Devengado	Financiero 2026	Físico Acumulado
30	Construcción y Pavimentación Con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí"	25.86	2.75	10.6%	98.0%
31	Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya	307.33	0.00	0.0%	22.2%
32	Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras	169.77	0.00	0.0%	0.0%
33	Construcción y Rehabilitación Vial con Concreto Hidráulico del Corredor de Occidente, Tramo Carretero: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán.	81.48	53.80	66.0%	100.0%
34	Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el Municipio de Salamá, Olancho	98.81	0.00	0.0%	38.4%
35	Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.	57.46	7.46	13.0%	100.0%
36	Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque	151.99	0.00	0.0%	38.6%
37	Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá.	18.45	18.45	100.0%	82.1%
38	Complejo Científico Industrial de Honduras Proyecto Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud (COCINH LAB-HONDURAS), en el municipio de Quimistán, Departamento Santa	25.24	25.24	100.0%	26.0%
39	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera de Occidente, Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - Agua Caliente (CA-4, CA-10), con una Longitud de 93.6 Km	540.70	505.42	93.5%	88.0%
40	Construcción del Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuenta, Ubicado en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán	11.40	0.00	0.0%	25.0%
41	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico Neteapa (Desvío a Morocelí)", con una Longitud de 50.5 Km	166.23	96.54	58.1%	72.0%
42	Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)	2,272.64	65.56	2.9%	11.4%
43	Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	489.85	0.00	0.0%	41.1%



SECRETARÍA DE FINANZAS



No.	Institución / Proyecto	Presupuesto 2026		% de Avance	
		Vigente	Devengado	Financiero 2026	Físico Acumulado
44	Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Tramo Carretero: "El Bijagual - San Francisco de Becerra (R77)", con una Longitud de 15.09 km, Ubicado en el Departamento de Olancho	40.11	19.05	47.5%	100.0%
45	Construcción y Pavimentación del Tramo Carretero: Tegucigalpa - Santa Lucía, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A.	180.63	2.48	1.4%	33.0%
46	Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Ruta 77, Tramos Carreteros: "Las Delicias (R15) - El Bijagual" y "San Francisco de Becerra - Catacamas" con una Longitud de 62.75 Km, Ubicado	591.72	397.84	67.2%	83.0%
47	Construcción y Pavimentación con Carpeta Asfáltica del Tramo Carretero: "La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub - Tramo La ENA - El Pataste", Ruta N-83.	248.34	64.41	25.9%	60.0%
48	"Conectividad Sostenible de Honduras" Construcción de Carretera Nueva con 46 km, que conectará las carreteras CA-4 y CA-13 tramo Macuelizo - Corinto, y Mejoramiento de 41 km de la Red Secundaria	484.07	0.00	0.0%	0.0%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados		249.98	3.37	1.3%	
49	Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad	249.98	3.37	1.3%	40.4%
0415 - Programa de la Red Solidaria		482.80	3.85	0.8%	
50	Proyecto de Integración de la Protección Social / 6401-HN	7.74	0.00	0.0%	90.0%
51	Financiamiento Adicional al Proyecto de Integración de la Protección Social	18.97	1.01	5.3%	90.0%
52	Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal	353.66	0.69	0.2%	70.0%
53	Apoyo al Sistema Integral de Protección Social 5008/BL-HO	61.07	1.85	3.0%	62.0%
54	Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras	41.36	0.31	0.7%	15.0%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		183.81	1.15	0.6%	
55	Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	172.33	1.15	0.7%	20.0%
56	Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras	11.48	0.00	0.0%	0.0%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		0.17	0.00	0.0%	
57	Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos	0.17	0.00	0.0%	95.0%



SECRETARÍA DE FINANZAS



No.	Institución / Proyecto	Presupuesto 2026		% de Avance	
		Vigente	Devengado	Financiero 2026	Físico Acumulado
	0511 - Universidad de Ciencias Forestales	12.20	0.00	0.0%	
58	Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	12.20	0.00	0.0%	32.0%
	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	510.41	3.26	0.6%	
59	Programa de Apoyo al censo de población y vivienda y fortalecimiento del sistema estadístico nacional	510.41	3.26	0.6%	32.0%
	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	73.11	0.00	0.0%	
60	Fortalecimiento de la Capacidad de SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras	73.11	0.00	0.0%	83.0%
	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	109.23	0.00	0.0%	
61	Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicado en la ciudad de Catacamas, Olancho	109.23	0.00	0.0%	0.0%
	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,952.10	241.60	12.4%	
62	Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo	651.95	119.62	18.3%	16.0%
63	Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para Facilitar el Acceso a Energías Renovables	217.96	2.91	1.3%	0.0%
64	Construcción de un Sistema de Almacenamiento de Energía con Batería Conectado a la Red (BESS) de una Capacidad de 75MW/300MWh y sus Trabajos Asociados, en la Subestación Amaratéca en el Distrito Central	680.42	71.88	10.6%	10.0%
65	Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica	279.33	47.19	16.9%	20.0%
66	Mejora del Sistema Eléctrico en la Región Centro Sur (Olancho, El Paraíso y Francisco Morazán): Seccionamiento de Línea de Transmisión L612/L613 - Zamorano II - Danlí II - Terrero Blanco en 230 kV, Construcción de Subestaciones y Expansión de Líneas de Transmisión	66.78	0.00	0.0%	0.0%
67	Mejora del Sistema Eléctrico en los Departamentos de Yoro y Colón: Construcción de Línea de Transmisión Negrito (Neg) Yoro dos (Yrd) Arenales (Are)-Coyoles Central dos (Ccd)-Reguleto (Rgu) y Construcción de Subestaciones y Obras Conexas	55.67	0.00	0.0%	0.0%
	0803 - Empresa Nacional Portuaria	461.10	0.00	0.0%	
68	Ampliación de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos de Puerto Cortes	225.27	0.00	0.0%	30.0%
69	Diseño y Construcción de Parque Lineal Malecón de Puerto Cortés	235.83	0.00	0.0%	0.0%
Total general		14,312.10	1,757.48	12.3%	



SECRETARÍA DE FINANZAS



Ver Anexo No. 2: Programa de Inversión Pública Institucional por FBKF - Avance Financiero

Valores en Millones de Dólares

Instituciones	Presupuesto		% de Ejecución	% de Participación
	Vigente	Devengado		
0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	10,834.34	108.33	1.0%	34.4%
0411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte	10,035.50	2,411.09	24.0%	31.9%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	1,926.50	8.26	0.4%	6.1%
0413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	964.86	0.00	0.0%	3.1%
0010 - Poder Judicial	920.62	400.00	43.4%	2.9%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	721.92	0.00	0.0%	2.3%
0604 - Instituto de Previsión Militar	500.00	61.56	12.3%	1.6%
0090 - Secretaría de Defensa Nacional	492.98	28.22	5.7%	1.6%
0703 - Universidad Nacional de Agricultura	437.95	1.10	0.3%	1.4%
0070 - Secretaría de Seguridad	417.46	9.33	2.2%	1.3%
0500 - Instituto Nacional Agrario	300.53	75.10	25.0%	1.0%
0190 - Ministerio Público	294.67	84.83	28.8%	0.9%
0060 - Secretaría de Salud	276.62	9.79	3.5%	0.9%
0044 - Instituto Nacional Penitenciario	236.97	0.00	0.0%	0.8%
0601 - Instituto Hondureño de Seguridad Social	221.71	0.06	0.0%	0.7%
0701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras	194.42	0.47	0.2%	0.6%
0310 - Secretaría de Energía	174.74	0.00	0.0%	0.6%
0902 - Banco Central de Honduras	147.94	5.49	3.7%	0.5%
0037 - Servicio de Administración de Rentas	141.40	0.00	0.0%	0.4%
0421 - Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos	137.01	0.00	0.0%	0.4%
0603 - Instituto Nacional de Previsión del Magisterio	122.00	0.88	0.7%	0.4%
0803 - Empresa Nacional Portuaria	110.79	0.10	0.1%	0.4%
0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras	107.16	0.00	0.0%	0.3%
0102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía	105.20	0.00	0.0%	0.3%
0045 - Instituto Nacional de Migración	104.78	0.25	0.2%	0.3%
0050 - Secretaría de Educación	100.32	0.00	0.0%	0.3%
0602 - Inst. Nal. de Jubi. y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.	100.00	0.00	0.0%	0.3%
0180 - Registro Nacional de las Personas	96.18	7.81	8.1%	0.3%
0100 - Secretaría de Finanzas	93.97	0.28	0.3%	0.3%
0400 - Administración Aduanera de Honduras	83.29	0.00	0.0%	0.3%
0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	82.46	0.00	0.0%	0.3%
0024 - Instituto de la Propiedad	81.46	0.00	0.0%	0.3%
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia	80.47	1.90	2.4%	0.3%
0903 - Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	75.50	0.26	0.3%	0.2%
0503 - Instituto Nacional de Formación Profesional	61.27	0.08	0.1%	0.2%
0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	45.89	8.07	17.6%	0.1%
0414 - Dirección de Gestión por Resultados	42.90	0.00	0.0%	0.1%
0062 - Agencia de Regulación Sanitaria	41.40	0.79	1.9%	0.1%
0410 - Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras	36.87	0.00	0.0%	0.1%
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	36.46	0.00	0.0%	0.1%
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	36.42	17.06	46.8%	0.1%
0030 - Secretaría de la Presidencia	34.86	1.86	5.3%	0.1%
0004 - Consejo Nacional Electoral	33.96	0.00	0.0%	0.1%
0406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer	26.80	0.00	0.0%	0.1%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	22.27	0.01	0.0%	0.1%
0035 - Instituto Hondureño de Geología y Minas	21.22	0.00	0.0%	0.1%



SECRETARÍA DE FINANZAS



Instituciones	Presupuesto		% de Ejecución	% de Participación
	Vigente	Devengado		
0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros	21.14	0.02	● 0.1%	0.1%
0511 - Universidad de Ciencias Forestales	20.78	1.14	● 5.5%	0.1%
0501 - Instituto Hondureño de Turismo	19.05	0.00	● 0.0%	0.1%
0415 - Programa de la Red Solidaria	17.50	0.00	● 0.0%	0.1%
0046 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	16.61	0.00	● 0.0%	0.1%
0419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia	14.50	0.00	● 0.0%	0.0%
0121 - Dirección General de la Marina Mercante	14.49	0.00	● 0.0%	0.0%
0200 - Procuraduría General de la República	13.40	1.83	● 13.6%	0.0%
0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	12.60	0.00	● 0.0%	0.0%
0032 - Instituto de Acceso a la Información Pública	11.00	0.00	● 0.0%	0.0%
0510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)	11.00	0.00	● 0.0%	0.0%
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	10.59	0.01	● 0.1%	0.0%
0002 - Tribunal Superior de Cuentas	10.07	0.00	● 0.0%	0.0%
0605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras	9.53	0.16	● 1.7%	0.0%
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	9.46	0.27	● 2.9%	0.0%
0123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre	8.30	0.00	● 0.0%	0.0%
0091 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	7.65	0.31	● 4.0%	0.0%
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	7.40	0.00	● 0.0%	0.0%
0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	7.39	0.00	● 0.0%	0.0%
0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	6.79	0.39	● 5.7%	0.0%
0072 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales	6.69	0.00	● 0.0%	0.0%
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	6.30	0.00	● 0.0%	0.0%
0422 - Oficina Presidencial de Comercio Exterior	5.59	0.00	● 0.0%	0.0%
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas	5.12	0.00	● 0.1%	0.0%
0150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	5.09	0.00	● 0.1%	0.0%
0405 - Unidad Especial de Protección	5.00	0.00	● 0.0%	0.0%
0412 - Secretaría de Desarrollo Social	5.00	0.00	● 0.0%	0.0%
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	4.98	0.00	● 0.0%	0.0%
0508 - Patronato Nacional de la Infancia	4.75	0.00	● 0.0%	0.0%
0806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	4.00	0.23	● 5.6%	0.0%
0420 - Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico	3.74	0.00	● 0.0%	0.0%
0514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia	3.36	0.00	● 0.0%	0.0%
0153 - Comisión Reguladora de Energía Eléctrica	3.32	0.00	● 0.0%	0.0%
0290 - Secretaría de Desarrollo Económico	2.98	0.00	● 0.0%	0.0%
0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol., Drog. y Farm.	2.50	0.00	● 0.0%	0.0%
0506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	2.15	0.22	● 10.4%	0.0%
0516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	2.00	0.00	● 0.0%	0.0%
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	1.70	0.00	● 0.0%	0.0%
0033 - Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos	1.50	0.00	● 0.0%	0.0%
0809 - Empresa de Correos de Honduras	1.00	0.00	● 0.5%	0.0%
0418 - Administración Nacional de Servicio Civil	0.92	0.00	● 0.0%	0.0%
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos	0.90	0.00	● 0.0%	0.0%
0043 - Empresa Nacional de Artes Gráficas	0.84	0.03	● 4.1%	0.0%
0808 - Ferrocarril Nacional de Honduras	0.75	0.17	● 23.2%	0.0%
0061 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	0.55	0.00	● 0.0%	0.0%
0005 - Tribunal de Justicia Electoral	0.43	0.00	● 0.0%	0.0%
0301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial	0.30	0.00	● 0.0%	0.0%



SECRETARÍA DE FINANZAS



Instituciones	Presupuesto			% de	% de
	Vigente	Devengado		Ejecución	Participación
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	0.30	0.00	●	0.0%	0.0%
0504 - Instituto de Crédito Educativo	0.24	0.00	●	0.0%	0.0%
0300 - Secretaria de Derechos Humanos	0.16	0.00	●	0.0%	0.0%
0026 - Instituto Nacional de la Juventud	0.15	0.00	●	0.0%	0.0%
0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo	0.10	0.00	●	0.0%	0.0%
0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc	0.03	0.00	●	0.0%	0.0%
Total General FBKF	31,493.70	3,247.77		10.3%	100.0%

Fuente: SIAFI