

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC		PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)														ESTADO: En ejecución	
SIGADE																	
BIP 010100000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							Sector:		Sin Sector			Sub Sector:		Riesgo	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		26,248,810.00			26,248,810.00	18,323,262.15	-	18,323,262.15	69.81	7,925,547.85	-	7,925,547.85	30.19	18,323,262.15	-	18,323,262.15	69.81
Lempiras		633,079,299.10			633,079,299.10	441,927,765.85	-	413,413,105.29	65.30	191,151,533.25	-	178,817,795.69	28.25	441,927,765.85	-	441,927,765.85	69.81
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		31 de diciembre de 2017	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)				10,524,620.00										10,524,620.00		40.10%	
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)				3,919,520.00										3,919,520.00		14.93%	
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)				5,810,300.00										5,810,300.00		22.14%	
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria				780,060.00										780,060.00		2.97%	
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.				764,810.00										764,810.00		2.91%	
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC				2,083,130.00										2,083,130.00		7.94%	
Supervisión				2,167,390.00										2,167,390.00		8.26%	
Preinversión				48,980.00										48,980.00		0.19%	
Auditoría				150,000.00										150,000.00		0.57%	
TOTAL				26,248,810.00										26,248,810.00		100.00%	
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																	
Descripción del Proyecto																	
Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden basicamente por una parte el establecimineto de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causes quebradas y rios de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. FASE I : En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. FASE II: En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																	
Metas Globales																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)												ESTADO: En ejecución				
SIGADE																	
BIP 010100000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL					Sector:	Sin Sector			Sub Sector:	Riesgo						
Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2011			-	6,601,630.00	-	6,601,630.00	1,909,320.00	-	1,909,320.00	28.92							
Año 2012			-	91,344,460.00	-	91,344,460.00	40,757,860.00	-	40,757,860.00	44.62							
Año 2013			-	154,856,870.00	-	154,856,870.00	129,575,120.00	-	129,575,120.00	83.67							
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00	131,968,540.00	-	131,968,540.00	82.48							
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00	-	168,209,340.00	116,879,037.85	-	116,879,037.85	69.48							
Año 2016			-	62,354,734.00	-	62,354,734.00	13,720,395.00	-	13,720,395.00	22.00							
Año 2017	-	-	-	11,856,667.00	-	11,856,667.00	7,117,493.00	-	7,117,493.00	60							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2011	-	-	-	349,383.17	-	349,383.17	101,048.42	-	101,048.42	28.92							
Año 2012	-		-	4,575,848.47	-	4,575,848.47	2,041,741.68	-	2,041,741.68	44.62							
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35	6,291,673.10	-	6,291,673.10	83.67							
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11	-	7,768,989.11	6,407,888.44	-	6,407,888.44	82.48							
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32	-	8,167,603.32	5,675,199.83	-	5,675,199.83	69.48							
Año 2016	-	-	-	2,763,681.47	-	2,763,681.47	608,114.24	-	608,114.24	22.00							
Año 2017	-	-	-	491,602.55	-	491,602.55	295,106.35	-	295,106.35	60							
METAS																	
Metas Entregables por Componente	Global	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programacion 2017	
			Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros																
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente Fase II	Metros																
Problemática																	
Ninguna																	
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA		
Ninguna										Unidad Ejecutora					31/03/2017		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero											
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058						Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254											

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo de 2017
Tipo de Cambio L.24.1184 por 1 US\$

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130;			PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)											ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GE01092 GE01092-1																																	
BIP: 010100000300																																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Alcaldía Municipal del Distrito Central						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		TRANSPORTE																	
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		40,000,000.0				0.0		40,000,000.0		31,398,200.0		0.0		31,398,200.0		78.5		8,601,800.0		0.0		8,601,800.0		21.5		25,452,813.8		0.0		25,452,813.8		63.6	
Lempiras		902,488,000.0				0.0		902,488,000.0		708,412,468.0		0.0		708,412,468.0		78.5		194,075,532.0		0.0		194,075,532.0		21.5		574,271,476.6		0.0		574,271,476.6		63.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		30 de noviembre de 2010								30 de Diciembre del 2010						30 de Diciembre del 2015		31/12/2017															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%															
1) Primer Corredor de Transporte Público Masivo				38,733,333.3						0.0						38,733,333.3		96.8															
2) Fortalecimiento Institucional				266,666.7						0.0						266,666.7		0.7															
3) Administración				666,666.7						0.0						666,666.7		1.7															
4) Auditorías y evaluaciones del Proyecto				333,333.3						0.0						333,333.3		0.8															
TOTAL				40,000,000.0						0.0						40,000,000.0		100.0															
Objetivo del Proyecto																																	
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																																	
Beneficiarios																																	
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proximadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																																	
Metas Globales																																	
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros. 2) Centro de Control y Operación. 3) Viabilización Social y Ambiental.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
AÑO 2011		0.0	0.0	0.0	6,601,630.0	0.0	6,601,630.0	1,909,320.0	0.0	1,909,320.0	29																						
AÑO 2012		0.0	0.0	0.0	153,425,507.0	0.0	153,425,507.0	5,992,592.6	0.0	5,992,592.6	4																						
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	570,851,327.0	0.0	570,851,327.0	367,647,080.0	0.0	367,647,080.0	64																						
AÑO 2014		0.0	0.0	0.0	200,000,000.0	0.0	200,000,000.0	143,790,190.0	0.0	143,790,190.0	72																						
AÑO 2015		0.0	0.0	0.0	36,040,000.0	0.0	36,040,000.0	13,817,910.0	0.0	13,817,910.0	38																						
AÑO 2016		0.0	0.0	0.0	58,366,072.0	0.0	58,366,072.0	15,025,772.0	0.0	15,025,772.0	26																						
AÑO 2017		0.0	0.0	0.0	145,600,488.0	0.0	145,600,488.0	26,088,612.0	0.0	26,088,612.0	18																						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130;		PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)											ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01092 GE01092-1																
BIP: 010100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución		Alcaldía Municipal del Distrito Central						Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		TRANSPORTE	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2011		0.0	0.0	0.0	349,383.2	0.0	349,383.2	79,164.5	0.0	79,164.5	22.7					
AÑO 2012		0.0	0.0	0.0	7,685,763.0	0.0	7,685,763.0	248,465.6	0.0	248,465.6	3.2					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	23,668,706.3	0.0	23,668,706.3	15,243,427.4	0.0	15,243,427.4	64.4					
AÑO 2014		0.0	0.0	0.0	8,292,424.0	0.0	8,292,424.0	5,961,846.1	0.0	5,961,846.1	71.9					
AÑO 2015				0.0	1,494,294.8	0.0	1,494,294.8	572,919.8	0.0	572,919.8	38.3					
AÑO 2016		0.0	0.0	0.0	2,586,896.3	0.0	2,586,896.3	665,971.0	0.0	665,971.0	26					
AÑO 2017		0.0	0.0	0.0	6,036,904.9	0.0	6,453,293.0	1,081,689.2	0.0	1,156,297.3	18					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONDICIONES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y EL TRANSITO MEJORADAS	INFORME	200							-					-	N/A	
Observaciones																
Fondos BID - 2465/BL-HO se emitió un dictamen técnico No. 051-2015 de fecha octubre del 2015 para una ampliación de plazo de 1 año (2016), para el último desembolso de los fondos del BID; en septiembre 2016 se elaboro otro Dictamen No.019-2016 de transferencia entre categorías; además en febrero 2017 se elaboro un Dictamen Técnico No.003-2017 de transferencia entre categorías de Inversión. El Gobierno de Honduras hara su primer pago de capital sobre préstamo el 15/06/2017 por un valor de US\$437,500.00																
Fondos BCIE 2130 se elaboro Dictamen Técnico No.013-2017 ampliación de tiempo del 30 de marzo al 31 de diciembre de 2017, El Gobierno de Honduras hara su primer pago a capital el 30/09/2017 por un valor de US\$158,138.89																
Fondos OFID 1525; a la fecha no ha realizado ningún desembolso, y en consulta a la DGCP mientras no existan desembolsos no pagara comisión de compromiso ni servicios.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La baja ejecucion obedece a que se tenia pendiente legalizar una firma de la parte tecnica de la Unidad ante el BCIE, se tiene listo el pago de una estimacion por un monto de L.7.2 millones. La parte tecnica de la UE esta actualizando la proyeccion de desembolsos con la Empresa Constructora que ejecuta el TRAMO 3, antiguo local de STOCK-Universidad, los compromiso de pagos son alrededor de L.150 millones, por lo que requieran solicitar una ampliacion presupuestaria.										UCP-A.M.D.C.					31/03/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Elva Flores email:elvaffgarcia@yahoo.com								Sectorialista Ing. Daniel Torres dtorres@iadb.org / 8732-0728 / 9464-2073 2903-5000								

Actualizada al 31 de Marzo 2017
Tipo de cambio L. 24.1184
Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN	
SIGADE																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector: Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec				Sub Sector:		Sin Articulación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	700,000.00			700,000.00	575,528.67		575,528.67	82.22	124,471.33	-	124,471.33	17.78	575,528.67	-	575,528.67	82.22
Lempiras	16,882,880.00		-	16,882,880.00	13,880,830.62	-	13,880,830.62	82.22	3,002,049.38	-	3,002,049.38	17.78	13,880,830.62	-	13,880,830.62	82.22
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	08/10/2014						08/10/2014		08/12/2014				08/04/2017		08/04/2018	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total					
Gestión y Planificación Estratégica			334,323.00								334,323.00		47.8			
Coordinación y Monitoreo de Resultados			151,677.00								151,677.00		21.7			
Modernización del Estado			184,000.00								184,000.00		26.3			
Administración de la CT (Auditoría)			30,000.00								30,000.00		4.3			
TOTAL			700,000.00				0.00				700,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño orrganizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán																
Beneficiarios																
Metas Globales																
Componente I. Gestión y Planificación Estratégica • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores priorizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno Componente III. Modernización del Estado • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014				1,845,900.00	-	1,845,900.00	-	-	-	-						
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00	-	10,273,810.00	6,988,245.62	-	6,988,245.62	68						
Año 2016	7,005,293.00		7,005,293.00	7,993,870.00	-	7,993,870.00	6,670,310.00	-	6,670,310.00	83						
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00	1,020,488.00	-	1,020,488.00	222,275.00	-	222,275.00	22						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN				
SIGADE																			
BIP																			
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									Sector:		Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec				Sub Sector:		Sin Articulación	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.							
Año 2014	-		-	87,947.66	-	87,947.66		-	-	-		-							
Año 2015	468,124.65		495,092.36	468,124.65	-	468,124.65		318,418.39	-	318,418.39		68							
Año 2016	306,731.75		306,731.75	350,017.30	-	350,017.30		292,064.28	-	292,064.28		83							
Año 2017	79,503.12		79,503.12	42,311.60	-	42,311.60		9,215.99	-	9,215.99		22							
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2017			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Componentes I																			
Componentes II																			
Informes de documentos de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa de tramites.	Informes	4	1	25	4	-	-	-	4.00	4	-	-	-	4	100				
Componentes III																			
Problemática																			
Ninguno																			
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA				
En el primer trimestre del 2017 se observan ejecución física de acuerdo a lo planeado según la cadena de valor, la ejecución financiera se ejecutó en un 100% de acuerdo a lo planificado para el trimestre por la ejecución de las consultorías de este proyecto.										Unidad Ejecutora					31/03/2017				
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero											
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265								Licda. María José Jarquín / Sectorial											

Ficha actualizada al 31 de marzo de 2017

Tasa de Cambio L.22.5622 (firma del convenio)
actualizada al cambio US\$24.1184

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO SIGADE BIP 000900007900		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal										ESTADO: EJECUCIÓN													
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:		Sin Articulacion		Sub Sector:		Sin Articulacion											
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		1,000,000.00				100,000.00		1,100,000.00		541,684.19				541,684.19		49.24		458,315.81		100,000.00		558,315.81		50.76	
Lempiras		24,118,400.00		-		2,411,840.00		26,530,240.00		13,064,556.01		-		13,064,556.01		49.24		11,053,843.99		2,411,840.00		13,465,683.99		50.76	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																									
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		20/12/2012								20/12/2012		21/11/2013				20/11/2017									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total				%							
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto				374,550.00										374,550.00				34.1							
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)				126,550.00										126,550.00				11.5							
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales				402,000.00										402,000.00				36.5							
Gestión del Programa				96,900.00						100,000.00				196,900.00				17.9							
TOTAL				1,000,000.00						100,000.00				1,100,000.00				100.00							
Objetivos del Proyecto																									
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																									
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																									
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																									
Beneficiarios																									
3 Municipalidades																									
Metas Globales																									
Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto • Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa. • Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades. • Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.																									
Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) • Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados																									
Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales • Inventario de servicios prestados por cada alcaldía. • Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías. • Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal											ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																
BIP 000900007900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:		Sin Articulacion			Sub Sector:		Sin Articulacion		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2014	1,541,500.00	-	1,541,500.00	1,541,500.00	-	1,541,500.00	495,166.67	-	495,166.67		32					
Año 2015	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	6,320,770.34	361,064.28	6,681,834.62		74					
Año 2016	12,535,876.00	1,253,588.00	13,789,464.00	8,630,830.00	853,590.00	9,484,420.00	5,908,520.00	812,400.00	6,720,920.00		71					
Año 2017	8,614,416.00	1,400,000.00	10,014,416.00	8,495,416.00	1,470,000.00	9,965,416.00	340,099.00	30,281.00	370,380.00		4					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2014	73,444.56	-	73,444.56	73,444.56	-	73,444.56	23,592.15	-	23,592.15		32					
Año 2015	382,140.35	27,874.30	410,014.65	382,140.35	27,874.30	410,014.65	288,004.98	16,451.84	304,456.82		74					
Año 2016	548,892.27	54,889.24	603,781.51	377,907.04	37,375.05	415,282.09	258,708.76	35,571.51	294,280.27		71					
Año 2017	357,171.95	58,046.97	415,218.92	352,237.96	60,949.32	413,187.28	14,101.23	1,255.51	15,356.74		4					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes I																
Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa	Metodología	2			2				2	2				2	100.00	
Componentes II																
Sistema de M&E municipal diseñado y desarrollado con enfoque en resultados	Numero de Sistemas diseñados y desarrollados para alcaldías	2			2				2	2				2	100.00	
Problemática																
Se trasladaron entre objetos L.6,247,000 mediante modificación presupuestaria.																
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA	
Elaboración de Modificaciones Presupuesarias.										Unidad Ejecutora					31/03/2017	
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero								
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265								Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial								

Ficha actualizada al 31 de marzo de 2017

Tasa de Cambio L.24,1184

Preparo: Rodolfo Turcios