



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(HONDUTEL)***

Al Tercer Trimestre, 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2020

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.30% de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas que cuenta con un monto de L6,707.6 millones durante el año fiscal 2020.

Al III Trimestre 2020 Hondutel cuenta con un Presupuesto de **L87,136,431** actualmente, no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución del Proyecto el cual es **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

HONDUTEL
Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	87136,431
Presupuesto Vigente	87136,431
Devengado III Trimestre-2020	-
% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)	-
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	-
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

HONDUTEL, ejecuta el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia, voz, datos y video. Comprende 2 componentes:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Servicios Convergentes de Nueva Generación.	FP- HONDUTEL- 22102	Lempiras	339971,446.00	02-01- 2017/31-12- 2020
		Financiera		
		Aprobado	Vigente	Devengado
III Trimestre 2020		87136,431	87136,431	-
Acumulado 2020		87136,431	87136,431	-
Acumulado Vida del Proyecto*/		427107,877	373864,605	33404,661
Observaciones:				
Observaciones: Según SIAF al III Trimestre 2020 hay L0.00 ejecución financiera y cero actividades programadas.				
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto				

1. Adquisición e Instalación de equipo, servicios e implementación de soluciones.
2. Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica.

Ver Ejecución Financiera en Anexo No. 1

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, presenta un 0% de ejecución financiera (**L0.00**) en lo que ha transcurrido del año. El proyecto no presenta ejecución debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de **Red IP** (Internet Protocol), La Dirección Red **IP** es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en **red** (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.)). Además, continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

Se continuará con los procesos de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

Principales Avances por Resultados al III Trimestre 2020:

El proyecto no refleja ejecución física debido al limitado flujo de efectivo de la empresa conllevando a la no disponibilidad de fondos, afectando los alcances proyectados de la ejecución física y financiera del mismo, sumado a la crisis de salud desde el pasado mes de marzo por la Pandemia COVID 19 que ha afectado la situación de salud y por ende la situación económica del país.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se mantiene el monto del presupuesto aprobado igual al presupuesto vigente del proyecto “**Servicios Convergentes de Nueva Generación**” para este año, manteniéndose los alcances del programa, especialmente en el **componente No. 2**. La estrategia para el año 2020 de crecimiento para la empresa, se mantiene de acuerdo a los tres ejes o actividades de inversión:

- Adquirir Accesos Multiservicios (para ampliar y modernizar la red hacia los usuarios).
- Ampliar las Redes de transporte y conectividad IP. (a nivel nacional y conexión internacional).
- Adquirir Soluciones de valor agregado y disponibilidad de Red.

Estos ejes buscan como resultado la ampliación de la capacidad de la **Red de Transporte IP** (Internet Protocol), y de la red de acceso para llegar a los abonados con Multiservicios, para lo cual durante el año 2020 la integración de estos 3 ejes de inversión permitirá ofrecer un producto final de puertos Multiservicios; lo cual, considerando los procesos actuales de ley y administrativos para contratación de bienes, servicios y gestiones de diseño, estudios y autorizaciones previas al proceso de adquisición de los recursos, mediante procesos de licitación, acuerdos a largo plazo, proyectando obtener el beneficio de los Puertos Multiservicios para el presente año.

Conclusiones

- Continúa manteniéndose el presupuesto de la Institución, respecto a los fondos aprobados por el Congreso Nacional para el 2020, con los mismos planes de alcance del proyecto, especialmente en el componente No.2 (Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica).
- La Ejecución Financiera acumulada histórica (2017-2020) de este proyecto continúa siendo de un 9%.
- Parte de las actividades de inversión no inician buena ejecución, debido a que el requerimiento para un dictamen positivo, por falta de flujo de efectivo de la empresa en el 2019 no se logró aprobar y posteriormente su no aprobación afectó la programación de sus actividades en el POA 2020.

Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de Puertos Multiservicios y demás equipos.
- Priorizar las inversiones de la empresa, de manera tal que sean sostenibles y genere crecimiento económico en la misma.
- Hondutel deberá considerar el análisis sobre la ejecución del proyecto debido a su capacidad de poco flujo de efectivo en la institución.

ANEXO No.1
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado Anual			Devengado III Trimestre			Comprometido (Devengado +		
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			87136,431	87136,431	87136,431	87136,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	30/12/2016 - 30/12/2020	87136,431	87136,431	87136,431	87136,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - 001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación			87136,431	87136,431	87136,431	87136,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI al 30/09/2020, Circular No. CGG-665-2020 y Circular No. CGG-524-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones								
001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	02 - Elaboración de perfiles.	465 - PERFIL DE PROYECTO	1	-	0.00	-	-	-
	03 - Elaboración de Informes de Avances de Ejecución Mensual.	149 - INFORME	4	-	0.00	1	-	-

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020