

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 4518/BL-HO | Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23316 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Seguridad (SESEG) | | | | | | | | Sector: | | Fortalecimiento Institucional | | | Sub Sector: | | Seguridad y Defensa |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación | Nacional | Costo Total | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contrapar te | Total Ejecutado | |
| Moneda | Fondos Externos | Co- Financiam iento | Contraparte | | Fondos Externos | Contrap arte | Total | | Fondos Externos | Contrap arte | Total | | | | | |
| Dólares | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 22 | 31,100,000 | 0 | 31,100,000 | 78 | 4,145,740 | 0 | 4,145,740 | 10 |
| Lempiras | 1,017,312,000 | 0 | 0 | 1,017,312,000 | 226,351,920 | 0 | 226,351,920 | 22 | 790,960,080 | 0 | 790,960,080 | 78 | 105,437,785 | 0 | 105,437,785 | 10 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | | | | | | | | 19/06/2018 | | 28/11/2018 | | | 01/10/2023 | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | | | |
| Atención y Servicio Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios | | | | 22,000,000.00 | | | | - | | | | 22,000,000.00 | | 55 | | |
| Efectividad Policial | | | | 16,000,000.00 | | | | - | | | | 16,000,000.00 | | 40 | | |
| Administración (Seguridad) | | | | 2,000,000.00 | | | | - | | | | 2,000,000.00 | | 5 | | |
| Total | | | | 40,000,000.00 | | | | - | | | | 40,000,000.00 | | 100 | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento de Francismo Morazán y Cortés; Municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,685 de los cuales 5,058 son hombres y 4,627 son mujeres. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/Programación/Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 5,892,432 | 0 | 5,892,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | | | |
| 2019 | 199,390,276 | 0 | 199,390,276 | 105,377,955 | 0 | 105,377,955 | 102,177,207 | 0 | 102,177,207 | 97.0 | | | | | | |
| 2020 | 412,808,339 | 0 | 412,808,339 | 412,808,339 | 0 | 412,808,339 | 3,176,883 | 0 | 3,176,883 | 0.8 | | | | | | |
| Año/Programación/Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 237,031 | 0 | 237,031 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| 2019 | 7,839,887 | 0 | 7,839,887 | 4,143,388 | 0 | 4,143,388 | 4,017,537 | 0 | 4,017,537 | 97.0 | | | | | | |
| 2020 | 16,231,337 | 0 | 16,231,337 | 10,498,871,924 | 0 | 10,498,871,924 | 80,797,027 | 0 | 80,797,027 | 0.8 | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------------|----|-------------------|----|-----|----|-------|---|----|-------------------------------|----|-------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 4518/BL-HO | Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23316 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Seguridad (SESEG) | | | | | | | | | Sector: | | Fortalecimiento Institucional | | | Sub Sector: | | Seguridad y Defensa |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2019 | | Programación 2020 | | | | | Ejecutado 2020 | | | | | % Ejecución | Programación 2019-2022 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantida d | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| Infraestructura Policial (ANAPO, 6 Jefaturas) | Obra | 9 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno de la Republica a través del PCM-005-2020 por la pandemia COVID 2019, el Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, Préstamo BID 4518 BL-HO, ha sufrido un atraso sustancial en los procesos que se encontraban en trámite y además el Programa fue objeto de una reducción de monto, afectando a los Componentes 2 y 3 que son ejecutados por la Secretaria de Seguridad por un monto de USD 10 millones. Por lo cual se tomó la decisión de cancelar la construcción del nuevo Campus Educativo de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha de Actualización | | |
| En relación a lo anterior el POA 2020, disminuyo de USD 16 millones a USD 6.4 millones, se mantienen las actividades relacionadas con la construcción de las Jefaturas Policiales, por lo cual se están realizando en conjunto con el BID el seguimiento de los procesos para acelerar la contratación y ejecución de los mismo. | | | | | | | | | | Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083 | | | | | 31/03/2020 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | |
| Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martinez fmartinez5000@yahoo.com | | | | | | | | | | Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org | | | | | | | |

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2020

Tipo de Cambio: L.25.8804 por 1 US\$

Actualizado por: Gustavo Oliva