

**Gobierno de Honduras**  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donac	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contrap	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ	Contrap		Fondos Externos	Contrap	Total	%	Fondos Externos	Contrap	Total	%				
Dólares	40,000,000	0	0	40,000,000	8,900,000	0	8,900,000	22.3	31,100,000	0	31,100,000	77.8	4,491,078	0	4,491,078	11.2
Lempiras	1,017,312,000	0	0	1,017,312,000	226,351,920	0	226,351,920	22.3	790,960,080	0	790,960,080	77.8	114,220,701	0	114,220,701	11.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Atención y Servicio Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios			22,000,000.00					-					22,000,000.00		55.0	
Efectividad Policial			16,000,000.00					-					16,000,000.00		40.0	
Administración (Seguridad)			2,000,000.00					-					2,000,000.00		5.0	
Total			40,000,000.00					-					40,000,000.00		100.0	
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: <b>A.</b> 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, <b>B.</b> 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y <b>C.</b> 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Francisco Morazán y Cortés; Municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula.																
Beneficiarios																
9,685 de los cuales 5,058 son hombres y 4,627 son mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	0	0	0	5,892,432	0	5,892,432	0	0	0	0.0						
2019	199,390,276	0	199,390,276	105,377,955	0	105,377,955	102,177,207	0	102,177,207	97.0						
2020	412,808,339	0	412,808,339	412,808,339	0	412,808,339	11,959,799	0	11,959,799	2.9						
Año/Programación/Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	0	0	0	237,031	0	237,031	0	0	0	0.0						
2019	7,839,887	0	7,839,887	4,143,388	0	4,143,388	4,017,537	0	4,017,537	97.0						
2020	16,231,337	0	16,231,337	16,231,337	0	16,231,337	470,251	0	470,251	2.9						

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

4518/BL-HO		Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad (SESEG)							Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programado 2019-2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantida d	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Policial (ANAPO, 6 Jefaturas)		Obra	9	2	22	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	3		
Problemática																		
Ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno de la Republica a través del PCM-005-2020 por la pandemia COVID 2019, el Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, Préstamo BID 4518 BL-HO, ha sufrido un atraso sustancial en los procesos que se encontraban en trámite y además el Programa fue objeto de una reducción de monto, afectando a los Componentes 2 y 3 que son ejecutados por la Secretaria de Seguridad por un monto de USD 10 millones. Por lo cual se tomó la decisión de cancelar la construcción del nuevo Campus Educativo de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).																		
Acciones Propuestas																		
Acción											Responsable					Fecha de Actualización		
En relación a lo anterior el POA 2020, disminuyo de USD 16 millones a USD 6.4 millones, se mantienen las actividades relacionadas con la construcción de las Jefaturas Policiales, por lo cual se están realizando en conjunto con el BID el seguimiento de los procesos para acelerar la contratación y ejecución de los mismo.											Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083					30/06/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martinez fmartinez5000@yahoo.com								Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org										

**Fecha Actualización:** 30 de junio, 2020

**Tipo de Cambio:** L.25.4328 por 1 US\$

**Actualizado por:** Gustavo Oliva