

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO	<b>Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>			
BIP: 22978																	
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)</b>						<b>Sector:</b>		Promoción y Protección Humana			<b>Sub-Sector:</b>		Protección Social		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>		Fondos Externos	Co-Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%				
Dólares		1,460,000.0		0.0	1,460,000.0	1,096,250.0	0.0	1,096,250.0	75.1	363,750.0	0.0	363,750.0	24.9	1,057,040.0	0.0	1,057,040.0	72.4
Lempiras		37,131,888.0		0.0	37,131,888.0	27,880,707.0	0.0	27,880,707.0	75.1	9,251,181.0	0.0	9,251,181.0	24.9	26,883,486.9	0.0	26,883,486.9	72.4
<b>Nota:</b> el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																	
<b>No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>		<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha Inicio de Ejecución</b>				<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>	
		12/12/2016						26/01/2017		17/5/2017				26/1/2022			
<b>Componentes</b>					<b>Financiamiento FE (US\$)</b>		<b>Financiamiento FE (US\$)</b>		<b>Contraparte FN (US\$)</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>		
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer					0.0		0.0		0.0				0		0		
Atención integral a la Violencia Contra la Mujer (VCM)					119,132.0		0.0		0.0				119,132.0		8.2		
Atención Integral a las mujeres adolescentes					72,250.0		0.0		0.0				72,250.0		4.9		
Dirección Nacional					492,989.9		0.0		0.0				492,989.9		33.8		
Gestión del Proyecto					634,400.0		0.0		0.0				634,400.0		43.5		
Evaluación y Auditoría					141,228.2		0.0		0.0				141,228.2		9.7		
<b>Total</b>					<b>1,460,000.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>				<b>1,460,000.0</b>		<b>100</b>		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																	
<b>Metas Globales</b>																	
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO	<b>Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)</b>										<b>ESTADO:</b> Ejecución					
BIP: 22978																
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)</b>					<b>Sector:</b>		Promoción y Protección Humana		<b>Sub-Sector:</b>	Protección Social				
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación Lempiras</b>			<b>Vigente Lempiras</b>			<b>Ejecución Lempiras</b>									
	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Programado</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Vigente</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>						
Año 2017	4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0		4,469,230.0	1,819,120.0		1,819,120.0	41.0						
Año 2018	36,996,000.0		36,996,000.0	10,390,564.0		10,390,564.0	8,041,449.8		8,041,449.8	77.0						
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634.0	19,249,634.0		19,249,634.0	10,363,288.0		10,363,288.0	54.0						
Año 2020	87,106,119.0		87,106,119.0	88,869,319.0		88,869,319.0	13,112,268.2		13,112,268.2	14.8						
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>									
	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Programado</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Vigente</b>	<b>Fondos Externos</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>						
Año 2017	179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0	41.0						
Año 2018	1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	417,971.6	0.0	417,971.6	323,475.9	0.0	323,475.9	77.0						
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	416,874.4		416,874.4	54.0						
Año 2020	3,424,952.0		3,424,952.0	3,494,279.8		3,494,279.8	515,565.3		515,565.3	14.8						
<b>Metas</b>																
<b>Global</b>			<b>Meta Acumulada a Dic-19</b>		<b>Programación 2020</b>					<b>Ejecutado 2020</b>					<b>% Ejecución</b>	<b>Programación 2021</b>
<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Trimestre</b>					<b>Trimestre</b>						
					<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>Total</b>		
Consultorías para la Atención Integral al empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	0	0%	0	0	1	2	3	0	0	0	2	2	67%	
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	0	0%	0	1	1	2	4	0	0	0	4	4	100%	
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
Consultorías para Auditorías	Informe	1			0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100%	
<b>Problemática / Observaciones</b>																
<p>La falta de asignación de insumos y personal para el módulo de Salud Sexual Reproductiva, en todos los Centros Ciudad Mujer, genera una mala imagen al Programa, poniendo en precario que las prestaciones de los servicios se otorguen eficientemente en tiempo y forma. El Centro Ciudad Mujer Choluteca podría no contar con el personal completo necesario para brindar los servicios con calidad y calidez, lo que podría comprometer todos los resultados del Programa. Podría presentarse retrasos en la ejecución de las obras de construcción y los procesos relacionados de equipamiento del CCM Choluteca, a causa de la crisis de la pandemia mundial Covid-19 y que afecta severamente nuestro país. Al primer trimestre del presente año el Programa presenta un nivel de avance financiero bajo respecto a lo programado, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es del 12.22%.</p> <p>Tanto los CCMs: Kennedy, Choloma, SPS, La Ceiba, Juticalpa y la Móvil han brindado 375,361 atenciones y 804,097 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez. Los servicios y atenciones de los Centros se vieron afectados por la crisis causada por la Emergencia Nacional del COVID 19, lo que obligó al Gobierno a decretar la suspensión de labores en ciertas áreas y toque de queda absoluto en el País; por tal razón, los CCM tuvieron que cerrar operaciones en 5 de los módulos de atención quedando solamente el MSSR en operación para atender a las usuarias que no presentaban síntomas de problemas respiratorios, en horario especial y bajo medidas extremas de seguridad.</p>																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>								<b>Responsable</b>				<b>Fecha</b>				
Se requiere realizar reuniones con todas las Secretarías de Estado que participan en el Programa. Además, reuniones al más alto nivel con las instituciones prestadoras de servicios que participan en el Programa y que no cumplieron en completar el personal y los insumos, para una efectiva operación de los CCM. Se debe iniciar en tiempo y forma todos los procesos de adquisiciones que quedaron pendientes en 2019, así como todos los procesos que inician en 2020, a fin de exigir se nos asignen las cuotas solicitadas para ejecutarlas a cabalidad. Gestionar con entes reguladores gubernamentales el apoyo para lograr obtener la información financiera de las instituciones prestadoras de servicios que participan en el Programa, para poder estimar los costos de los servicios prestados.								SEFIN/DNCM				31/03/2020				
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>						<b>Contactos Organismo Financiero</b>										
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <roblesmarlene@yahoo.com>; ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>						Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID										

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2020

Tipo de Cambio: L.25.8804 por 1 US\$

Actualizado por: Gustavo Oliva