

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP 22861	Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Euros	21,557,700.0	4,320,000.0		25,877,700.0	21,545,597.4	4,320,000.0	25,865,597.4	100.0	12,102.6	0.0	12,102.6	0.0	25,865,597		25,865,597.4	100.0
Lempiras	600,381,945.0	120,312,000.0		720,693,945.0	600,044,887.9		600,044,887.9	83.3	337,057.1		337,057.1	0.0	720,356,887.9		720,356,887.9	100.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	1-jul-17		dic-17				15/12/2018		15/12/2018			31/12/2020				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
Equipamiento de Riego			18,898,623.4										18,898,623.4		73.0	
Redacción de Perfiles de Proyectos Definitivos			2,950,000.0										2,950,000.0		11.4	
Programa de Formación y Capacitación			593,303.8										593,303.8		2.3	
Gerenciamiento del Proyecto			3,435,772.8										3,435,772.8		13.3	
Total			25,877,700.0										25,877,700.0		100.0	
Objetivos del Proyecto																
El objetivo es dotar de tecnología de riego a productores del Valle del Aguán con el fin de asegurar la mejora de los ingresos de los agricultores mediante la incursión de mercado nacional.																
Descripción del Proyecto																
De Acuerdo al Memorando de Entendimiento suscrito el 05 de septiembre de 2018 los pedidos de bienes y servicios del Proyecto serán: • Pedidos de 314 sistemas de riego de 10 Ha cada uno mediante cañones viajeros • Pedidos de 2 camiones perforadores de pozos • Pedidos der resto de elementos accesorios y servicios asociados (repuestos, logística, capacitación, etc.) disminución de los beneficiarios (301 productores) y los aspectos técnicos del equipo, debido a que los estudios realizados reflejan una disminución de fuentes de agua lo que con lleva a cambiar el tipo de bombas a adquirir tanto para aspersión y micro aspersión, es decir un a disminución en hectáreas de 4,000 Ha pasará a 3,000 Ha),																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Colon, Yoro (Olanchito, Aguan)																
Beneficiarios																
beneficiarios (301 productores) con una área de 3,000 Ha.																
Metas Globales																
• Pedidos de 314 sistemas de riego de 10 Ha cada uno mediante cañones viajeros • Pedidos de 2 camiones perforadores de pozos • Pedidos der resto de elementos accesorios y servicios asociados (repuestos, logística, capacitación, etc.)																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2019			0.0	404,223,890.0		404,223,890.0	399,789,121.00		399,789,121	98.90						
Programación Año 2020				195,820,998.0		195,820,998.0	188,192,370.29	0.0	188,192,370	96.10						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP 22861	Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Euros 2/			Vigente Euros					Ejecución Euros							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
Programación Año 2019				14,514,322.8				14,514,322.8		14,355,085.13				14,355,085.13		98.90
Programación Año 2020			-	7,031,274.6				7,031,274.6		6,757,356.20				6,757,356.20		96.10
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Hectáreas de riego	hectáreas	3,000	0					3000								
sistemas de riego	numero	314	0					3000								
Estado Actual:																
Es de observar, que este proyecto se ejecuta bajo la modalidad llave en mano, en el cual los productos serán entregados por el Contratista al final del proyecto (entregará equipos, obras físicas y los resultados esperados), es de mencionar, que este proyecto ha sido afectado por los efectos de la pandemia Covid-19 debido que no han podido realizar las instalaciones del equipo de riego el cual se encuentran en Olanchito, Yoro listo para ser instalado por tanto, a la fecha no presenta ejecución física.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
se esta dando seguimiento a la entrega d ellas obras físicas que están programada papa el 2020										SAG					30/9/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Fausto Rodríguez																

Tipo de Cambio Euros. 27.85

Ficha Actualizada al 30/09/2020

Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA 2000001838	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:																
BIP 23325																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	250,000.00			250,000.00	77,735.89		77,735.89	31.1	172,264.11		172,264.11	68.9	67,272.98		67,272.98	26.9
Lempiras	6,222,375.00			6,222,375.00	1,934,807.42		1,934,807.42	31.1	4,287,567.58		4,287,567.58	68.9	1,672,372.61		1,672,372.61	26.9
Nota: la Contrapartida Nacional por el Monto US\$90,000 que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institución Ejecutora																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/1/2018						30/1/2018		30/1/2018			31/3/2020		31/3/2021		
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)			%		
Evaluación de Capacidades			40,000.00								40,000.00			11.8		
Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional			210,000.00				90,000.00				300,000.00			88.2		
TOTAL			250,000.00				90,000.00				340,000.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a mejorar la gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural que administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería																
Descripción del Proyecto																
Mejorar la gestión de las actividades relacionadas con la administración de los proyectos administrados por la UAP-SAG																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Honduras																
Beneficiarios																
Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP																
Metas Globales																
Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018				2,585,388.00		2,585,388.00			-							
Año 2019	3,051,939.00		3,051,939.00	3,051,939.00		3,051,939.00	1,674,390.80		1,674,390.80	#####						
Año 2020	3,096,536.00		3,096,536.00	3,096,536.00		3,096,536.00	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)						Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018				104,000.00		104,000.00			-							
Año 2019	122,619.54		122,619.54	122,619.54		122,619.54	67,272.98		67,272.98	54.86						
Año 2020	125,103.47		125,103.47	125,103.47		125,103.47			-							
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Prog. 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	Diagnóstico	1														

FIDA 2000001838			PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE:																		
BIP 23325																		
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020							% Ejecución	Prog. 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	Sistema de Información	1																
Problemática																		
A la fecha el proyecto no presenta ejecución debido a que los procesos de licitación se han suspendido por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2020 en los resultados y metas planificadas por los proyectos.																		
Acciones Propuestas									RESPONSABLE							FECHA		
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades									UAP-SAG-SEFIN-FIDA							30/9/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Marvin Alvarado									Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño									

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30/09/2020
 Tipo de Cambio L.24.7518 por 1 US\$
 Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 001600011700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	27,667,696.00	2,902,300.00	30,569,996.00	55.6	24,365,104.00		24,365,104.00	44.4	22,231,535.25	489,191.49	22,720,726.74	41.36	
Lempiras	2,045,893.49		71,837,149.14	1,359,742,608.18	684,825,277.85	71,837,149.14	756,662,426.99	55.6	619,672,817.01		619,672,817.01	45.6	550,270,514.13	12,108,369.89	562,378,884.02	41.13	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				30/11/2019		30/11/2021		
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)						Total (\$)			%	
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego			41,757,100.00				1,390,000.00						43,147,100.00			78.5	
Asistencia técnica y Comercialización			1,097,450.00				120,000.00						1,217,450.00			2.2	
Organización y Desarrollo Local			1,171,700.00				120,000.00						1,291,700.00			2.4	
Gestión Ambiental			495,450.00				80,000.00						575,450.00			1.0	
Unidad Coordinadora del Programa			7,511,100.00				1,192,300.00						8,703,400.00			15.8	
TOTAL			52,032,800.00				2,902,300.00						54,935,100.00			100.0	
Objetivos del Proyecto																	
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																	
Descripción del Proyecto																	
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancho																	
Beneficiarios																	
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																	
Metas Globales																	
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2013				106,000,000		106,000,000	25,361,770		25,361,770		23.93						
Año 2014	150,000,000	8,400,000	158,400,000	5,800,000	7,900,000	13,700,000		5,768,390	5,768,390		42.11						
Año 2015	86,200,252	8,000,000	94,200,252	33,777,144	1,049,800	34,826,944	249,140	1,298,945	1,298,945		3.73						
Año 2016	88,454,760	8,845,480	97,300,240	17,921,400	8,845,480	26,766,880	15,420,560	1,064,870	16,485,430		61.59						
Año 2017	161,872,460	21,613,420	183,485,880	141,872,459	1,381,035	143,253,494	118,540,967	1,381,032	119,921,999		83.71						
Año 2018	102,419,180	11,504,803	113,923,983	125,411,672	11,504,803	136,916,475	43,628,365	614,605	44,242,970		32.31						
Año 2019	433,679,873	15,000,000	448,679,873	305,597,550	15,000,000	320,597,550	282,042,970	1,524,500	283,567,470		88.45						
Año 2020	399,129,059	37,542,285	436,671,344	206,636,736	37,542,285	244,179,021	65,026,742	705,169	65,731,910		26.92						
Total	1,421,755,584	110,905,988	1,532,661,572	943,016,961	83,223,403	1,026,240,364	550,270,514	12,108,370	562,378,884								

BCIE 2101			PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 001600011700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)					Ejecución (\$)							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2013				5,146,955		5,146,955		1,231,471		1,231,471		23.93				
Año 2014	7,283,427	407,872	7,691,299	306,956	418,096	725,052		305,283		305,283		42.11				
Año 2015	4,562,043	423,352	4,985,395	1,787,614	55,559	1,842,695		13,185		55,555		68,740	3.73			
Año 2016	3,822,856	382,286	4,205,141	774,531	382,286	1,156,816		666,449		46,022		712,471	61.59			
Año 2017	6,704,931	895,251	7,600,182	5,876,510	57,204	5,933,714		4,910,094		57,204		4,967,298	83.71			
Año 2018	4,027,051	452,361	4,479,412	5,706,972	55,554	5,762,525		1,715,437		24,166		1,739,603	30.19			
Año 2019	17,521,145	602,664	18,026,874	12,278,172	602,664	12,880,835		11,331,805		61,251		11,393,056	88.45			
Año 2020	16,125,254	1,516,750	17,642,004	8,348,352	1,516,750	9,865,102		2,627,152		28,490		2,655,642	26.92			
Total	43,921,452	3,163,785	46,988,303	32,184,665	1,571,362	33,448,593		22,108,540		486,485		22,595,025				
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Prog. 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación sobre el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación					10	10	12	32							
Capacitaciones a Productores	Contrato					15	15	41	71							
Capacitaciones en diversificación agrícola	Kilómetro					12	8	24	44							
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato					200	200	257	657							
Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	Kilómetro					100	100	75	275							
Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).	informe					3	2		5							
Estado Actual																
A la fecha el proyecto presentan una baja ejecución financiera y nula ejecución física debido a que los contratistas han suspendido labores por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2020 en los resultados y metas planificadas por el proyecto, sin presentar ejecución física.																
Acciones Propuestas								RESPONSABLE							FECHA	
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma.								UAP-SAG-SEFIN-BCIE							30/9/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
German Rodríguez/Administrador								Licda. Margie Godoy								
Tipo de cambio								24.7518								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN		Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE:GE01097																					
BIP N.1600011100																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Agricultura y Ganadería							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
TOTAL PROYECTO																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	29,433,748.0		29,433,748.0	98.1	566,252.0		566,252.0	1.9	29,520,123.1	0.0	29,520,123.1	96.3					
Lempiras	746,685,000.0			746,685,000.0	732,591,270.8		732,591,270.8	98.1	14,093,729.2		14,093,729.2	1.9	698,094,716.8	0.0	698,094,716.8	96.3					
FIDA 816-HN																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	10,000,000.0		10,000,000.0	100.0	0.0		0.0	0.0	10,000,000.0		10,000,000.0	100.0					
Lempiras	247,518,000.0			247,518,000.0	241,423,000.0		241,423,000.0	97.5	0.0		0.0	2.5	247,518,000.0		247,518,000.0	100.0					
OPEP-1418-P																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	9,933,748.0		9,933,748.0	99.3	400,000.0		66,252.0	0.7	9,933,748.0		9,933,748.0	99.3					
Lempiras	247,518,000.0			247,518,000.0	245,878,143.7		245,878,143.7	99.3	10,173,120.0		10,173,120.0	0.7	245,878,143.7		245,878,143.7	99.3					
BCIE 2086																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	9,500,000.0			0.0	500,000.0		500,000.0	5.0	9,500,000.0		9,500,000.0	95.0					
Lempiras	247,518,000.0			247,518,000.0	383,810.5		0.0	0.0	12,716,400.0		12,716,400.0	5.1	241,611,600.0		241,611,600.0	97.6					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		FIDA 23/11/2010 OFID 01/02/2012 BCIE 23/05/2013						FIDA 01/02/2011 OFID 01/02/2012 BCIE 19/07/2013		23/11/2010 FIDA 01/05/2013 OFID 24/11/2013 BCIE			FIDA 31/12/2019 OFID 31/12/2019 BCIE 31/12/2019		31/12/2020						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales				20,292,000.00								20,292,000.0				67.6					
Desarrollo Humano y Territorial				7,916,000.00								7,916,000.0				26.4					
Gestión del Programa				1,792,000.00								1,792,000.0				6.0					
TOTAL				30,000,000.00								30,000,000.0				100.0					

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN			Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).					ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:GE01097										
BIP N.1600011100										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Agricultura y Ganadería					Sector:	Agroforestal y Turismo		Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería
Objetivos del Proyecto										
Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.										
Descripción del Proyecto										
El Programa EmrendeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OFID) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sampile; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).										
Beneficiarios										
Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal										
Metas Globales										
i. Crecimiento económico del sector rural; ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida; iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional; iv. 40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita; v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios; vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales; vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales; viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural										
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0		67,509,510.0	22,301,640.0		22,301,640.0	33.0
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015	140,287,810.0		140,287,810.0	140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016	103,480,690.0		103,480,690.0	104,975,140.0		104,975,140.0	97,992,890.0		97,992,890.0	93.3
Año 2017	56,522,100.0		56,522,100.0	140,352,908.0		140,352,908.0	111,338,908.0		111,338,908.0	79.3
Año 2018	87,317,952.0		87,317,952.0	247,459,245.0		247,459,245.0	201,560,784.0		201,560,784.0	81.5
Año 2019	111,588,401.0		111,588,401.0	156,599,680.0		156,599,680.0	138,849,090.0		138,849,090.0	88.7
Año 2020				21,476,669.0		21,476,669.0	20,145,774.8		20,145,774.8	93.8
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97	48.8
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	0.00	3,549,395.90	1,172,536.28	-	1,172,536.28	33.0
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61	79.3
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82	44.8
Año 2015	6,062,986.64		6,811,840.42	6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87	36.9
Año 2016	4,472,249.16		5,024,627.21	4,536,836.60		4,536,836.60	4,235,076.32		4,235,076.32	93.3
Año 2017	2,971,719.24		2,744,497.37	5,813,568.22		5,813,568.22	4,611,777.17		4,611,777.17	79.3
Año 2018	3,512,458.09		3,512,458.09	9,954,313.04		9,954,313.04	8,107,998.31		8,107,998.31	81.5
Año 2019	4,399,211.61		4,399,211.61	6,157,383.19		6,157,383.19	5,609,656.27		5,609,656.27	91.1
Año 2020				867,681.10		867,681.10	813,911.51		813,911.51	93.8

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01097																
BIP N. 1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería					Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	25	25	100%												
Implementación del Plan de negocio	Unidad de Medida	100	100	100%		13			13		5	4		9	69	
Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	Hectárea	1,600	1,600	100%												
Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional	Asistencia Técnica	30	30	100%												
Estudio de Evaluación de Impacto elaborado del proyecto EmprendeSur	Informe	1	1	100%												
Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.	Informe	1	1	100%												
Estado Actual																
Ejecución Normal en base a reformulación de actividades producto de retrasos producidos por el COVID 19																
Acción																
Dar seguimiento a las actividades programadas en vista que el Proyecto tiene su cierre técnico en septiembre 2020										Responsable UE-UAP-SAG					Fecha 30/9/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Proyecto: Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Cel.: 9969-7945 Administrador: Jonatan Duron Cel.9461-5597								Lic. Elan Tabora								
tipo de cambio								24.7518								

Ficha actualizada al 30/09/2020
Elaborada por Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,484,800	3,000,000		23,484,800	11,300,000		11,300,000	48	12,184,800		12,184,800	52	7,652,653		7,652,653	32.6
Lempiras	509,241,886	74,578,500		584,524,930	280,912,350		280,912,350	48	303,273,580		303,273,580	52	189,706,564		189,706,564	32.5
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/9/2022			
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)					Contraparte (\$)					Total (\$)		%	
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales			3,546,515										3,546,515		15	
Desarrollo Productivo y de Negocios			12,120,106										12,120,106		52	
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social			5,061,432										5,061,432		22	
Organización y Gestión			2,756,747										2,756,747		12	
TOTAL			23,484,800										23,484,800		100	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																
Beneficiarios																
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																
Metas Globales																
Alcanzar 400,000 hectáreas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2016	19,197,560		19,197,560	7,974,540		7,974,540		2,407,850		2,407,850		30.19				
Año 2017	153,095,950		153,095,950	65,043,764		65,043,764		20,812,751		20,812,751		32.00				
Año 2018	72,048,334		72,048,334	91,894,785		91,894,785		67,373,022		67,373,022		73.32				
Año 2019	153,097,000		153,097,000	125,385,243		125,385,243		25,808,610		25,808,610		20.58				
Año 2020	193,318,230		193,318,230	170,263,403		170,263,403		73,304,331		73,304,331		43.05				
Total	590,757,074		590,757,074	460,561,735		460,561,735		189,706,564		189,706,564		41.19				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente Dólares						Ejecución (\$)						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2016				344,645		344,645		104,063		104,063		30.19				
Año 2017	6,341,399		6,341,399	2,694,183		2,694,183		862,087		862,087		32.00				
Año 2018	2,898,221		2,898,221	3,696,566		3,696,566		2,710,152		2,710,152		73.32				
Año 2019	6,156,014		6,019,660	4,930,055		4,930,055		1,014,775		1,014,775		20.58				
Año 2020	7,810,270		7,810,270	6,878,829		6,878,829		2,961,576		2,961,576		43.05				
Total	23,205,904		23,069,550	18,544,278		18,544,278		7,652,653		7,652,653		41.27				

FIDA I-899-HN			PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01154																	
BIP 001600012300																	
METAS																	
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Prog. 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Planes de inversión aprobados por el comité	Plan	100			20	20	30	30	100								
Planes de fortalecimiento aprobados por las organizaciones beneficiadas	Convenio	100			20	20	30	30	100			20	-	20	20%		
Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas	Asistencia Técnica	65				15	15	15	45								
Asistencia técnica a Productores y organizaciones beneficiarias.	Kilómetro	59				14	20	25	59			20		20	34%		
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Convenio	1					1		1								
Convenio suscritos con las organizaciones de planes de inversión.	Kilómetro	60				6	6	6	18			30		30	167%		
Rehabilitación de caminos terciarios rurales FIDA II	Hectárea	59				10	15	13	38	4		15		15	39%		
Área de bosque recuperada y reforestación. FIDA II	Capacitación	50						1	1								
Problemática																	
A la fecha el proyecto presenta una baja ejecución debido a que los procesos de organización de las organizaciones se han suspendido por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2020 en los resultados y metas planificadas por el proyecto.																	
Estado									RESPONSABLE							FECHA	
Actualmente están ejecutando 100 subproyectos en planes de negocio.									UAP-SAG-SEFIN-FIDA							30/9/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Carlos Mejía Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com									Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño								
Información actualizada al 30/09/2020 Tasa de Cambio L.24.7518 Elaborada por: Jacobo Flores																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución																				
SIGADE																																		
BIP 001600012200																																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO																		
Costo y Financiamiento			Desembolsos											Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:			Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda			Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares			26,500,000.0						26,500,000.0		8,800,000.0		0.0		8,800,000.0		33.2		17,700,000.0		0.0		17,700,000.0		66.8		8,692,747		0.0		8,692,747.4		32.8	
Lempiras			658,776,750.0				0.0		658,776,750.0		218,763,600.0		0.0		218,763,600.0		33.2		440,013,150.0		0.0		440,013,150.0		66.8		216,097,355.1		0.0		216,097,355.1		32.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
			15-ene-14								13/08/2014		07/07/2015				15/01/2018		22/8/2022															
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte								Total				%												
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					14,500,000.0					0.0								14,500,000.0				54.7												
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN					8,558,823.5					0.0								8,558,823.5				32.3												
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN					1,764,705.9					0.0								1,764,705.9				6.7												
GESTIÓN AMBIENTAL					882,352.9					0.0								882,352.9				3.3												
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO					794,117.7					0.0								794,117.7				3.0												
TOTAL					26,500,000.0					0.0								26,500,000.0				100.0												
Objetivos del Proyecto																																		
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																																		
Descripción del Proyecto																																		
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Departamento del Paraíso, Municipio de Danli, Valle de Jamastran																																		
Beneficiarios																																		
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																																		
Metas Globales																																		
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.																
Programación Año 2015		43,658,105.0			43,658,105.0	43,658,105.0				43,658,105.0		-				-		-																
Programación Año 2016		89,000,000.0			89,000,000	105,020,000.0				105,020,000.0		105,020,000.00				105,020,000		100																
Programación Año 2017		7,000,000.0			70,000,000	316,000,000.0				316,000,000.0		100,286,440.00		0.0		100,286,440		32																
Programación Año 2018		283,611,200.0			283,611,200	10,968,845.0				10,968,845.0		-				-																		
Programación Año 2019		93,337,527.0			93,337,527	93,337,527.0				93,337,527.0		-				-																		
Programación Año 2020		97,363,072.0			97,363,072	97,363,072.0				97,363,072.0		-				-																		

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución							
SIGADE																					
BIP 001600012200																					
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO					
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$										
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
Programación Año 2015			1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8				1,995,096.8		-		-		-		-			
Programación Año 2016			4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4				4,538,775.4		4,538,775.37		-		4,538,775.37		100			
Programación Año 2017			289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5				13,089,059.5		4,153,972.07		-		4,153,972.07		32			
Programación Año 2018			11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5				441,233.5		-		-		-					
Programación Año 2019			3,669,962.3		3,669,962.3	3,669,962.3				3,669,962.3		-		-		-					
Programación Año 2020			3,933,575.4		3,933,575.4	3,933,575.4				3,933,575.4		-		-		-					
METAS																					
Global					Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021			
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre						
										I	II	III	IV	Total	I	II			III	IV	Total
Componentes:																					
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental		Hectáreas		2,000						1000		1000									
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.		Centro		1							1	1									
Problemática																					
El proyecto no presenta ejecución física ni financiera debido a que el Exim Bank India no ha otorgado visto bueno a la Adenda 2 para el reinicio de actividades y desembolsos lo que imposibilita el reinicio del proyecto, dado a la pandemia del Covid-19 no se ha podido realizar reuniones para solventar el problema financiero.																					
Acciones Propuestas																					
Acción											Responsable						Fecha				
se recomienda realizar Plan de acción para reiniciar el Proyecto 2020											SAG						30/9/2020				
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero												
Fausto Rodríguez																					

Ficha Actualizada al 30 de septiembre de 2020, Tipo de Cambio US\$.1.00 L.24.7518
Elaborada por: Jacobo Flores