

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

4518/BL-HO-2	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP: 23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa			
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donac	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000	0	0	30,000,000	10,900,000	0	10,900,000	36.3	19,100,000	0	19,100,000	63.7	7,140,272	0	7,140,272	23.8	
Lempiras	742,617,000	0	0	742,617,000	269,817,510	0	269,817,510	36.3	472,799,490	0	472,799,490	63.7	176,749,588	0	176,749,588	23.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	23/12/2016		No. 159-2016				19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Atención y Servicio Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios			16,500,000				0				16,500,000			55.0			
Efectividad Policial			12,000,000				0				12,000,000			40.0			
Administración (Seguridad)			1,500,000				0				1,500,000			5.0			
Total			30,000,000				0				30,000,000			100.0			
Objetivos del Proyecto																	
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: <b>A.</b> 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, <b>B.</b> 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y <b>C.</b> 70 negocios fortalecidos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Choluteca; Municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca.																	
Beneficiarios																	
9,685 de los cuales 5,058 son hombres y 4,627 son mujeres.																	
Metas Globales																	
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																	
Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
	2018	0	0	5,892,432		0		5,892,432		0		0		0		0.0	
	2019	199,390,276	0	199,390,276		0		105,377,955		102,177,207		0		102,177,207		97.0	
	2020	412,808,339	0	412,808,339		0		346,258,935		74,572,381		0		74,572,381		21.5	

4518/BL-HO-2	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP: 23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Año/Programación/Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$						Total Ejecutado	% Ejec.
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte				
2018	0	0	0	237,031		0		237,031		0		0		0		0.0
2019	7,839,887	0	7,839,887	4,143,388		0		4,143,388		4,017,537		0		4,017,537		97.0
2020	16,677,912	0	16,677,912	13,989,243		0		13,989,243		3,012,806		0		3,012,806		21.5
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programado 2019-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Tota		
Infraestructura Policial (ANAPO, 6 Jefaturas)	Obra	6	0	0	1	1	2	2	6	0	0	0	0	0	0	6
Problemática																
El estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19 declarado por el Gobierno de la República de Honduras mediante Decreto Ejecutivo No. 005-2020, no ha permitido que se ejecuten normalmente todas las actividades programadas. Con un presupuesto vigente de L346,258,935, la ejecución financiera al cuarto trimestre del año 2020 es bastante baja de apenas L.74,572,381 monto que representa el 21.5% respecto al presupuesto vigente.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Reformular el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), a fin de llevar a cabo las actividades prioritarias del proyecto.										Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083					Enero 2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martinez Cel. 9985-7021 fmartinez5000@yahoo.com										Andrés Restrepo						

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2020

Tipo de Cambio: L.24.7539 por 1 US\$

Actualizado por: Gustavo Oliva