

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Préstamo 4518/BL-HO-2		Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución			
Donación GRT/CF-17829-HO																		
BIP: 23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad (SESEG)							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución Acumulada Según SIAFI			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donac	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto del Convenio Ejecutado en el SIAFI	Donación	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Contraparte	Fondos Externos		Donación	Total	%	Fondos Externos	Donación	Total	%						
Dólares		30,000,000	1,800,000	0	31,800,000	19,900,000	0	19,900,000	62.6	10,100,000	0	10,100,000	31.8	16,269,301	0	16,269,301	51%	
Lempiras		720,966,000	43,257,960	0	764,223,960	478,240,780	0	478,240,780	62.6	242,725,220	0	242,725,220	31.8	390,987,095	0	390,987,095	51%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		23/12/2016		No. 159-2016				19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023					
Componentes				Préstamo (US\$)				Donación (US\$)				Total			%			
Atención y Servicio Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios				16,500,000				380,000				16,880,000			53.1			
Efectividad Policial				12,000,000				1,280,000				13,280,000			41.8			
Administración (Seguridad)				1,500,000				140,000				1,640,000			5.2			
Total				30,000,000				1,800,000				31,800,000			100.0			
Objetivos del Proyecto																		
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																		
Descripción del Proyecto																		
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Choluteca; Municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca.																		
Beneficiarios																		
9,685 de los cuales 5,058 son hombres y 4,627 son mujeres.																		

Préstamo 4518/BL-HO-2	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)										ESTADO: En Ejecución					
Donación GRT/CF-17829-HO																
BIP: 23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)					Sector:	Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:	Seguridad y Defensa					
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	0	0	0	5,892,430	0	5,892,430	0	0	0	0.0						
2019	199,390,276	0	199,390,276	105,377,960	0	105,377,960	102,177,210	0	102,177,210	97.0						
2020	412,808,339	0	412,808,339	346,258,940	0	346,258,940	74,572,380	0	74,572,380	21.5						
2021	412,147,925		412,147,925	433,395,320		433,395,320	214,237,505		214,237,505	49.4						
Año/Programación/Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	0	0	0	237,031	0	237,031	0	0	0	0.0						
2019	7,839,887	0	7,839,887	4,143,388	0	4,143,388	4,017,537	0	4,017,537	97.0						
2020	17,177,301	0	17,177,301	14,408,125	0	14,408,125	3,103,019	0	3,103,019	21.5						
2021	17,149,821		17,149,821	18,033,943		18,033,943	8,914,602		8,914,602	49.4						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programado 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura Policial (4 Jefaturas Policiales)	Obra	4	0	0	1	1	1	1	4	0	0.15	0.1	0.5	0.75	19%	4
Problemática																
<ul style="list-style-type: none">Afectación en los tiempos previstos de la entrega de las obras de construcción de las Jefaturas Policiales, debido a la volatilidad y alza de los precios en los insumos, incidencia en el incremento en los montos de las enmiendas a los contratos de obra; retrasos en los despachos internacionales debido a la carestía de contenedores.Prolongación de los tiempos en la entrega de los acabados en las obras (ventanas, aires acondicionados y otros).Problemas en tiempo para la obtención de la licencia ambiental otorgada por la SERNAM para los sub proyecto de Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS (La Puerta), Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Barbará.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La Unidad Ejecutora deberá realizar urgentemente planificar y ejecutar una estrategia efectiva dirigida a las empresas constructoras de las obras civiles a fin de mejorar y acelerar las actividades programadas que se has desfasado.										Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083					31/12/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martínez Cel. 9985-7021 fmartinez5000@yahoo.com							Andrés Restrepo									

Fecha Actualización: 31/12/21 30 de septiembre 2021

Tipo de Cambio: 24.0322 por 1 US\$

Actualizado por: Jacobo Flores