

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho															ESTADO: En Ejecución		
BCH-25010-1																			
BIP 25010																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA				Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%						
Dólares				1,100,866.96	1,100,866.96		259,001.53	259,001.53	23.5		841,865.43	841,865.43	76.5	-	259,001.53	259,001.53	23.5		
Lempiras				27,214,312.00	27,214,312.00	-	6,402,725.00	6,402,725.00	23.5	-	20,811,587.00	20,811,587.00	76.5		6,402,725.00	6,402,725.00	23.5		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								1/11/2022		1/11/2022				31/12/2023					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Estudio , Diseño y Construcción de una Planta Potabilizadora de Agua en el Casco Urbano de San Francisco de Becerra				12,054,000.0								12,054,000.00		44.3					
Estudio , Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta Procesadora de Derivados de Lácteos en el Casco Urbano de San Francisco de Becerra				7,717,500.0								7,717,500.00		28.4					
Dotación de Maquinaria para la Perforación de Pozos de Agua y Capacitación de Mano de Obra local para su Operación y Mantenimiento				3,490,000.0								3,490,000.00		12.8					
Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, (3 Tanques en el Municipio de San Francisco de Becerra y 1 Tanque en el Municipio Dulce Nombre de Culmi).				3,952,812.0								3,952,812.00		14.5					
TOTAL				27,214,312.0				0.00				27,214,312.00		100.0					
Objetivos del Proyecto																			
Mejorar las condiciones en la calidad de vida de la población de los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho a través de la implementación de sistemas de almacenamiento y distribución del servicio de agua potable y afianzamiento en la seguridad alimentaria.																			
Descripción del Proyecto																			
El Proyecto brinda alternativas de solución a las problemáticas relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico si como la seguridad alimentaria en cumplimiento de los términos normativos requeridos para la inversión, en garantía de los derechos de goce y acceso efectivo y de calidad del servicio de acueducto para mantener los estándares de salubridad de la comunidad																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí. Departamento de Olancho																			
Beneficiarios																			
6,902 beneficiarios (3,412 son mujeres y 3,490 hombres) 4 aldeas (Laguna Seca, Rancho Viejo, la Danta, Pisijire y el casco urbano de San Francisco de Becerra) de los Municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí. Departamento de Olancho																			
Metas Globales																			
• Estudios ambientales, calculos estructurales y planimetría que respalden la factibilidad del Proyecto. • Construidas y equipadas la planta potabilizadora de derivados lacteos. • Adquirida una máquina una perforación de pozos y mano de obra capacitada para su operación y mantenimiento. • Construidos 4 tanques de almacenamiento de agua y su conexión a las líneas actuales de distribución y suministro de agua potable en los Municipios de San Francisco de Becerra (3 aldeas y el casco urbano) y Dulce Nombre de Culmí (1 Aldea) del departamento de Olancho.																			

Fondos Nacionales			Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho										ESTADO: En Ejecución		
BCH-25010-1															
BIP 25010															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
2022				6,402,725.00		6,402,725.00	6,402,725.00		6,402,725.00	100					
2023						0.00			0.00	0					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2021	-		-	259,001.53		259,001.53	259,001.53		259,001.53	100					
2022	-		-	0.00		0.00	0.00		0.00	0					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2022-2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Estudio, diseño y construcción de una planta potabilizadora de agua en el casco urbano de san francisco de becerra	Informe	1						1	1				1	1	100
Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable, (3 tanques en el municipio de san francisco de becerra y 1 tanque en el municipio dulce nombre de culmi)	Informe	1						1	1				1	1	100
Problemática															
Avances Físicos:															
•Estudio, diseño y construcción de una planta potabilizadora de agua en el casco urbano de san francisco de becerra, un informe de avance de la obra. Costo L4,821,600.00															
•Estudio, diseño, construcción y equipamiento de una planta procesadora de derivados de lácteos en el casco urbano de san francisco de becerra, un informe de avance de la obra.															
•Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable, (3 tanques en el municipio de san francisco de becerra y 1 tanque en el municipio dulce nombre de culmi). un informe de avance de la obra. Costo L1,581,125.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Seguimiento puntual a las actividades programadas del Proyecto.										SEDESOL				31/12/2022	
						Contactos Organismo Financiero									
Coordinadora UPEG: Naudy Lobo/E-mail: naudy.lobos@sedesol.gob.hn /Cel. 9958-5727						TGR-Fondos Nacionales									
Analista UPEG: José Fortin,e-mail:jose.fortin@sedesol.gob.hn/cel. 3322-9070															
Técnico Monitoreo: Ing. Blanca Padilla/e-mail: blanca.padilla@sedesol.gob.hn/cel. 3275-2412															

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/12/2022

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.7208 por 1 US\$