

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales/ BCH-25010-1 BIP 25010		Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipio de San Francisco de Berra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho														ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%		Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%	
Dólares				1,100,866.96	1,100,866.96		259,001.53	259,001.53	23.5		841,865.43	841,865.43	76.5	-	259,001.53	259,001.53	23.5	
Lempiras				27,214,312.00	27,214,312.00	-	6,402,725.00	6,402,725.00	23.5	-	20,811,587.00	20,811,587.00	76.5		6,402,725.00	6,402,725.00	23.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								1/11/2022		1/11/2022				31/06/2023				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Estudio , Diseño y Construcción de una Planta Potabilizadora de Agua en el Casco Urbano de San Francisco de Berra				12,054,000.0								12,054,000.00		44.3				
Estudio , Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta Procesadora de Derivados de Lácteos en el Casco Urbano de San Francisco de Berra				7,717,500.0								7,717,500.00		28.4				
Dotación de Maquinaria para la Perforación de Pozos de Agua y Capacitación de Mano de Obra local para su Operación y Mantenimiento				3,490,000.0								3,490,000.00		12.8				
Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, (3 Tanques en el Municipio de San Francisco de Berra y 1 Tanque en el Municipio Dulce Nombre de Culmi).				3,952,812.0								3,952,812.00		14.5				
TOTAL				27,214,312.0				0.00				27,214,312.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar las condiciones en la calidad de vida de la población de los municipios de San Francisco de Berra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho a traves de la implementación de sistemas de almacenamiento y distribución del servicio de agua potable y afianzamiento en la seguridad alimentaria.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto brinda alternativas de solución a las problemáticas relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico si como la seguridad alimentaria en cumplimiento de los términos normativos requeridos para la inversión, en garantía de los derechos de goce y acceso efectivo y de calidad del servicio de acueducto para mantener los estándares de salubridad de la comunidad																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Municipio de San Francisco de Berra y Dulce Nombre de Culmí. Departamento de Olancho																		
Beneficiarios																		
6,902 beneficiarios (3,412 son mujeres y 3,490 hombres) 4 aldeas (Laguna Seca, Rancho Viejo, la Danta, Pisijire y el casco urbano de San Francisco de Berra) de los Municipios de San Francisco de Berra y Dulce Nombre de Culmí. Departamento de Olancho																		
Metas Globales																		
• Estudios ambientales, calculos estructurales y planimetría que respalden la factibilidad del Proyecto. •Construidas y equipadas la planta potabilizadora de derivados lacteos. • Adquirida una máquina una perforación de pozos y mano de obra capacitada para su operación y mantenimiento. • Construidos 4 tanques de almacenamiento de agua y su conexión a las líneas actuales de distribución y suministro de agua potable en los Municipios de San Francisco de Berra (3 aldeas y el casco urbano) y Dulce Nombre de Culmí (1 Aldea) del departamento de Olancho.																		

Fondos Nacionales		Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho										ESTADO: En Ejecución				
BCH-25010-1																
BIP 25010																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2022				6,402,725.00		6,402,725.00	6,402,725.00		6,402,725.00	100						
2023				12,828,772.00		12,828,772.00	0.00		0.00	0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2021	-		-	259,001.53		259,001.53	259,001.53		259,001.53	100						
2022	-		-	518,946.47		518,946.47	0.00		0.00	0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2022-2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planta Potabilizadora de Agua Construida	Informe	3							0					0		
Planta Procesadora de Derivados Lácteos Construida	Informe	3														
Tanques de almacenamiento de agua potable construidos	Informe	3							0					0		
Problemática																
Avances Físicos:																
•Para este año están listos los diseños para la construcción de una planta potabilizadora de agua en el casco urbano de san francisco de becerra.																
•Estos diseños para construcción y equipamiento de una planta procesadora de derivados de lácteos en el casco urbano de san francisco de becerra, un informe de avance de la obra.																
•Construcción de 4 tanques de almacenamiento de agua potable, (3 tanques en el municipio de san francisco de becerra y 1 tanque en el municipio dulce nombre de culmi).																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento puntual a las actividades programadas del Proyecto.										SEDESOL					31/3/2023	
										Contactos Organismo Financiero						
Coordinadora UPEG: Naudy Lobo/E-mail: naudy.lobos@sedesol.gob.hn /Cel. 9958-5727										TGR-Fondos Nacionales						
Analista UPEG: José Fortin,e-mail:jose.fortin@sedesol.gob.hn/cel. 3322-9070																
Técnico Monitoreo: Ing. Blanca Padilla/e-mail: blanca.padilla@sedesol.gob.hn/cel. 3275-2412																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2023
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L24.7034 por 1 US\$