

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM IDA 6696-HN	Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana					ESTADO: Ejecución
BIP: 24253						
Unidad Ejecutora/ Instalación	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	SubSector	AGUA Y SANEAMIENTO	

Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
	Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
	Dólares	45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	982,353.00	-	982,353.00	2.2	44,017,647.0	0.0	44,017,647.0	97.8	282,929.6	0.0	282,929.6	
	Lempiras	1,112,229,000.0	-	-	1,112,229,000.0	24,280,033.22	-	24,280,033.22	2.2	1,087,948,966.8	0.0	1,087,948,966.8	97.8	6,992,945.7	0.0	6,992,945.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma 3/6/2021		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad 24/9/2021		Fecha de Inicio de ejecución 7/6/2021				Fecha Cierre 30/6/2026		Fecha Cierre Ampliada	
Componentes				Financiamiento BM US\$						Municipios Beneficiarios				Total		%	
Mejoramiento del abastecimiento de servicios de suministro de agua potable en los				40,000,000.0						1,500,000.0				41,500,000.0		89%	
Fortalecimiento institucional de ERSAPS				1,500,000.0						0.0				1,500,000.0		3%	
Gestion, comunicación, divulgacion, monitoreo y evaluacion del Proyecto				3,500,000.0						0.0				3,500,000.0		8%	
TOTAL				45,000,000.0						1,500,000.0				46,500,000.0		100%	

## Objetivo del Proyecto

Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de agua potable suministrados por los prestadores urbanos de agua potable participantes y apoyar a los municipios urbanos ante las necesidades de emergencia en el ámbito de agua potable e higiene en respuesta del Covid-19.

## Descripción del Proyecto

Mejoramiento de la provisión de servicios de prestación de agua potable en áreas urbanas mediante el establecimiento y fortalecimiento de prestadores con suficiente autonomía administrativa y financiera, rehabilitación de los sistemas de agua potable con inversiones de rápido impacto y mejora de la solvencia crediticia de proveedores conformados como empresas de capital mixto para atraer capital privado.

## Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Comayagua, Santa Bárbara, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro, Atlántida, Copán, Lempira, Comayagua.

Beneficiarios
---------------

Hombres: 764.160. Mujeres: 889.838

## Metas Globales

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiara			Vigente Lempiaras			Ejecución Lempiaras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2021	-	-	-	5,759,911.0	-	5,759,911.0	816,846.8	-	816,846.8	14.1
AÑO 2022	80,083,763.00	-	80,083,763.00	97,483,404.0	-	97,483,404.0	6,047,485.4	-	6,047,485.4	6.2
AÑO 2023	242,285,548.00	-	242,285,548.00	242,285,548.0	-	242,285,548.0	3,670,334.3	-	3,670,334.3	1.5
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2021	-	-	-	233,041.9	-	233,041.9	33,049.0	-	33,049.0	14.1
AÑO 2022	3,309,041.30	-	3,309,041.30	4,027,990.2	-	4,027,990.2	249,880.6	-	249,880.6	6.2
AÑO 2023	10,011,178.98	-	10,011,178.98	10,011,179.0	-	10,011,179.0	151,657.3	-	151,657.3	1.5

METAS

[illegible]


Problemática / Observaciones	

Información actualizada al 30 de noviembre 2023) Los procesos de contratación avanzan conforme a las regulaciones de adquisición del Banco.  
Publicado el proceso de contratación de personal de apoyo en adquisiciones. Se espera contratarlo en la segunda quincena de septiembre de 2023.  
Los consultores para formular proyectos están en la etapa final de contratación; en revisión de contratos por Legal SAG.  
En proceso de evaluación de postulantes para dos especialistas (en Adquisiciones y en Apoyo técnico a adquisiciones y administración de contratos). Se espera contar con ellos a partir de la segunda semana de octubre.  
Los contratos para la contratación de dos consultores para formular proyectos, se encuentran en la Dirección de Servicios Legales de las SAG para enviar a No Objeción del banco, esperando sean formalizados en la semana del 25-29/SEP/2023.  
Corrigemdas formalizadas entre el Banco y SEFIN. El 7 de agosto 2023 fueron recibidas en la UGP.  
Formalizadas las Enmiendas de los contratos del personal ampliando el perioro de vigencia al 31 de diciembre de 2023.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	SAG	30/6/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Coordinador del proyecto: Belinda Ondina Borjas García bborjas@gdr.hn Martínez Director UAP/ manuel.martínez@sag.gob.hn	Manuel  Andrea Mariel Juárez / Cogerente del proyecto / ajuarescuevas@worldbank.org	

Actualizada al 30/06/2023  
Tipo de cambio  
Elaborado: Jeymi Osoto

24.7162





Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																			
Carta de Ejecución No. 7 USAID TF017904														ESTADO: Ejecución					
BIP: 0009000007700														ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO					
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector:		Productivo		Sector / Sub-Sector:		Desarrollo Económico / Agricultura, Agroindustria y	
Costo y Financiamiento						Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar									
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares	60,600,000.00	35,000,000.00	45,376,941.97	140,976,941.97		90,600,000.00	34,901,549.84	125,501,549.84	89%	5,000,000.00	10,475,392.13	15,475,392.13	11%	72,770,143.83	-	72,770,143.83	52%		
Lempiras	1,497,801,720.00	865,067,000.00	1,121,545,573.12	3,484,414,293.12		2,239,287,720.00	862,633,686.16	3,101,921,406.16	89%	123,581,000.00	258,911,886.96	382,492,886.96	11%	1,798,601,429.00	-	1,798,601,429.00	52%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre para la donación TF06211HN		Fecha Cierre Ampliada para la donación TF017904			
										9/1/2014		29/1/2014		30/6/2023		29/6/2023			
Componentes				Financiamiento USAID FE (US\$)				Financiamiento GASFP FE (US\$)				Contraparte		Beneficiarios		Total			
Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola								49,792,300.00				15,200,000.00		6,162,117.80		71,154,417.80			
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Costo de Operación								5,807,700.00				5,000,000.00		237,589.50		11,045,289.50			
Administración								5,000,000.00						5,000,000.00		5,000,000.00			
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales								4,360,000.00				705,000.00				4,455,000.00			
Educatión Nutricional y de Higiene en el Hogar								23,743,095.00				5,403,840.00		1,585,000.00		28,725,209.00			
*Componente de Emergencia COVID-19								6,896,905.00				2,626,461.00		397,000.00		7,537,092.00			
TOTAL								60,600,000.00				35,000,000.00		36,995,234.67		8,381,707.30			
														140,976,941.97		100%			
Objetivo del Proyecto																			
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.																			
Descripción del Provento																			
Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha.																			
Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraiso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.																			
Beneficiarios																			
27,000 hogares del Corredor Seco.																			
Metas Globales																			
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza. 2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Total Vigente			Fondos Externos			Ejecución Lempiras					
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2014		-	-	-	6,184,315.00	-	6,184,315.00	2,779,314.20	-	2,779,314.20	44.9								
AÑO 2015		175,149,171.00	-	175,149,171.00	175,149,171.00	-	175,149,171.00	93,480,760.70	-	93,480,760.70	53.4								
AÑO 2016		292,451,953.00	-	292,451,953.00	319,272,977.00	-	319,272,977.00	313,597,333.60	-	313,597,333.60	98.2								
AÑO 2017		505,446,430.00	-	505,446,430.00	326,386,899.00	-	326,386,899.00	286,503,689.20	-	286,503,689.20	87.8								
AÑO 2018		655,908,754.00	-	655,908,754.00	430,521,624.00	-	430,521,624.00	395,394,574.10	-	395,394,574.10	91.8								
AÑO 2019		374,331,375.00	-	374,331,375.00	418,864,675.00	-	418,864,675.00	248,728,868.50	-	248,728,868.50	59.4								
AÑO 2020		147,955,358.00	-	147,955,358.00	343,795,584.00	-	343,795,584.00	229,964,019.80	-	229,964,019.80	66.9								
AÑO 2021		147,955,358.00	-	147,955,358.00	277,549,075.00	-	277,549,075.00	237,848,396.08	-	237,848,396.08	85.7								
AÑO 2022		146,221,706.00	-	146,221,706.00	146,221,706.00	-	146,221,706.00	30,514,197.20	-	30,514,197.20	57.2								
AÑO 2023		67,392,925.00	-	67,392,925.00	67,392,925.00	-	67,392,925.00	1,348,309.68	-	1,348,309.68	2.0								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Total Vigente			Fondos Externos			Ejecución US\$					
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2014		-	-	-	243,162.70	-	243,162.70	109,280.60	-	109,280.60	44.9								
AÑO 2015		6,886,735.40	-	6,886,735.40	6,886,735.40	-	6,886,735.40	3,675,594.10	-	3,675,594.10	53.4								
AÑO 2016		11,498,993.70	-	11,498,993.70	12,553,576.50	-	12,553,576.50	12,330,414.40	-	12,330,414.40	98.2								
AÑO 2017		19,873,778.50	-	19,873,778.50	12,833,290.60	-	12,833,290.60	11,265,112.40	-	11,265,112.40	87.8								
AÑO 2018		25,785,913.50	-	25,785,913.50	16,927,790.70	-	16,927,790.70	15,546,621.20	-	15,546,621.20	91.8								
AÑO 2019		14,718,431.80	-	14,718,431.80	16,469,448.20	-	16,469,448.20	9,779,834.50	-	9,779,834.50	59.4								
AÑO 2020		5,946,663.16	-	5,946,663.16	13,817,928.33	-	13,817,928.33	9,242,778.24	-	9,242,778.24	66.9								
AÑO 2021		5,946,663.16	-	5,946,663.16	11,155,330.10	-	11,155,330.10	9,559,669.30	-	9,559,669.30	85.7								
AÑO 2022		6,041,844.76	-	6,041,844.76	6,041,844.76	-	6,041,844.76	11,876,910.44	-	1,260,839.09	57.2								
AÑO 2023		2,784,659.01	-	2,784,659.01	2,784,659.01	-	2,784,659.01	55,711.82	-	55,711.82	2.0								
METAS																			
Global		Meta Acumulada 2022			Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución		Programación 2024		
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Mejoradas las condiciones de vida de hogares en la Zona del Corredor Seco (Sur)		HOGAR	12000	0	0%	-	-	-	750.00	750.00	-	-	-	-	-	0%			
Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.		PLAN	6000	0	0%	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	0%			
Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.		PLAN	4000	0	0%	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0%			

Problemática / Situación Actual			
Contratación del personal clave de la Unidad Ejecutora del Proyecto (coordinador General/Coordinador del Componente 1, Especialista en Adquisiciones, Especialista de Monitoreo, Especialista en Salvaguardas Sociales. Falta de cumplimiento de metas físicas y financieras por atrasos en la contratación del Implementador del proyecto		Proceso de contratación del Consultor implementador con demoras extendiéndose mas alla de lo programado	
Acciones Propuestas			
Acción		Responsable	Fecha
Evaluación de Perfiles de postulantes a los cargos vacantes Implementador y SAG (realizado) cumplimiento de metas totales.	Firma de contrato entre el Consultor Reprogramación de metas físicas y financieras en POA 2024 para su	SAG	30/6/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Manuel Martínez Director UAP/ manuel.martínez@sag.gob.hn Jose Marvin Alvarado/ jose.alvarado@sag.gob.hn		Melissa Brown (mbrown1@worldbank.org), Viviana Maria Eugenia Perego (vperego@worldbank.org)	

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas																	
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
BM IDA-6448-HN		Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)													ESTADO: Ejecución		
BIP: 23628																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector		PRODUCTIVO			SubSector		DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación (   )	Nacional (   )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	75,000,000.0	-	-	75,000,000.0	17,500,000.00	-	17,500,000.00	23.3	57,500,000.0	0.0	57,500,000.0	76.7	15,926,869.9	0.0	15,926,869.9	21.2	
Lempiras	1,853,715,000.0	-	-	1,853,715,000.0	432,533,500.00	-	432,533,500.00	23.3	1,421,181,500.0	0.0	1,421,181,500.0	76.7	393,651,701.8	0.0	393,651,701.8	21.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		11/4/2020		35-2020						12/4/2020			12/4/2025				
Componentes		Financiamiento BM US\$							Contraparte				Total		%		
Apoyo para mejorar la competitividad, la resiliencia y la innovación de		54,500,000.0							0.0				54,500,000.0		73%		
Apoyo a la modernización del entorno habilitador agroindustrial de		9,700,000.0							0.0				9,700,000.0		13%		
Apoyo a la gestión del Proyecto		10,800,000.0							0.0				10,800,000.0		14%		
Contingencia para emergencias componente de respuesta (CERC)*		0.0							0.0				0.0		0%		
TOTAL		75,000,000.0							0.0				75,000,000.0		100%		
Objetivo del Proyecto																	
Mejorar el acceso a los mercados de las Organizaciones de Productores Rurales (OPR's) y las prácticas climáticamente inteligentes, contribuyendo a la inclusión económica de los beneficiarios seleccionados en las cadenas de valor agrícolas seleccionadas.																	
Descripción del Proyecto																	
Apoyar las iniciativas de agronegocios competitivos, innovadores y resilientes al clima en las cadenas de valor agrícolas priorizadas. Este componente tiene un enfoque económicamente inclusivo, mediante la financiación de tres ventanas 1. alianzas productivas y agro-logística con grupos informales de los agricultores (de subsistencia), 2.alianzas productivas y agro-logística con grupos formales de los agricultores (en Transición), 3. Productivo y agro-logística alianzas con grupos formales, de orientación comercial de los agricultores (comercialmente orientado). Contribuir a la modernización y fortalecimiento de servicios seleccionados del sector público, el marco regulatorio y la capacidad institucional para facilitar y promover la competitividad en el sector agrícola y contribuir a la toma de decisiones. Este componente financiaría combinaciones de obras, bienes, capacitación, asistencia técnica, consultoría y servicios de no consultoría para las instituciones Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios Departamentos del País.																	
Beneficiarios																	
14,775 Hombres y 4,925 Mujeres																	
Metas Globales																	
a) Los agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada (climáticamente inteligente ) se espera beneficiar a 12,600 productores. b) Planes de negocios financiados en el marco del proyecto, se espera 370 planes de negocios. c) Aumento del 20% en el valor de las ventas brutas generadas de las OPR en la implementación de planes de negocio en la ejecución. d) Se espera el 80% de las OPRs trabajan bajo un enfoque de alianza productiva,24 meses después del primer desembolso. e) Reducción del tiempo promedio requerido de procesos priorizados por SENASA ,(50%) f)Reducción del tiempo promedio requerido por ARSA en análisis de laboratorios,(50%)																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2020	-	-	-	39,503,020.0	-	39,503,020.0	39,503,020.0	-	39,503,020.0	100.00							
AÑO 2021	-	-	-	240,685,165.0	-	240,685,165.0	221,891,209.9	-	221,891,209.9	92.19							
AÑO 2022	671,331,116.00	-	671,331,116.00	638,692,100.0	-	638,692,100.0	129,503,289.6	-	129,503,289.6	20.28							
AÑO 2023	476,495,835.00	-	476,495,835.00	476,495,835.0	-	476,495,835.0	15,635,798.1	-	15,635,798.1	3.28							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2020	-	-	-	1,598,264.30	-	1,598,264.30	1,598,264.30	-	1,598,264.30	100.00							
AÑO 2021	-	-	-	9,737,951.83	-	9,737,951.83	8,977,561.68	-	8,977,561.68	92.19							
AÑO 2022	27,739,235.83	-	27,739,235.83	26,390,599.8	-	26,390,599.76	5,351,043.9	-	5,351,043.93	20.28							

AÑO 2023	19,688,690.16		19,688,690.16		19,688,690.2		19,688,690.16		646,067.3		646,067.32		3.28			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de Negocios implementados beneficiando a Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	PLAN DE NEGOCIO	370	52	14%	0	0	9	9	18	0	0	9	0	9	50%	131
Organizaciones de productores y productoras organizados/as mejoran la productividad y competitividad con la implementación de planes de negocio en la zona de influencia del proyecto	PRODUCTOR	18000	5437	30%	0	0	850	555	1405	0	0	850	0	850	60%	3000
Empleos a tiempo completo creados bajo planes de negocios financiados por el Proyecto.	EMPLEOS	9700	6698	69%	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0%	7148
Problemática / Observaciones																
En 2022 estaban en ejecución 34 planes de negocio, sin embargo, 2 OPR renunciaron por lo que solo se cumplieron 32 planes. Pagos pendientes por desembolsarse. En proceso de pagos pendientes y ejecución del PNs en el marco del proyecto ComRural. Operatividad de ventana 1. Activación de Ventana 1 para implementar Planes de Negocios bajo agricultura de Subsistencia. 'c)Procesos de adquisiciones pendientes de convenios interinstitucionales. Pendiente revisión del BM de propuesta SAG. 'd) Proceso de adquisiciones para contratación de personal nuevo por contratar. Pendiente de recibir TDRs 3, Recepción de hojas de vida 3, Crear líneas en STEP 4, Líneas bajo revisión del BM 1, Procesos fracasados 2, Contratados 4, En proceso de evaluación 13.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Pagos pendientes por desembolsarse. Gestiones ante los diferentes entes bancarios en relación a las aperturas de las cuentas principales de las OPRs. Operatividad de ventana 1. Se encuentra en proceso de evaluación la contratación de la firma implementadora para la operatividad de ventana 1. pendientes de convenios interinstitucionales. Pendiente revisión del BM de propuesta SAG. Procesos de adquisiciones para contratación de personal nuevo por contratar. Pendiente de recibir TDRs 3, Recepción de hojas de vida 3, Crear líneas en STEP 4, Líneas bajo revisión del BM 1, Procesos fracasados 2, Contratados 4, En proceso de evaluación 13.										SAG					30/6/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Manuel Martinez Director UAP/ manuel.martinez@sag.gob.hn Marcela Aguilar / Especialista en Seguimiento y Evaluación / maguilar.comrural@gmail.com							Melissa Brown (mbrown1@worldbank.org) Viviana Maria Eugenia Perego (vperego@worldbank.org)									
Actualizada al 30/06/2023 Tipo de cambio 24.7162 Elaborado: Jeymi Osorto																





---

---

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

4940/BL-HO	PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	ESTADO: Ejecución
4936/BL-HO		
BIP: 23851		

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector	Productivo	SubSector	DESARROLLO PRODUCTIVO Y RIEGO
----------------------------------	---	--------	------------	-----------	----------------------------------

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	55,000,000.0	0.0	0.0	55,000,000.0		7,578,523.00	-	7,578,523.00	13.8	47,421,477.0	0.0	47,421,477.0	86.2	535,438.1	0.0	535,438.1	1.0
Lempiras	1,359,391,000.0	0.0	0.0	1,359,391,000.0		187,312,290.17	-	187,312,290.17	13.8	1,172,078,709.8	0.0	1,172,078,709.8	86.2	12,958,404.0	0.0	12,958,404.0	1.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
						21/5/2020		21/5/2020						21/8/2025			

Componentes	Financiamiento BM US\$	Tesoro Nacional	Total	%
Fortalecimiento del desarrollo productivo	28,100,000.0	0.0	28,100,000.0	55%
Acceso a financiamiento	21,100,000.0	0.0	21,100,000.0	41%
Sistema de monitoreo y evaluación	1,800,000.0	0.0	1,800,000.0	4%
Gastos de administración y otros	4,000,000.0	0.0		
TOTAL	55,000,000.0	0.0	51,000,000.0	100%

Objetivo del Proyecto
-----------------------

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el CSR. El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

## Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en incrementar de manera sostenible los ingresos de 30,000 hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH), mejorando el desarrollo productivo de la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Lempira, La Paz, Intibuca, Ocotepeque, Copán

Beneficiarios
---------------

Hombres: 22499 , Mujeres: 7501

## Metas Globales

5,640 hectáreas con tecnologías, 5,000 beneficiarios con acceso a información climática, productiva y de precios,

Año/Programación/ Ejecución	Programación Limpiras			Vigente Limpiras			Ejecución Limpiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2021	-	-	-	8,492,004.0	-	8,492,004.0	2,231,292.3	-	2,231,292.3	26.28
AÑO 2022	185,263,035.00	-	185,263,035.00	183,051,773.0	-	183,051,773.0	10,727,111.7	-	10,727,111.7	5.86
AÑO 2023	129,755,922.00	-	129,755,922.00	129,755,922.0	-	129,755,922.0	4,286,830.6	-	4,286,830.6	3.30
Año/Programación/ Ejecución	Programación USS			Vigente USS			Ejecución USS			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2021	-	-	-	343,580.5	-	343,580.5	90,276.5	-	90,276.5	26.28
AÑO 2022	7,655,022.83	-	7,655,022.83	7,563,654.0	-	7,563,654.0	443,241.6	-	443,241.6	5.86
AÑO 2023	5,361,482.64	-	5,361,482.64	5,361,482.6	-	5,361,482.6	177,130.8	-	177,130.8	3.30

**METAS**

[illegible]

Problemática / Observaciones	

Las actividades de implementación del proyecto en los componentes 1 y de forma parcial en el componente 2, están conduciéndose a la contratación de una firma implementadora; este proceso se retrasó debido a la extensión del proceso de negociación y cumplimiento de condiciones previas a la firma de contrato; el cual fue firmado con fecha 28 de septiembre 2023. La operatividad en campo se estima dará inicio en el primer trimestre 2024. Cabe destacar que durante 2023 se presentaron a nivel de formulación los planes de inversión con la adopción de tecnologías C1 y los planes de manejo de cuencas, su implementación será hasta 2024. En el componente 2 debe ser firmado un nuevo contrato entre SAGBANPROVI, debido a la eliminación del contrato por fideicomiso; estos cambios no permitieron poder hacer desembolsos en 2023, además de tener que contar con la firma implementadora responsable de brindar la asistencia técnica a los productores en el tema de financiamiento. Incorporación de los fondos CONPRODE y WEFI a la planificación (física y financiera) de actividades 2024

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha

Ampliación del proyecto, solicitud enviada a SEFIN para ampliar la vida del proyecto al 25 de mayo 2027. implementadora, considerando una ampliación en la vida del proyecto que permita redistribuir las metas anuales y cumplir con el 100% de los indicadores del proyecto. Firma de contrato SAG/BANHPROVI para implementación de los Producto Financiero y Fondo de Garantía PROYECTO PROOCCIDENTE		*Reprogramación de actividades a ser implementadas por la firma	SAG	30/6/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
Nelson Fabricio Camero / Coordinador del Proyecto / ngamero.pidrp@gmail.com Elena Martínez García / Especialista en Monitoreo y Evaluación / emartinez.pidrp@gmail.com Manuel Antonio Martínez / Coordinador General de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG) / manuel.martinez@sag.gob.hn		Christian Schneider Talavera / Especialista Sectorial Banco Interamericano de Desarrollo / CHRISTIANS@iadb.org Alejandro E. Aguiluz B. / Asociado Senior de Operaciones CID-CHO / aaguiluz@iadb.org		

Actualizada al 30/06/2023  
Tipo de cambio 24.7162  
Elaborado: Jeymi Osorto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101		PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101												ESTADO: En Ejecución													
BIP 001600011700														AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA													
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)						Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector														
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución															
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%							
Moneda		Préstamo (X)		Donación ( )		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%			
Dólares		52,032,800.00				2,902,300.00		54,935,100.00		27,300,000.00		1,702,300.00		29,002,300.00		52.8		24,732,800.00		1,200,000.00		25,932,800.00		47.2			
Lempiras		2,105,210.35		0.00		71,733,827.26		1,357,786,918.62		674,752,260.00		25,848,081.25		700,600,341.25		51.6		611,300,831.36		29,659,440.00		640,960,271.36		47.2			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada					
		26/02/13								29/11/2013				29/11/2013				30/11/2019				31/12/2023					
Componentes 1/						Financiamiento Fondo Externo (\$)								Contraparte (\$)								Total (\$)				%	
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego										41,757,100.00						1,390,000.00						43,147,100.00				78.5	
Asistencia técnica y Comercialización										1,097,450.00						120,000.00						1,217,450.00				2.2	
Organización y Desarrollo Local										1,171,700.00						120,000.00						1,291,700.00				2.4	
Gestión Ambiental										495,450.00						80,000.00						575,450.00				1.0	
Unidad Coordinadora del Programa										7,511,100.00						1,192,300.00						8,703,400.00				15.8	
TOTAL										52,032,800.00						2,902,300.00						54,935,100.00				100.0	
Objetivos del Proyecto																											
Promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas																											
Descripción del Proyecto																											
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																											
Beneficiarios																											
30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)																											
Metas Globales																											
• Construcción del Sistema de Riego Sulaco																											
Año/Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																			
	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%																
Año 2013			0.00		106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24																
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00		5,800,000.00		13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42																
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00		33,777,144.00		1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	4																
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00		17,921,400.00		8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	16,064,870.00	62																
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00		141,872,459.00		1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	84																
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00		125,411,672.00		11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	32																
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00		305,592,549.00		15,000,000.00	320,592,549.00	282,062,878.00	1,664,067.00	88																
Año 2020	399,129,059.00	37,542,285.00	436,671,344.00		203,330,610.00		32,947,960.00	236,278,570.00	113,743,270.00	1,643,190.00	49																
Año 2021	423,729,071.00	20,035,359.00	443,764,430.00		406,665,652.00		6,958,624.00	413,624,276.00	123,647,390.17	6,958,616.78	32																
Año 2022	216,604,399.00	27,262,801.00	243,867,200.00		216,604,399.00		27,262,801.00	243,867,200.00	162,727,850.22	4,508,005.25	69																
Año 2023	184,941,961.00	17,216,651.00	202,158,612.00		184,941,961.00		17,216,651.00	202,158,612.00	8,630,290.06	1,295,500.99	5																
total	2,062,089,054.00	130,941,347.00	2,422,451,814.00		1,562,975,885.00		112,850,503.00	1,877,985,000.00	894,012,480.68	25,848,081.25	49																
Año/Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)																			
	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																
Año 2013	0.00	0.00	0.00		4,288,685.15		4,288,685.15	1,026,119.31		1,026,119.31	24																
Año 2014	6,068,894.09	339,858.07	6,408,752.15		234,663.90		319,628.42	554,292.33	0.00	233,384.99	42																
Año 2015	3,487,601.33	323,674.35	3,811,275.68		1,366,599.40		42,474.17	1,409,073.56	10,080.04	42,474.34	4																
Año 2016	3,578,817.13	357,881.88	3,936,699.01		725,087.19		357,881.88	1,082,969.06	623,904.97	43,083.89	66																
Año 2017	6,549,245.43	874,463.71	7,423,709.15		5,740,059.52		55,875.70	5,795,935.22	4,796,083.82	55,875.58	84																
Año 2018	4,143,807.71	465,476.21	4,609,283.91		5,740,059.52		55,875.70	5,795,935.22	1,765,172.84	24,866.48	31																
Año 2019	17,546,381.44	606,889.41	17,609,100.20		12,364,058.75		606,889.41	12,970,948.16	11,412,064.88	63,281.05	88																
Año 2020	16,148,479.90	1,518,934.34	17,667,414.25		8,226,612.91		1,333,051.20	9,559,664.11	4,601,972.39	66,482.31	49																
Año 2021	17,143,779.02	810,616.48	17,954,395.50		16,453,405.14		281,541.01	16,734,946.15	5,002,686.10	281,540.72	32																
Año 2022	8,763,661.04	1,103,033.68	9,866,694.72		8,763,661.04		1,103,033.68	9,866,694.72	6,583,853.92	182,390.71	69																
Año 2023	7,482,621.16	696,573.54	8,179,194.70		7,482,621.16		696,573.54	8,179,194.70	52,415.05	401,590.49	5																
total	90,913,288.25	7,097,401.66	97,466,519.26		71,692,469.94		4,852,824.71	76,238,338.38	29,238,084.35	1,045,795.12	49																
METAS																											
GLOBAL				Meta Acumulada a Dic 2022		Programación 2023				Ejecutado 2023				% Elección		Prog. 2023											
						Trimestre				Trimestre																	

Meta	Unidad de medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	HECTÁREA	5,421	0	0	1,300	0	0	50	1,350	1300	-	0	0	1,300	104%	440
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores y productoras.	HECTÁREA	163	0	0	0	0	0	38	38	0	-	0	0	38	100%	696
Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas, en parcelas de los productores y productoras.	HECTÁREA	3,055	0	0	0	0	272	0	272	0	-	0	0	-	0%	272
Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores y productoras.	HECTÁREA	150	0	0	0	0	0	38	38	0	-	3	0	23	165%	0
Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales, de acuerdo a la producción	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	10	10	0	-	0	0	-	0%	70
Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	PLAN	0	0	0	0		0	5	5	0	-	0	0	-	0%	250
Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Sigüapa, Sebastián, aplicando medidas de bioseguridad.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0	0	0	1	3	3	0	7	1	3	1	0	5	140%	0
Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y San Sebastián.	TRABAJO	0	0	0	0	6	6	0	12	0	1	4	0	5	240%	7

Estado Actual

La no finalización en la construcción de los proyectos, hace que la mayoría de los indicadores de los componentes 2 y 3 no se hayan cumplido y el avance sea muy bajo ejecución se ha visto afectada por metas planificadas no ejecutadas en el diseño de construcción y supervisión de obras, en vista que el único proyecto actualmente pendiente de finalizar es el proyecto San Sebastián, el cual no se ha reactivado porque el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), no se ha pronunciado en cuanto a la "No Objeción" para la ampliación del plazo y monto del contrato con la constructora SEDECO, por lo que el proyecto continúa suspendido. Los proyectos de riego de Sulaco y Selguapa fueron ya concluidos y entregados, por lo que, actualmente, únicamente se les da un seguimiento en las operaciones de los sistemas de riego, revisando reparaciones de algunas obras que, se encuentran bajo las garantías de calidad que fueron entregadas por los contratistas a favor de la SAG. Por lo anterior, las actividades realizadas en estos proyectos están fuera de las metas programadas en este año. Se tenía programado iniciar con los pagos de los anticipos de varias propuestas de proyectos que están en proceso de solicitud de No Objeción al BCIE. Dicho proceso se ha atrasado ya que todavía no se cuenta con la aprobación de la ampliación del programa, el cual oficialmente termina en noviembre 2023. La solicitud de ampliación es por un período de dos años, finalizando en noviembre 2025. Hay que hacer notar que, el único proyecto actualmente pendiente de finalizar es el proyecto de San Sebastián pendiente de finalizar es el proyecto San Sebastián, el cual no se ha reactivado porque el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), no se ha pronunciado en cuanto a la "No Objeción" para la ampliación del plazo y monto del contrato con la constructora SEDECO, por lo que el proyecto continúa suspendido. Por lo demás, se está trabajando en la elaboración de las bases de licitación de los proyectos que el PDABR ha programado ejecutar al contar con los documentos de ampliación y reestructuración del PDABR, los cuales se encuentran en proceso de revisión y aprobación. Actividades que se encuentran fuera de las metas programadas por el Programa para el presente año. No contratación de la empresa consultora que desarrollara actividades y acciones para cumplimiento de indicadores de componentes 2 y 3 por falta de aprobación de ampliación y reestructuración del PDABR, hacen que no se haya dado ejecución de metas de indicadores de estos componentes.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Solicitud y aprobación ampliación del PDABR. Solicitud y aprobación de la reestructuración del PDABR. Formulación TDR contratación de empresa consultora. Contratación de empresa consultora para que desarrolle actividades para cumplimiento de indicadores componentes 2 y 3. Reactivar el proyecto San Sebastián: se firmó convenio uso racional del agua y se espera No Objeción del BCIE. En proceso de preparación documentos para licitación y/o contratación de los proyectos: Intrafinca, Proyectos de Pequeño Riego, Lamani, Obras complementarias Selguapa, Sistemas de filtrado Sulaco y Obras menores Selguapa (A la espera de no objeción a la licitación por parte del BCIE). Se entregó el 8 de agosto a SEFIN documento de reestructuración /ampliación para definir extensión del tiempo del proyecto (proceso de análisis por SEFIN), a la espera de no objeción del BCIE	UAP-SAG-SEFIN-BCIE	30/6/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Manuel Martínez Director UAP/manuel.martinez@sag.gob.hn Francisco Ismael Álvarez /Coordinador General del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) /francisco.alvarez@sag.gob.hn	Margie Godoy / Cogerente del proyecto /mgodoy@bcie.org	

Tipo de cambio 24.7162

Fecha Actualización: 30/06/2023  
Elaborada por: Jeymi Carolina Osorio E.

	647,310,346	396,166,822	612,083,428
	443,764,430	436,701,010	62,256,670
	1,091,074,776	832,867,832	674,340,098

438,099.84

1,600,301.65





Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P													ESTADO: En Ejecución													
SIGADE GE01230																										
BIP 24173																										
Unidad Ejecutora/ Institución													Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( x )	Nacional ( x )*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado										
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%													
Dólares		36,330,000.0	500,000.0	5,340,000.0	42,170,000.0	160,000.0	0.0	160,000.0	0.4	36,170,000.0	500,000.0	36,670,000.0	87.0	74,669	54,331.7	129,000.7	0.3									
Lempiras		897,939,546.0	12,358,100.0	116,853,618.0	1,027,151,264.0	3,977,520.0	0.0	3,977,520.0	0.4	893,962,026.0	12,358,100.0	906,320,126.0	88.2	1,844,579.4	1,342,872.0	3,187,451.4	0.3									
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada										
		15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015				01/09/2027												
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%										
ALIANZAS COMERCIALES, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACIÓN								10,804,000.0				0.0				10,804,000.0				25.6						
DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA								26,130,000.0				0.0				26,130,000.0				62.0						
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO								5,236,000.0				0.0				5,236,000.0				12.4						
TOTAL				42,170,000.0				0.0				42,170,000.0				100.0										
Objetivos del Proyecto																										
Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático																										
Descripción del Proyecto																										
Comprende la inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) será implementado en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño (que incluye tres subregiones: 04-Valle de Lean, 05-Valle de Aguan, y 06-Cordillera de Nombre de Dios); la priorización responde al Plan Nación 2010-2022) que define el desarrollo del país en base al enfoque de cuencas hidrográficas, las cuales están distribuidas en 6 regiones de desarrollo, para lo cual el FIDA en conjunto con la SAG focalizó 22 municipios de intervención, bajo las siguientes consideraciones: i) regiones/territorios que presentan zonas rurales con mayor pobreza (NBI) y potencial para el desarrollo productivo; ii) áreas donde se desarrollan las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno de Honduras (GOH), según el enfoque de cadenas del Plan Honduras 20-20; iii) áreas de mayor riesgo o importancia ambiental y iv) las regiones menos atendidas por los programas y proyectos actuales de desarrollo en el país.																										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																										
Departamentos de Olancho,Colon,Yoro y Atlántida																										
Beneficiarios																										
209 Familias																										
Metas Globales																										
Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.																										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.																
Programación Año 2022	73,037,831.0	7,711,200.0	80,749,031.0	73,037,831.0	7,711,200.0	80,749,031.0	-	228,487.0	228,487.0	0.3%																
Programación Año 2023	254,423,333.0	11,938,330.0	266,361,663	172,552,227.0	11,938,330.0	184,490,557.0	1,844,579.40	1,114,385.0	2,958,964	2%																
Programación Año 2024																										
Programación Año 2025																										
Programación Año 2026																										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																
Programación Año 2022	2,955,059.1	311,989.7	3,267,048.8	2,955,059.1	311,989.7	3,267,048.8	-	9,244.42	9,244.4	0.3%																
Programación Año 2023	10,293,788.4	483,016.4	10,776,804.8	6,981,341.3	483,016.4	7,464,357.7	74,669.05	45,087.23	119,756.3	2%																
Programación Año 2024																										
Programación Año 2025																										
Programación Año 2026																										

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P			PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01230																	
BIP 24173																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Cadena productiva a través de planes de negocios creado según la zona. Cadenas de Cacao, Yuca, Cítricos, turismo, banano, arroz y/o café	Contratos	45	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	
Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto	Diagnóstico	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
Planes de Negocios Formulados	Plan de Negocio	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial	Estudio	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Problemática																	
Personal contratado a finales de junio. El proyecto inició operaciones en campo recién hasta el septiembre de 2023.																	
Estado Actual																	
Actualmente el proyecto está en proceso de compra de mobiliario, equipo y otros insumos para instalarse en las sedes de Olanchito y Jocón. También se está estableciendo relación con los socios locales y presentando los proyectos ante las alcaldías y la población. Mientras tanto, se ejecutan los procesos de adquisición para consultorías de los estudios.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Elaboración del diagnóstico del territorio en 22 municipios del área de influencia. Elaboración de la Línea Base del proyecto. Elaboración de un Plan de fortalecimiento. Elaboración de 40 planes de negocios durante 2024. organizacional. Implementación de un sistema para el monitoreo y evaluación de las actividades y logros del proyecto.										SAG					30/6/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Manuel Martínez, Director General UAP / manuel.martinez@sag.gob.hn Dario Espinal, Coordinador PROINORTE / dario.espinal@sag.gob.hn								Enrique Hennings, Director de Pais (e.hennings@ifad.org)									

Ficha Actualizada al 30/06/2023  
Tipo de Cambio US\$: 24.7162  
Elaborada por: Jaymi Carolina Osorio E.

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución					
SIGADE: GE01154																			
BIP 001600012300																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)						Sector			AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA			
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución			
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		%			
Dólares		19,355,549.74				19,355,549.74		16,675,480.85				16,675,480.85		86.2		97.4			
Lempiras		478,395,638.48		0.00		478,395,638.48		412,154,519.78		0.00		66,241,118.70		86.2		97.4			
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha 26/02/13		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad 29/11/2013		Fecha de Inicio de ejecución 29/11/2013				Fecha Cierre 23/9/2022		Fecha Cierre Ampliada 31/3/2023					
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)						Contraparte (\$)						Total (\$)		%			
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales		3,200,584.14						3,200,584.14						3,200,584.14		16.5			
Desarrollo Productivo y de Negocios		12,543,841.83						12,543,841.83						12,543,841.83		64.8			
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social		1,102,720.74						1,102,720.74						1,102,720.74		5.7			
Organización y Gestión		2,508,403.03						2,508,403.03						2,508,403.03		13.0			
TOTAL		19,355,549.74						19,355,549.74						19,355,549.74		100.0			

Objetivos del Proyecto

Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del Proyecto

El Proyecto contribuye a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara

Beneficiarios

Directamente a 11,826 familias e indirectamente a 22,000 familias.

Metas Globales

Implementación de 100 planes de negocios

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado
Año 2016	19,197,560.00		19,197,560.00	7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00
Año 2017	153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00	20,812,751.00		20,812,751.00
Año 2018	72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00	67,373,022.00		67,373,022.00
Año 2019	115,767,850.00		115,767,850.00	115,767,850.00		115,767,850.00	86,990,500.00		86,990,500.00
Año 2020	193,318,230.00		193,318,230.00	173,044,000.00		173,044,000.00	117,189,230.00		117,189,230.00
Año 2021	245,028,443.00		245,028,443.00	229,306,561.00		229,306,561.00	88,939,693.81		88,939,693.81
Año 2022	118,949,002.00		118,949,002.00	118,949,002.00		118,949,002.00	63,893,224.06		63,893,224.06
Año 2023	52,935,274.00		52,935,274.00	52,935,274.00		52,935,274.00	18,576,913.63		18,576,913.63
Total	970,340,643.00		970,340,643.00	854,915,776.00		854,915,776.00	466,183,184.50		466,183,184.50
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente Dolares			Ejecución (\$)		
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado
Año 2016	855,780.82		855,780.82	344,645.27	0.00	344,645.27	104,062.94		104,062.94
Año 2017	6,533,404.03		6,533,404.03	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93
Año 2019	4,773,046.24		4,773,046.24	4,773,046.24		4,773,046.24	3,519,574.21		3,519,574.21
Año 2020	7,821,519.08		7,821,519.08	7,001,238.05		7,001,238.05	4,741,393.50		4,741,393.50
Año 2021	9,913,677.79		9,913,677.79	9,277,581.55		9,277,581.55	3,598,437.21		3,598,437.21
Año 2022	4,812,592.63		4,812,592.63	4,812,592.63		4,812,592.63	2,585,074.73		2,585,074.73
Año 2023	2,141,723.81		2,141,723.81	2,141,723.81		2,141,723.81	751,608.81		751,608.81
Total	37,608,241.96		39,749,965.77	34,741,576.22		34,741,576.22	18,872,389.84		18,872,389.84

METAS

GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Prog. 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiadas.	Plan de inversión	266	160	60%	60.00	-	-	-	60.00	63.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63	105%	-
Documento final de cierre de proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	1	0	0%	-	-	-	1.00	1.00	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	1	100%	-
Evaluación de resultados del proyecto	Documento	1	0	0%	-	-	-	1.00	1.00	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	1	100%	-

Problemática

El proyecto cerro el 30 de septiembre 2023

Estado Actual

El proyecto cerro el 30 de septiembre 2023.		UAP-SAG-SEFIN-FIDA	30/6/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Manuel Martinez Director UAP/manuel.martinez@sag.gob.hn Jose Marvin Alvarado/jose.alvarado@sag.gob.hn		Enrique Hennings (e.hennings@ifad.org)	
Tipo de cambio: 24.7162			
Fecha actualización: 30/06/2023			

<p>Gobierno de Honduras</p> <p>Secretaría de Finanzas</p> <p><b>FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO</b></p>	
---	--

BM IDA 6680-HN		PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS													ESTADO: Ejecución		
BIP: 24155																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector		Productivo		SubSector		AGUA Y SANEAMIENTO		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )	Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		70,000,000.00	-	15,000,000.00	85,000,000.0	1,482,989.59	-	1,482,989.59	1.7	68,517,010.4	15,000,000.0	83,517,010.4	98.3	579,737.1	0.0	579,737.1	0.7
Lempiras		1,694,105,000.00	-	363,022,500.00	#####	35,890,572.56	-	35,890,572.56	1.7	1,658,214,427.4	363,022,500.0	2,021,236,927.4	98.3	14,030,506.5	0.0	14,030,506.5	0.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional										Fecha de Efectividad 12/6/2020	Fecha de Inicio de ejecución 1/4/2021	Fecha Cierre 30/9/2025	Fecha Cierre Ampliada	
Componentes		Financiamiento BM US\$										Contraparte	Total	%			
Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos.		7,000,000.0										0.0	7,000,000.0	8%			
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del agua en el Corredor Seco.		55,000,000.0										15,000,000.0	70,000,000.0	82%			
Gestión del Proyecto		8,000,000.0										0.0	8,000,000.0	9%			
TOTAL		70,000,000.0										15,000,000.0	85,000,000.0	100%			

Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.

## Descripción del Proyecto

Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos.  
Componente 2: Ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad del agua en el Corredor Seco.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Intibucá, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz y Valle

Beneficiarios
---------------

Hombres: 80538, Mujeres: 86562

## Metas Globales

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiiras			Vigente Lempiiras			Ejecución Lempiiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2021	-	-	-	8,492,004.0	-	8,492,004.0	2,231,292.3	-	2,231,292.3	26.28
AÑO 2022	74,355,910.00	-	74,355,910.00	89,595,285.0	-	89,595,285.0	11,799,214.2	-	11,799,214.2	13.17
AÑO 2023	190,041,562.00	-	190,041,562.00	190,041,562.0	-	190,041,562.0	3,927,883.7	-	3,927,883.7	2.07
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2021	-	-	-	350,887.5	-	350,887.5	92,196.4	-	92,196.4	26.28
AÑO 2022	3,072,367.83	-	3,072,367.83	3,702,055.0	-	3,702,055.0	487,540.6	-	487,540.6	13.17
AÑO 2023	7,852,470.38	-	7,852,470.38	7,852,470.4	-	7,852,470.4	162,299.2	-	162,299.2	2.07

METAS	
-------	--

[illegible]

Problemática / Observaciones

Ha habido un desfase en la programación de actividades ocasionado por factores externos no imputables al Proyecto., tales como:

1.) El primer año del Proyecto que coincidió con el inicio de la crisis sanitaria mundial, la pandemia COVID-19  
2.) A partir de abril 2022 se inició el proceso de liquidación de INVEST-Honduras, organismo ejecutor del Proyecto según  
estipulado en el Acuerdo de Financiamiento No.6680 HN. El proceso de liquidación inició con el Decreto Ejecutivo PCM 05-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,892 el 6 de abril de 2022, finalizando en diciembre 2022. En diciembre de 2022 se realizó la Misión de Apoyo del Banco Mundial, en la cual se reprogramaron las actividades del Proyecto como consecuencia del desfase ocasionado por el proceso institucional de liquidación del ente ejecutor original y traspaso al nuevo ente ejecutor. 3.) Traspaso del Proyecto al nuevo ente ejecutor logrando la SAG la efectividad del Proyecto el 22 de mayo de 2023 (5 meses)

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	SAG	30/6/2023
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Coordinador Nacional: Leslie Mercedes Burgos Flores lmburgos@gdr.hn Manuel Martinez Director UAP/ manuel.martinez@sag.gob.hn	N/A	

Actualizada al 30/06/2023  
Tipo de cambio: 24.7162  
Elaborado: Jeymi Osorto