

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho													ESTADO: En Ejecución		
BCH-25010-1																	
BIP 25010																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)						Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%					
Dólares			1,101,071.85	1,101,071.85		413,951.01	413,951.01	37.6		687,120.84	687,120.84	62.4	-	413,951.01	413,951.01	37.6	
Lempiras			27,214,312.00	27,214,312.00	-	10,231,296.00	10,231,296.00	37.6	-	16,983,016.00	16,983,016.00	62.4		10,231,296.00	10,231,296.00	37.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
								1/11/2022		1/11/2022				31/06/2023		31/12/2023	
Componentes			Financiamiento FN (Lps.)				Contraparte				Total		%				
Estudio , Diseño y Construcción de una Planta Potabilizadora de Agua en el Casco Urbano de San Francisco de Becerra			12,054,000.0								12,054,000.00		44.3				
Estudio , Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta Procesadora de Derivados de Lácteos en el Casco Urbano de San Francisco de Becerra			7,717,500.0								7,717,500.00		28.4				
Dotación de Maquinaria para la Perforación de Pozos de Agua y Capacitación de Mano de Obra local para su Operación y Mantenimiento			3,490,000.0								3,490,000.00		12.8				
Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, (3 Tanques en el Municipio de San Francisco de Becerra y 1 Tanque en el Municipio Dulce Nombre de Culmí).			3,952,812.0								3,952,812.00		14.5				
TOTAL			27,214,312.0				0.00				27,214,312.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar las condiciones en la calidad de vida de la población de los municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho a través de la implementación de sistemas de almacenamiento y distribución del servicio de agua potable y afianzamiento en la seguridad alimentaria.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto brinda alternativas de solución a las problemáticas relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico si como la seguridad alimentaria en cumplimiento de los términos normativos requeridos para la inversión, en garantía de los derechos de goce y acceso efectivo y de calidad del servicio de acueducto para mantener los estándares de salubridad de la comunidad																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí. Departamento de Olancho																	
Beneficiarios																	
6,902 beneficiarios (3,412 son mujeres y 3,490 hombres) 4 aldeas (Laguna Seca, Rancho Viejo, la Danta, Pisijire y el casco urbano de San Francisco de Becerra) de los Municipios de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí. Departamento de Olancho																	
Metas Globales																	
<ul style="list-style-type: none"> Estudios ambientales, calculos estructurales y planimetría que respalden la factibilidad del Proyecto. Construidas y equipadas la planta potabilizadora de derivados lacteos. Adquirida una máquina una perforación de pozos y mano de obra capacitada para su operación y mantenimiento. Construidos 4 tanques de almacenamiento de agua y su conexion a las lineas actuales de distribución y suministro de agua potable en los Municipios de San Francisco de Becerra (3 aldeas y el casco urbano) y Dulce Nombre de Culmí (1 Aldea) del departamento de Olancho. 																	

Fondos Nacionales	Fortalecimiento en el Sistema de Extracción, Almacenamiento y Distribución del Servicio de Agua Potable y afianzamiento de la Seguridad Alimentaria para mejorar las condiciones de salud y bienestar en los Municipio de San Francisco de Becerra y Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho	ESTADO:
BCH-25010-1		En Ejecución
BIP 25010		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2022				6,402,725.00		6,402,725.00	6,402,725.00		6,402,725.00	100
Año 2023				12,828,772.00		12,828,772.00	3,828,571.00		3,828,571.00	29.8

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2022	-		-	259,001.53		259,001.53	259,001.53		259,001.53	100
Año 2023	-		-	518,946.47		518,946.47	154,901.28		154,901.28	29.8

METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2023					Ejecutado 2023				% Ejecución	Programación 2022-2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Planta Potabilizadora de Agua Construida	Planta	1		60			1		1					0	
Planta Procesadora de Derivados Lácteos Construida	Planta	1													
Tanques de almacenamiento de agua potable construidos	Tanque	4		54			1		1					0	

Problemática/Situación Actual

Actualmente se encuentra en proceso de construcción la planta potabilizadora de agua potable y 1 tanque de almacenamiento de agua, los cuales llevan un porcentaje de avance del 60% y 40% respectivamente. El proyecto presenta problemas en cuanto a la ejecución de la planta procesadora de derivados lácteos, debido a que no hay acuerdos con la Asociación de productores de leche de la zona, por lo que la UE esta previendo realizar ajustes al proyecto, para realizar otras obras y que se ejecute el monto tola del Proyecto. La incorporación de esta nueva actividad depende de las decisiones de las autoridades superiores de SEDESOL, en la DGIP se recibió solicitud de enmienda a la Nota de Prioridad para incorporacion de nuevas actividades.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
La emisión a la enmienda a la nota de prioridad se encuentra en proceso de análisis por parte de la Unidad de Preinversión.	Unidad Monitoreo Programático/SEDESOL/DGIP	30/6/2023

Contactos Organismo Financiero	
Coordinadora UPEG: Paola Martínez/E-mail: Paola.martinez@sedesol.gob.hn /Cel. 9738-3036 Analista UPEG: José Fortin,e-mail:jose.fortin@sedesol.gob.hn/cel. 3322-9070 Ing. Luis Fernandez, Coordinador Monitoreo Programatico/e-mail: luis.fernandez@sedesol.gob.hn Técnico Monitoreo: Ing. Blanca Padilla/e-mail: blanca.padilla@sedesol.gob.hn/cel. 3275-2412	TGR-Fondos Nacionales

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2023
 Elaborada por: Karina Maldonado
 Tipo de Cambio L24.7162 por 1 US\$