



Fondos Nacionales (BCH)	Proyecto Remodelación de Obras de Infraestructura y Equipamiento para el Campus Central de la UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR													ESTADO: En Ejecución				
BIP: 24896																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)									Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub Sector:		EDUCACION	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH		Total Ejecutado		Fondos Externos	Fondos BCH		Total Ejecutado		%Ejec.				
2023		30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00			6,576,084.00		6,576,084.00		22				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH		Total Ejecutado		Fondos Externos	Fondos BCH		Total Ejecutado		% Ejec.				
2023		1,212,273.05			1,212,273.05		1,212,273.05			265,733.65		265,733.65		22				
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-23		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Pantallas Digitales	Pantallas	10	10	100			10		10			10		10	100			
Equipo Tecnologico para Laboratorios	Computadoras	36	36	100			36		36			36		36	100			
Problemática																		
Procesos de licitacion retrazados debido a transferencia de 23.5 millones de la SAG a la UNACIFOR se habia realizado una libreta UNACIFOR que no estaba registrada en la TGR .																		
Acciones Propuestas																		
Acción									Responsable						Fecha Actualización			
Agilizar para el IV Trimestre los procesos de licitaciones para ejecutar los recursos disponibles.									UNACIFOR						30/9/2023			
							Contactos Organismo Financiero											
Contacto UNACIFOR:Mercedes Martinez																		

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30/09/2023  
Elaborada por: Alejandro Castillo  
Tipo de Cambio L24.7469 por 1 US\$