



## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------------|----------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|--|-----------------------|--|-------|--|-------------|----|-------------------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-----|--|------|--|
| BCH - 24789-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  | ESTADO: Ejecución            |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| RIP: 24789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación<br>(CONDEPOR)                                                                                 |  |                           |  |                                                  |  |                 |  | Sector               |                | Transporte y Obras Públicas |  |                              | SubSector |                   | Obras Públicas |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Costo y Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  | Desembolsos                  |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  | Ejecución L |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Tipo de Fondos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Préstamo ( )                                                                                                                                               |  | Donación ( )              |  | Nacional ( x )                                   |  | Desembolsado    |  |                      |                |                             |  | Por Desembolsar              |           |                   |                | Monto Convenio    |  | Total Ejecutado       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Moneda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Fondos Externos                                                                                                                                            |  | Co-Financiamiento         |  | Fondos Nacionales                                |  | Costo Total     |  | FE                   |                | Fondos Nacionales           |  | Total                        |           | %                 |                | FE                |  | Fondos Nacionales     |  | Total |  | %           |    | Fondos Nacionales |  | Total Ejecutado |  | %     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Lempiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  | 552,700,000.0                                    |  | 552,700,000.0   |  |                      |                | 552,700,000.0               |  | 552,700,000.0                |           | 100.0             |                |                   |  | 0.0                   |  | 0.0   |  | 0.0         |    | 552,700,000.0     |  | 478,355,314.2   |  | 86.5  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Fecha Firma                                                                                                                                                |  |                           |  | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional |  |                 |  | Fecha de Efectividad |                |                             |  | Fecha de Inicio de ejecución |           |                   |                | Fecha Cierre      |  | Fecha Cierre Ampliada |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  | 28/8/2022                    |           |                   |                | 14/3/2024         |  | 30/11/2025            |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Componentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  | Financiamiento en US\$                           |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           | Tesoro Nacional   |                |                   |  | Total en Lps          |  | %     |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Fortalecimiento Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  | 8,282.6                                          |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           | 210,540.0         |                |                   |  | 210,540.0             |  | 0%    |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  | 9,461,751.1                                      |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           | 240,512,982.7     |                |                   |  | 240,512,982.7         |  | 44%   |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Mejoras y Remodelación del Estadios a Nivel Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  | 11,935,373.0                                     |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           | 303,391,214.3     |                |                   |  | 303,391,214.3         |  | 55%   |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Acondicionamiento y Equipamiento de Local dentro del Estadio Nacional para la Implementación de una Maquila para Confección de Uniformes deportivos-escolares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  | 337,743.2                                        |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           | 8,585,263.0       |                |                   |  | 8,585,263.0           |  | 2%    |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  | 21,743,149.9                                     |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           | 552,700,000.0     |                |                   |  | 552,700,000.0         |  | 100%  |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Objetivo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Aumentar el bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), adolescentes y adultos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Descripción del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| El proyecto consiste en contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos; así como el retraso cultural, social y deportivo, mediante la construcción de 29 canchas deportivas; las cuales se dividen en 12 canchas sintéticas de futbol 11, 2 canchas sintéticas de futbol 7 y 15 canchas multiusos; todas estarán ubicadas a lo largo del territorio nacional, así mismo, la remodelación y mejora en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera; la remodelación de la grama de cancha, construcción de museo de historia del deporte, remodelación de palcos, construcción de maquila, construcción de Plaza Gastro Wanagía y restructuración de la conectividad. |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Departamentos de Santa Bárbara, Cortes, Islas de la Bahía, Intibucá, Lempira, Choluteca, El Paraíso, Valle, Francisco Morazán, Colón, Copán, Ocotepeque, Comayagua y La Paz, en los municipios de Concepción Del Sur, San Pedro Sula, Roatán, San Antonio, Erandique, Marcovia, Choluteca, Soledad, Amapala, Valle De Ángeles, Distrito Central, Trojes, Puerto Lempira, Guaimaca, Catacamas, Juticalpa, Orica, Tocoa, Trujillo, Olanchito, Trinidad De Copán, La Encarnación, Villa De San Antonio, Itangala, Chinada, José Santos Guardiola.                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| 1,500,00 habitantes (750,000 Hombres y 750,000 Mujeres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Metas Globales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Construcción de 29 canchas deportivas, Mejoras y remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Año/ Programación/<br>Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Programación Lempiras                                                                                                                                      |  |                           |  | Vigente Lempiras                                 |  |                 |  | Ejecución Lempiras   |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Fondos Externos                                                                                                                                            |  | Fondos Nacionales         |  | Total Programado                                 |  | Fondos Externos |  | Fondos Nacionales    |                | Total Vigente               |  | Fondos Externos              |           | Fondos Nacionales |                | Total Ejecutado   |  | %                     |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| AÑO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | -                                                                                                                                                          |  | -                         |  | -                                                |  | -               |  | 57,691,639.00        |                | 57,691,639.00               |  | -                            |           | 57,691,637.45     |                | 57,691,637.45     |  | 100%                  |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | -                                                                                                                                                          |  | -                         |  | -                                                |  | -               |  | 385,283,145.00       |                | 385,283,145.00              |  | -                            |           | 385,283,142.33    |                | 385,283,142.33    |  | 100%                  |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| AÑO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  | 109,401,709.00       |                | 109,401,709.00              |  |                              |           | 19,394,192.40     |                | 19,394,192.40     |  | 18%                   |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                            |  | 444,034,417.00            |  | 444,034,417.00                                   |  |                 |  | 90,331,028.00        |                | 90,331,028.00               |  |                              |           | 15,986,342.00     |                | 15,986,342.00     |  | 18%                   |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                            |  | Meta Acumulada a Dic-2024 |  | Programación 2025                                |  |                 |  |                      | Ejecutado 2025 |                             |  |                              |           | % Ejecución       |                | Programación 2025 |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Unidad de Medida                                                                                                                                           |  | Cantidad                  |  | Cantidad                                         |  | %               |  | Trimestre            |                |                             |  |                              | Trimestre |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  | I                    |                |                             |  |                              | II        |                   |                |                   |  | III                   |  |       |  |             | IV |                   |  |                 |  | Total |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Mejoras y Remodelación de Estadios a Nivel Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Obra                                                                                                                                                       |  | 3                         |  | 2                                                |  | 67%             |  | 1                    |                |                             |  |                              | -         |                   |                |                   |  | -                     |  |       |  |             | 1  |                   |  |                 |  | -     |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  | 90% |  | 100% |  |
| Problemática / Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |
| Las 30 canchas del proyecto ya fueron terminadas e inauguradas y de los 3 estadios dos ya fueron inaugurados, en cuanto a la remodelación del estadio José de la Paz Herrera, se está instalando el techado de sol centro para instalación de las butacas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                            |  |                           |  |                                                  |  |                 |  |                      |                |                             |  |                              |           |                   |                |                   |  |                       |  |       |  |             |    |                   |  |                 |  |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |  |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |        |                                |           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| BCH - 24789-1                                                                                                                                                                                                                                            | Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional |        |                                |           | ESTADO: Ejecución |
| BIP: 24789                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |        |                                |           |                   |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución                                                                                                                                                                                                                         | Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación<br>(CONDEPOR)                                                                                 | Sector | Transporte y Obras Públicas    | SubSector | Obras Públicas    |
| Acciones Propuestas                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |        |                                |           |                   |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |        | Responsable                    |           | Fecha             |
| Problemas externos a la institución como las aprobaciones por parte de la ONCAE han incidido en retrasos en la ejecución de los proyectos, la CONDEPOR está gestionando coordinaciones con otras instancias para destrabar los procesos de adjudicación. |                                                                                                                                                            |        | CONDEPOR                       |           | 30/9/2025         |
| Contactos de la Unidad Ejecutora                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |        | Contactos Organismo Financiero |           |                   |
| Johana Menocal 9874-3174 jmenocal@condepob.gov.hn                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |        | N/A                            |           |                   |

Actualizada al 30/09/2025  
Elaborado: Alejandro Castillo  
Fuente: SIAFI e Informe de Unidad Ejecutora (CONDEPOR)



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|------|--|
| BCH - 25332-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 | ESTADO: Ejecución |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| BIP: 25332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación<br>(CONDEPOR)                                                                                                     |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         | Sector |                                | Transporte y Obras Públicas |                                 | SubSector         |                 | Obras Públicas |                   |                   |                 |  |      |  |
| Costo y Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Tipo de Fondos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | Préstamo ( )              |  | Donación ( )                                        |                   | Nacional ( x )    |  | Desembolsado            |        |                                |                             | Ejecución I                     |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  | Desembolsos             |        |                                |                             | Por Desembolsar                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Moneda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | Fondos Externos           |  | Co-Financiamiento                                   |                   | Fondos Nacionales |  | Costo Total             |        | FE                             |                             | Fondos Nacionales               |                   | Total           |                | %                 |                   |                 |  |      |  |
| Lempiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   | 402,000,000.0     |  | 402,000,000.0           |        |                                |                             | 402,000,000.00                  |                   | 402,000,000.00  |                | 100.0             |                   |                 |  |      |  |
| No.Resolución de aprobación por el<br>Congreso Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | Fecha<br>Firma            |  | No. de Decreto de Ratificación<br>Congreso Nacional |                   |                   |  | Fecha<br>de Efectividad |        |                                |                             | Fecha<br>de inicio de ejecución |                   |                 |                | Fecha<br>Cierre   |                   |                 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             | 28/8/2022                       |                   |                 |                | 28/12/2023        |                   |                 |  |      |  |
| Componentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                | Financiamiento en US\$    |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                | Tesoro Nacional   |                   | Total en Lps    |  | %    |  |
| Construcción de Espacios Físicos Deportivos y Recreativos a nivel nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                | 383,837,500.0     |                   | 383,837,500.0   |  | 95%  |  |
| Mejoras y Rehabilitación De Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Fortalecimiento Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                | 8,017,986.0       |                   | 8,017,986.0     |  | 2%   |  |
| Estudios y Diseños de las Obras de Infraestructura Deportiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                | 1,282,014.0       |                   | 1,282,014.0     |  | 0%   |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                | 8,862,500.0       |                   | 8,862,500.0     |  | 2%   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                | 402,000,000.0     |                   | 402,000,000.0   |  | 100% |  |
| Objetivo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Generar espacios deportivos y recreativos que aumenten el bienestar físico, mental y valores morales en niños, niñas, jóvenes y adultos con acceso inclusivo para uso de la población en general a nivel Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Descripción del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| El proyecto consiste en contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños, niñas, jóvenes y adultos, además, el retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 25 canchas deportivas(16 Canchas Sintéticas Tipo 11, 8 Canchas Polideportivas Bajo Techo y 1 Cancha Sintética Tipo 9) y la rehabilitación y equipamiento de espacios físicos Administrativos dentro de las Instalaciones del Complejo deportivo José Simón Azcona. |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Departamentos de Santa Barbara, Cortes, La Paz, Lempira, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Olancha, Yoro, Colón y Comayagua en los municipios de Trinidad, San Pedro Sula, Atima, Arada, Yarula, San Andrés, Gualcinco, San Marcos De Colón, Yuscarán, Santa Lucía, Cantarranas, Distrito Central, San Francisco De La Paz, Yoro, Sonaguera, Lamani, Comayagua, Marale, Cedros, La Lima, Santa Cruz De Yojoa, Choloma, San Jose De Colinas.                                                |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| 765,000 Habitantes (372,555 Hombres y 392,445 Mujeres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Metas Globales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Construcción de 25 Canchas, Mejoramiento y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos - Recreativos, Adquisición de Mobiliario y Equipos de Oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Año/ Programación/ Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                | Programación Lempiras     |  |                                                     |                   | Vigente Lempiras  |  |                         |        | Ejecución Lempiras             |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | Fondos Externos           |  | Fondos Nacionales                                   |                   | Total Programado  |  | Fondos Externos         |        | Fondos Nacionales              |                             | Total Vigente                   |                   | Fondos Externos |                | Fondos Nacionales |                   | Total Ejecutado |  | %    |  |
| AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                | -                         |  | -                                                   |                   | -                 |  | -                       |        | 47,867,991.00                  |                             | 47,867,991.00                   |                   | -               |                | 47,867,989.84     |                   | 47,867,989.84   |  | 100  |  |
| AÑO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        | 354,862,182.00                 |                             | 354,862,182.00                  |                   |                 |                | 254,962,424.50    |                   | 254,962,424.50  |  | 72   |  |
| AÑO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                           |  | 20,142,623.00                                       |                   | 20,142,623.00     |  |                         |        | 99,057,157.00                  |                             | 99,057,157.00                   |                   |                 |                | 50,581,487.70     |                   | 50,581,487.70   |  | 51   |  |
| METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | Meta Acumulada a Dic-2024 |  |                                                     | Programación 2025 |                   |  |                         |        | Ejecutado 2025                 |                             |                                 |                   |                 | % Ejecución    |                   | Programación 2025 |                 |  |      |  |
| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | Unidad de Medida          |  | Cantidad                                            |                   | Cantidad          |  | %                       |        | Trimestre                      |                             |                                 |                   |                 | Trimestre      |                   |                   |                 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        | I                              |                             |                                 |                   |                 | II             |                   |                   |                 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        | III                            |                             |                                 |                   |                 | IV             |                   |                   |                 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        | Total                          |                             |                                 |                   |                 | Total          |                   |                   |                 |  |      |  |
| Construcción de Canchas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | Canchas                   |  | 25                                                  |                   | 0                 |  | 0%                      |        | -                              |                             |                                 |                   |                 | 9              |                   |                   |                 |  |      |  |
| Problemática / Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| En el III Trimestre han existido retrasos debido a procesos internos y externos relacionados con las adquisiciones de obras. Sin embargo, se han tomado decisiones para acelerar los tiempos de los procesos y poder cumplir con la programación establecida.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Acciones Propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        |                                |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        | Responsable                    |                             |                                 |                   |                 | Fecha          |                   |                   |                 |  |      |  |
| Se adoptaron decisiones estratégicas para agilizar los tiempos de los procesos tambien se implementaron medidas para garantizar el cumplimiento de la programación establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        | CONDEPOR                       |                             |                                 |                   |                 | 30/9/2025      |                   |                   |                 |  |      |  |
| Contactos de la Unidad Ejecutora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        | Contactos Organismo Financiero |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |
| Johana Menocal 9874-3174 jmenocal@condepor.gob.hn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                           |  |                                                     |                   |                   |  |                         |        | N/A                            |                             |                                 |                   |                 |                |                   |                   |                 |  |      |  |

Actualizada al 30/09/2025  
Elaborado: Alejandro Castillo  
Fuente SIAFI e Informe de Unidad Ejecutora (CONDEPOR)