

FN-25617-1		Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de Patrimonio en 9 departamentos del País										ESTADO: Ejecución																											
BIP: 25617																																							
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAH)						Sector		Desarrollo E Inclusión Social		SubSector		Obras Públicas																									
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento			Desembolsos								Ejecución US\$																										
		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%																					
		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Nacionales		Total		%																							
Lempiras						31,707,186.00		31,707,186.00				13,612,547.00		13,612,547.00		42.9																							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		01/04/2024		Fecha Cierre		27/2/2026																					
Componentes		Financiamiento en US\$										Tesoro Nacional		Total en Lps		%																							
Elaboración de Estudio Estructural y Presupuesto del Terreno e Inmueble a intervenir.												370,000.0		370,000.0		1%																							
Restauración y Rehabilitación de Museo, Sitios e Inmuebles de patrimonio												22,937,976.0		22,937,976.0		72%																							
Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas en Varios Sitios del País.												5,593,030.0		5,593,030.0		18%																							
Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH												1,724,580.0		1,724,581.0		5%																							
Gestión y Administración del proyecto.												1,081,600.0		1,081,601.0		3%																							
TOTAL												31,707,186.0		31,707,188.0		100%																							
Objetivo del Proyecto																																							
Fortalecer la capacidad operativa y administrativa del IHAH, a través de la conservación, restauración de inmuebles y museos; así como también, la investigación tanto arqueológica, histórica, etnohistórica y documental del patrimonio, a fin de fortalecer la identidad cultural y la memoria histórica de la población hondureña, especialmente en las áreas de intervención del proyecto.																																							
Descripción del Proyecto																																							
Restaurar y acondicionar varios edificios considerados patrimonio nacional para la visita de turistas nacionales y extranjeros en varias zonas del país, así como las investigaciones arqueológicas en los sitios arqueológicos de Curruté, Pimienta, Cerro Palenque y Yarmela aptos para la visita. Con las Investigaciones Históricas y Etnohistóricas de Honduras se vendrá a fortalecer la política de investigación del IHAH, así como la integración de la población de centros históricos y pueblos indígenas y afro hondureños al reconocimiento, protección y conservación de su patrimonio local, esto implica al menos 7 investigaciones históricas y etnohistóricas, así como la publicación de 4 de ellas y la realización de 2 eventos académicos para creación de espacios de debate y reflexión sobre la importancia de la investigación histórica y etnohistórica para la protección y conservación del Patrimonio Cultural de Honduras.																																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																							
Departamento de Intibucá, Intibucá, Departamento de Cortes, San Pedro Sula, Departamento de Choluteca, Choluteca, Departamento del Paraíso, Yuscarán, Departamento de Francisco Morazán San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central, Departamento de Colón, Tocoa, Departamento de Colón, Trujillo, Departamento de Atlántida, La Ceiba, Departamento de Comayagua, Comayagua Departamento de la Paz, Yarmela.																																							
Beneficiarios																																							
2,835,288 Habitantes																																							
Metas Globales																																							
Restaurar y Rehabilitar 5 inmuebles de Patrimonio Cultural de Honduras y 12 Investigaciones distribuidas en Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas .																																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																															
		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Programado		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Vigente		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%																			
AÑO 2024		-		13,612,547.00		13,612,547.00		-		13,612,547.00		13,612,547.00		-		13,579,679.40		13,579,679.40		100%																			
AÑO 2025		-		18,094,639.00		18,094,639.00		-		18,094,639.00		18,094,639.00		-		10,168,996.72		10,168,996.72		56%																			
METAS																																							
Global		Meta Acumulada a Dic-2024			Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución		Programación 2025																						
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																								
										I					II					III					IV					Total									
Estudio Actualización Solución Geotécnica y Estructural para la Estabilidad del Conjunto Villa Roy		Estudios		1		0		0%		1					-					-					1					1					100%				
Restaurados y Rehabilitados Patrimonio del País		Obras		5		0		0%		2					1					2					-					5					100%				
Problemática / Observaciones																																							
El proyecto de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico ha avanzado de manera significativa en diversos inmuebles históricos del país. En la Casa Valle, en Choluteca, los trabajos iniciaron en julio, logrando importantes progresos como el desmonte y aperchado de la teja, la sustitución de la estructura de madera y el traslado de los libros de la Biblioteca Municipal, que funciona dentro de este edificio.Paralelamente, se adjudicaron las obras para la restauración y rehabilitación de la Casa Fortín, ubicada en Yuscarán, El Paraíso, lo que permitirá la pronta intervención de este emblemático bien patrimonial.En el mes de agosto comenzaron las labores de restauración de la Antigua Comandancia de la Fortaleza Santa Bárbara de Trujillo, en Colón, inmueble que obtuvo la Medalla de Oro en la 1ra Bienal de Arquitectura de Honduras "Arquitectura para la Ciudad" – BAH 2019, debido a su alto valor histórico y arquitectónico.Finalmente, las obras para restaurar y conservar el techo del Museo de Comayagua se pusieron en marcha a finales de mayo. Durante el tercer trimestre se culminaron satisfactoriamente los trabajos programados, garantizando la preservación de este importante espacio cultural.																																							
Acciones Propuestas																																							
Acción										Responsable					Fecha																								
Inicio de los trabajos de restauración en agosto, orientados a la recuperación de un inmueble premiado por su valor patrimonial y Adjudicación de las obras de restauración y rehabilitación, dando inicio al proceso administrativo y técnico para su intervención.										IAHAH					30/9/2025																								
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																													
Tannia Ramirez- 9669-2224-sgestionproyectos.iah@gmail.com																																							
Actualizada al 30/09/2025																																							
Elaborado: Alejandro Castillo																																							