

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)								Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		Educación y Cultura
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte					Total	%
Dólares	5100,000.0		205,990.0	5305,990.0	4824,934.0	144,274.77	4969,208.8	93.7	275,066.0	61,715.2	336,781.2	6.3	4824,934.0	144,274.77	4969,208.8	93.7
Lempiras	126890,040.0		5125,113.6	132015,153.6	120046,289.0	3589,614.00	123635,903.0	93.7	6843,751.0	1535,499.6	8379,250.6	6.3	120046,289.02	3589,614.00	123635,903.0	93.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	13/12/2011							18/09/2014					30/06/2017		31/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Coordinación y Administración								68,100.0					68,100.0		1.3	
Supervisión			74,100.0					37,100.0					111,200.0		2.1	
Unidad Ejecutora / Institución			205,900.0					18,000.0					223,900.0		4.3	
Infraestructura			2666,900.0										2666,900.0		51.1	
Equipamiento			1818,200.0										1818,200.0		34.8	
Imprevistos			334,900.0										334,900.0		6.4	
TOTAL			5100,000.0					123,200.0					5223,200.0		100.0	

Objetivo del Proyecto
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.

Descripción del Proyecto
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquiado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Catacamas, Olancho.

Beneficiarios
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

Metas Globales
Detalle de Infraestructura:
a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2014	40757,800.0	7678,000.0	48435,800.0	19001,811.0	7678,000.0	26679,811.0	-	-	-	0.0
AÑO 2015	100000,000.0	1862,805.0	101862,805.0	47800,000.0	49662,805.0	-	3390,658.4	-	3390,658.4	6.8
AÑO 2016	51809,720.0	1015,000.0	52824,720.0	29800,517.0	1015,000.0	30815,517.0	18112,334.8	-	18112,334.8	58.8
AÑO 2017	49841,082.0	-	49841,082.0	49841,082.0	-	49841,082.0	18950,639.0	-	18950,639.0	38
AÑO 2018	43034,967.0	2333,933.0	45368,900.0	43034,967.0	2333,933.0	45368,900.0	24062,811.0	2060,099.00	26122,910.0	58
AÑO 2019	27683,245.0	1586,713.0	29269,958.0	48375,498.0	1586,713.0	49962,211.0	32438,010.0	1529,515.00	33967,525.0	68
AÑO 2020	-	-	-	26109,000.0	-	26109,000.0	23091,835.9	-	23091,835.9	88
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	1638,148.9	308,596.3	1946,745.2	763,726.1	308,596.3	1072,322.4	-	-	-	0.0
AÑO 2015	4019,228.0	74,870.4	4094,098.4	1921,191.0	74,870.4	1996,061.4	136,278.3	-	136,278.3	6.8
AÑO 2016	2082,350.8	40,795.2	2123,145.9	1197,750.7	40,795.2	1238,545.9	727,976.0	-	727,976.0	58.8
AÑO 2017	2003,226.7	-	2003,226.7	2003,226.7	-	2003,226.7	761,669.4	-	761,669.4	38
AÑO 2018	1731,141.5	93,885.7	1825,027.3	1731,141.5	93,885.7	1825,027.3	967,960.1	82,870.35	1050,830.5	58
AÑO 2019	1088,484.6	62,388.4	1150,873.0	1902,088.7	62,388.4	1964,477.1	1275,438.5	60,139.39	1335,577.9	68
AÑO 2020	-	-	-	1049,380.2	-	1049,380.2	928,113.5	-	928,113.5	88

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	3,305	1,279	39	450.00	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	17	8	47	3	-	-	6	9	-	-	-	-	-	-	
Equipqamiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	8	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	5	125	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	3	4	133	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01110		(PINPROS)														
BIP: 004700001300																
Supervisiones de Obras de construccion realizadas		INFORME	10	12	120	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
Al IV Trimestre la ejecución financiera fue de un 67.61% y en forma acumulada la ejecución durante el año, según SIAFI es de 23,091.84 miles (88%).																
Problemática / Situación Actual																
Debido a la declaratoria de Emergencia producto de la pandemia mundial COVID-19 y los huracanes ETA E IOTA el proyecto ha desfasado su plan de ejecución para finalizar obras, por lo que se volvió a ampliar mediante Dictamen para la conclusión del proyecto, hasta el 31 de marzo de 2021.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se elaboró Nota Técnica No.06-2020 del 05 de febrero de 2020, para la asignación del monto. *Mediante Dictamen de Ampliación de tiempo, se amplió el cierre del Proyecto del 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.										UNA					31/12/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador: Lic. Huber Francisco Cruz Pacheco huberpacheco@yahoo.com 9766 9077 Melissa Mencia nme3mencia@gmail.com cel 9877 - 7769							Lic. Elan Tabora Tel. 9982-3378									

Actualizada al 31 de diciembre, 2020
Tipo de cambio: US\$1.00 = L24.8804
Elaborado : **Rodolfo Turcios**

24.8804