FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM (CURSPS).			ESTADO: Ejecución
BIP 004600002500				
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	Sector:	Fortalecimiento Institucional	Sub Sector: Modernizacion del Estado

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US$			
Tipo de Fondos:	Prést. ( )	Donac.( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia-miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares			2,360,363.86	2,360,363.86		305,845.44	305,845.44	13.0		2,054,518.42	2,054,518.42	87.0	-	305,845.44	305,845.44	13.0
Lempiras			56,984,848.48	56,984,848.48		7,383,843.00	7,383,843.00	13.0		49,601,005.48	49,601,005.48	87.0	-	7,383,843.00	7,383,843.00	13.0

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
				Enero, 01 , 2012	*01/07/2017*	*31/07/2018*	*31/12/2020*

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
Construcción		55,384,848.48	55,384,848.48	97.2
Supervisión		1,600,000.00	1,600,000.00	2.8
TOTAL		56,984,848.48	56,984,848.48	100.00

Objetivos del Proyecto

Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.

Descripción del Proyecto

Edificio de dos ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación Técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en el primer nivel se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles que incluye preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).

Beneficiarios

4,294 personas, entre estudianes, personal docente y administrativo.

Metas Globales

3600 metros cuadrados.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017		13,900,000.00	13,900,000.00		7,153,949.00	7,153,949.00	0.00	7,153,949.00	7,153,949.00	100.00%
Año 2018		7,746,051.00	7,746,051.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Año 2019		12,045,398.00	12,045,398.00		12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Año 2020		26,407,987.00	26,407,987.00		12,045,398.00	12,045,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US $			Vigente US $			Ejecución US $			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017		600,732.98	600,732.98		309,180.80	309,180.80	0.00	309,180.80	309,180.80	100.00%
Año 2018		334,770.38	334,770.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Año 2019		473,616.11	473,616.11		473,616.11	473,616.11	0.00	0.00	0.00	0.00%
Año 2020		1,038,342.45	1,038,342.45		473,616.11	473,616.11	1.00	0.00	0.00	0.00%

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras Arquitectónicas																
Construir	Metros Cuadrados	2,235	0.0	0%	0	0	0	2,235	**2,235**	0	0	0	0	0	**0%**	0

Situación Actual

No hubo ejecución física en este II Trimestre 2020 por dificultades con la aprobación de permiso ambiental y el permiso de construcción los cuales ya casi estaban listos para autorizarse pero se declaró la cuarentena y la alcaldía San Pedro Sula suspendió sus actividades por mandato de SINAGER . El Proyecto ya fue adjudicado por el Consejo Superior Universitario el año pasado (2019) a la empresa DICONSET quien ya recibió el anticipo por la suma de ***L. 7,694,690.02*** . La orden de inicio se dará inmediatamente después de la consecución de los permisos antes mencionados. También ya firmó contrato la compañía supervisora. El Contrato de Construcción es de ***L. 38,473,450.10, mientras que el Contrato de Supervision es de L. 1,958,825.00.***

Problemática

En este II Trimestre se cuenta ya con la Licencia Ambiental pero todavia la Alcaldia de San Pedro Sula no ha emitido la Resolucion para contar con el Permiso De Construccion de este Proyecto, lo que ha afectado el inicio de su ejecución, ademas, se considera muy poco el tiempo de ejecución, por lo que se ha realizado la gestión de ampliación de tiempo en este Trimestre. asimismo la Pandemia del COVID-19 tambien ha afectado la ejecucion debido a la Cuarentena y su suspension de labores para los tramites legales y procedimientos administrativos en el Gobierno,

borla administrativa DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES EN L g

Acción	Responsable	Fecha
Gestionar ante La SEFIN una propuesta de ampliación de tiempo; reprogramándose la finalización de este proyecto., para ello se enviará un nuevo cronograma de ejecucion de actividades y su nueva fecha de finalizacion.	Rectoría/Planificación/Ingeniería	*30/06/2020*

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
M.Sc. José Dario Cruz Zelaya (Vicerrector Administrativo) jcruzzelaya@upnfm.edu.hn Cel. 3388-3011; Lorenzo Estrada lestrada@upnfm.edu.hn Cel. 8777-0606; Ingeniero Carlos Murcia camurciac@yahoo.com Cel. 9992-3657; Dra. Elizabeth Santos esantosf@upnfm.edu.hn Cel. 9800-0018. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Admitiva) 2239-8037 (Planta telefónica UPNFM)	

Revisado 27 Julio 2020 por : J. Armando Cuestas | *Tasa de Cambio 2019 : L. 25.43283 x $1.00*