Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH)	ESTADO: En Ejecución
23539		

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Fortalecimiento Institucional	Sub Sector:	Seguridad y Defensa

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	-	8,335,304	2,083,826	10,419,130	5,573,130	1,800,793	7,373,923	70.8	2,762,174	283,033	3,045,207	29.2	5,234,461	1,576,942	6,811,403	65%
Lempiras	-	218,334,119	54,583,530	272,917,649	145,982,010	47,169,790	193,151,800	70.8	72,352,110	7,413,740	79,765,849	29.2	137,110,945	41,306,266	178,417,211	65%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
			31/10/2018	31/10/2018	30/04/2021	31/12/2025

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	6,647,251.00	919,829.00	7,567,080.00	72.6%
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	357,862.00	368,867.00	726,729.00	7.0%
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	1,285,356.00	762,523.00	2,047,879.00	19.7%
CAPACITACION	44,835.00	32,607.00	77,442.00	0.7%
Total FHIS	**8,335,304.00**	**2,083,826.00**	**10,419,130.00**	**100.0%**

Objetivos del Proyecto

Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).

Descripción del Proyecto

Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.

Beneficiarios

Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.

Metas Globales

1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras.
2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras.
3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2019	-	-	-		6,190,650	6,190,650		5,981,570	5,981,570	96.6%
2020	65,583,096	-	65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794		13,336,794	20.3%
2021	51,310,735	-	51,310,735	50,499,135	7,989,125	58,488,260	41,655,800	5,524,471	47,180,271	80.7%
2022	-	-	-	25,822,874	11,681,750	37,504,624	23,796,447	11,681,750	35,478,197	94.6%
2023	44,858,750	7,387,678	52,246,428	34,811,750	7,387,678	42,199,428	27,323,573	6,607,011	33,930,584	80.4%
2024	45,099,086	11,611,250	56,710,336	45,099,086	11,611,250	56,710,336	29,303,733	11,511,464	40,815,197	72.0%
2025	79,040,000	-	79,040,000	13,289,800	-	13,289,800	1,694,598	-	1,694,598	12.8%

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH)	ESTADO: En Ejecución
23539		

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Fortalecimiento Institucional	Sub Sector:	Seguridad y Defensa

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US$			Vigente US$			Ejecución US$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2019	-	-	-	-	236,339	236,339		228,357	228,357	96.6%
2020	2,503,755	-	2,503,755	2,503,755	-	2,503,755	509,157	-	509,157	20.3%
2021	1,958,881	-	1,958,881	1,927,897	304,999	2,232,896	1,590,286	210,907	1,801,193	80.7%
2022	-	-	-	985,835	445,972	1,431,808	908,473	445,972	1,354,445	94.6%
2023	1,712,565	282,038	1,994,603	1,329,002	282,038	1,611,040	1,043,127	252,235	1,295,362	80.4%
2024	1,721,740	443,281	2,165,021	1,721,740	443,281	2,165,021	1,118,724	439,471	1,558,195	72.0%
2025	3,017,496	-	3,017,496	507,362		507,362	64,694	-	64,694	12.8%

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados PIOH	CENTRO EDUCATIVO	27	20	74%	0	3	3	0	6	1	1	0	0	2	33%	1
Infraestructura social (Puentes y caja puentes), rehabilitada y reconstruida	OBRA	3	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	2
Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	9	3	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	6
Letrinas Construidas	OBRA	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0

Problemática

A junio de 2025, no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar si los gastos incurridos después de la remisión de la Orden Ejecutiva podrían considerarse elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de sus programas. Cabe señalar que, debido a disposiciones del Gobierno de los Estados Unidos, la USAID decidió cerrar sus operaciones en el país. Este proyecto en particular contaba con financiamiento proveniente de la USAID; sin embargo, ya no continuará este año con dichos fondos. Será hasta el próximo año cuando se dé continuidad utilizando recursos institucionales del FHIS.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
El Gobierno de la República de Honduras a falta de comunicación de la USAID estableció un escenario que proporciona estabilidad a la UCP para la ejecución de aquellos proyectos que se encontraban comprometidos a la fecha de la emisión de la Nota del Gobierno de Estados Unidos, permitiendo la continuidad de la ejecución de los Proyectos, esperando una posible notificación de la USAID antes del cumplimiento de los 90 días, cuya fecha será el 20 junio de 2025.actualmente estos proyectos se encuentran en proceso de revisión y análisis para determinar su viabilidad de implementación futura.	Oscar Andres Acosta Cel. 8914-1980 oscarcosta.dim@gmail.com Ana Herrera aherrera@fhis.gob.hn	30/7/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Cecilia Mejia Coordinadora de Monitoreo y Evaluación camejia.dim@gmail.com Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID

Fecha Actualización: al 30/06/2025
Tipo de Cambio L.26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Gerardo Flores

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4 / 23156	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)													ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:	Promoción y Protección Humana		Sub Sector:	Protección Social			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	20,269,689	5,067,422	25,337,111	11,522,184	3,531,363	15,053,547	59.4	8,747,505	1,536,059	10,283,564	40.6	11,113,292	4,093,990	15,207,282	60%
Lempiras	-	530,942,207	132,735,545	663,677,752	301,810,935	92,500,169	394,311,105	59.4	229,131,271	40,235,376	269,366,647	40.6	291,100,469	107,237,557	398,338,026	60%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
			19/10/2017	25/10/2017	19/10/2021	31/12/2026

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	18,173,299.00	4,839,052.00	23,012,351.00	90.8%
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN	2,096,390.00	228,370.00	2,324,760.00	9.2%
Total	**20,269,689.00**	**5,067,422.00**	**25,337,111.00**	**100%**

Objetivos del Proyecto

Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.

Descripción del Proyecto

Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.

Beneficiarios

Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.

Metas Globales

Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94.3%
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100.0%
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	43.6%
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	30,221,336	15,695,879	45,917,215	26,967,676	15,658,944	42,626,620	92.8%
2022	10,612,131	-	10,612,131	47,644,766	10,066,250	57,711,016	44,981,409	10,066,250	55,047,659	95.4%
2023	64,889,850	5,314,200	70,204,050	74,936,850	5,314,200	80,251,050	71,054,481	5,314,200	76,368,681	95.2%
2024	39,425,832	2,139,161	41,564,993	39,425,832	17,499,286	56,925,118	37,393,837	17,499,285	54,893,122	96.4%
2025	141,834,220	29,787,953	171,622,173	43,066,367	29,787,953	72,854,320	8,562,976	17,472,064	26,035,040	35.7%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2018	-	-	-	429,930	456,786	886,716	429,930	406,392	836,323	94.3%
2019	3,426,384	631,113	4,057,497	1,689,338	631,113	2,320,451	1,689,338	631,113	2,320,451	100.0%
2020	4,454,121	1,093,823	5,547,944	4,454,121	858,648	5,312,769	1,780,116	536,403	2,316,520	43.6%
2021	6,542,846	1,042,013	7,584,858	1,153,755	599,219	1,752,974	1,029,540	597,809	1,627,349	92.8%
2022	405,137	-	405,137	1,818,926	384,297	2,203,223	1,717,247	384,297	2,101,545	95.4%
2023	2,477,289	202,879	2,680,168	2,860,851	202,879	3,063,730	2,712,635	202,879	2,915,514	95.2%
2024	1,505,153	81,666	1,586,820	1,505,153	668,067	2,173,220	1,427,578	668,067	2,095,645	96.4%
2025	5,414,781	1,137,210	6,551,990	1,644,137	1,137,210	2,781,347	326,907	667,028	993,935	35.7%

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4 23156	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)				ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Protección Social

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	36	30	83%	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0.0%	6
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	55	41	75%	1	0	1	6	8	1	0	0	0	1	12.5%	13
Infraestructura social (Puentes y caja puentes), rehabilitada y reconstruida.ICS	OBRA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	1

Problemática

Durante el II trimestre de 2025, la ejecución presupuestaria del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS) se vio afectada debido a que la Tesorería General de la República (TGR-SEFIN) no aprobó la cuota de compromiso solicitada para el mes de abril, específicamente para el grupo presupuestario 400, el cual correspondía al segundo desembolso de los Proyectos Ejecutado por la Comunidad (PEC); A junio de 2025 no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar que gastos incurridos posteriores a la remisión de la Orden Ejecutiva serán gastos elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de los programas de la USAID.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
El Gobierno de la República de Honduras a falta de comunicación de la USAID estableció un escenario que proporciona estabilidad a la UCP para la ejecución de aquellos proyectos que se encontraban comprometidos a la fecha de la emisión de la Nota del Gobierno de Estados Unidos, permitiendo la continuidad de la ejecución de los Proyectos, esperando una posible notificación de la USAID antes del cumplimiento de los 90 días, cuya fecha será el 20 junio de 2025.actualmente estos proyectos se encuentran en proceso de revisión y análisis para determinar su viabilidad de implementación futura.	Oscar Andres Acosta Cel. 8914-1980 oscarcosta.dim@gmail.com Ana Herrera aherrera@fhis.gob.hn	30/7/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Cecilia Mejia Coordinadora de Monitoreo y Evaluación camejia.dim@gmail.com Marlon Romero Especialista Financiero mromero.dim@gmail.com	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID

Fecha Actualización: al 30/6/2025
Tipo de Cambio L.26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Gerardo Flores

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239 / 23842	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)														ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:	Promoción y Protección Humana			Sub Sector:	Educación		

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	30,166,248	-	30,166,248	37.7	49,833,752	-	49,833,752	62.3	21,030,492	-	21,030,492	26%
Lempiras	2,095,512,000	-	-	2,095,512,000	790,171,683	-	790,171,683	37.7	1,305,340,317	-	1,305,340,317	62.3	550,870,597	-	550,870,597	26%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	19/12/2019	Decreto Legislativo No. 73-2020 (Primer Desembolso 30/03/2021)	19/12/2019	30/3/2021	30/3/2026	

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
PREINVERSIÓN	854,400.00	-	854,400.00	1.1%
INFRAESTRUCTURA	47,302,314.21	-	47,302,314.21	59.1%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	18,735,986.24	-	18,735,986.24	23.4%
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE	3,939,459.88	-	3,939,459.88	4.9%
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO	2,384,349.78	-	2,384,349.78	3.0%
SUPERVISIÓN	2,901,089.89	-	2,901,089.89	3.6%
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,882,400.00	-	3,882,400.00	4.9%
Total FHIS	**80,000,000.00**	**-**	**80,000,000.00**	**100.0%**

Objetivos del Proyecto

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

Descripción del Proyecto

El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

Beneficiarios

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

Metas Globales

Ampliación y mejoramiento de 141 Centros Educativos que comprenden: 686 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 240 aulas construidas, 54 laboratorios de informática equipados, 28 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 20 talleres técnicos vocacionales equipados.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2021	973,686,940	-	973,686,940	507,311,663	-	507,311,663	114,393,414	-	114,393,414	22.5%
2022	499,467,419	-	499,467,419	438,079,338	-	438,079,338	860,314	-	860,314	0.2%
2023	297,119,742	-	297,119,742	297,119,742	-	297,119,742	189,976,909	-	189,976,909	63.9%
2024	306,585,912	-	306,585,912	286,585,912	-	286,585,912	167,780,789	-	167,780,789	58.5%
2025	447,765,093		447,765,093	315,765,093		315,765,093	77,859,171		77,859,171	24.7%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US$			Vigente US$			Ejecución US$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2021	37,172,278	-	37,172,278	19,367,550	-	19,367,550	4,367,178	-	4,367,178	22.5%
2022	19,068,081	-	19,068,081	16,724,479	-	16,724,479	32,844	-	32,844	0.2%
2023	11,343,089	-	11,343,089	11,343,089	-	11,343,089	7,252,716	-	7,252,716	63.9%
2024	11,704,477	-	11,704,477	10,940,941	-	10,940,941	6,405,338	-	6,405,338	58.5%
2025	17,094,251	-	17,094,251	12,054,909	-	12,054,909	2,972,416	-	2,972,416	24.7%

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239 / 23842	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)				ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Educación

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados. MIFE	Centro Educativo	141	82	58%	9	9	11	6	35	7	6			13	37.1%	24
Supervisiones contratadas para verificación de intervenciones en los centros educativos MIFE	Supervision	141	82	58%	9	9	11	6	35	7	5			12	34.3%	24
Proyectos formulados de centros educativos. MIFE	Centro Formulado	141	82	58%	0	58	0	0	58	0	0			0	0.0%	1
Centros educativos equipados con mobiliario MIFE	Centro Educativo	141	63	45%	9	9	11	6	35	7	6			13	37.1%	43
Informe con enfoque de género MIFE.	Informe	20	9	45%	1	1	1	1	4	1	1			2	50.0%	7

Problemática

Establecer procesos de revisión eficiente, medición de tiempo y mecanismos de control de documentos del Programa.
Agilizar los cambios de fase entre las diferentes Direcciones en el Sistema FHIS.
Procedimientos en el Ciclo FHIS para gestiones administrativas engorrosos.
Necesidad de Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa en las áreas de Fiscalía y Costos y Presupuestos de FHIS.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Establecer mecanismos de seguimiento por parte de FHIS, respecto a documentos ingresados y Trámites solicitados en el Ciclo FHIS. Contratación de Personal en diferentes áreas para el Programa MIFE y en el Seguimiento de los proyectos en el Ciclo de Proyectos. Mejorar la comunicación entre las Direcciones FHIS y Programa MIFE Elaborar modificaciones presupuestarias en el Presupuesto 2025.	Ing. Saraí Talavera Coordinadora General del Programa saratala81@gmail.com	30/7/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinador General del Programa: Ing. Sarai Talavera saratala81@gmail.com Elva Flores Especialista Financiero del Programa elvaffgarcia@gmail.com	Margie Godoy - BCIE

Fecha Actualización: al 30/ 06/2025
Tipo de Cambio L.26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Gerardo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414 BIP 002500009100	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)	ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector: Promoción y Protección Humana — Sub Sector: Protección Social

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares*/	6,782,306	44,629,987	3,927,324	55,339,617	47,243,599	1,533,251	48,776,851	88.1	4,168,694	2,394,073	6,562,766	11.9	50,511,155	2,671,283	53,182,438	96.1%
Lempiras	177,655,051	1,169,033,412	102,871,932	1,449,560,395	1,237,494,116	40,161,833	1,277,655,949	88.1	109,194,348	62,710,099	171,904,447	11.9	1,323,084,136	70,053,709	1,393,137,845	96.1%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
Decreto 14-2013	15/3/2013		5/4/2013	**Fase I** 05/04/2013	31/3/2017	31/12/2018
				Fase II 01/07/2013	30/6/2016	31/12/2019
				Fase III 01/01/2015	31/3/2017	31/12/2020
				Fase IV 02/04/2018	30/11/2020	30/11/2022
				Fase V 17/03/2021	31/7/2026	31/7/2026

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	59,901,619.98	-	59,901,619.98	84.8%
GASTO OPERATIVO	-	3,927,324.00	3,927,324.00	5.6%
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)	1,819,234.03		1,819,234.03	2.6%
FORTALECIMIENTO FHIS	1,506,004.55	-	1,506,004.55	2.1%
ASISTENCIA TÉCNICA	3,498,908.36	-	3,498,908.36	5.0%
Total FHIS	**66,725,766.91**	**3,927,324.00**	**70,653,090.91**	**1**

Objetivos del Proyecto

Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.

Descripción del Proyecto

Consiste en fortalecer la Rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres a Centros de Educación de calidad que operen de manera sostenible. La ejecución de las intervenciones se realiza de forma descentralizada donde los Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Beneficiarios

Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.

Metas Globales

261 centros educativos intervenidos en la zona de focalización del programa, según criterios de elegibilidad y en base a la priorización del plan maestro.
131 Proyectos PROMINE Fase I
40 Proyectos PROMINE Fase II
90 Proyectos PROMINE Fase III estimados, se inicia ejecución en septiembre 2015
28 Proyectos PROMINE Fase IV
9 Proyectos PROMINE Fase V

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2012	-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82.5%
2013	-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	46.8%
2014	202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93.0%
2015	218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	97.5%
2016	48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98.1%
2017	111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	90.7%
2018	40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96.1%
2019	117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98.4%
2020	131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	488,924	132,274,269	122,740,956	488,924	123,229,880	93.2%
2021	119,193,783	6,962,055	126,155,838	131,873,713	1,367,747	133,241,460	118,327,936	1,367,744	119,695,680	89.8%
2022	182,205,699	6,107,220	188,312,919	96,650,190	1,909,879	98,560,069	64,877,326	1,909,876	66,787,202	67.8%
2023	122,813,361	5,143,752	127,957,113	122,813,361	3,915,004	126,728,365	108,776,822	3,914,999	112,691,822	88.9%
2024	129,278,473	5,323,168	134,601,641	34,868,878	2,268,663	37,137,541	25,736,878	2,268,661	28,005,540	75.4%
2025	75,315,848	3,109,194	78,425,042	75,315,848	3,109,194	78,425,042	9,348,577	82,385	9,430,962	12.0%

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414	PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)					ESTADO: En Ejecución
BIP 002500009100						
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS		Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Protección Social

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US$			Vigente US$			Ejecución US$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2012	-	-	-	848,671	-	848,671	699,995	-	699,995	82.5%
2013	-	-	-	7,451,473	74,007	7,525,480	3,444,289	74,007	3,518,296	46.8%
2014	7,713,218	581,072	8,294,290	11,313,292	560,383	11,873,676	10,492,546	548,461	11,041,008	93.0%
2015	8,338,089	466,339	8,804,428	5,578,850	462,119	6,040,968	5,430,086	462,119	5,892,205	97.5%
2016	1,867,059	263,060	2,130,119	5,298,826	397,815	5,696,641	5,202,351	387,229	5,589,580	98.1%
2017	4,264,271	278,300	4,542,570	3,817,287	483,470	4,300,757	3,415,493	483,470	3,898,963	90.7%
2018	1,553,965	209,715	1,763,680	1,815,012	209,715	2,024,727	1,770,703	174,467	1,945,171	96.1%
2019	4,495,385	206,374	4,701,760	2,888,607	206,374	3,094,981	2,883,431	161,662	3,045,094	98.4%
2020	5,031,146	157,381	5,188,528	5,031,146	18,666	5,049,812	4,685,860	18,666	4,704,526	93.2%
2021	4,550,440	265,789	4,816,230	5,034,520	52,216	5,086,736	4,517,385	52,216	4,569,601	89.8%
2022	6,956,036	233,154	7,189,190	3,689,798	72,913	3,762,711	2,476,810	72,913	2,549,723	67.8%
2023	4,688,624	196,372	4,884,997	4,688,624	149,462	4,838,087	4,152,754	149,462	4,302,216	88.9%
2024	4,935,442	203,222	5,138,664	1,331,183	86,610	1,417,793	982,552	86,610	1,069,163	75.4%
2025	2,875,320	118,699	2,994,019	2,875,320	118,699	2,994,019	356,899	3,145	360,044	12.0%

METAS FASE V (VIGENTE)

Meta	Global		Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025 Trimestre					Ejecutado 2025 Trimestre					% Ejecución	Programación 2026
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura y Equipamiento																
Centros Educativos Rehabiliatdos y/o Reconstruidos (9 Proyectos Fase V)	Proyectos	9	2	22%	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	50%	7

Problemática

Falta de Personal con conocimiento en el área financiera y contable en la Dirección de Administración y Finanzas.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
De manera urgente se requiere •Contratación de un oficial financiero •Contratación de un oficial Contable	Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com	30/7/2025

A	Contactos Organismo Financiero
Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Ing. Ana Lizzeth Hernández Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com	Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW

Fecha Actualización: al 30/ 06/2025
Tipo de Cambio L.26.1939 por 1 US$
Actualizado por:Gerardo Flores

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I, II y III				ESTADO: En Ejecución
BIP 002500009700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Protección Social

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares*/	20,000,000	-	2,000,000	22,000,000	17,527,250	1,912,500	19,439,750	88.4	2,472,751	87,500	2,560,251	11.6	16,195,456	1,418,917	17,614,374	80.1%
Lempiras	523,878,000	-	52,387,800	576,265,800	459,107,021	50,095,834	509,202,854	88.4	64,770,979	2,291,966	67,062,946	11.6	424,222,163	37,166,975	461,389,138	80.1%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
Decreto No. 228-2012	30/3/2012	Acuerdo 228-2012	8/11/2012	8/11/2012	30/6/2017	30/6/2024
Decreto No. 155-2019	5/4/2019	Acuerdo de Delegación 23-2018	23/12/2019	31/12/2019	31/12/2023	14/7/2025

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura	10,000,000.00	-	10,000,000.00	45.5%
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales	2,487,500.00	-	2,487,500.00	11.3%
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes	2,250,000.00	-	2,250,000.00	10.2%
Materiales y Equipos de Capacitación	1,812,500.00	-	1,812,500.00	8.2%
Consultoria (Pago directo de KFW)	3,450,000.00	-	3,450,000.00	15.7%
Gasto Operativo FHIS		2,000,000.00	2,000,000.00	9.1%
Total FHIS	**20,000,000.00**	**2,000,000.00**	**22,000,000.00**	100.0%

Objetivos del Proyecto

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

(Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).

Beneficiarios

Hombres 54,987 ;Mujeres 57196

Metas Globales

Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 6% de la poblacion Hondureña

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86.0%
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	87.6%
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94.0%
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	93.7%
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66.3%
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91.5%
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	85.7%
2021	22,652,000	4,578,004	27,230,004	15,319,000	792,341	16,111,341	7,600,599	772,102	8,372,701	52.0%
2022	41,007,561	3,711,176	44,718,737	40,659,211	2,101,539	42,760,750	24,472,273	2,101,536	26,573,809	62.1%
2023	58,200,341	4,207,750	62,408,091	70,180,341	3,902,851	74,083,192	68,798,835	3,902,847	72,701,682	98.1%
2024	62,478,553	8,111,994	70,590,547	60,883,421	3,193,654	64,077,075	51,045,158	3,193,649	54,238,807	84.6%
2025	103,154,975	9,081,400	112,236,375	103,154,975	9,081,400	112,236,375	10,631,958	4,483,761	15,115,719	13.5%

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I, II y III			ESTADO: En Ejecución
BIP 002500009700				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector: Protección Social

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US$			Vigente US$			Ejecución US$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	229,061	22,906	251,967	792,139	20,615	812,754	678,783	20,480	699,263	86.0%
2015 FHIS	2,313,422	2,313,422	4,626,844	1,329,065	153,162	1,482,227	1,145,774	153,162	1,298,936	87.6%
2016	3,515,617	351,562	3,867,179	3,038,407	351,562	3,389,969	2,873,743	312,528	3,186,271	94.0%
2017	1,615,017	285,750	1,900,767	1,672,282	285,750	1,958,032	1,549,482	285,750	1,835,232	93.7%
2018	4,774,734	102,829	4,877,563	2,237,131	269,478	2,506,609	1,395,687	266,369	1,662,056	66.3%
2019	2,397,374	-	2,397,374	1,285,095	-	1,285,095	1,175,337	-	1,175,337	91.5%
2020	771,439	86,591	858,030	1,367,206	-	1,367,206	1,171,052	-	1,171,052	85.7%
2021	864,781	174,774	1,039,555	584,831	30,249	615,080	290,167	29,476	319,643	52.0%
2022	1,565,539	141,681	1,707,220	1,552,240	80,230	1,632,470	934,274	80,230	1,014,504	62.1%
2023	2,221,904	160,639	2,382,543	2,679,263	148,998	2,828,261	2,626,521	148,998	2,775,520	98.1%
2024	2,385,233	309,690	2,694,923	2,324,336	121,924	2,446,259	1,948,742	121,923	2,070,666	84.6%
	3,938,130	346,699	4,284,829	3,938,130	346,699	4,284,829	405,894	171,176	577,070	13.5%

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación-2025-2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcadias y patronatos en beneficio de la población hondureña	OBRA	36	6	17%	1	2	2	1	6	1	2	0	0	3	50.0%	24
Jóvenes capacitados en habilidades sociales y laborales para personas jóvenes de entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa	JOVENES CAPACITADOS	1200	1446	121%	0	800	0	0	800	0	720	0	0	720	90.0%	-1046

Problemática

Los proyectos en ejecución CONVIVIR Fase II han presentado atrasos significativos según la planificación contemplada no podrá finalizar el 14 de julio del 2025 debido a que los Proyectos se ejecutan bajo la metodología PEC Proyectos Ejecutados por la Comunidad. por lo que se está realizando la gestión de extender el plazo de 6 meses hasta el 31 de diciembre del 2025

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
La unidad ejecutora se encuentra realizando las gestiones con KFW para la ampliación de la fase II del Proyecto, hasta el 31 de diciembre del 2025, importante mencionar que el dictamen de ampliacion de plazo ya se firmó.	Iris Avila Cel. 9491-7313 bioiundf@gmail.com	30/7/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Ely Gómez Tel. 9437-2161 elyruthgomezbonilla@gmail.com	Banco Alemán de Desarrollo (KfW)

Fecha Actualización: al 30/06/2025
Tipo de Cambio L.26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Gerardo Flores

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)	ESTADO: En Ejecución
24226		

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Comuinicaciones y Energía	Sub Sector:	Transporte y Obras Publicas

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	124,211,000	-	-	124,211,000	55,667,241	-	55,667,241	44.8	68,543,759	-	68,543,759	55.2%	33,053,103	-	33,053,103	26.6%
Lempiras	3,253,570,513	-	-	3,253,570,513	1,458,142,144	-	1,458,142,144	44.8	1,795,428,369	-	1,795,428,369	55.2%	865,789,666	-	865,789,666	26.6%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	8/3/2021		4/6/2021	4/6/2021	31/12/2026	

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y	16,818,560.00	-	16,818,560.00	13.5%
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura	94,542,440.00	-	94,542,440.00	76.1%
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de	2,775,600.00	-	2,775,600.00	2.2%
Gestión y Administración del Proyecto - UCP	10,074,400.00	-	10,074,400.00	8.1%
Total FHIS	**124,211,000.00**	**-**	**124,211,000.00**	**100.0%**

Objetivos del Proyecto

Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Lempira, Santa Bárbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.

Beneficiarios

Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.

Metas Globales

El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2021	-	-	-	175,537,263	-	175,537,263	1,116,988	-	1,116,988	0.6%
2022	732,341,690	-	732,341,690	259,608,231	-	259,608,231	53,027,151	-	53,027,151	20.4%
2023	432,092,852	-	432,092,852	407,092,852	-	407,092,852	130,271,743	-	130,271,743	32.0%
2024	298,426,045	-	298,426,045	480,926,045	-	480,926,045	432,753,537	-	432,753,537	90.0%
2025	391,435,689		391,435,689	450,811,199		450,811,199	248,620,247		248,620,247	55.1%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2021	-	-	-	6,701,456	-	6,701,456	42,643	-	42,643	0.6%
2022	27,958,482	-	27,958,482	9,911,019	-	9,911,019	2,024,408	-	2,024,408	20.4%
2023	16,495,934	-	16,495,934	15,541,514	-	15,541,514	4,973,362	-	4,973,362	32.0%
2024	11,392,960	-	11,392,960	18,360,231	-	18,360,231	16,521,157	-	16,521,157	90.0%
2025	14,943,773		14,943,773	17,210,541		17,210,541	9,491,532		9,491,532	55.1%

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN	PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)	ESTADO: En Ejecución
24226		

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Comuinicaciones y Energía	Sub Sector:	Transporte y Obras Publicas

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2023		Programación 2024					Ejecutado 2024					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.																
Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota.	Kilometro	22	3	14%	2	0	0	1	3	2	2	0	0	4	133.3%	16
Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	Sistema de Agua	13	1	8%	1	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0.0%	8
Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenomenos naturales.	Centro Educativo	70	40	57%	2	8	3	3	16	2	2	0	0	4	25.0%	14
Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota en beneficio de la población afectada por los fenomenos naturales.	Unidad de Salud	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	0
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrución																
Recepción de la Obra de infraestructura. PRE	Acta	126	25	20%	23	0	0	14	37	23	0	0	0	23	62.2%	64
Informes de supervisión de subproyectos. PRE	Informe	16	4	25%	1	1	1	1	4	1	1	0	0	2	50.0%	8
Gestión y Administración del Proyecto																
Informe de los proyectos en ejecución con enfoque de genero para evidenciar las oportunidades entre mujeres y hombres PRE.	Informe	16	4	25%	1	1	1	1	4	1	1	0	0	2	50.0%	8

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA 6822-HN **24226**	**PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)**				**ESTADO: En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS**	**Sector:**	Comuinicaciones y Energía	**Sub Sector:**	Transporte y Obras Publicas

Problemática

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias contra incendios, de comunicación y de señalización, y requieren actualización de costos y cantidades de obra, por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarles.
Impactó en el monto del Convenio de Crédito debido al recorte presupuestario por la activación de la respuesta rápida para atender las emergencias ocasionadas por la Tormenta Tropical Sara.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Realizar la contratación de los primeros procesos de infraestructura vial para la rehabilitación de caminos rurales e iniciar con la ejecución de las obras previo a la época de invierno. Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.	Junior Maradiaga Arquijo j.maradiaga.ar@gmail.com Cel. 3186-3221	30/7/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Junior Maradiaga Arquijo j.maradiaga.ar@gmail.com Cel. 3186-3221	agregar el sectorialista del Banco Mundial

Fecha Actualización: al 30/ 06/2025
Tipo de Cambio L.26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Gerardo Flores

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2261	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira	ESTADO: En Ejecución
BIP: 24440		

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS	Sector:	Promoción y Protección Humano	Sub Sector:	Agua y Saneamiento

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	36,000,000	-	-	36,000,000	1,617,085	-	1,617,085	4.5	34,382,915	-	34,382,915	95.5	2,121,969	-	2,121,969	5.9%
Lempiras	942,980,400	-	-	942,980,400	42,357,763	-	42,357,763	4.5	900,622,637	-	900,622,637	95.5	55,582,635	-	55,582,635	5.9%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	7/7/2021		3/1/2022	3/1/2022	03/02/2026	

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Contraparte	Total	%
Preinversion	1,244,500.00	-	1,244,500.00	3.5%
Infraestructura	30,897,568.96	-	30,897,568.96	85.8%
Supervisión	1,706,627.73	-	1,706,627.73	4.7%
Incremento de capacidades al prestador/Capacitaciones a la comunidad	371,040.00	-	371,040.00	1.0%
Estrategia de Sostenilidad de Sistema(parque solar/estaciones de bombeo)	200,000.00	-	200,000.00	0.6%
Gestión y Administración	1,580,263.31	-	1,580,263.31	4.4%
Total FHIS	**36,000,000.00**	**-**	**36,000,000.00**	**100.0%**

Objetivos del Proyecto

Eficientar el Servicio de agua potable en la ciudad de Gracias, Lempira

Descripción del Proyecto

El Proyecto, consiste en mejorar la infraestructura, supervisar la construcción, capacitar a la comunidad, garantizar la sostenibilidad y gestionar el proyecto de manera integral. El Proyecto de Ampliación del Sistema de Agua Potable de Gracias, Lempira, busca mejorar la infraestructura, supervisar la construcción, capacitar a la comunidad, garantizar la sostenibilidad y gestionar el proyecto de manera integral.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de Gracias, Departamento de Lempira

Beneficiarios

22,681 habitantes

Metas Globales

Incrementar la producción de agua potable, aumentar el acceso en viviendas, reducir las interrupciones relacionadas con el clima, mejorar la cobertura total del servicio y ajustar la tarifa promedio para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2022	193,172,460	-	193,172,460	193,172,460	-	193,172,460	28,412,086	-	28,412,086	14.7%
2023	69,816,382	-	69,816,382	57,836,382	-	57,836,382	6,177,647	-	6,177,647	10.7%
2024	51,626,065	-	51,626,065	21,778,045	-	21,778,045	18,974,432	-	18,974,432	87.1%
2025	376,524,959		376,524,959	100,524,959		100,524,959	2,018,470		2,018,470	2.0%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
2022	7,374,712	-	7,374,712	7,374,712	-	7,374,712	1,084,683	-	1,084,683	14.7%
2023	2,665,368	-	2,665,368	2,208,010	-	2,208,010	235,843	-	235,843	10.7%
2024	1,970,919	-	1,970,919	831,417	-	831,417	724,384	-	724,384	87.1%
2025	14,374,528		14,374,528	3,837,724		3,837,724	77,059		77,059	2.0%

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2023		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2024-2026
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Preinversión																
Diseño de los sistemas de agua potable realizado.	DISEÑO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	0
Construcción del sistema de Agua Potable	OBRA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1

Problemática

El BCIE informó de manera extraoficial, que no se puede iniciar el proceso de licitación de las obras del proyecto mientras no sea aprobada la Modificación N°1 al contrato de Préstamo BCIE N° 2261, lo cual está en proceso. Por otra parte, los predios del proyecto estan pendientes de Escriturar.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
La unidad ejecutora del proyecto, debe iniciar las gestiones administrativas, técnicas y legales para realizar el proyecto de Tegucigalpa referente a la cuenca San José y su Planta de Tratamiento, a través de los fondos remanentes de dicho préstamo, para lo cual se ha procedido a realizar las siguientes acciones: • Procedimiento para efectuar la modificación del contrato de préstamo No.2261-BCIE • Formalización de utilizar los fondos remanentes del proyecto de Gracias para el proyecto de Tegucigalpa.	Ing. Iris Valle vallelobоiris@gmail.com Cel. 98787799	30/7/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Iris Elizabeth Valle Lobo Especialista Financiero vallelobоiris@gmail.com Cel. 9878-7799	agregar el sectorialista del Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE

Fecha Actualización:al 30/ 06/2025
Tipo de Cambio L.26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Gerardo Flores