Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCH - 24789-1	Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional				ESTADO: Ejecución
BIP: 24789					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)	Sector	Transporte y Obras Públicas	SubSector	Obras Públicas

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución L		
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%			
Lempiras			552,700,000.0	552,700,000.0		552,700,000.00	552,700,000.00	100.0		0.0	0.0	0.0	552,700,000.0	468,135,775.5	84.7

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
				28/8/2022	14/3/2024	30/11/2025

Componentes	Financiamiento en US$	Tesoro Nacional	Total en Lps	%
Fortalecimiento Institucional	8,282.6	210,540.0	210,540.0	0%
Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional	9,461,751.1	240,512,982.7	240,512,982.7	44%
Mejoras y Remodelación del Estadios a Nivel Nacional	11,935,373.0	303,391,214.3	303,391,214.3	55%
Acondicimiento y Equipamiento de Local dentro del Estadio Nacional para la Implementación de una Maquila para Confección de Uniformes deportivos-escolares	337,743.2	8,585,263.0	8,585,263.0	2%
TOTAL	**21,743,149.9**	**552,700,000.0**	**552,700,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Aumentar el bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), adolescentes y adultos.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños (as), jóvenes y adultos; así como el retraso cultural, social y deportivo, mediante la construcción de 29 canchas deportivas; las cuales se dividen en 12 canchas sintéticas de futbol 11, 2 canchas sintéticas de futbol 7 y 15 canchas multiusos; todas estarán ubicadas a lo largo del territorio nacional, así mismo, la remodelación y mejora en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera; la remodelación de la grama de cancha, construcción de museo de historia del deporte, remodelación de palcos, construcción de maquila, construcción de Plaza Gastro Wanagia y restructuración de la conectividad.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Santa Bárbara, Cortes, Islas de la Bahía, Intibucá, Lempira, Choluteca, El Paraíso, Valle, Francisco Morazán, Colón, Copán, Ocotepeque, Comayagua y La Paz, en los municipios de Concepción Del Sur, San Pedro Sula, Roatán, San Antonio, Erandique, Marcovia, Choluteca, Soledad, Amapala, Valle De Ángeles, Distrito Central, Trojes, Puerto Lempira, Guaimaca, Catacamas, Juticalpa, Orica, Tocoa, Trujillo, Olanchito, Trinidad De Copán, La Encarnación, Villa De San Antonio, talanga, Chinacla, José Santos Guardiola.

Beneficiarios

1,500,00 habitantes (750,000 Hombres y 750,000 Mujeres)

Metas Globales

Construcción de 29 canchas deportivas, Mejoras y remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
AÑO 2022	-	-	-	-	57,691,639.00	57,691,639.00	-	57,691,637.45	57,691,637.45	100%
AÑO 2023	-	-	-	-	385,283,145.00	385,283,145.00	-	385,283,142.33	385,283,142.33	100%
AÑO 2024					109,401,709.00	109,401,709.00		19,394,192.40	19,394,192.40	18%
AÑO 2025		444,034,417.00	444,034,417.00		90,331,028.00	90,331,028.00		5,766,803.30	5,766,803.30	6%

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Mejoras y Remodelación de Estadios a Nivel Nacional	Obra	3	2	67%		1	-	-	1	-	1	-	-	0.85	85%	100%

Problemática / Observaciones

En cuanto a la remodelación del estadio José de la Paz Herrera, se finalizó la fundición de viga serruchos del estadio nacional Chelato Uclés y la instalación de vigas para gradería sol centro.Pendiente la Instalación de butacas y techado, estas actividades están previstas a ser finalizadas en el mes de septiembre del presente año.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCH - 24789-1	**Diseño, Construcción y Remodelación de Instalaciones y Espacios Físicos de Actividades Deportivas y Recreativas, Para Uso de la Población a Nivel Nacional**				**ESTADO: Ejecución**
BIP: 24789					
Unidad Ejecutora/ Institución	**Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)**	**Sector**	Transporte y Obras Públicas	**SubSector**	Obras Públicas

Acciones Propuestas		
Acción	**Responsable**	**Fecha**
Implementar mecanismos de control más estrictos para asegurar el cumplimiento de los cronogramas de la actividades y cumplir con el cierre proyecto en el nuevo tiempo establecido .	CONDEPOR	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
Johana Menocal 9874-3174 jmenocal@condepor.gob.hn	N/A

Actualizada al 30/06/2025
Elaborado: Alejandro Castillo
Fuente SIAFI e Informe de Unidad Ejecutora (CONDEPOR)

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCH - 25332-1	Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional															ESTADO: Ejecución
BIP: 25332																
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)								Sector	Transporte y Obras Públicas			SubSector	Obras Públicas		

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución L		
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar						
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%	Monto Convenio Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Lempiras			402,000,000.0	402,000,000.0		402,000,000.00	402,000,000.00	100.0		0.0	0.0	0.0	326,903,175.7	326,903,175.7	81

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
				28/8/2022	28/12/2023	30/11/2025

Componentes	Financiamiento en US$	Tesoro Nacional	Total en Lps	%
Construcción de Espacios Físicos Deportivos y Recreativos a nivel nacional		383,837,500.0	383,837,500.0	95%
Mejoras y Rehabilitación De Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y		8,017,986.0	8,017,986.0	2%
Fortalecimiento Institucional		1,282,014.0	1,282,014.0	0%
Estudios y Diseños de las Obras de Infraestructura Deportiva		8,862,500.0	8,862,500.0	2%
TOTAL		**402,000,000.0**	**402,000,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Generar espacios deportivos y recreativos que aumenten el bienestar físico, mental y valores morales en niños, niñas, jóvenes y adultos con acceso inclusivo para uso de la población en general a nivel Nacional

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en contrarrestar la disminución del bienestar físico, mental y valores humanos en niños, niñas, jóvenes y adultos, además, el retraso cultural, social y deportivo, CONDEPOR implementa la construcción de 25 canchas deportivas(16 Canchas Sintéticas Tipo 11, 8 Canchas Polideportivas Bajo Techo y 1 Cancha Sintética Tipo 9) y la rehabilitación y equipamiento de espacios físicos Administrativos dentro de las Instalaciones del Complejo deportivo José Simón Azcona.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Santa Barbara, Cortes, La Paz, Lempira, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Yoro, Colón y Comayagua en los municipios de Trinidad, San Pedro Sula, Atima, Arada, Yarula, San Andrés, Gualcince, San Marcos De Colón, Yuscarán, Santa Lucía, Cantarranas, Distrito Central, San Francisco De La Paz, Yoro, Sonaguera, Lamaní, Comayagua, Marale, Cedros, La Lima, Santa Cruz De Yojoa, Choloma, San Jose De Colinas.

Beneficiarios

765,000 Habitantes (372,555 Hombres y 392,445 Mujeres)

Metas Globales

Construcción de 25 Canchas, Mejoramiento y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos - Recreativos, Adquisición de Mobiliario y Equipos de Oficina

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
AÑO 2023	-	-	-	-	47,867,991.00	47,867,991.00	-	47,867,989.84	47,867,989.84	100
AÑO 2024					354,862,182.00	354,862,182.00		254,962,424.50	254,962,424.50	72
AÑO 2025		20,142,623.00	20,142,623.00		99,057,157.00	99,057,157.00		24,072,761.40	24,072,761.40	24

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de Canchas	Canchas	25	0	0%	-	9	16	-	25		9		-	9	36%	100%

Problemática / Observaciones

Los proyectos en ejecución han enfrentado retrasos debido a la escasez a nivel nacional de agregado tipo grava de ¾", un insumo fundamental para la ejecución de actividades estructurales críticas que demandan mayor tiempo y coordinación. No obstante las obras se ejecutan conforme a lo planificado.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Desarrollar un mapeo de proveedores alternativos a nivel regional para contar con opciones viables en caso de desabastecimiento	CONDEPOR	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Johana Menocal 9874-3174 jmenocal@condepor.gob.hn	N/A

Actualizada al 30/06/2025

Elaborado: Alejandro Castillo

Fuente SIAFI e Informe de Unidad Ejecutora (CONDEPOR)