Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Unidad Ejecutora	**Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras**	**ESTADO:** En Ejecución
25074		
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)**	**Sector:** Promoción y Protección Humana — **Sub Sector:** Agua y Saneamiento

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución Acumulada**			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**							
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Contraparte**		**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Ejecutado**	**Contraparte Ejecutada**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	45,000,000			45,000,000	1,000,000		1,000,000	2.2	44,000,000	-	44,000,000	97.8	2,411,020	-	2,411,020	5.4%
Lempiras	1,121,017,500	-	-	1,121,017,500	24,911,500	-	24,911,500	2.2	1,096,106,000	-	1,096,106,000	97.8	60,062,118	-	60,062,118	5.4%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**	**No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional**	**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
	15/5/2023	Decreto No.46-2023		01/12/2023	23/11/2028	

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento, colonias periurbanas del AMDC	10,371,381.00		10,371,381.00	23.0%
Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento, pequeñas	28,293,152.00	-	28,293,152.00	62.9%
Preinversion y fortalecimiento sectorial	3,207,367.00	-	3,207,367.00	7.1%
Gestión administrativa, evaluación y auditoria externa del programa	3,128,100.00	-	3,128,100.00	7.0%
Total FHIS	**45,000,000.00**	**-**	**45,000,000.00**	**100.0%**

Objetivos del Proyecto

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento (APyS).

Descripción del Proyecto

El Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras busca aumentar el acceso a agua potable y saneamiento en 11 departamentos, fortaleciendo los servicios para garantizar la sostenibilidad de las inversiones. Se construirán sistemas de agua potable, plantas de tratamiento y soluciones de saneamiento, beneficiando a miles de viviendas. Además, se fortalecerán juntas de agua y operadores urbanos, se financiarán estudios de prefactibilidad y se capacitarán técnicos, mujeres y jóvenes. El programa también apoyará a entidades nacionales y municipales en la gestión de los sistemas, con la implementación de una estrategia para consolidar registros comunitarios en el sistema SIASAR y la creación de guías operativas.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La Paz, Santa Bárbara, Intibucá, Francisco Morazán, Comayagua, Lempira, Olancho, Colón, Choluteca, Islas de la Bahía.

Beneficiarios

El programa tiene como objetivo beneficiar a 133,403 personas

Metas Globales

• Una (1) planta de potabilización de agua construida.
• Construcción de Seis (6) proyectos de sistemas de saneamiento para conectar 6,368 viviendas.
• Once (11) plantas de gestión sanitaria de excretas y aguas residuales construidas.
• Seis (6) proyectos de soluciones individuales de saneamiento que beneficiará a 3,123 viviendas, los cuales incluyen lavado de manos, el manejo y eventual aprovechamiento de aguas residuales y excretas.
• Se construirán dos (2) proyectos innovadores de agua y saneamiento con visión circular y actividades para la protección de fuentes.
• Se formarán y fortalecerán 18 juntas de agua y 14 operadores urbanos de agua y saneamiento.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Unidad Ejecutora	**25074**	**Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras**									**ESTADO:**	En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	**Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)**						**Sector:**	Promoción y Protección Humana		**Sub Sector:**	Agua y Saneamiento	

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
2023	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0.0%
2024	96,123,700		96,123,700	96,123,700		96,123,700	3,841,081		3,841,081	4.0%
2025	351,030,506		351,030,506	151,030,506	-	151,030,506	56,221,037		56,221,037	37.2%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total**	**Fondos Externos**	**Contraparte**	**Total Ejecutado**	**% Ejec.**
2023	-	-	-	1,003,553	-	1,003,553	-	-	-	0.0%
2024	3,733,351	-	3,733,351	3,858,607		3,858,607	154,189		154,189	4.0%
2025	13,633,682		13,633,682	5,765,866		5,765,866	2,146,341		2,146,341	37.2%

METAS

Meta	**Global**		**Meta Acumulada a Dic-2024**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2025- 2028**
					Trimestre					**Trimestre**						
	Unidad de Medida	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
1.1 Sistemas de agua potable nuevos, rehabilitados o ampliados, en localidades de hasta 30.000 habitantes beneficiadas por el Programa	Sistema	12	0	0%	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0%	10
1.2 Sistemas de agua potable nuevos, rehabilitados o ampliados en colonias periurbanas del Distrito Central beneficiadas por el programa	Sistema	3	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	3
1.3 Soluciones individuales de saneamiento construidas en localidades rurales menores a 2.000 habitantes beneficiadas por el programa.	Solución Individual de saneamiento (letrinas)	1400	0	0%	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0%	1400
1.4 Sistemas de saneamiento nuevos, rehabilitados o ampliados en pequeñas ciudades menores a 30.000 habitantes beneficiadas por el programa.	Sistema	11	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	10
1.5 Soluciones individuales de cosecha de agua lluvia y potabilización en localidades rurales menores a 2.000 habitantes beneficiadas por el programa	Solución Individual de cosecha de agua lluvia	227	0	0%	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0%	227
1.6 Red de alcantarillado construida en colonias periurbanas del Distrito Central beneficiadas por el programa (3 colonias)	Sistema	3	0	0%	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	3

Situacion Actual del Proyecto

A pesar de que se ha avanzado en la contratación del personal clave del Programa, aún está por contratar personal de apoyo. Al mes de mayo se logró la contratación de la oficial de adquisiciones, y el especialista social; sin embargo, está pendiente la contratación de otro personal clave como ser el Coordinador del Componente 1, ya que actualmente la carga de este componente está siendo absorbida por el Coordinador del componente 2, y falta la contratación del especialista ambiental. Asimismo, se requiere que se continúe con la contratación del personal de apoyo para el Programa, cuyos procesos ya se encuentran avanzados.

Acciones Propuestas

Acción	**Responsable**	**Fecha**
•Acelerar la ejecución física y financiera de los proyectos, tomando acciones correctivas cuando sea necesario. En proceso de licitacion para adjudicaion de proyectos. •Completar la contratación del equipo clave de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).	Mario Gonzalez Rodriguez Coordinador General del Proyecto mgonzalez.pas2024@gmail.com	30/7/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	**Contactos Organismo Financiero**
Coordinador Mario Gonzalez Rodríguez mgonzalez.pas2024@gmail.com	Banco Interamericano de Desarrollo - BID.

Fecha Actualización: 30/06/2025
Tipo de Cambio L26.1939 por 1 US$
Actualizado por: Gerardo Flores