Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

| FN-25617-1 / BIP: 25617 | Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de Patrimonio en 9 departamentos del País | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Ejecutora/ Institución | Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) | | | | | Sector | Desarrollo E Inclusión Social | | SubSector | Obras Públicas | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | Ejecución US$ | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo ( ) | Donación ( ) | Nacional ( x ) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | | |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Nacionales | Costo Total | FE | Fondos Nacionales | Total | % | FE | Fondos Nacionales | Total | % | Monto Convenio Fondos Nacionales | Total Ejecutado | % |
| Lempiras | | | 31,707,186.00 | 31,707,186.00 | | 13,612,547.00 | 13,612,547.00 | 42.9 | | 18,094,639.00 | 18,094,639.0 | 57.1 | 16,272,819.85 | 16,272,819.85 | 51% |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | Fecha de Efectividad | | | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | | | | | | | | | 01/04/2024 | | | 27/2/2026 | | | |

| Componentes | Financiamiento en US$ | Tesoro Nacional | Total en Lps | % |
|---|---|---|---|---|
| Elaboración de Estudio Estructural y Presupuesto del Terreno e Inmueble a intervenir. | | 370,000.0 | 370,000.0 | 1% |
| Restauración y Rehabilitación de Museo, Sitios e Inmuebles de patrimonio | | 22,937,976.0 | 22,937,976.0 | 72% |
| Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas en Varios Sitios del País. | | 5,593,030.0 | 5,593,030.0 | 18% |
| Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH | | 1,724,580.0 | 1,724,581.0 | 5% |
| Gestión y Administración del proyecto | | 1,081,600.0 | 1,081,601.0 | 3% |
| **TOTAL** | | **31,707,186.0** | **31,707,188.0** | 100% |

**Objetivo del Proyecto**

Fortalecer la capacidad operativa y administrativa del IHAH, a través de la conservación, restauración de inmuebles y museos; así como también, la investigación tanto arqueológica, histórica, etnohistórica y documental del patrimonio, a fin de fortalecer la identidad cultural y la memoria histórica de la población hondureña, especialmente en las áreas de intervención del proyecto.

**Descripción del Proyecto**

Restaurar y acondicionar varios edificios considerados patrimonio nacional para la visita de turistas nacionales y extranjeros en varias zonas del país, así como las investigaciones arqueológicas en los sitios arqueológicos de Currusté, Pimienta, Cerro Palenque y Yarumela aptos para la visita. Con las Investigaciones Históricas y Etnohistóricas de Honduras se vendrá a fortalecer la política de investigación del IHAH, así como la integración de la población de centros históricos y pueblos indígenas y afro hondureños al reconocimiento, protección y conservación de su patrimonio local, esto implica al menos 7 investigaciones históricas y etnohistóricas, así como la publicación de 4 de ellas y la realización de 2 eventos académicos para creación de espacios de debate y reflexión sobre la importancia de la investigación histórica y etnohistórica para la protección y conservación del Patrimonio Cultural de Honduras.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Departamento de Intibucá, Intibucá, Departamento de Cortes, San Pedro Sula, Departamento de Choluteca, Choluteca, Departamento del Paraíso, Yuscarán, Departamento de Francisco Morazán San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central, Departamento de Colón, Tocoa, Departamento de Colón, Trujillo, Departamento de Atlántida, La Ceiba, Departamento de Comayagua, Comayagua Departamento de la Paz, Yarumela.

**Beneficiarios**

2,835,288 Habitantes

**Metas Globales**

Restaurar y Rehabilitar 5 inmuebles de Patrimonio Cultural de Honduras y 12 Investigaciones distribuidas en Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas .

| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fondos Externos | Fondos Nacionales | Total Programado | Fondos Externos | Fondos Nacionales | Total Vigente | Fondos Externos | Fondos Nacionales | Total Ejecutado | % |
| AÑO 2024 | - | 13,612,547.00 | 13,612,547.00 | - | 13,612,547.00 | 13,612,547.00 | - | 13,579,679.40 | 13,579,679.40 | 100% |
| AÑO 2025 | - | 18,094,639.00 | 18,094,639.00 | - | 18,094,639.00 | 18,094,639.00 | - | 2,693,140.45 | 2,693,140.45 | 15% |

**METAS**

| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2024 | | Programación 2025 | | | | | Ejecutado 2025 | | | | | % Ejecución | Programación 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Estudio Actualización Solución Geotécnica y Estructural para la Estabilidad del Conjunto Villa Roy | Estudios | 1 | 0 | 0% | 1 | | - | - | 1 | 1 | - | | | 1 | 100% | |
| Restaurados y Rehabilitados Patrimonio del País | Obras | 5 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 40% | |

**Problemática / Observaciones**

Se publicó en Honducompras el proceso para la restauración de la cubierta de Casa Valle, en Choluteca, y se notificó a las empresas participantes; la firma del contrato y orden de inicio están previstas para principios de julio.La restauración de la Casa Fortín en Yuscarán, El Paraíso, está en revisión técnica, tras una visita para actualizar patologías y realizar el levantamiento arquitectónico.También se conformó y se reunió la comisión encargada de la apertura y evaluación de ofertas para la restauración de la Antigua Comandancia de la Fortaleza Santa Bárbara en Trujillo, Colón.Por último, se trabaja en la cedulación inclusiva en la Fortaleza de San Fernando de Omoa, que incluye la elaboración de réplicas, sistema braille y mejoras de accesibilidad.

**Acciones Propuestas**

| Acción | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Establecer cronogramas internos con fechas clave para cada etapa del proceso (publicación, recepción, evaluación y firma de contrato), mejorando la coordinación con Honducompras para prevenir retrasos,Capacitar al personal técnico de forma continua y contratar especialistas en restauración, arquitectura patrimonial e ingeniería estructural, con el fin de optimizar diagnósticos y levantamientos técnicos e Implementar un sistema de seguimiento mensual por proyecto, incluyendo indicadores de avance físico y financiero, alertas tempranas y acciones correctivas oportunas. | IHAH | 30/6/2025 |

| Contactos de la Unidad Ejecutora | Contactos Organismo Financiero |
|---|---|
| Tannia Ramirez- 9669-2224-sgestionproyectos.ihah@gmail.com | |

Actualizada al 30/06/2025
Elaborado: Alejandro Castillo