Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales Convenio BCH BIP: 25591	**CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN HONDURAS (CENATRAH) EN EL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN.**	**Estado:** **En Ejecución**
Unidad Ejecutora/ Institución	**Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia**	**Sector:** PROMOCION Y PROTECCION HUMANA — **Sub Sector:** Protección Social

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución L**			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%				
Lempiras			105,739,351.00	105,739,351.00		105,739,351.00	105,739,351.00	100.0	-	-	-	-	-	84,191,301.42	84,191,301.42	80%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
				1/4/2024	1/7/2025	

Componentes	**Financiamiento FE (US$)**	**Contraparte**	**Total**	**%**
Construcción del Edificio del Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Honduras (CENATRAH)		83,400,000.00	83,400,000.00	79%
Equipamiento del Laboratorio y Clínicas-Preclínicas-Medico del CENATRAH		11,339,351.00	11,339,351.00	11%
Fortalecimiento Tecnológico del Centro Nacional de Tratamiento para las Adicciones en Honduras (CENATRAH)		11,000,000.00	11,000,000.00	10%
TOTAL	-	**105,739,351.00**	**105,739,351.00**	100%

Objetivos del Proyecto

Ampliar la capacidad Institucional del Gobierno para promover un estilo de vida sano y estrategias que estén orientadas a la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las adicciones en el país.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el Diseño, Construcción, Equipamiento y puesta en funcionamiento, del Centro de Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones en Honduras CENATRAH, con servicios integrales para personas adictas al alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y otras sustancias psicoactivas, creando condiciones futuras de un abordaje científico, humano, humanizante, que abra perspectivas optimistas y estables a la búsqueda de las soluciones significativas al consumo de drogas lícitas e ilícitas.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio de la Orica, Departamento Francisco Morazán.

Beneficiarios

5,000 personas por año (2,500 Hombres y 2,500 Mujeres)

Metas Globales

1.Construcción de 3 Módulos de salas de tratamiento residencial.
2.Construcción de 22 Clínicas y 3 Preclínicas.
3.Construcción de 7 Salas Taller.

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
2024		105,739,351.00	105,739,351.00		105,695,281.00	105,695,281.00		49,726,333.80	49,726,333.80	47%
2025		62,925,100.00	62,925,100.00		62,925,100.00	62,925,100.00		34,464,967.62	34,464,967.62	55%

METAS

Global			**Meta Acumulada 2024**		**Programación 2025**					**Ejecutado 2025**					**% Ejecución**	**Programación 2024**
					Trimestre					**Trimestre**						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Elaboración del diseño, construcción y supervisión del CE NATRAH	Diseño	1				1					1			1	100%	

Problemática

La construcción del Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones de Honduras (CENATRAH) culminó exitosamente, se ha programado su entrega en el mes de agosto. Este avance se enmarca dentro de los procesos de licitación alineados con la Ley de Contratación del Estado de Honduras, asegurando transparencia y competitividad en la adjudicación de obras, bienes y servicios.

Acciones Propuestas

Acción	**Responsable**	**Fecha Actualización**
Planificar una fase posterior a la entrega técnica del centro que garantice su operación continua: personal capacitado, financiamiento sostenible, mantenimiento y respuesta a demandas emergentes de atención y hacer efectivo los pagos finales de obra y equipamiento.	IHADFA	30/6/2025

	Contactos Organismo Financiero
Contacto IHADFA: Yeni Valeriano Cel. 9721-8055	

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Alejandro Castillo