Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	ESTADO:
BIP: 25715		En Ejecución

Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub Sector:	EDUCACION

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Tesoro Nacional	Costo Total	FE	Tesoro Nacional	Total	%	FE	Tesoro Nacional	Total	%				
Lempiras			35,251,996	35,251,996.00		12,821,507.00	12,821,507.00	36.4		22,430,489.00	22,430,489.00	63.6		12,821,507.00	12,821,507.00	36.4%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
				19/6/2024	31/12/2025	

Componentes	Financiamiento FE (US$)	Fondos Nacionales	Total	%
Remodelación de insfraestructura en el campus central de la UNACIFOR		34,771,996.00	34,771,996.00	99%
Supervisión		480,000.00	480,000.00	1%
TOTAL	-	**35,251,996.00**	**35,251,996.00**	100%

Objetivos del Proyecto

Mejorar la atención en los servicios estudiantiles académicos y una mejora al acceso a la atención médica a los estudiantes, docentes y personal administrativo que laboran en el campus central de la UNACIFOR.

Descripción del Proyecto

Remodelación de tres (3) edificios en el campus central de la UNACIFOR (Cabaña 21, Edificio de Enseñanza e Investigación, Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA), a los cuales se les va realizar cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados. Ampliación de un (1) laboratorio de computo, Construcción de un (1) pórtico de Acceso por la CA-5, Una (1) Clínica Estudiantil.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Comayagua municipio de Siguatepeque

Beneficiarios

707 Estudiantes

Metas Globales

Restauración de laboratorio de computación, Construcción de pórtico de Acceso por la CA-5 de la UNACIFOR, Remodelación de cabaña 21, Remodelación de Edificio de Enseñanza e Investigación, Ampliación y Remodelación del Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washigton y Ampliación y remodelación de Clínica estudiantil de la UNACIFOR

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
2024	-	-	-	-	35,251,996.00	35,251,996.00	-	-	-	0
2025					35,251,996.00	35,251,996.00		12,821,507.00	12,821,507.00	36

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US$			Vigente US$			Ejecución US$			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.
2024	-	-	-	-	1,345,809.37	1,345,809.37	-	-	-	0
2025		-	-		1,345,809.37	1,345,809.37		489,484.46	489,484.46	36

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
					Trimestre					Trimestre						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
07 - Construcción, ampliación y remodelación de 6 obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	567 - EDIFICIO	6	-	-	-	-	-	1	1.00	0	0	0	0	0	0	**6**
08 - Supervisión de 6 obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	129 - SUPERVISION	6	-	-	-	-	-	1	1.00	0	0	0	0	0	0	**6**

Poblematica/Observaciones

se realizaron 5 procesos de Licitación y adjudicación correspondientes a los subproyectos de Ampliación y Remodelación Clínica Estudiantil de la UNACIFOR, Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA), Remodelación Cabaña No. 21. Restauración Laboratorio de Computación, Remodelación Edificio Enseñanza e Investigación. Quedando pendiente para el próximo trimestre la finalización de revisión de planos, presupuesto y diseño, para asegurar la viabilidad antes de proceder a la licitación del Construcción de pórtico de Acceso por la CA-5 de la UNACIFOR.
Al II Trimestre, el proyecto no presenta mayores avances en la ejecución debido a que la adjudicación se realizó recientemente para la contratación y emisión de ordenes de inicio a 5 de 6 actividades del proyecto, reportando un avance físico del 1.5%. Se espera tener un mayor avance en las obras en el tercer y cuarto trimestre del año.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha Actualización
	UNACIFOR	30/6/2025

Contactos Organismo Financiero
Contacto UNACIFOR:Mercedes Martinez

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30/06/2025
Elaborada por: Douglas Sanchez
Tipo de Cambio L26.1939 por 1 US$