Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

NP-24770-1	# Ampliación de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos de Puerto Cortés	**ESTADO: Ejecución**
N/A		
BIP: 24770		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Empresa Nacional Portuaria (ENP)**	**Sector**	**COMUNICACIONES Y ENERGÍA**	**SubSector**	**TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**

Costo y Financiamiento					**Desembolsos**								**Ejecución US$**		
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (x)		**Desembolsado**				**Por Desembolsar**						
Moneda	**Fondos Externos**	**Co-Financiamiento**	**Fondos Propios**	**Costo Total**	**Fondos Externos**	**Fondos Nacionales**	**Total**	**%**	**Fondos Externos**	**Fondos Propios**	**Total**	**%**	**Monto Convenio Fondos Propios**	**Total Ejecutado**	**%**
Dólares	-	-	22,244,350.0	22,244,350.0	-	2,855,240.37	2,855,240.37	12.8	-	19,389,109.6	19,389,109.6	87.2	110,712.8	2,855,240.4	12.8
Lempiras	-	-	582,666,491.3	582,666,491.3	-	2,900,000.00	2,900,000.00	0.5	-	507,876,583.3	507,876,583.3	87.2	2,900,000.0	74,789,908.0	12.8

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	**Fecha Firma**		**Fecha de Efectividad**	**Fecha de Inicio de ejecución**	**Fecha Cierre**	**Fecha Cierre Ampliada**
N/A	12/8/2022	N/A	N/A	12/10/2023	12/3/2025	12/4/2027

Componentes	**Financiamiento en US$**	**Tesoro Nacional**	**Total en Lps**	**%**
Actualización de Estudio, Diseño y Aspectos Ambientales	284,350.0	7,448,238.2	7,448,238.2	1%
Construcción y Supervisión de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos	21,960,000.0	575,218,253.1	575,218,253.1	99%
TOTAL	**22,244,350.0**	**582,666,491.3**	**582,666,491.3**	100%

Objetivo del Proyecto

Ampliar las capacidades de atención de buques de graneles líquidos, con mayor eficiencia operativa, contando con las instalaciones físicas que permitan el atraque y operación de buques tanqueros de naves y mercancías de forma eficiente y segura.

Descripción del Proyecto

El proyecto se planteó a través del concepto de crear una facilidad para el atraque y operación de buques tanqueros tipo post panamax, el buque diseño presenta las siguientes características: Tonelaje Peso Muerto (DWT) de 70,000 Toneladas Métricas, eslora 230 metros, manga 33.1 metros, puntal 17.5 metros y calado máximo 12.70 metros con plena carga, nivel de fondo del lecho marino 14.0 metros; incluye las siguientes estructuras de concreto reforzado:
*Estructuras de concreto armado fijas independientes denominadas duyes de alba o dolphins, compuestas por dos duques de albade amarre, dos de atraque.
*Una Plataforma de operaciones
*Puente de acceso hacia el mar que unirá tierra firme con la platadorma de trabajo en una logitud aproximada de 56 metros lineale.
*Obras terrestres conexas complementarias
*Dragado mínimo
*Obras electromecánicas

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Cortés, Municipio de Puerto Cortés

Beneficiarios

5,062,695 habitantes (2,464,398 Hombres y 2,598,297 Mujeres)

Metas Globales

Licencia Ambiental, Construcción de obras maritimas, Construcción de Obras Terrestres y Construcción de Obras Electro-Mecánicas

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación Lempiras**			**Vigente Lempiras**			**Ejecución Lempiras**			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2023	-	-		-	2,900,000.00	2,900,000.0	-	2,900,000.0	2,900,000.0	100.0
AÑO 2024	-	128,000,000.00	128,000,000.00	-	73,324,908.00	73,324,908.0	-	71,889,908.00	71,889,908.00	98.04
AÑO 2025	-		-	-	106,819,225.00	106,819,225.0	-		-	-

Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Programado	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Vigente	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2023	-	-	-	-	110,712.8	110,712.8	-	110,712.8	110,712.8	100.0
AÑO 2024	-	4,886,632.13	4,886,632.13	-	2,799,311.3	2,799,311.3	-	2,744,527.61	2,744,527.6	98.043
AÑO 2025	-	-	-	-	4,078,017.6	4,078,017.6	-	-	-	-

Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

NP-24770-1	**Ampliación de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos de Puerto Cortés**	**ESTADO: Ejecución**
N/A		
BIP: 24770		

Unidad Ejecutora/ Institución	**Empresa Nacional Portuaria (ENP)**	**Sector**	**COMUNICACIONES Y ENERGÍA**	**SubSector**	**TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**

METAS

Global			Meta Acumulada 2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026
					Trimestre					Trimestre						
Meta	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cantidad**	**%**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total**		
Componente 2: Construcción y supervisión de la terminal marítima de graneles líquidos																
Construcción obras martimas (Plataforma de Operaciones)	METRO CUADRADO	977.6	0	0%	0	0	0	0.1	0.10	-	-	-	-	-	-	977.5
Construcción obras martimas (Dos duques de atraque)	METRO CUADRADO	977.6	0	0%	0	0	0	0.1	0.10	-	-	-	-	-	-	977.5
Supervisión de obras	DOCUMENTOS	13	0	0%	0	0	0	1	1.00	-	-	-	-	-	-	12.0

Problemática / Observaciones

El proyecto fue incorporado en el Programa de Inversión Pública y en el Presupuesto en Junio 2025; las actividades realizadas durante el segundo trimestre son las siguientes:
* Seguimiento a los trámites ambientales para la obtención de la licencia ambiental en compañía con el departamento de Legal y Ingeniera de la ENP.
* Seguimiento al Expediente técnico y Legal ante la Secretaria de Recursos Naturales yAmbiente (SERNA)

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Las próximas acciones por realizar o en proceso son: *Gestionar el Licenciamiento Ambiental *Emisión de Orden de Inicio para la construcción de las obras *Pagar permiso de contrucción	ENP	Julio a Septiembre

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Nancy Ponce, Directora Unidad de Planificación Oswaldo Vásquez - Unidad de Ingeniería Oscar Melgar, Unidad de Planificación Oscar Delgado - Unidad de Ingeniería David Suazo - Unidad de Ingeniería	N/A

Actualizada al 30 de junio de 2025

Tipo de cambio Fuente BCH promedio al 30/06/2025 26.1939

Elaborado por: Abg. Bianka Zelaya Zúniga