Secretaría de Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-6460-HN / BIP: 23708	Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa													ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central								Sector	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Subsector	AGUA Y SANEAMIENTO	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US$	
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%	Monto Convenio	Total Ejecutado	%
Dólares	50,000,000.00	-	-	50,000,000.0	24,644,876.00		24,644,876.00	49.3	25,355,124.00	0.0	25,355,124.0	50.7	26,853,452.3	26,853,452.3	53.7%
Lempiras	1,309,695,000.00	-	-	1,309,695,000.0	645,545,417.46		645,545,417.46	49.3	664,149,582.54	0.0	664,149,582.5	50.7	703,396,645.4	703,396,645.4	53.7%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
			4/3/2020	4/3/2020	4/3/2025	

Componentes	Financiamiento en US$	Contraparte Nacional	Total en US$	%
Operacionalización	18,000,000.0	-	18,000,000.0	36%
Mejora de la Capacidad de Producción de Agua y Eficiencia de la Red de Distribución	27,000,000.0	-	27,000,000.0	54%
Administración y Asistencia Técnica del Proyecto	5,000,000.0	-	5,000,000.0	10%
TOTAL	**50,000,000.0**		**50,000,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Fortalecer la capacidad institucional de la AMDC mejorando la eficiencia y confiabilidad de los servicios de agua en áreas seleccionadas de Tegucigalpa.

Descripción del Proyecto

El Proyecto constituye la primera fase de un programa a largo plazo para respaldar la implementación de la Ley Marco de Honduras y la mejora de los servicios de agua en la capital de la nación de una manera financiera y ambientalmente sostenible. Para este fin, se enfocará en apoyar el establecimiento de un proveedor de servicios de agua municipal en Tegucigalpa, UMAPS (contribuyendo asimismo a la transferencia de funciones desde el proveedor actual) y resolver problemas críticos en el sistema de agua de Tegucigalpa.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central.

Beneficiarios

525,890 habitantes (252,425Hombres y 273,465 Mujeres)

Metas Globales

1.Transferencia de Funciones de SANAA a la UMAPS, Estructuración y operatividad de la UMAPS
2.Mejoras de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Picacho,Laureles y Concepcion .

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2020	-	-		22,450,000.00		22,450,000.0	5,387,980.72		5,387,980.72	24%
AÑO 2021				553,475,385.00		553,475,385.0	447,051,987.28		447,051,987.28	81%
AÑO 2022	-	-	-	147,901,020.00	-	147,901,020.0	17,054,052.60	-	17,054,052.60	12%
AÑO 2023	-	-	-	253,447,736.00	-	253,447,736.0	40,185,600.30	-	40,185,600.30	16%
AÑO 2024	508,213,243.00		508,213,243.00	490,958,243.00		490,958,243.0	141,368,900.10		141,368,900.10	29%
AÑO 2025	237,932,136.00		237,932,136.00	137,932,136.00		137,932,136.00	52,348,124.40		52,348,124.40	38%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2020	-	-	-	857,069.78	-	857,069.8	205,696.01	-	205,696.01	24%
AÑO 2021	-	-	-	21,129,934.26	-	21,129,934.3	17,067,026.57	-	17,067,026.57	81%
AÑO 2022	-	-	-	5,646,391.72	-	5,646,391.7	651,069.62	-	651,069.62	12%
AÑO 2023	-	-	-	9,675,830.48	-	9,675,830.5	1,534,158.73	-	1,534,158.73	16%
AÑO 2024	19,401,969.28		19,401,969.28	18,743,228.12		18,743,228.1	5,397,016.10		5,397,016.10	29%
AÑO 2025	9,083,494.10		9,083,494.10	5,265,811.35		5,265,811.35	1,998,485.31		1,998,485.31	38%

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025	
					Trimestre					Trimestre							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Mejoras Planta de Tratamiento de El Picacho	obra	1	-	0%	0.70	0.3	-	-	1	-	-	0.8	-	0.78	78%	-	-
Mejoras Plantas de Tratamiento La Concepción	obra	1	-	0%				1	1	-	-	-	-	-	0%	-	-
Mejoras Plantas de Tratamiento Los Laureles	obra	1	-	0%		-	-	1	1	-	-	-	-	-	0%	-	-

Problemática / Observaciones

Al II trimestre se contrataron y ejecutaron las obras de las mejoras de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Picacho; a la fecha se cuenta con un avance físico de 78%, Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Los Laureles esta en proceso de contratación llevado a cabo conforme a la normativa de Banco Mundial y la Planta Tratamiento Agua Potable La Concepción: proceso de contratación llevado a cabo conforme a la normativa de Banco Mundial, actualmente en proceso de evaluación por la Comisión Evaluadora

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
El 26 de junio del 2025, se envió la Intención de Adjudicar conforme a la normativa del Banco Mundial, cumpliendo con los plazos establecidos relacionado con las obras y con la supervicion se completo el proceso de contratación hasta la emisión de la Intención de Adjudicación y se cuenta con un borrador de contrato negociado y mantenimiento de oferta vigente.	AMDC	30/6/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Maria Luisa Pardo Coordinadora-UCP/mlpardo5@yahoo.com	Chloe Oliver Viola /cviola@worldbank.org>

Actualizada al 30/06/2025
Tipo de cambio 26.1939
Elaborado: Alejandro Castillo