Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-6460-HN	Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa				ESTADO: Ejecución
BIP: 23708					
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central	Sector	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Subsector	AGUA Y SANEAMIENTO

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US$		
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar						
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%	Monto Convenio	Total Ejecutado	%
Dólares	50,000,000.00	-	-	50,000,000.0	24,644,876.00		24,644,876.00	49.3	25,355,124.00	0.0	25,355,124.0	50.7	28,716,135.2	28,716,135.2	57.4%
Lempiras	1,310,440,000.00	-	-	1,310,440,000.0	645,912,626.11		645,912,626.11	49.3	664,527,373.89	0.0	664,527,373.9	50.7	752,615,445.4	752,615,445.4	57.4%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
			4/3/2020	4/3/2020	4/3/2025	

Componentes	Financiamiento en US$	Contraparte Nacional	Total en US$	%
Operacionalización	18,000,000.0	-	18,000,000.0	36%
Mejora de la Capacidad de Producción de Agua y Eficiencia de la Red de Distribución	27,000,000.0	-	27,000,000.0	54%
Administración y Asistencia Técnica del Proyecto	5,000,000.0	-	5,000,000.0	10%
TOTAL	**50,000,000.0**		**50,000,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Fortalecer la capacidad institucional de la AMDC mejorando la eficiencia y confiabilidad de los servicios de agua en áreas seleccionadas de Tegucigalpa.

Descripción del Proyecto

El Proyecto constituye la primera fase de un programa a largo plazo para respaldar la implementación de la Ley Marco de Honduras y la mejora de los servicios de agua en la capital de la nación de una manera financiera y ambientalmente sostenible. Para este fin, se enfocará en apoyar el establecimiento de un proveedor de servicios de agua municipal en Tegucigalpa, UMAPS (contribuyendo asimismo a la transferencia de funciones desde el proveedor actual) y resolver problemas críticos en el sistema de agua de Tegucigalpa.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central.

Beneficiarios

525,890 habitantes (252,425Hombres y 273,465 Mujeres)

Metas Globales

1.Transferencia de Funciones de SANAA a la UMAPS, Estructuración y operatividad de la UMAPS
2.Mejoras de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Picacho,Laureles y Concepcion .

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2020	-	-		22,450,000.00		22,450,000.0	5,387,980.72		5,387,980.72	24%
AÑO 2021				553,475,385.00		553,475,385.0	447,051,987.28		447,051,987.28	81%
AÑO 2022	-	-	-	147,901,020.00	-	147,901,020.0	17,054,052.60	-	17,054,052.60	12%
AÑO 2023	-	-	-	253,447,736.00	-	253,447,736.0	40,185,600.30	-	40,185,600.30	16%
AÑO 2024	508,213,243.00		508,213,243.00	490,958,243.00		490,958,243.0	141,368,900.10		141,368,900.10	29%
AÑO 2025	237,932,136.00		237,932,136.00	137,932,136.00		137,932,136.00	101,566,924.40		101,566,924.40	74%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US$			Vigente US$			Ejecución US$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2020	-	-	-	856,582.52	-	856,582.5	205,579.07	-	205,579.07	24%
AÑO 2021	-	-	-	21,117,921.65	-	21,117,921.7	17,057,323.77	-	17,057,323.77	81%
AÑO 2022	-	-	-	5,643,181.68	-	5,643,181.7	650,699.48	-	650,699.48	12%
AÑO 2023	-	-	-	9,670,329.66	-	9,670,329.7	1,533,286.54	-	1,533,286.54	16%
AÑO 2024	19,390,939.04		19,390,939.04	18,732,572.38		18,732,572.4	5,393,947.84		5,393,947.84	29%
AÑO 2025	9,078,330.03		9,078,330.03	5,262,817.68		5,262,817.68	3,875,298.54		3,875,298.54	74%

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025	
					Trimestre					Trimestre							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Mejoras Planta de Tratamiento de El Picacho	obra	1	-	0%	0.70	0.3	-	-	1	-	-	1		1	100%	-	-
Mejoras Plantas de Tratamiento La Concepción	obra	1	-	0%				1	1	-	-	-	-	-	0%	-	-
Mejoras Plantas de Tratamiento Los Laureles	obra	1	-	0%		-	-	1	1	-	-	-	-	-	0%	-	-

Problemática / Observaciones

Al tercer del trimestre se contrataron y ejecutaron las obras finales de las mejoras de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Picacho; a la fecha se cuenta con un avance físico de 100%, En cuanto a las Mejoras de las Plantas de Tratamiento La Concepción y Los Laureles en las obras y supervisión, aunque los contratos ya fueron adjudicados, las órdenes de inicio están programadas para octubre de 2025, para cumplir con la orden inicio se debe contar con la incorporación presupuestaria solicitada a la SEFIN,se tenido atrasos en la adjudicacion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la Concepción y Los Laureles debido que se volvio a realizar el proceso y tambien con la incorporacion de los 100 millones para pago anticipo de las Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Agilizar la incorporacion presupuestaria y el inicio de las obras de las Plantas de Tratamiento La Concepción y Los Laureles.	AMDC	30/9/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Maria Luisa Pardo Coordinadora-UCP/mlpardo5@yahoo.com	Chloe Oliver Viola /cviola@worldbank.org>

Actualizada al 30/09/2025
Tipo de cambio 26.2088
Elaborado: Alejandro Castillo