Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-6460-HN	Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa													ESTADO: Ejecución
BIP: 23708														
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central								Sector	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Subsector	AGUA Y SANEAMIENTO

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US$		
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar						
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%	Monto Convenio	Total Ejecutado	%
Dólares	50,000,000.00	-	-	50,000,000.0	24,644,876.00		24,644,876.00	49.3	25,355,124.00	0.0	25,355,124.0	50.7	32,283,891.8	32,283,891.8	64.6%
Lempiras	1,317,199,500.00	-	-	1,317,199,500.0	649,244,366.90		649,244,366.90	49.3	667,955,133.10	0.0	667,955,133.1	50.7	850,486,521.9	850,486,521.9	64.6%

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
			4/3/2020	4/3/2020	4/3/2025	15/4/2027

Componentes	Financiamiento en US$	Contraparte Nacional	Total en US$	%
Operacionalización	18,000,000.0	-	18,000,000.0	36%
Mejora de la Capacidad de Producción de Agua y Eficiencia de la Red de Distribución	27,000,000.0	-	27,000,000.0	54%
Administración y Asistencia Técnica del Proyecto	5,000,000.0	-	5,000,000.0	10%
TOTAL	**50,000,000.0**		**50,000,000.0**	100%

Objetivo del Proyecto

Fortalecer la capacidad institucional de la AMDC mejorando la eficiencia y confiabilidad de los servicios de agua en áreas seleccionadas de Tegucigalpa.

Descripción del Proyecto

El Proyecto constituye la primera fase de un programa a largo plazo para respaldar la implementación de la Ley Marco de Honduras y la mejora de los servicios de agua en la capital de la nación de una manera financiera y ambientalmente sostenible. Para este fin, se enfocará en apoyar el establecimiento de un proveedor de servicios de agua municipal en Tegucigalpa, UMAPS (contribuyendo asimismo a la transferencia de funciones desde el proveedor actual) y resolver problemas críticos en el sistema de agua de Tegucigalpa.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central.

Beneficiarios

525,890 habitantes (252,425Hombres y 273,465 Mujeres)

Metas Globales

1.Transferencia de Funciones de SANAA a la UMAPS, Estructuración y operatividad de la UMAPS
2.Mejoras de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Picacho, Laureles y Concepción .

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
AÑO 2020	-	-		22,450,000.00		22,450,000.0	5,387,980.72		5,387,980.72	24%
AÑO 2021				553,475,385.00		553,475,385.0	447,051,987.28		447,051,987.28	81%
AÑO 2022	-	-	-	147,901,020.00	-	147,901,020.0	17,054,052.60	-	17,054,052.60	12%
AÑO 2023	-	-	-	253,447,736.00	-	253,447,736.0	40,185,600.30	-	40,185,600.30	16%
AÑO 2024	508,213,243.00		508,213,243.00	490,958,243.00		490,958,243.0	141,368,900.10		141,368,900.10	29%
AÑO 2025	237,932,136.00		237,932,136.00	204,932,136.00		204,932,136.00	199,438,000.90		199,438,000.90	97%
Año/ Programación/ Ejecución	**Programación US$**			**Vigente US$**			**Ejecución US$**			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2020	-	-	-	852,186.78	-	852,186.8	204,524.10	-	204,524.10	24%
AÑO 2021	-	-	-	21,009,550.38	-	21,009,550.4	16,969,790.35	-	16,969,790.35	81%
AÑO 2022	-	-	-	5,614,222.45	-	5,614,222.4	647,360.27	-	647,360.27	12%
AÑO 2023	-	-	-	9,620,704.23	-	9,620,704.2	1,525,418.14	-	1,525,418.14	16%
AÑO 2024	19,291,430.15		19,291,430.15	18,636,442.05		18,636,442.0	5,366,267.60		5,366,267.60	29%
AÑO 2025	9,031,742.57		9,031,742.57	7,779,084.94		7,779,084.94	7,570,531.30		7,570,531.30	97%

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025	
					Trimestre					Trimestre							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Mejoras Planta de Tratamiento de El Picacho	obra	1	-	0%	0.70	0.3	-	-	1	-	-	1		1	100%	-	-
Mejoras Plantas de Tratamiento La Concepción	obra	1	-	0%				1	1	-	-	-	-	-	0%	-	-
Mejoras Plantas de Tratamiento Los Laureles	obra	1	-	0%		-	-	1	1	-	-	-	-	-	0%	-	-

Problemática / Observaciones

Al cierre del cuarto trimestre se contrataron y ejecutaron las obras finales de mejora de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Picacho, la cual fue debidamente recepcionada, inaugurada y actualmente se encuentra en operación, Adicionalmente, en las planta de tratamiento Los Laureles y La Concepción se adjudicaron y firmaron los contratos, se recibieron los documentos legales de los contratistas, se realizaron las reuniones de preconstrucción y se remitió el PGAS. En el caso de La Concepción, el proceso se efectuó conforme a la normativa del Banco Mundial.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
Adjudicación y firma de contratos (PTAP Los Laureles y PTAP La Concepción),recepción de documentos legales de los contratistas, realización de reuniones de preconstrucción y envío del PGAS a los contratistas.	AMDC	31/12/2025

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Maria Luisa Pardo Coordinadora-UCP/mlpardo5@yahoo.com	Chloe Oliver Viola /cviola@worldbank.org>

Actualizada al 31/12/2025
Tipo de cambio 26.3440
Elaborado: Alejandro Castillo