SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

Codigo BIP	24226

Proyecto Recuperación De Emergencia A Causa De Ciclones Tropicales Eta E Iota En Honduras.

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto Recuperación De Emergencia A Causa De Ciclones Tropicales Eta E Iota En Honduras.				
Entidad Ejecutora:	0022 - Fondo Hondureño De Inversión Social				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	6822-HN				
Monto Financiamiento L:	3,318,706,761.30				
Monto Financiamiento USD:	124,211,000.00				
Plazo de Ejecución:	79 meses	Fecha de Inicio	25/5/2021	Fecha de Fin	31/12/2027
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.7183				

2. Objetivo Estratégico

Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.

3. Cobertura

Departamentos	Atlantida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Yoro
Municipios	La Ceiba, El Porvenir, Esparta, Jutiapa, La Masica, San Francisco, Tela, Arizona, Trujillo, Balfate, Iriona, Limón, Sabá, Santa Fe, Santa Rosa De Aguán, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental, Comayagua, San José Del Potrero, Santa Rosa De Copán, Cabañas, Concepción, Corquín, Dulce Nombre, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Agustín, San Antonio, Santa Rita, Trinidad De Copán, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Pimienta, Potrerillos, Puerto Cortés, San Antonio De Cortés, Villanueva, La Lima, Duyure, Yuscarán, Danlí, Teupasenti, Distrito Central, Cantarranas, Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuás, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales, Wampusirpi, La Esperanza, Jesús De Otoro, Masaguara, San Isidro, San Juan, San Miguelito, Yamaranguila, San Francisco De Opalaca, La Paz, Chinacla, Gracias, Erandique, Gualcince, La Campa, La Iguala, Las Flores, La Unión, Lepaera, San Manuel Colohete, San Sebastián, San Marcos De Caiquín, Ocotepeque, Belén Gualcho, Dolores Merendón, La Encarnación, La Labor, Lucerna, San Marcos, Sensentí, Catacamas, Dulce Nombre De Culmí, San Esteban, Patuca, Santa Bárbara, Arada, Azacualpa, Cegüaca, San Jose De Colinas, Concepción Del Norte, Chinda, Gualala, Ilama, Macuelizo, Protección, Quimista, San Francisco De Ojuera, San Luis, San Marcos, San Pedro Zacapa, San Vicente Centenario, Las Vegas, Yoro, El Negrito, El Progreso, Morazán, Santa Rita

Beneficiarios:	2,601,622
Generacion de empleo	





3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1941 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Publica	449,363,331.65	-	0.00	449,363,331.65
1942 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.	2,526,013,274.65	-	0.00	2,526,013,274.65
1946 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	74,159,313.48	-	0.00	74,159,313.48
1947 - Gestión y Administración del Proyecto -UCP	269,170,841.52	-	0.00	269,170,841.52
				0.00
				0.00
TOTAL	3,318,706,761.30	0.00	0.00	3,318,706,761.30

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$)

Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	$124,211,000.00
Desembolsado Acumulado	$105,594,279.38
Disponible:	$18,616,720.62
% Desembolso:	85%

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	481,522,205.00	-	-	481,522,205.00
Presupuesto Vigente:	481,522,205.00	-	-	481,522,205.00
Ejecutado al 30/06/2026	93,763,686.23	-	-	93,763,686.23
% Ejecución 2026	19%			19.5%

Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2021	175,537,263.00	-	-	175,537,263.00	1,116,987.87	-	-	1,116,987.87	0.64%
2022	259,608,231.00	-	-	259,608,231.00	53,027,150.75	-	-	53,027,150.75	20.43%
2023	407,092,852.00	-	-	407,092,852.00	345,958,202.10	-	-	345,958,202.10	84.98%
2024	480,926,045.00	-	-	480,926,045.00	432,753,537.07	-	-	432,753,537.07	89.98%
2025	651,793,199.00	-	-	651,793,199.00	496,128,263.74	-	-	496,128,263.74	76.12%
2026	481,522,205.00	-	-	481,522,205.00	93,763,686.23	-	-	93,763,686.23	19.47%
TOTAL	2,456,479,795.00	-	-	2,456,479,795.00	1,422,747,827.76	-	-	1,422,747,827.76	58%

Area visual presupuesto vigente historico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE 2026

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Programar ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
9	0	0	5	4	51%	100%

Seguimiento Físico De Metasproyecto Recuperación De Emergencia A Causa De Ciclones Tropicales Eta E Iota En Honduras.

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automaticamente																		
Componente 1. Operaciones de Asistencia y Respuesta de emergencia, y Salud y Seguridad Pública																		
Familias atendidas en albergues	Familia	**60,000.00**	36,643.00	61%	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	-	○ **NO PROGRAMADO**	0
Componente 2. Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos																		
Reconstruidos en cajas puentes	Metro	**437.50**	164.10	38%	0.00	0.00	0.00	16.60	**16.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(16.60)	● **CON RETRASO**	353.39
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.	Diseño	**1**	3	300%	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	-	○ **NO PROGRAMADO**	0
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública	Metro cuadrado	**1,214.00**	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	1378.00	**1,378.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(1378.00)	● **CON RETRASO**	1,378.00
Sistemas de agua potable y saneamiento básico	Sistema	**17**	4	24%	0.00	1.00	2.00	4.00	**7.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**14%**	(6.00)	● **CON RETRASO**	9.00
Rehabilitados en centros de educación básica	Metro cuadrado	**34,300.00**	28,835.13	84%	0.00	0.00	1482.20	19464.43	**20,946.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(20946.63)	● **CON RETRASO**	44,144.95
Puentes reconstruidos	Puente	**11**	2	18%	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	-	○ **NO PROGRAMADO**	8
Caminos rurales de terracería	Kilómetro	**524.00**	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	8.45	**8.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(8.45)	● **CON RETRASO**	139.71
Muros de contención rehabilitados	Metro cúbico	**26,000.00**	2,800.00	11%	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	-	○ **NO PROGRAMADO**	1,456.85
TOTAL / PROMEDIO		**62504.50**	**31808.23**	**51%**	**0.00**	**1.00**	**1484.20**	**20871.48**	**22356.68**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0%**	**(22355.68)**		**47489.90**

Situacion Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026.
Aún se está en una etapa de recuperación de la operatividad del proyecto; aunque se firmaron contratos de consultores con vigencia hasta el 31 de julio, todavía no se han completado pagos y no se cuenta con todos los usuarios habilitados.
Los contratos enviados al congreso nacional aun no esta aprobados.
Continúa en ejecución con una ejecución acumulada cercana al 19% del presupuesto vigente. Existen obras finalizadas 1 Sistema de agua potable y otras en ejecución; persisten pagos pendientes por estimaciones y supervisiones.

Principales Riesgos Identificados

Se reconoce como tema crítico la normalización de pagos y la recuperación de la operatividad del proyecto antes de avanzar plenamente con la reestructuración.
Retraso en pagos a contratistas y supervisores.,Riesgo de atrasos en obras por limitaciones administrativas y Posibles ampliaciones de plazo y órdenes de cambio.

Acciones Recomendadas

Definir formalmente cómo funcionará la reestructuración y la integración del proyecto a la SIT.
Documentar los flujos de trabajo para pagos, contrataciones, licitaciones, asuntos legales y seguimiento.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	23842	Programa De Mejoramiento Integral De La Infraestructura Y Formacion Educativa En Honduras

Información General del Proyecto


1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Ejecutora:	Programa De Mejoramiento Integral De La Infraestructura Y Formacion Educativa En Honduras				
Ejecutora:	0022 - Fondo Hondureño De Inversión Social				
Sector:	Infraestructura Productiva				
Organismo Financiador	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica				
Convenio	BCIE - 2239				
Monto Financiamiento L:	2,137,464,000.00				
Financiamiento USD:	80,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	60 meses	**Fecha de Inicio**	30/3/2021	**Fecha de Fin**	30/3/2026
Estado del Proyecto:	En Proceso de Cierre				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.7183				

2. Objetivo Estratégico
Fortalecer la educación en Honduras a través del mejoramiento de la infraestructura, acceso, permanencia y promoción con calidad de los estudiantes en todos los niveles del Sistema Educativo.

3. Cobertura	
Departamentos	Atlantida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Intibucá, Islas De La Bahia, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro
Municipios	La Ceiba, San Francisco, Tela, Iriona, Limón, Sabá, Sonaguera, Tocoa, Comayagua, Esquías, Cucuyagua, Florida, San José, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Potrerillos, Puerto Cortés, San Manuel, Villanueva, La Lima, Marcovia, Danlí, El Paraiso, Distrito Central, Jesús De Otoro, Guanaja, José Santos Guardiola, Guarita, San Fernando, San Marcos, Juticalpa, Campamento, Catacamas, Dulce Nombre De Culmí, Guayape, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, San Francisco De Becerra, San Francisco De La Paz, Santa María Del Real, Patuca, Santa Bárbara, Arada, Atima, Azacualpa, San Jose De

Beneficiarios:	31,891
Generacion de empleo	





3.Componentes del Proyecto				
	Costo Componente (L)			
Nombre del Componentes	**Credito Externo**	**Donaciones Externas**	**Fondos Nacionales**	**Total**
1747 - Preinversión	28,171,775.52	-	0.00	28,171,775.52
1750 - Infraestructura	1,496,312,394.34	-	0.00	1,496,312,394.34
1751 - Equipamiento y Mobiliario	108,511,744.10	-	0.00	108,511,744.10
1753 - Formación Permanente Docente	75,599,429.85	-	0.00	75,599,429.85
1754 - Formación en Emprendimiento	47,839,116.15	-	0.00	47,839,116.15
1755 - Supervisión	177,552,452.23	-	0.00	177,552,452.23
1756 - Gestión y Administración	203,477,087.80	-	0.00	203,477,087.80
TOTAL	**2,137,464,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,137,464,000.00**

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$)	
Organismo Financiador: UEPEX	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica
Monto Contratado:	80,000,000.00
Desembolsado Acumulado	30,166,417.02
Disponible:	49,833,582.98
% Desembolso:	38%

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Fondos Nacionales**	**Total**
Presupuesto Aprobado:	98,494,585.00	-	-	**98,494,585.00**
Presupuesto Vigente:	98,494,585.00	-	-	**98,494,585.00**
Ejecutado al 30/06/2026	10,869,950.55	-	-	**10,869,950.55**
% Ejecución 2026	**11%**			**11.0%**

Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	**Presupuesto Vigente Histórico**				**Ejecución Histórica**				
	Crédito Externo	**Donaciones Externas**	**Fondos Nacionales**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Fondos Nacionales**	**Total**	**% de Ejecución**
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	507,311,663.00	-	-	507,311,663.00	114,393,414.00	-	-	114,393,414.00	22.55%
2022	438,079,338.00	-	-	438,079,338.00	860,314.43	-	-	860,314.43	0.20%
2023	297,119,742.00	-	-	297,119,742.00	189,976,909.36	-	-	189,976,909.36	63.94%
2024	286,585,912.00	-	-	286,585,912.00	167,780,788.58	-	-	167,780,788.58	58.54%
2025	315,765,093.00	-	-	315,765,093.00	230,920,681.81	-	-	230,920,681.81	73.13%
2026	98,494,585.00	-	-	98,494,585.00	10,869,950.55	-	-	10,869,950.55	11.04%
TOTAL	**1,943,356,333.00**	**-**	**-**	**1,943,356,333.00**	**714,802,058.73**	**-**	**-**	**714,802,058.73**	**37%**

Area visual presupuesto vigente historico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE 2026

Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	No Programado ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
6	0	0	3	3	73%	0%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Mejoramiento Integral De La Infraestructura Y Formacion Educativa En Honduras

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente de INFRAESTRUCTURA																		
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.	Proyectos Formulados	141	163	116%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	○ NO PROGRAMADO	0
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública	Centros Escolares	141	83	59%	0.00	0.00	0.00	8	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(8.00)	● CON RETRASO	0
1751 - Equipamiento y Mobiliario	Equipo	141	83	59%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	○ NO PROGRAMADO	0
1753 - Formación Permanente Docente																		
1754 - Formación en Emprendimiento	Tablet (Lote)	1	1	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	○ NO PROGRAMADO	0
ComponenteSUPERVISIÓN																		
Supervisión de Obra Fisica	Supervisiones	141	83	59%	2	3	2	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(8.00)	● CON RETRASO	0
Auditoria Concurrente	Auditoria	5	4	80%	0	1	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	0
TOTAL / PROMEDIO		570.00	417.00	73%	2.00	4.00	2.00	9.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(17.00)		0.00

Situacion Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026.
los fondos correspondientes al Contrato de Préstamo BCIE No. 2239 fueron objeto de desobligación mediante Oficio No. DGCP-FEMS-178/2026 de fecha 13 de abril de 2026
el FHIS señala que el techo presupuestario vigente aprobado para el ejercicio fiscal 2026 por un monto de L98,494,585.00 resulta insuficiente para atender los compromisos contractuales del proyecto
En proceso de ampliación del plazo de ejecución hasta diciembre de 2027 y se continúa con la ejecución financiera. Se programan importantes desembolsos para el siguiente período.
Los contratos enviados al congreso nacional aun no esta aprobados.

Principales Riesgos Identificados

Actualmente para cubrir con el total de los gastos de Cierre Técnico y Admón se requieren aproximadamente US$ 9 Millones, de los cuales actualmente se tiene en deuda o Comprometidos US$ 7.8 Millones, contando únicamente con US$ 2 Millones en la cuenta especial del programa; y el restante se requiere para realizar el Cierre Técnico y Admón (Honorarios Profesionales, Gastos Operativos, Servicios, entre otros). En conclusión, se debería solicitar al BCIE un último desembolso de US$ 7. Millones para lo antes expuesto.

Al no tener contratos firmados por los consultores, se afecta la operatividad del programa; ya que el personal no está autorizado para firmar: Estimaciones, Ordenes de Cambio, o hacer los cierres, entre otros. Es importante exponer, que para la firma de los mismos se lleva mas de dos meses desde la elaboración hasta la firma final.

Acciones Recomendadas

Se Requiere urgentemente la firma y pago de los contratos de personal UE de abril a julio.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Se han desembolsado US$ 30,166,417.02 de US$ 80,000,000.00 del Préstamo. y para el cierre técnico y financiero se requiere US$ 9,000,000.00. de los cuales existe US$ 2,000,000.00 en la cuenta especial lo que se deberá presentar un desembolso de US$ 7,000,000.00. El Monto a desobligar debería de ser: US$ 40,833,582.98

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

Codigo BIP	20337	Proyecto Convivencia Y Espacios Seguros Para Los Jóvenes En Honduras

Información General del Proyecto


1. Identificación del Proyecto					
Programa/Proyect	Proyecto Convivencia Y Espacios Seguros Para Los Jóvenes En Honduras				
Entidad Ejecutora:	0022 - Fondo Hondureño De Inversión Social				
Sector:	Gobernabilidad Y Descentralización				
Organismo Financiador	167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)				
Convenio	BMZ Nr. 2016 65348				
Monto Financiamiento L:	637,916,731.14				
Monto Financiamiento :	10,000,000.00 €				
Plazo de Ejecución:	172 meses	Fecha de Inicio	6/12/2013	Fecha de Fin	6/4/2028
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.7183				

2. Objetivo Estratégico
El objetivo consiste en promover la participacion protagonica de las y los jovenes en la revitalizacion y utilizacion de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en las municipalidades priorizadas de forma sostenible.

3. Cobertura	
Departamentos	Comayagua, Copán, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Olancho, Yoro
Municipios	Siguatepeque, Santa Rosa De Copán, La Lima, Danlí, Distrito Central, La Esperanza, Intibucá, La Paz, Gracias, Juticalpa, Yoro, El Progreso

Beneficiarios:	112,183
Generacion de empleo	

Beneficiarios del Proyecto



Cobertura



3.Componentes del Proyecto	Costo Componente (L)			
Nombre del Componentes	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
140 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura:	129,137,012.90	-	0.00	129,137,012.90
141 - Fortalecimiento de habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales	25,827,401.64	-	0.00	25,827,401.64
142 - Mejoramiento de capacidades de actores relevantes como instituciones nacionales e instituciones ejecutoras	30,992,883.07	-	0.00	30,992,883.07
143 - Consultoria de Asistencia tecnica	46,489,324.61	-	0.00	46,489,324.61
1780 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura (FASE II)	77,482,207.69	-	0.00	77,482,207.69
1781 - Fortalecimiento de habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales (FASE II)	-	-	0.00	0.00
TOTAL	362,616,731.14	275,300,000.00	0.00	637,916,731.14

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$)	
Organismo Financiador: UEPEX	167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)
Monto Contratado:	€ 10,000,000.00
Desembolsado Acumulado	€ 1,238,035.83
Disponible:	€ 8,761,964.17
% Desembolso:	12%

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado	-	132,819,384.00	9,846,678.00	142,666,062.00
Presupuesto Vigente	-	132,819,384.00	9,846,678.00	142,666,062.00
Ejecutado al 30/06/2026	-	8,847,551.11	1,154,666.67	10,002,217.78
% Ejecución 2026		7%	12%	7.0%

Area visual presupuesto SIAFI 2026



Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024		16,991,101.00	3,193,654.00	20,184,755.00		10,003,814.23	3,193,648.75	13,197,462.98	65.38%
2025		66,471,315.00	6,937,170.00	73,408,485.00		10,792,271.67	6,937,163.94	17,729,435.61	24.15%
2026	-	132,819,384.00	9,846,678.00	142,666,062.00	-	8,847,551.11	1,154,666.67	10,002,217.78	7.01%
TOTAL	-	216,281,800.00	19,977,502.00	236,259,302.00	-	29,643,637.01	11,285,479.36	40,929,116.37	17%



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	No Programado ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
7	0	0	6	1	20%	0%

Seguimiento Físico De Metasproyecto Convivencia Y Espacios Seguros Para Los Jóvenes En Honduras

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
1. Construcción y/o mejoramiento de infraestructura																		
Contratación equipo UAP	Contratos	13	7	54%	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(6.00)	● CON RETRASO	0
Diseño y Formulación de Espacios de convivencia, parques y Plazas Juveniles	Expediente Técnicos	6	0	0%	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(6.00)	● CON RETRASO	0
Infraestructura Social Publica para Jóvenes, Casa de la Juventud y Centro	Expediente Técnicos	3	0	0%	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(3.00)	● CON RETRASO	0
Obras de infraestructura Social (parques , plazas, Casa de Jucentud) separadas	Obras Ejecutadas	9	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	○ NO PROGRAMADO	0
2.Fortalecimiento de habilidades laborales y sociales de jóvenes																		
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.	Contratos	10	4	40%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(2.00)	● CON RETRASO	0
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública	Capacitaciones	8	0	0%	0.00	0.00	3.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(7.00)	● CON RETRASO	0
3. Mejoramiento de capacidades de actores relevantes																		
Terminos de Referenica en Capacitación en Fortalecimiento de las Capacidades de los Actores Relevantes	Capacitaciones	5	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	0
TOTAL / PROMEDIO		**54.00**	**11.00**	**20%**	**0.00**	**1.00**	**7.00**	**17.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**(25.00)**		**0.00**

Situacion Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026.
Algunos proyectos se encuentran suspendidos debido a la falta de pagos relacionados con órdenes de cambio y retenciones contractuales.
Los contratos enviados al congreso nacional aun no esta aprobados.

Principales Riesgos Identificados

El Organismo Financiador esta pendiente de autorizar a la Unidad Ejecutora la reprogramación del cronograma, tomando como base la fecha de Orden de Inicio (18 de marzo de 2024)
representa un desafio en la coordinación institucional, al depender de procesos externos para la habilitación de recursos, lo que incrementa el riesgo de acumulación de actividades y posibles demoras en la implementación de los proyectos programados.

Acciones Recomendadas

Resulta fundamental agilizar decisiones técnicas y administrativas durante 2026 para asegurar el inicio oportuno de obras y procesos sociales contemplados en la Fase III.
Dar seguimiento constante a las gestiones institucionales, documentar los avances y mantener comunicación activa con las autoridades para agilizar la toma de decisiones.
Priorizar el procesamiento de pagos pendientes y coordinar la reactivación inmediata de las obras una vez se regularice el proceso de transicion.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	20328	Programa De Mejora De La Infraestructura Escolar (Promine/Kfw, Fase Ii)

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Mejora De La Infraestructura Escolar (Promine/Kfw, Fase Ii)				
Entidad Ejecutora:	0022 - Fondo Hondureño De Inversión Social				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)				
Convenio	BMZ 2016 68 763				
Monto Financiamiento L:	L295,947,500.00				
Monto Financiamiento	10,750,000.00 €				
Plazo de Ejecución:	168 meses	**Fecha de Inicio**	10/7/2012	**Fecha de Fin**	31/7/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio convenio	27.5300				

2. Objetivo Estratégico

El objetivo del programa consiste en fortalecer la Rectoria Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa asi como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.

3. Cobertura

Departamentos	Comayagua, Copán, Choluteca, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara, Valle
Municipios	Comayagua, Santa Rosa De Copán, Choluteca, Distrito Central, Puerto Lempira, La Esperanza, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Santa Bárbara, San Lorenzo

Beneficiarios:	21,287
Generacion de empleo	



Cobertura



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1663 - Infraestructura Fase V	-	211,605,851.30	0.00	211,605,851.30
1664 - Fortalecimiento FHIS Fase V	-	10,643,311.30	0.00	10,643,311.30
1665 - Asistencia Tecnica Fase V	-	37,910,203.16	0.00	37,910,203.16
1666 - Gasto Operativo FHIS Fase V	-	-	13,171,097.73	13,171,097.73
1667 - Gasto Operativo SE FAse V	-	-	6,652,069.56	6,652,069.56
1668 - Fortalecimiento SE Fase V	-	10,643,311.30	0.00	10,643,311.30
1669 - Calidad Educativa SE Fase V	-	5,321,655.65	0.00	5,321,655.65
TOTAL	**0.00**	**276,124,332.71**	**19,823,167.29**	**295,947,500.00**

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$)

Organismo Financiador:	167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)
Monto Contratado:	€ 10,000,000
Desembolsado Acumulado	€ 6,339,720
Disponible:	€ 3,660,280.03
% Desembolso:	63%


Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	52,122,350.00	3,640,131.00	**55,762,481.00**
Presupuesto Vigente:	-	52,122,350.00	3,640,131.00	**55,762,481.00**
Ejecutado al 30/06/2026	-	3,018,318.18	373,889.90	**3,392,208.08**
% Ejecución 2026		**6%**	**10%**	**6.1%**



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	-	5,838,248.00	3,523,174.00	9,361,422.00	-	5,405,974.57	1,118,825.15	6,524,799.72	69.70%
2022	-	37,984,690.00	3,772,147.00	41,756,837.00	-	13,358,807.64	3,604,427.41	16,963,235.05	40.62%
2023	-	82,275,179.00	5,401,767.00	87,676,946.00	-	71,800,692.35	4,679,865.37	76,480,557.72	87.23%
2024	-	33,465,495.00	3,264,345.00	36,729,840.00	-	21,748,905.60	3,264,341.06	25,013,246.66	68.10%
2025	-	82,158,116.00	1,767,487.00	83,925,603.00	-	50,994,829.36	1,767,480.90	52,762,310.26	62.87%
2026	-	52,122,350.00	3,640,131.00	55,762,481.00	-	3,018,318.18	373,889.90	3,392,208.08	6.08%
TOTAL	**-**	**293,844,078.00**	**21,369,051.00**	**315,213,129.00**	**-**	**166,327,527.70**	**14,808,829.79**	**181,136,357.49**	**57%**

Area visual presupuesto vigente historico



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	No Programado	% Ejec. Global	%(Ejec vs Prog.)
4	0	0	3	1	43%	0%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Mejora De La Infraestructura Escolar (Promine/Kfw, Fase Ii)

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente Infraestructura																		
Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados	Centros	**17**	4	24%	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(1.00)	CON RETRASO	12
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.																		
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública		**6**	4	67%	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(1.00)	CON RETRASO	1
Componente Asitencia Tecnica																		
Asistencia tecnica		**7**	5	71%	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	(1.00)	CON RETRASO	1
Componente Gasto Operativo																		
		NA	0	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	-	NO PROGRAMADO	NA
TOTAL / PROMEDIO		**30.00**	**13.00**	**43%**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**(3.00)**		**14.00**

Situacion Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026.
Los contratos enviados al congreso nacional aun no esta aprobados lo que se refleja en la baja ejecución.

Principales Riesgos Identificados

Es importante indicar que se requiere la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional, elaboración y firmas de adendas.
Indicar que el proyecto esta en proceso de ampliación de plazo para la contratación, ejecución y finalización de las obras de los centros escolares.

Acciones Recomendadas

Ejecutar el cronograma de transición a la SIT, el cual se ha trabajado con algunos retrasos y se contempla finalizar la transición a la SIT en el mes de agosto 2026.
Solicitud de Usuarios SNIPH para realizar las acciones necesarias para la actualizacion de los datos del proyecto.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera y evitar riesgos de subejecución en el c

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Codigo BIP	24440	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira

Información General del Proyecto


1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira				
Entidad Ejecutora:	0022 - Fondo Hondureño De Inversión Social				
Sector:	Gabinete De Infraestructura, Servicios Y Empresas Públicas				
Organismo Financiador	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica				
Convenio	BCIE- 2261				
Monto Financiamiento L:	961,858,800.00				
Monto Financiamiento USD:	$36,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	49 meses	Fecha de Inicio	3/1/2022	Fecha de Fin	3/2/2026
Estado del Proyecto:	En Proceso de Cierre				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.5923				

2. Objetivo Estratégico
Eficiente Servicio de agua potable en la ciudad de Gracias, Lempira

3. Cobertura	
Departamentos	Lempira
Municipios	Gracias

Beneficiarios:	22,681
Generacion de empleo	

Beneficiarios del Proyecto



Cobertura



3.Componentes del Proyecto	Costo Componente (L)	
Nombre del Componentes	Credito Externo	Total
2044 - Preinversion	33,250,924.35	33,250,924.35
2045 - Infraestructura	825,530,516.74	825,530,516.74
2050 - Supervisión	45,598,191.68	45,598,191.68
2051 - Incremento de capacidades al prestador/Capacitaciones a la comunidad	9,913,558.03	9,913,558.03
2052 - Estrategia de Sostenilidad de Sistema(parque solar/estaciones de bombeo)	5,343,660.00	5,343,660.00
2056 - Gestión y Administración	42,221,949.20	42,221,949.20
TOTAL	961,858,800.00	961,858,800.00

Area visual costo total de componentes



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$)	
Organismo Financiador: UEPEX	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica
Monto Contratado:	$36,000,000.00
Desembolsado Acumulado	$2,652,928.50
Disponible:	$33,347,071.50
% Desembolso:	7%


5.-Presupuesto según SIAFI 2026 (L)			
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externo	Fondos Nacionales
Presupuesto Aprobado:	10,829,246.00	-	-
Presupuesto Vigente:	10,829,246.00	-	-
Ejecutado al 30/06/2026	2,154,478.71	-	-
% Ejecución 2026	20%		

Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	193,172,460.00	-	-	193,172,460.00	28,412,086.07	-	-	28,412,086.07	14.71%
2023	57,836,382.00	-	-	57,836,382.00	6,177,646.62	-	-	6,177,646.62	10.68%
2024	21,778,045.00	-	-	21,778,045.00	18,974,432.05	-	-	18,974,432.05	87.13%
2025	9,540,680.00	-	-	9,540,680.00	6,174,486.84	-	-	6,174,486.84	64.72%
2026	10,829,246.00	-	-	10,829,246.00	2,154,478.71	-	-	2,154,478.71	19.90%

Area visual presupuesto vigente historico



SECRETARÍA
DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
1	0	0	0	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)			RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2027
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública																
2044 - Preinversion				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
2045 - Infraestructura				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
2050 - Supervisión				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
2051 - Incremento de capacidades al prestador/Capacitaciones a la comunidad																
2052 - Estrategia de Sostenilidad de Sistema(parque solar/estaciones de bombeo)				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
2056 - Gestión y Administración				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
TOTAL / PROMEDIO		0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-		0.00

Situacion Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026.
los fondos correspondientes a este Contrato de Préstamo fueron objeto de desobligación mediante Oficio No. DGCP-FEMS-178/2026 de fecha 13 de abril de 2026
El Proyecto se encuentra en proceso de cierre.

Principales Riesgos Identificados

La coordinación interinstitucional entre BCIE, SEFIN, SIT y FHIS será determinante para cumplir los plazos de cierre y devolución de remanentes establecidos.

Acciones Recomendadas

Identificar riesgos operativos y establecer acciones inmediatas para avanzar en el cierre ordenado del proyecto.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Gestionar devolución de fondos remanentes mediante oficio ministerial y coordinación con Tesorería, Verificar saldos operativos y conciliación contable previa a devolución de recursos