SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25920	Proyecto De Construcción Y Equipamiento De Edificio Residencial Para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" En La Universidad Nacional De Agricultura, Ubicado En La Ciudad De Catacamas, Departamento De Olancho.

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto De Construcción Y Equipamiento De Edificio Residencial Para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" En La Universidad Nacional De Agricultura, Ubicado En La Ciudad De Catacamas, Departamento De Olancho.				
Entidad Ejecutora:	0703 - Universidad Nacional De Agricultura				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo				
Convenio	FN-25920-1				
Monto Financiamiento L:	159,226,250.00				
Plazo de Ejecución:	12 meses	**Fecha de Inicio**	1/2/2025	**Fecha de Fin**	1/2/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				



2. Objetivo Estratégico

Aumentar la capacidad de alojamiento e incremento de las condiciones de bienestar socio estudiantil de las mujeres internas en el campus de la UNAG en Catacamas, Olancho.

3. Cobertura

Departamentos	Olancho
Municipios	Catacamas

Beneficiarios:	968
Generación de empleo (estimado de acuerdo a Nota de Prioridad)	2,900



3.Componentes del Proyecto

Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2838 - Construcción de obra física	-	-	132,616,898.2	132,616,898.2
2839 - Equipamiento social	-	-	16,000,000.0	16,000,000.0
2840 - Supervisión	-	-	10,609,351.8	10,609,351.8
TOTAL	**-**	**-**	**159,226,250.0**	**159,226,250.0**

Área visual Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto


5. Ejecución Financiera (US$ Millones)

Organismo Financiador: UEPEX	001 - Tesorería General De La República - Efectivo
Monto Contratado:	159,226,250.0
Desembolsado Acumulado	98,616,898.0
Disponible:	60,609,352.0
% Desembolso:	61.9%

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	109,226,250.0	**109,226,250.0**
Presupuesto Vigente:	-	-	109,226,250.0	**109,226,250.0**
Ejecutado al 30/06/2026	-	-	98,616,898.0	**98,616,898.0**
% Ejecución al 30/06/2026			**90.3%**	**90.3%**

Presupuesto SIAFI 2026 (Millones de Lempiras)



7.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)

Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2026	-	-	109,226,250.0	109,226,250.0	-	-	98,616,898.0	98,616,898.0	90.3%
TOTAL	**-**	**-**	**109,226,250.0**	**109,226,250.0**	**-**	**-**	**98,616,898.0**	**98,616,898.0**	**90.3%**

Área visual presupuesto vigente histórico



Información Fisica del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
7	0	0	0	0	0%	0%

#¡REF!

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	25920	Proyecto De Construcción Y Equipamiento De Edificio Residencial Para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" En La Universidad Nacional De Agricultura, Ubicado En La Ciudad De Catacamas, Departamento De Olancho.

Seguimiento Físico De Metasproyecto De Construcción Y Equipamiento De Edificio Residencial Para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" En La Universidad Nacional De Agricultura, Ubicado En La Ciudad De Catacamas, Departamento De Olancho.

8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Construcción de Edificio de 3 Niveles	metros cuadrados de construcción	**7,361.49**	0	0%	-	-	-	-	**0.00**	-	-	-	-	-				
Dotación de Mobiliario para dormitorios (378 Tarimas, 756 Closets Metalicos, 300 Mesas, 948 Sillas y 12 lavadoras)	Unidad	**378**	0	0%	-	-	-	-	**0.00**	-	-	-	-	-				
Dotación de Mobiliario para dormitorios (378 Tarimas, 756 Closets Metalicos, 300 Mesas, 948 Sillas y 12 lavadoras)	Unidad	**378**	0	0%	-	-	-	-	**0.00**	-	-	-	-	-				
Dotación de Mobiliario para dormitorios (378 Tarimas, 756 Closets Metalicos, 300 Mesas, 948 Sillas y 12 lavadoras)	Unidad	**756**	0	0%	-	-	-	-	**0.00**	-	-	-	-	-				
Dotación de Mobiliario para dormitorios (378 Tarimas, 756 Closets Metalicos, 300 Mesas, 948 Sillas y 12 lavadoras)	Unidad	**300**	0	0%	-	-	-	-	**0.00**	-	-	-	-	-				
Dotación de Mobiliario para dormitorios (378 Tarimas, 756 Closets Metalicos, 300 Mesas, 948 Sillas y 12 lavadoras)	Unidad	**948**	0	0%	-	-	-	-	**0.00**	-	-	-	-	-				
Dotación de Mobiliario para dormitorios (378 Tarimas, 756 Closets Metalicos, 300 Mesas, 948 Sillas y 12 lavadoras)	Unidad	**12**	0	0%	-	-	-	-	**0.00**	-	-	-	-	-				
TOTAL / PROMEDIO		**10133.49**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	-		

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora al Segundo Trimestre 2026.

Situación Actual

se formalizó el contrato para la ejecución de la obra física, asegurando los recursos necesarios para el inicio y desarrollo de las actividades constructivas. Por otra parte, se avanzó en la planificación y programación financiera para la adquisición de los bienes requeridos, los cuales serán incorporados conforme avance la construcción de la infraestructura.

Principales Riesgos Identificados

la UNAG indica que ha tenido problemas derivadas de variaciones en los precios de materiales de construcción, condiciones climáticas adversa, disponibilidad oportuna de recursos financieros lo cual les afecta en el cumplimiento de los cronogramas contractuales.

Acciones Recomendadas

Implementar seguimiento mensual del avance programado versus ejecutado, Establecer la línea base física y financiera, incluyendo cronogramay

Mensaje Clave para Alta Dirección

El proyecto cuenta con respaldo presupuestario, pero aún no existe información suficiente para confirmar su desempeño físico. Se recomienda mantenerlo en alerta preventiva y fortalecer inmediatamente el control del cronograma, los pagos, la supervisión y el equipamiento para evitar futuros atrasos y costos adicionales.