SECRETARÍA DE FINANZAS

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026

Código BIP	23708	Proyecto Para Fortalecer La Prestación De Agua Potable De Tegucigalpa

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto					
Programa/Proyecto:	Proyecto Para Fortalecer La Prestación De Agua Potable De Tegucigalpa				
Entidad Ejecutora:	1800 - Alcaldía Municipal Del Distrito Central				
Sector:	Promoción y Desarrollo Humano				
Organismo Financiador	171 - Asociación Internacional de Fomento				
Convenio	IDA 6460				
Contraparte Nacional(L)	1,279,615,000.00				
Monto Financiamiento USD:	50,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	84 meses	**Fecha de Inicio**	4/3/2020	**Fecha de Fin**	15/4/2027
Estado del Proyecto:					
Tipo de inversión	Inversión En Desarrollo Humano				
Costo del proyecto (L)	1,329,615,000.00				

2. Objetivo Estratégico
EFICIENTE SERVICIO DE AGUA EN TEGUCIGALPA. El objetivo de desarrollo del proyecto es fortalecer la capacidad institucional a través de una mejora de la eficiencia y confiabilidad de los servicios de agua en áreas seleccionadas de Tegucigalpa.

3. Cobertura	
Departamentos	Francisco Morazán
Municipios	Distrito Central

Beneficiarios:	525,890
Generacion de empleo	1488 empleos directos y 7740 empleos indirectos






3.Componentes del Proyecto	Costo Componente (L)			
Nombre del Componentes	**Credito Externo**	**Donaciones Externas**	**Fondos Nacionales**	**Total**
2024 - Operacionalización del nuevo proveedor de servicios en Tegucigalpa	478,661,400.00	-		478,661,400.00
2025 - Mejora de la capacidad de producción de agua y eficiencia de la red de distribución	717,992,100.00	-		717,992,100.00
2027 - Administración y Asistencia Técnica del Proyecto	132,961,500.00	-		132,961,500.00
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL	**1,329,615,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,329,615,000.00**




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	Banco Mundial
Monto Contratado:	50,000,000.00
Desembolsado Acumulado	33,721,460.35
Disponible:	16,278,539.65
% Desembolso:	67%

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Fondos Nacionales**	**Total**
Presupuesto Aprobado:	-	-	-	-
Presupuesto Vigente:	**160,313,478.00**		-	**160,313,478.00**
Presupuesto Ejecutado:	**17,481,920.72**	-	-	**17,481,920.72**
% Ejecución 2026	**10%**			**10%**



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	**Presupuesto Vigente Histórico**				**Ejecución Histórica**				
	Crédito Externo	**Donaciones Externas**	**Fondos Nacionales**	**Total**	**Crédito Externo**	**Donaciones Externas**	**Fondos Nacionales**	**Total**	**% de Ejecución**
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	22,450,000.00	-	-	22,450,000.00	1,387,982.72	-	-	1,387,982.72	6.2 100%
2021	353,475,385.00	-	-	353,475,385.00	447,011,987.28	-	-	447,011,987.28	891.77%
2022	147,901,090.00	-	-	147,901,090.00	17,654,969.60	-	-	17,654,969.60	11.93%
2023	253,447,756.00	-	-	253,447,756.00	40,484,600.30	-	-	40,484,600.30	15.86%
2024	690,958,243.00	-	-	690,958,243.00	141,668,990.06	-	-	141,668,990.06	28.74%
2025	304,632,136.00	-	-	304,632,136.00	199,438,000.88	-	-	199,438,000.88	91.12%
2026	160,313,478.00	-	-	160,313,478.00	17,481,920.72	-	-	17,481,920.72	1.66%
TOTAL	**1,833,477,998.00**	**-**	**-**	**1,833,477,998.00**	**865,974,442.16**	**-**	**-**	**865,974,442.16**	**47%**



Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE						
Total Entregables	**COMPLETADO**	**En Riesgo**	**Con Retraso**	**Sin Iniciar**	**% Ejec. Global**	**Prog. vs Ejec.**
5	0	0	5	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metasproyecto Para Fortalecer La Prestación De Agua Potable De Tegucigalpa

8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2027
Entregable	**Unidad de Medida**	**Meta Global**	**Acumulado Dic-2025**	**% Avance Ac. 2025**	**T1 Prog**	**T2 Prog**	**T3 Prog**	**T4 Prog**	**Total Prog 2026**	**T1 Real**	**T2 Real**	**T3 Real**	**T4 Real**	**Total Ejec 2026**	**% Ejecución 2026**	**Desviación**	**Semáforo**	**Prog 2027**
					Celdas en AMARILLO = ingresar avance real | Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) | Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente													
Obras de Sectores Hidráulicos	Obras	3	0	0%	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0%	(3)	CON RETRASO	
Laboratorio de Limnología	Laboratorio	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	(1)	CON RETRASO	
Obra de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Picacho	Obra	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	NO PROGRAMADO	
Controlo de supervisión Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Picacho	Informe	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	NO PROGRAMADO	
Diseño de Sectores Hidráulicos y Programa de Reducción del Agua no Facturada (ANF) en los sistemas El Picacho, Los Laureles y la Concepción	Informe	3	3	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	NO PROGRAMADO	
Evaluación integral de riesgos para las represas La Concepción y Los Laureles que incluye planes de seguridad y planes de acción de emergencia.	Planes	2	0	0%	0	2	0	0	2		0			0.00	0%	(2)	CON RETRASO	
TOTAL / PROMEDIO		11	5	50%	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0%	(6)		0

Situación Actual

El proyecto presenta una ejecución financiera acumulada del 47% y del 9.7% en el II trimestre de 2026. Actualmente, se encuentra en ejecución de las obras de sectores hidráulicos, con el Lote 1 contratado y en proceso de inicio; continúa la contratación del Laboratorio de Limnología y avanzan los estudios de seguridad de las represas La Concepción y Los Laureles.La reducción del financiamiento y la necesidad de contratos de las PTAP requirieron ajustar el alcance y priorizar inversiones estratégicas. Algunos contratos permanecen pendientes de aprobación por el Congreso Nacional, por lo que se mantiene seguimiento institucional para garantizar la continuidad del proyecto.

Principales Riesgos Identificados

1.Retrasos en la aprobación legislativa.
2.Retrasos en los procesos de contratación.
3.Limitaciones de financiamiento.
4.Retrasos en la ejecución de obras.
5.. Riesgos técnicos y operativos.
6.Riesgos de coordinación institucional.

Acciones Recomendadas

1.Dar seguimiento a la aprobación legislativa de los contratos pendientes.
2.Agilizar los procesos de contratación y formalización.
3.Fortalecer el seguimiento físico y financiero del proyecto.
4.Garantizar el inicio y ejecución oportuna de las obras.
5.Fortalecer la supervisión técnica, ambiental y social.
6.Mantener la coordinación entre las instituciones involucradas.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.