SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)

Informe No. 0703-003-2026

Tegucigalpa, Octubre de 2026

Contenido

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 4
D. PRINCIPALES PROYECTOS 5
D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre del 2026 5
D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre del 2026 6
D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre del 2026 6
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 7
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2026 7
G. CONCLUSIONES 8
H. RECOMENDACIONES 8
ANEXO 1 9
ANEXO 2 10

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), tiene como fin primordial la gestión del conocimiento para contribuir a desarrollar el sector agrícola nacional y afines en su multidimensionalidad: tierra, agua, mar, aire; mediante la formación humanista, científica y tecnológica, la generación y difusión de conocimientos, así como la realización de actividades de vinculación con la sociedad, con una clara conciencia de la naturaleza multicultural y compleja de la nación hondureña.

En este año 2026 la UNAG tiene planificado realizar inversiones en dos proyectos específicos; 1) Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres y 2) Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social, Formativo e Investigativo en Varias Sedes de la Universidad Nacional de Agricultura (PRODESOFI-UNAG).

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**954,630,037.0**
Inversión Productiva	516,676,250.0
Formación Bruta de Capital	437,953,787.0
Presupuesto Vigente	**617,079,952.0**
Inversión Productiva	109,226,250.0
Formación Bruta de Capital	507,853,702.0
Ejecutado III Trimestre	**888,451.2**
Inversión Productiva	-3,626,286.1
Formación Bruta de Capital	4,514,737.3
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**0.1%**
Ejecutado Anual	**101,277,091.7**
Inversión Productiva	94,990,611.9
Formación Bruta de Capital	6,286,479.8
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**16.4%**
Compromiso Aprobado	**99,477,496.6**
Inversión Productiva	94,990,611.9
Formación Bruta de Capital	4,486,884.7
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**16.1%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026


Al cierre del tercer trimestre del 2026, el presupuesto vigente del Programa de Inversión Pública ascendió a L617,079,952.0 de los cuales L109,226,250.0 corresponden a Inversión Productiva y el resto L507,853,702.0 a Formación Bruta de Capital.

De manera acumulada, la ejecución financiera al III trimestre alcanzó L888,541.2, lo que representa un 0.1% del presupuesto vigente. Este monto se compone de una disminución L-3,626,286.1 en Inversión Productiva y compensada con L4,514,737.3 en Formación Bruta de Capital. Asimismo, el nivel de ejecución anual reportado se situó en L101,277,091.7 (16.4% del presupuesto vigente), mientras que el compromiso aprobado alcanzó L99,477,496.6 representando un 16.1% de compromiso respecto al presupuesto vigente.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Grafico No. 1
0703 - Universidad Nacional de Agricultura
Financiamiento de la Inversion: Fondos Nacionales
Cifras en millones de Lempiras



Fuente: SIAFI

La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) financia sus programas y proyectos, al tercer trimestre del 2026, exclusivamente con recursos provenientes del Tesoro Nacional (Fuente 11) representando L613.3 millones y recursos propios L3,8 millones (Fuente 12). Su presupuesto vigente asciende a L617.1 millones, constituyéndose como las únicas fuentes de financiamiento para la ejecución de las inversiones, además la ejecución acumulada al 30 de septiembre de 2026 es de L101.3 millones.


C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado para la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) al 30 de septiembre durante el período 2022 – 2026.

Al respecto, Durante el período 2022-2026, la inversión presenta una tendencia creciente. El presupuesto vigente pasó de **L58.6 millones en 2022** a **L617.1 millones en 2026**, mientras que el devengado aumentó de **L4.2 millones a L101.3 millones**. Asimismo, el porcentaje de ejecución mejoró gradualmente de **7.1% a 16.4%**. Este comportamiento refleja una mayor disponibilidad de recursos y una mejora progresiva en la ejecución; sin embargo, persiste el reto de dinamizar los procesos operativos, contractuales y de adquisición para convertir el incremento presupuestario en resultados físicos efectivos.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de septiembre (2022-2026)
0703 - Universidad Nacional de Agricultura
Cifras en millones de Lempiras



Fuente: SIAFI

D. PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detallan los avance físico y financiero del Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial Para Estudiantes Mujeres en la Universidad Nacional de Agricultura:

El Proyecto pretende incrementar la oportunidad de estudio a muchas jóvenes provenientes de todo el territorio nacional, principalmente aquellas que por situaciones económicas no tienen oportunidad de ingresar a las diferentes ofertas de estudio presentadas por las otras instituciones del nivel de educación superior del país, mediante la construcción de un edificio de tres niveles que albergará 756 estudiantes, los cuales se distribuirán en 126 habitaciones con capacidad para seis personas cada una.

D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre del 2026

En el Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres, cuenta con orden de inicio a partir del 15 de julio de 2026. Al 30 de septiembre de 2026, la obra ejecutada en campo alcanzó un 4.60% frente a un 4.75% programado, lográndose ejecutar trazado, marcado y excavación final de los pabellones A y C, y parcial del pabellón B. Sin embargo,

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

únicamente el 1.02% de este avance es certificable con el contrato vigente según datos proporcionados por la Unidad Ejecutora.

D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre del 2026

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica al tercer trimestre del 2026 según el sistema SIAFI al 30 de septiembre de 2026

Cuadro No. 2
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicado en la ciudad de Catacamas.	FN-25920-1	Lempiras	L159,226,249.81	05/06/2026 05/06/2027
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	109,226,250	109,226,250	-3,626,286	-3.32%
Acumulado 2026	109,226,250	109,226,250	94,990,612	86.97%
Acumulado Vida del Proyecto*	159,226,250	159,226,250	94,990,612	59.66%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Fuente: SIAFI 30/09/2026

Como se evidencia en el cuadro anterior, el proyecto refleja una ejecución financiera acumulada de L94.9 millones durante el año 2026, alcanzando un 59.66% de avance respecto al costo total del proyecto. No obstante, el registro de una ejecución negativa de L-3.6 millones (correspondiente a un -3.32%) durante el tercer trimestre sugiere ajustes, reclasificaciones o reversiones contables en el período que **no pueden ser debidamente justificados ni analizados sin el sustento detallado en el informe financiero que la unidad ejecutora remitió**.

Para el Edificio Residencial, el contrato de construcción asciende a L.132,469,568.85 y el de supervisión a L.9,242,112.00. Durante el período de julio a septiembre de 2026, no se realizó ningún pago por estimaciones de avance ni a la empresa constructora ni a la supervisora; únicamente se registran los pagos de anticipo del 20% y 15% respectivamente (L27,880,230.57 en total).

D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre del 2026

Durante el tercer trimestre, se dio inicio formal a las obras mediante los siguientes instrumentos:

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Contrato de Construcción 001/001-UNAG-LPN-GC-2025-008 adjudicado a CORRALES INGENIEROS S. de R.L. de C.V. por L132,469,568.85, con orden de inicio el 15 de julio de 2026.
- Contrato de Supervisión CPN-UNAG-GC-001-2025 adjudicado a Consulting, S. de R.L. por L9,242,112.00, con orden de inicio el 13 de julio de 2026.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La gestión inició con la contratación de un estudio geotécnico complementario elaborado por PVI Consultores para asegurar las condiciones de cimentación del edificio. La empresa supervisora se ha enfocado en el control de calidad de materiales, la identificación de botaderos cercanos para el desalojo de material, la emisión de órdenes de trabajo para avanzar con la terracería y la conciliación de cantidades ejecutadas con la constructora, sentando las bases técnicas y administrativas para una próxima modificación contractual.

Por su parte, como complemento a estas acciones, la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) ha brindado un acompañamiento técnico y administrativo constante a la Unidad Ejecutora durante el trimestre. Entre las principales gestiones realizadas por la DGIP destacan las visitas de campo y las reuniones de monitoreo y seguimiento para verificar el desarrollo y avance físico de los proyectos. Asimismo, se ha brindado apoyo directo en la formulación, revisión y trámite de incorporaciones y modificaciones presupuestarias, garantizando la disponibilidad oportuna de los recursos y el correcto registro de la ejecución.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2026

Durante el III trimestre del 2026 se identifica lo siguiente;

Problemática identificada

- Para el proyecto de Edificio Residencial, el inicio de las terracerías se desplazó debido a la necesidad de esperar los resultados del estudio geotécnico. Esto reveló volúmenes reales de excavación y descapote superiores al contrato original e introdujo partidas nuevas (desalojo de material y geotextiles), lo que causa que de un 4.60% de avance físico real, solo un 1.02% sea certificable actualmente. Además, las lluvias de las últimas dos semanas de septiembre provocaron suspensiones temporales de la obra.

- Respecto al Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social, Formativo e Investigativo en varias sedes de la Universidad Nacional de Agricultura (PRODESOFI-UNAG) de acuerdo con el informe presentado, la principal problemática identificada durante el tercer trimestre es que "hasta este momento no se ha adjudicado ninguno de los 15 subproyectos", manteniéndose la ejecución física estancada mientras se avanza únicamente en los procesos administrativos, además se reportan contratiempo directos en vista que la Licitación Pública fue declarada "*Fracasada*", lo que obligará a la institución a realizar un nuevo lanzamiento retrasando el inicio de esa obra.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Acciones Ejecutadas durante el Trimestre

- La Supervisión emitió órdenes de trabajo directas para no detener las actividades de excavación y cimentación. Se solicitó a la empresa constructora las fichas de costo unitario de las partidas nuevas para proceder con la conciliación y estructurar la modificación del contrato.

G. CONCLUSIONES

- El proyecto Edificio Residencial inició con el estudio geotécnico el 15 de julio de 2026 para asegurar la calidad de la obra; al concluir este, iniciaron las actividades físicas en campo el 31 de agosto de 2026. Aunque el avance físico en obra es de 4.60% respecto al 4.75% programado en este tercer trimestre, el avance certificable es del 1.02% en el contrato suscrito vigente y la diferencia se debe a que este contrato necesita una adenda a raíz de los cambios técnicos en el diseño de cimentación derivados del estudio geotécnico. Financieramente, no se realizaron pagos por estimaciones de obra ni de supervisión en el trimestre, reflejándose únicamente el pago inicial de anticipos otorgados para el contrato de construcción a la empresa Corrales Ingenieros equivale al 20% del monto total, lo que representa exactamente L26,493,913.77. Por su parte, el primer desembolso (anticipo) entregado a la empresa Consulting por el contrato de supervisión equivale al 15%, ascendiendo a la cantidad de L1,386,316.80.
- Con respecto al Proyecto PRODESOFI-UNAG, no reporta avances físicos ni financieros al cierre del tercer trimestre; el Proyecto se priorizó en el mes de junio de 2026, por un costo de L407.45 millones y estimando un período de ejecución de 24 meses; se evidencia desde su inicio la baja capacidad institucional en la ejecución de proyectos.

H. RECOMENDACIONES

- Agilizar el proceso administrativo y técnico para la aprobación de la modificación contractual, integrando las nuevas fichas de costos unitarios y los volúmenes excedentes de terracería.

- Dado que el Proyecto PRODESOFI-UNAG cuenta con un presupuesto aprobado de L407,450,000 y, según el informe, hasta este momento no se ha adjudicado ningún subproyecto, es urgente agilizar estos trámites para iniciar la ejecución física de las obras y asegurar la utilización de los recursos asignados.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN



SECRETARÍA DE FINANZAS

★ ★ ★ ★ ★

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE UNAG, 2026

Cifras en Lempiras

Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado				Presupuesto Vigente				Ejecutado III Trimestre					Ejecutado Anual (Devengado)					Compromiso Aprobado				
		11 - Tesoro Nacional	12 - Recursos Propios	Total Fondos Nacionales	Total General	11 - Tesoro Nacional	12 - Recursos Propios	Total Fondos Nacionales	Total General	11 - Tesoro Nacional	12 - Recursos Propios	Total Fondos Nacionales	Total General	% Ejecución	11 - Tesoro Nacional	12 - Recursos Propios	Total Fondos Nacionales	Total General	% Ejec. (Dev./Vig.)	11 - Tesoro Nacional	12 - Recursos	Total Fondos Nacionales	Total General	% Compromiso
0703 - Universidad Nacional de Agricultura		**950,811,042.0**	**3,818,995.0**	**954,630,037.0**	**954,630,037.0**	**613,260,957.0**	**3,818,995.0**	**617,079,952.0**	**617,079,952.0**	**813,843.6**	**74,607.6**	**888,451.2**	**888,451.2**	**0.1%**	**100,867,006.7**	**410,085.0**	**101,277,091.7**	**101,277,091.7**	**16.4%**	**99,067,411.6**	**410,085.0**	**99,477,496.6**	**99,477,496.6**	**16.1%**
1. Inversión Productiva		**516,676,250.0**	-	**516,676,250.0**	**516,676,250.0**	**109,226,250.0**	-	**109,226,250.0**	**109,226,250.0**	**- 3,626,286.1**	-	**- 3,626,286.1**	**- 3,626,286.1**	**-3.3%**	**94,990,611.9**	-	**94,990,611.9**	**94,990,611.9**	**87.0%**	**94,990,611.9**	-	**94,990,611.9**	**94,990,611.9**	**87.0%**
Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres "Xiomara Castro" en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicado en la ciudad de Catacamas, departamento de	FN-25920-1	109,226,250.0	-	109,226,250.0	109,226,250.0	109,226,250.0	-	109,226,250.0	109,226,250.0	- 3,626,286.1	-	- 3,626,286.1	- 3,626,286.1	-3.3%	94,990,611.9	-	94,990,611.9	94,990,611.9	87.0%	94,990,611.9	-	94,990,611.9	94,990,611.9	87.0%
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL, FORMATIVO E INVESTIGATIVO EN VARIAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (PRODESOFI-UNAG)	FN-25822	407,450,000.0	-	407,450,000.0	407,450,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
2. Formación Bruta de Capital Fijo		**434,134,792.0**	**3,818,995.0**	**437,953,787.0**	**437,953,787.0**	**504,034,707.0**	**3,818,995.0**	**507,853,702.0**	**507,853,702.0**	**4,440,129.7**	**74,607.6**	**4,514,737.3**	**4,514,737.3**	**0.9%**	**5,876,394.8**	**410,085.0**	**6,286,479.8**	**6,286,479.8**	**1.2%**	**4,076,799.7**	**410,085.0**	**4,486,884.7**	**4,486,884.7**	**0.9%**
ACTIVIDADES CENTRALES		2,515,398.0	1,066,801.0	3,582,199.0	3,582,199.0	2,515,398.0	1,066,801.0	3,582,199.0	3,582,199.0	- 77,595.7	20,161.6	- 57,434.1	- 57,434.1	-1.6%	91,569.3	134,404.4	225,973.7	225,973.7	6.3%	91,569.3	134,404.4	225,973.7	225,973.7	6.3%
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA		431,619,394.0	752,194.0	432,371,588.0	432,371,588.0	501,519,309.0	752,194.0	502,271,503.0	502,271,503.0	4,517,725.4	-	4,517,725.4	4,517,725.4	0.9%	5,784,825.4	-	5,784,825.4	5,784,825.4	1.2%	3,985,230.4	-	3,985,230.4	3,985,230.4	0.8%
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA		-	2,000,000.0	2,000,000.0	2,000,000.0	-	2,000,000.0	2,000,000.0	2,000,000.0	-	54,446.0	54,446.0	54,446.0	2.7%	-	275,680.6	275,680.6	275,680.6	13.8%	-	275,680.6	275,680.6	275,680.6	13.8%

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programado	Ejecución	% Ejecución
0703 - Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)								
Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres	Avance físico general de la obra (Construcción de Edificio de 3 Niveles)	Porcentaje (%)	0%	4.6%	-	0.0%	4.6%	-
Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento (PRODESOFI-UNAG)	Adjudicación e inicio de subproyectos de infraestructura y equipamiento	Subproyecto	15	0	0%	7	0	0%
	LPN-001: Construcción y Remodelación de Obras de Infraestructura Campus Central	Proceso	1	0	0%	1	0	0%
	LPN-002: Reacondicionamiento Edificio Tipo H y Laboratorio Marcala (Fracasada)	Proceso	1	0	0%	1	0	0%
	LPN-003: Construcción Edificio de Laboratorios Química y Biología Mistruk	Proceso	1	0	0%	1	0	0%

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programado	Ejecución	% Ejecución
	LPN-004: Construcción Edificio Dormitorios H-X Campus Central	Proceso	1	0	0%	1	0	0%
	LPN-005: Construcción Edificio Centro Médico Integral	Proceso	1	0	0%	1	0	0%
	LPN-006: Suministros Equipamiento Redes y Mobiliario	Proceso	1	0	0%	1	0	0%
	CPN-001: Supervisión Edificio Dormitorios H-X	Proceso	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Informe de Unidad Ejecutora de Proyectos de UNAG al III Trimestre 2026.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN