

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO		Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil											ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01119																	
BIP: 000700012800																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		Salud		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000.0			30,000,000.0	14,800,000.0		14,800,000.0	49.3	15,200,000.0	50.7	15,200,050.7	49.3	12,178,705.2		12,178,705.2	40.6	
Lempiras	694,152,000.0			694,152,000.0	342,448,320.0		342,448,320.0	49.3	351,703,680.0	50.7	351,703,730.7	49.3	281,795,753.0		281,795,753.0	40.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		23 de junio								ene-13			5 de diciembre de 2016				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil		26,534,000.0								26,534,000.0		88.4					
Subcomponente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil		9,194,220.0								9,194,220.0							
Subcomponente 1.2: Desarrollo y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento		17,339,780.0								17,339,780.0							
Componente 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SESAL		1,202,000.0								1,202,000.0		4.0					
Gestión del Proyecto		884,000.0								884,000.0		2.9					
Auditoría financiera		270,000.0								270,000.0		0.9					
Auditoría operativa concurrente de gestión		360,000.0								360,000.0		1.2					
Evaluación de impacto		250,000.0								250,000.0		0.8					
Imprevistos		500,000.0								500,000.0		1.7					
TOTAL		30,000,000.0								30,000,000.0		100.0					
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil, a través de la reducción de la mortalidad hospitalaria materno-neonatal de los hospitales, el Proyecto espera mejorar la cobertura y calidad de las atenciones hospitalarias materno-infantiles para aumentar significativamente el número de partos institucionales, mejorar los cuidados en el período post-parto de la madre y el recién nacido, así como la capacidad de resolución de las complicaciones obstétricas y neonatales.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil								ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01119										
BIP: 000700012800										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud				Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud		
Descripción del Proyecto										
<p>El Programa se ejecutará a través de los siguientes Componentes:</p> <p>Componente 1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil Sub-componente 1.1. Financiamiento de los convenios de gestión con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil. El objetivo de este sub-componente es apoyar la innovación y sostenibilidad de los convenios de gestión descentralizada de servicios hospitalarios, entre la SESAL y las asociaciones de la sociedad civil o fundaciones constituidas para tal fin, en los tres hospitales de área correspondientes a los Departamentos de Intibucá, Lempira y Valle. Seleccionadas a partir de los comités de apoyo existentes que buscan beneficiar a la comunidad, estas tres asociaciones o fundaciones serán organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya formación o consolidación será apoyada desde la SESAL, la que además, podrá tener participación en sus órganos de gobierno. Estos organismos, dado su carácter civil, podrán suscribir contratos fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas de Honduras y del régimen de recursos humanos del gobierno, para mayor flexibilidad de su gestión. Sub-componente 1.2. Desarrollo y Rehabilitación de la Infraestructura y el Equipamiento. Este sub-componente, de obras múltiples, fortalecerá la capacidad de resolución de cuidados obstétricos y neonatales de los tres hospitales de área y su red de hospitales regionales y nacionales de derivación, mediante la ampliación y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento, de manera previa a la vigencia y operación de los convenios anuales de gestión con las asociaciones o fundaciones de la sociedad civil.</p> <p>Componente 2. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL Busca fortalecer la capacidad institucional de la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL, considerando gastos en asistencia técnica de consultorías especializadas, capacitación, sistemas de información, equipamiento y vehículos de transporte que faciliten la labor de supervisión, monitoreo y evaluación de los equipos técnicos de la SESAL y de sus Regiones Sanitarias Departamentales para poder fiscalizar los convenios de gestión, al tiempo que se fortalecen las capacidades iniciales de las asociaciones o fundaciones civiles para que puedan asumir su rol como gestores del modelo de gestión descentralizada de servicios hospitalarios.</p>										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
Departamentos de Intibucá, Lempira, Valle, Santa Barbara, La Paz, Copán y Comayagua.										
Beneficiarios										
<p>Hospital Juan Manuel Gálvez: El área de influencia directa de este hospital es la ciudad de Gracias, esta ciudad tiene una población de 32,000 habitantes y la indirecta es todo el territorio del departamento de Lempira.</p> <p>Hospital Enrique Aguilar Cerrato: El área de influencia directa de este hospital está referida a los municipios de La Esperanza e Intibucá, el departamento cuenta con una población de 238,908 habitantes, es el departamento con mayor número de población indígena, especialmente de origen Lenca.</p> <p>Hospital San Lorenzo: El área de influencia directa de este hospital está referida al municipio de San Lorenzo y la influencia indirecta a todo el departamento de Valle y el Golfo de Fonseca, el municipio de San Lorenzo cuenta con una población de 28,586 habitantes.</p>										
Metas Globales										
Como resultado final, se espera que la tasa de mortalidad materna hospitalaria se reduzca de 64 a 32 por cada 100.000 nacidos vivos en el hospital de área de Intibucá, de 52 a 30 en el de Lempira y de 29 a 28 en el de Valle. Por su parte, espera una caída de la tasa de mortalidad neonatal hospitalaria por complicaciones respiratorias e infecciones de 2,0 a 1,4 en el hospital de área de Intibucá, de 2,5 a 2,0 en el de Lempira y de 1,8 a 1,5 en el de Valle por cada 1.000 nacidos vivos. Como impacto en estos tres departamentos, esto contribuiría en promedio a reducir la mortalidad materna en 22 puntos por cada 100.000 nacidos vivos, y en 4 puntos por cada 1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0		0.0	132,622,710.0		132,622,710.0	120,939,520.0		120,939,520.0	91.2
AÑO 2014	95,666,667.0		95,666,667.0	89,294,460.0		89,294,460.0	34,949,180.0		34,949,180.0	39.1
AÑO 2015				104,760,853.0		104,760,853.0	104,760,853.0		104,760,853.0	100.0
AÑO 2016				123,107,490.0		123,107,490.0	21,146,200.0		21,146,200.0	17.2

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil									ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01119										
BIP: 000700012800										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud					Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2013	0.0		0.0	5,731,714.8		5,731,714.8	5,226,788.4		5,226,788.4	91.2
AÑO 2014	4,134,541.2		4,134,541.2	3,859,145.8		3,859,145.8	1,510,440.7		1,510,440.7	39.1
AÑO 2015				4,527,575.5		4,527,575.5	4,527,575.5		4,527,575.5	100.0
AÑO 2016				5,320,484.1		5,320,484.1	913,900.7		913,900.7	17.2

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO		Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01119																	
BIP: 000700012800																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		Salud
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Fortalecida la red Hospitalaria Materno Infantil, a través de la construcción de 5 obras para Hospitales	Obras de Construcción	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0		
Definida la línea base para medición de resultados del proyecto	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
Fortalecida la capacidad Institucional de la SESAL mediante los convenios de Gestión Descentralizada de Servicios Hospitalarios	contratos	17		0	11		0	0	11	12	0	0	0	12	109		
Fortalecida la SESAL para poder monitorear y supervisar los convenios de gestión de servicios hospitalarios e institucionalizar estas funciones en la estructura orgánica de la SESAL	INFORME	24	20	83	1	6	2	3	12	1				1	8		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2743/BL-HO	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01119					
BIP: 000700012800					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud	Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Sub-Sector:	Salud
Problemática / Observaciones					
A la fecha no se ha dado el visto bueno del último producto entregado por la Firma de Diseño de Planos, en vista que la Firma Supervisora ha encontrado incongruencias en los diseños, los cuales deberán ser aclarados por el diseñador.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Realizar visitas de supervisión en forma conjunta, a fin de aclarar dichas inconsistencias			UCP-SALUD		2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Técnico Ing. Patricia Funes rpff_1@yahoo.com Cel: 9970-9196 Especialista Financiero Herling Rodas Herling Rodas <herling.rodas@uafce.hn> Cel: 9923-4489			Sectorialista BID; Dr. Hugo Godoy / Tel. 2290-3500 / 87-4945 hugog@iadb.org		

Actualizada al 31/03/2016
 Tipo de Cambio L. 23.1384
 Elaboró Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2943/BL-HO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE 01148																
BIP:000700013300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud								Sector:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:	Salud		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	31,000,000.00		31,000,000.00	62.0	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	38.0	28,342,478.14	0.00	28,342,478.14	56.68%
Lempiras	1,156,920,000.00	0.00	0.00	1,156,920,000.00	717,290,400.00	0.00	717,290,400.00	62.0	439,629,600.00	0.00	439,629,600.00	38.0	655,799,596.17	0.00	655,799,596.17	56.68%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	22/08/2013						23/08/2013		23/11/2013				23/11/2016			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
1.Mejora del cobertura de los servicios de salud			45,255,750.00					0.00					45,255,750.00		90.51	
2: Fortalecimiento Institucional			2,598,000.00					0.00					2,598,000.00		5.20	
3:Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores.			2,146,250.00					0.00					2,146,250.00		4.29	
TOTAL			50,000,000.00					0.00					50,000,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
El programa tiene como objetivo apoyar la SESAL en la expansión de la cobertura y calidad de servicios de salud a través de gestores descentralizados, priorizando las poblaciones de los municipios más pobres del país, actualmente financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO; fortaleciendo la implementación del modelo de atención integral en salud familiar-comunitario. Los resultados esperados son: i) mejorar el acceso y calidad del conjunto garantizado de servicios prestados a la población beneficiaria del proyecto; ii) fortalecer las redes materno infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados; y iii) mejorar la capacidad institucional de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos con gestores descentralizados.																
Descripción del Proyecto																
Componente 1. Mejora del cobertura de los servicios de salud																
objetivo de este componente es fortalecer y mejorar, así como ampliar la cobertura de un conjunto servicios esenciales de salud provistos a través de gestores descentralizados y que han sido financiados con recursos del préstamo 2418/BL-HO.																
Subcomponente 1.1 Mejora del acceso y calidad de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención bajo el modelo de gestión descentralizada, garantizar la provisión oportuna de un conjunto de servicios de salud, incluyendo la atención de partos, los cuidados obstétricos y neonatales (CONE) ambulatorios y hospitalarios y la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia,																
incorporando prestaciones adicionales de comprobada efectividad tales como la estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AINC), la utilización de micronutrientes para el tratamiento de la anemia en menores de 24 meses y servicios de AQV femenina y masculina, a través del financiamiento a gestores de primer y segundo nivel basado en el cumplimiento de metas. Así como el aumento de la cobertura a municipios pobres que actualmente no están atendidos con gestores descentralizados																
Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud Materno. El objetivo de este subcomponente es mejorar y garantizar la atención oportuna de CONE ambulatorio y completo en las unidades de primer y segundo nivel bajo un enfoque de red. Se financiará acciones para mejorar la capacidad instalada, la calidad de los servicios y el sistema de referencia y respuesta de complicaciones obstétricas y neonatales, además la compra de equipos, la compra de medicamentos e insumos a través de gestores de unidades de segundo nivel y la capacitación del personal y la contratación de personal clínico. Subcomponente 1.3 Apoyo para la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud. Su objetivo es desarrollar una serie de acciones de carácter operativo que apoyen la provisión descentralizada de servicios de salud, como el empadronamiento y nominalización de los beneficiarios, el diseño e implantación de una estrategia de comunicación social que promueve el consumo de servicios desde la perspectiva de la restitución de derechos y un sistema automatizado de control de resultado de los gestores, que incluya el monitoreo, seguimiento y evaluación.																
Componente 2: Fortalecimiento Institucional El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de la SESAL para normar, conducir y gestionar la red de servicios que se gestiona de forma descentralizada. Se financiarán acciones para fortalecer la función de compra y contratación de servicios de salud en la UGD y en las RSD; el desarrollo de competencias de la SESAL para la gestión técnica y económica del proceso de descentralización; el desarrollo de un marco legal y normativo en apoyo al proceso descentralizador en salud; la implementación de un sistema de análisis de costo y de determinación de tarifas para la contratación de servicios de salud; el diseño e implementación de un sistema de certificación de gestores; y el apoyo al proceso de certificación de la corresponsabilidad en salud del Bono 10,000.																
Componente 3: Gestión del proyecto, Auditorías, Evaluación operativa de gestores. Se financiará el funcionamiento de la unidad ejecutora y los gastos de la auditoría del programa. Además se plantea llevar a cabo una evaluación operativa de los resultados en términos de la mejora del desempeño y calidad de los servicios, basado en los datos estadísticos que reporten los gestores descentralizados y que se consolidan en la Unidad de Gestión Descentralizada.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
1) Copán: Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, Santa Rita; 2) Francisco Morazán: Municipio del Distrito Central; 3) Lempira: San Manuel Colohete, San Marcos Caiquin, San Sebastian, Gualcinse, San Andres, La Virtud, Piraera, Candelaria, Virginia, Mapulaca, Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita, Gracias, Lepaera, La iguala; 4) Intibuca: Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San Antonio; 4) Choluteca: San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María; 5) Comayagua: Taulabe, San José; 6) Santa Barbara: San Marcos, San José de Colinas; 7) La Paz: Santiago de Puringla, Aguaterrique y Guajiquiro; 8) Valle: Langue; 9) Olancho: Culmi; 10) Cortés: San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa; 11) Gracias a Dios: Brus Laguna.																

BID 2943/BL-HO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01148		
BIP:000700013300		

Beneficiarios

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país

Metas Globales

(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados

(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención

(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2104		0.00	0.00	311,593,595.00		311,593,595.00	289,800,250.00	0.00	289,800,250.00	93.01
Año 2105				374,722,199.00		374,722,199.00	359,821,765.60		359,821,765.60	96.02
Año 2106				118,892,509.00		118,892,509.00	6,177,580.57		6,177,580.57	5.20

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2104	0.00	0.00	0.00	13,466,514.32	0.00	13,466,514.32	12,524,645.18	0.00	12,524,645.18	93.01
Año 2105				16,194,818.96		16,194,818.96	15,550,849.05		15,550,849.05	96.02
Año 2106				5,138,320.24		5,138,320.24	266,983.91		266,983.91	5.20

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2015
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecida la capacidad de la secretaria de salud.	INFORMES	15	2	13	1		1		2	1				1	50	
Mejorada la cobertura de los servicios de salud.	INFORMES	591	480	81	120	120	120	120	480	114				114	24	

Observaciones

El Programa firmo contratos con los gestores de salud para diferentes fechas de finalización entre estas (Marzo, abril y junio) debido a que no se cuentan recursos para firmar por todo el año, además presenta atrasos con los pagos de los gestores de Salud de los meses de enero a marzo del 2016. Sin embargo, a lo largo del Trimestre se mantuvo la cobertura y se prestó servicios en forma ininterrumpida a una población de 605,572 personas a través de 17 gestores en 47 municipios de los 12 departamentos en los que se ha venido implementando el modelo de gestión descentralizada

Acción	Responsable	Fecha
La SESAL remitirá a la SEFIN la solicitud para la identificación de los recursos para el pago de los gestores de salud e incorporarlos al presupuesto del programa.	SESAL	

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinadora UAFCE Dra. Julia Garcia E mail: julia.gracia@uafce.hn Coordinadora Tecnica: Dra. Justa Urbina Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com	Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social											ESTADO: En Ejecución							
0000015-14																				
BIP000900008100																				
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL					
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																				
Lempiras						29,856,800.00		29,856,800.00		256,380.00	256,380.00	0.9		29,600,420.00	29,600,420.00	99.1		256,380.00	256,380.00	0.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
										01/01/2016				31/12/2016						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados						-				7,901,450.00		7,901,450.00		26.5						
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados						-				17,553,978.00		17,553,978.00		58.8						
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados										3,355,144.00		3,355,144.00		11.2						
Administración y operación del Proyecto										1,046,228.00		1,046,228.00		3.5						
TOTAL						-				29,856,800.00		29,856,800.00		100.0						
Objetivos del Proyecto																				
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																				
Descripción del Proyecto																				
Aperturar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Bárbara, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																				

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social	ESTADO: En Ejecución
0000015-14		
BIP000900008100		

Beneficiarios

Beneficiar 15,000 personas

Metas Globales

Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		256,380.00	256,380.00	0.9
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.64
2016		1,324,796.22	1,324,796.22		1,324,796.22	1,324,796.22		11,326.26	11,326.26	

FN 0000015-14 BIP000900008100	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social	ESTADO: En Ejecución
-------------------------------------	---	---------------------------------

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN JOVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RIESGO SOCIAL DE MIGRANTES RETORNADOS	PERSONA	0	0	0.0	0					0	0				0	#iDIV/0!
ATENCIÓN PROTECCIÓN NIÑ@S EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	NIÑO	0	0	0.0	0					0	0				0	#iDIV/0!
SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑ@S, JOVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	INFORME	0	0	0.0	0					0	0				0	#iDIV/0!

Problemática

- La miseria en que viven miles de niños, niñas y Mujeres, jóvenes en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social o en condición de emigrantes retornados.
- La violencia generalizada causada principalmente por el crimen organizado, maras y pandilla, el asesinato de menores de edad por parte de antisociales.
- La falta de oportunidades son las causas de la migración de hondureños hacia los Estados Unidos de Norte América.
- La creciente población sujeta a esta atención Integral vulnerable, en riesgo social y violencia intrafamiliar

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
en el primer trimestre 2016, no presenta ejecución presupuestaria, solo física, en el marco del Convenio Suscrito con CONEANFOR están apalancando dicho proceso para la atención y protección social a 400 niños(as), en los Centros de Cuidados Diurnos. para este 1er. periodo.	ZOILA CRUZ	01/03/2016 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al _____

Tipo de Cambio L.22.6359 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debiera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social													ESTADO: Ejecución											
SIGADE: GE 01118																									
BIP: 002400002700																									
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL										
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		75,000,000.0				7,500,000.0		82,500,000.0		73,566,990.0		5,743,734.2		79,310,724.2		96.1		0.0		0.0		0.0		0.0	
Lempiras		1,697,692,500.0				169,769,250.0		1,867,461,750.0		1,665,255,028.9		130,014,592.0		1,795,269,620.9		96.1		0.0		0.0		0.0		0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		23/06/2012								18/08/2012		18 de Agosto 2015													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Componente 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades				65,000,000.0				7,500,000.0				72,500,000.0				87.9									
Componente 2: Fortalecimiento Institucional				7,500,000.0								7,500,000.0				9.1									
Gestión y evaluación del programa				2,500,000.0								2,500,000.0				3.0									
TOTAL				75,000,000.0				7,500,000.0				82,500,000.0				100.0									
Objetivo del Proyecto																									
Reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición Bono 10.000, en adelante "Programa Bono 10.000". El objetivo general de este programa es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Los objetivos específicos son: (i) promover la formación de capital humano a través del aumento del uso de servicios educación, salud y nutrición; y (ii) fortalecer los procesos y herramientas de gestión técnica del programa para aumentar su eficiencia operativa.																									
Descripción del Proyecto																									
Consiste en apoyar la entrega de transferencias a los hogares beneficiarios focalizados por el Programa Bono 10.000. Los hogares beneficiarios son aquellas que se encuentran en su mayoría en áreas rurales y cumplen con los siguientes criterios: (i) hogares en extrema pobreza y pobreza en aldeas focalizadas por el criterio geográfico; (ii) con niños de 0 a 5 años que asistan a controles de salud; (iii) mujeres embarazadas y puérperas; y (iv) hogares con niños que asistan a educación básica (1ro a 9no grado).																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Nivel Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																									
Beneficiarios																									
350,000 beneficiarios																									
Metas Globales																									
Los resultados esperados son: (i) mayor asistencia escolar y menor deserción escolar de hijos de familias beneficiarias; (ii) un aumento en la tasa de terminación de educación primaria y secundaria de los jóvenes beneficiarios; (iii) mayor uso de servicios de salud y nutrición; (iv) una reducción en la prevalencia de desnutrición crónica infantil (menores de cinco años); (v) aumento de la oferta de servicios de educación y salud; y (vii) evaluación continuada del Programa Bono 10.000.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID		Programa de Apoyo a la Red de Protección Social											ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE 01118																
BIP: 00240002700																
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
AÑO 2012					213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0			62.8			
AÑO 2013					1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0			93.2			
AÑO 2014					175,073,976	152,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3	127,455,592.0	212,144,641.3			64.8			
AÑO 2015					79,846,559	2,569,000.0	82,405,559.0	76,655,707.0	2,569,000.0	79,214,707.0			96.1			
AÑO 2016					0	2,000,000	2,000,000.0	553,916	0	553,916.0			27.7			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			% Ejec.			
AÑO 2012					9,430,087.6	0.0	9,430,087.6	5,919,166.9	0.0	5,919,166.9			62.8			
AÑO 2013					56,571,279.3	727,715.7	57,298,995.0	53,412,220.9	0.0	53,412,220.9			93.2			
AÑO 2014					7,734,350.1	6,739,294.7	14,473,644.8	3,741,359.9	5,630,683.6	9,372,043.6			64.8			
AÑO 2015					3,527,430.3	113,050.5	3,640,480.8	3,386,466.1	113,050.5	3,499,516.6			96.1			
AÑO 2016					0	88,355	88,355	24,471	0	24,471			27.7			
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																
Hogares Beneficiados de transferencias monetarias condicionadas	Personas	350,000	350,000	100.0					0	0	0	0	0	27,472	#;DIV/0!	
Problemática / Observaciones																

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2737/BL-HO BID	Programa de Apoyo a la Red de Protección Social			ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01118					
BIP: 002400002700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
<p>1. Bajo el componente de Gestión y Auditoría del Proyecto para el primer trimestre se reportan ejecución financiera en relación a los pagos de la Firma Auditora en concepto de la Auditoría a los Estados Financieros del año 2015 y todas las actividades realizadas hasta el cierre del Programa, también se continuo con la ejecución de las tres consultorías: i) Evaluación Final del Programa 2737/BL-HO, ii) Oficial de Adquisiciones y iii) Diseñador Gráfico en apoyo a los materiales de capacitación y sitio web, las dos últimas consultorías se realizan en apoyo al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).</p> <p>2. El componente de Monitoreo y Evaluación ya fue ejecutado en su totalidad según disponibilidad del convenio.</p>			<p>SESAL UCP / SSIS</p>		<p>31/03/2016 Moises Madrid</p>
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
<p>Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, asierra@praf.gob.hn / 2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484</p>			<p>Especialista Sectorial de Protección Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522</p>		

Actualizada al 31 de Marzo 2016

Tipo de cambio

22.6359

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II													ESTADO:									
SIGADE: GE 01149														Ejecución									
BIP: 00240002800														PROTECCION SOCIAL									
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:			DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		Sub-Sector:										
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%							
Dólares	100,000,000.0		10,000,000.0	110,000,000.0	100,000,000.0	10,000,000.0	110,000,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84,402,312.8	8,667,170.9	93,069,483.7	84.6							
Lempiras	2,263,590,000.0		226,359,000.0	2,489,949,000.0	2,263,590,000.0	226,359,000.0	2,489,949,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,910,522,312.0	196,189,213.0	2,106,711,525.0	84.6							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
	22/08/2013		202-2013				25/10/2013		25/10/2013				25/10/2016										
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%									
Componente 1. Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades				90,000,000.0				10,000,000.0				100,000,000.0		90.9									
Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales				3,000,000.0								3,000,000.0		2.7									
Componente 3: Apoyo a la consolidación del Programa Bono 10,000				3,971,371.0								3,971,371.0		3.6									
Administración del programa y auditorías				3,028,629.0								3,028,629.0		2.8									
TOTAL				100,000,000.0				10,000,000.0				110,000,000.0		100.0									
Objetivo del Proyecto																							
Fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarias. Los objetivos específicos son: (i) el aumento del uso de servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; (ii) incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; (iii) fortalecer la oferta del tercer ciclo de educación básica (7° a 9° grado) en zonas rurales focalizadas; y (iv) aumentar la eficiencia en la gestión del programa.																							
Descripción del Proyecto																							
A través del Componente de Transferencias Monetarias se financiará la entrega de transferencias a hogares beneficiarios del Bono 10,000 en zonas rurales, para incentivar la utilización de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo de las familias más vulnerables. Mediante componente de Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica, se financiará un esquema para aumentar la cobertura y calidad de modalidades flexibles para el tercer ciclo de básica en áreas focalizadas. Por ser la modalidad aprobada por la Secretaría de Educación (SE) con mejores resultados educativos. Y se apoyará la consolidación de la institucionalidad del programa en el contexto de un proceso de mejora continua en la atención a las familias beneficiarias, tanto en los sectores (salud y educación) como en el PRAF.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Nive Nacional, Excepto Islas de la Bahía .																							
Beneficiarios																							
La población objetivo del Bono 10,000 son hogares en pobreza y pobreza extrema con menores de 18 años que radiquen en aldeas seleccionadas por el programa. (424,000 beneficiarios)																							

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
 FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2937/BL-HO BID	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE 01149															
BIP: 00240002800															
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMÍA LOCAL.	FAMILA	6,000	0	0.0				0			0	0	#,DIV/0!		
Problemática															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
<p>En apoyo al fortalecimiento operativo de la SSIS, se realizaron los pagos a los gestores sociales, digitadores, técnicos en apoyo y seguimiento a la auditoría del PBVM, coordinadores departamentales, supervisor y digitadores. Adicionalmente, se asignaron viáticos con el propósito de apoyar el proceso de capacitación del Programa que desarrolla Fundación Capital. En apoyo al fortalecimiento operativo de la Secretaría de Salud (SESAL), se realizaron los pagos de las consultoría del oficial de adquisiciones, del técnico en seguimiento de corresponsabilidades, técnico en mantenimiento de infraestructura de IT y de los digitadores. Asimismo, fueron realizados pagos en concepto de viáticos por gira para realizar actividades de Género y Diversidad en coordinación con personal de la Secretaría de Salud que trabaja en las capacitaciones sobre el rotafolio Cuidate una Guía en Salud y Bienestar en los departamentos, las cuales se llevaron a cabo en los Departamentos de Copán, Lempira, Intibucá y La Paz. En apoyo al fortalecimiento de la Secretaría de Educación (SEDUC), se reportan los pagos de los honorarios profesionales del Técnico en Monitoreo y Evaluación de indicadores SEDUC, Técnico en Monitoreo y Evaluación de Corresponsabilidades, Oficial Administrativo, Supervisor y digitadores.</p> <p>En el primer trimestre, se reporta el pago con fondos nacionales de transferencia de fondos para ser utilizado en el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en los departamentos intervenidos por el Programa Bono Vida Mejor.</p>										UCP-BID				31/03/2016 Moises Madrid	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra asierra@praf.gob.hn /2220-5240							Especialista Sectorial de Protección Social: María Deni Sánchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522								

Actualizada al 31 de Marzo 2016
 Tipo de cambio 22.6359

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																
BIP: 00240003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	109,870,000.0		10,987,000.0	120,857,000.0	20,000,000.0	5,497,820.0	25,497,820.0	21.1	89,870,000.0	5,489,180.0	95,359,180.0	78.9	66,576,567.3	5,497,820.0	72,074,387.3	59.6
Lempiras	2,487,006,333.0		248,700,633.3	2,735,706,966.3	452,718,000.0	124,448,103.7	577,166,103.7	21.1	2,034,288,333.0	124,252,529.6	2,158,540,862.6	78.9	1,507,020,520.4	124,448,103.7	1,631,468,624.1	59.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada										
	23/06/2012			18/08/2012	18 de Agosto 2015											
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1. Transferencias Monetarias			66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0		64.4			
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica			33,301,100.0								33,301,100.0		27.6			
Componente 3: Fortalecimiento Institucional			6,750,900.0								6,750,900.0		5.6			
Gestión y evaluación del programa			3,000,000.0								3,000,000.0		2.5			
TOTAL			109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																
Descripción del Proyecto																
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																
Beneficiarios																
80,000.00 hogares																
Metas Globales																
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30,000 cupos para estudiantes																
2																
; (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución	
SIGADE:															
BIP: 002400003100	Programa de Asignación Familiar													PROTECCION SOCIAL	
Unidad Ejecutora/ Institución	Sector:						PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2012				213,458,520.0		213,458,520.0	133,985,670.0		133,985,670.0	62.8					
AÑO 2013				1,280,541,820.0	16,472,500.0	1,297,014,320.0	1,209,033,690.0		1,209,033,690.0	93.2					
AÑO 2014				175,073,976	152,550,000.0	327,623,976.0	84,689,049.3	127,455,592.0	212,144,641.3	64.8					
AÑO 2015				79,846,559	2,569,000.0	82,405,559.0	76,655,707.0	2,559,000.0	79,214,707.0	96.1					
AÑO 2016	1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	1,250,485,063	127,210,735	1,377,695,798.0	2,656,404	1,810,000	4,466,404.0	0.3					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2012				9,430,087.6	0.0	9,430,087.6	5,919,166.9	0.0	5,919,166.9	62.8					
AÑO 2013				56,571,279.3	727,715.7	57,298,995.0	53,412,220.9	0.0	53,412,220.9	93.2					
AÑO 2014				7,734,350.1	6,739,294.7	14,473,644.8	3,741,359.9	5,630,683.6	9,372,043.6	64.8					
AÑO 2015				3,527,430.3	113,050.5	3,640,480.8	3,386,466.1	113,050.5	3,499,516.6	96.1					
AÑO 2016	55,243,443.5	5,619,866.5	60,863,310.0	55,243,444	5,619,866	60,863,310	117,354	79,961	197,315	0.3					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades															
personas Beneficiados de transferencias monetarias condicionadas	Personas	80,000	350,000	437.5					0	0	0	0	0	#;DIV/0!	
Problemática / Observaciones															

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social				ESTADO: Ejecución
SIGADE:					
BIP: 002400003100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
<p>De manera inicial se había previsto realizar la primera entrega del año de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) durante el Primer trimestre, razón por la cual hay programación financiera. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado la entrega de TMC por lo que se reprogramará para el segundo trimestre 2016. No obstante, durante este período se realizó el pago en concepto de comisión bancaria a las instituciones pagadoras de las TMC con fondos nacionales.</p> <p>Se realizó la asignación de viáticos con el objetivo de fortalecer y verificar el cumplimiento de la corresponsabilidad escolar de los participantes del Programa, en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque.</p> <p>Para el componente de Fortalecimiento Institucional, se reporta el pago por servicios de alimentación para realizar taller de socialización sobre la Estrategia de Acercamiento a Familias Participantes del Programa. Asimismo, se reporta la asignación de viáticos para realizar levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU) en apoyo a las actividades de subsanación de hallazgos de la firma auditora en los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz; asignación de viáticos con el propósito de acompañar al personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el levantamiento de emergencia de los 1,528 hogares en subsanación, en los Municipios de Comayagua, Guaimaca, Francisco Morazán, Trujillo, Tocoa, Choloma, San Marcos de la Sierra, La Esperanza/ Intibucá, Yoro, El Progreso, Colomoncagua, Camasca, Choluteca, Danlí, El Paraíso, Rosa de Copán, Santa Rita de Copán y Pespire. Adicionalmente, se reporta el pago al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el marco del Convenio interinstitucional SSI/INE para el levantamiento de información a hogares incluidos en la muestra de integridad, para el proceso auditoria de aldeas de los departamentos de Atlántida Choluteca, Colón Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho Santa Bárbara, Yoro y Valle.</p>			<p>SESAL UCP / SSIS</p>		<p>31/03/2016 Moises Madrid</p>
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
<p>Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, asierra@praf.gob.hn /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquín, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484</p>			<p>Especialista Sectorial de Protección Social: Maria Deni Sanchez, mariasano@iadb.org / 2290-3522</p>		

Actualizada al 31 de Marzo 2016

Tipo de cambio

22.6359

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		BOLSON ESCOLAR											ESTADO: En Ejecución							
FN																				
BIP002400000700																				
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL						
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																				
Lempiras						7,000,000.00	7,000,000.00						7,000,000.00	7,000,000.00	100					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
										01/01/2015				31/12/2015						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
BOLSON ESCOLAR								7,000,000.00				7,000,000.00		100.00						
								7,000,000.0				7,000,000.0		100.0						
Objetivos del Proyecto																				
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																				
Descripción del Proyecto																				
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																				

FN		BOLSON ESCOLAR								ESTADO: En Ejecución	
FN											
BIP00240000700											
Beneficiarios											
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar											
Metas Globales											
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.	
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97	
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	0.00		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.85	
2016		309,243.28	309,243.28		309,243.28	309,243.28		0.00	0.00		

FN		BOLSON ESCOLAR													ESTADO: En Ejecución	
FN																
BIP002400000700																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
ADQUISICION Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS	NIÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	
Problemática																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
ESTE PROYECTO TIENE PRESUPUESTADO 27,000,000.00, DE LOS CUALES L.7,000,000.00 PROVIENEN DEL PRESUPUESTO DEL TESORO NACIONAL SEFIN/SIAFI Y L. 20,000,000.00 CORRESPONDE AL FSPS. (FIDEICOMISO)										ZOILA CRUZ					31/03/2016	
Se entregaran 12,000 Bolson y Material Educativo en los Departamentos de Copan, Choluteca, Fco. Morazan, La Paz, Lempira, Olancho y Santa Barbara															Moises Madrid	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Tipo de Cambio L.22.6359 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN		PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM											ESTADO: Ejecución												
SIGADE: GE01087																									
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)/Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL											
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		40,000,000.0				0.0		40,000,000.0		39,744,400.0		0.0		39,744,400.0		99.4		517,200.0		0.0		517,200.0		1.3	
Lempiras		905,436,000.0				0.0		905,436,000.0		899,650,264.0		0.0		899,650,264.0		99.4		11,707,287.5		0.0		11,707,287.5		1.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		2 de Agosto del 2010						29/10/2010		29/10/2010				31 de Diciembre del 2014											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%											
1. Fortalecimiento Institucional a la Coordinación del Programa				8,700,000.0				0.0				8,700,000.0		21.8											
2. Co-financiamiento de las Transferencias Condicionadas en Efectivo.				31,300,000.0				0.0				31,300,000.0		78.3											
TOTAL				40,000,000.0				0.0				40,000,000.0		100.0											
Objetivo del Proyecto																									
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																									
Beneficiarios																									
80,464 familias en el período 2010-2013.																									
Metas Globales																									
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN SIGADE: GE01087 BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF		PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)/Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	52,398,170.0	0.0	52,398,170.0	2420780	0.0	2,420,780.0	4.6%						
AÑO 2012	32,230,308.0	0.0	32,230,308.0	48,833,800.0	0.0	48,833,800.0	18,500,400.0	0.0	18,500,400.0	37.9%						
AÑO 2013	153,052,093.0	0.0	153,052,093.0	309,269,000.0	0.0	309,269,000.0	260,664,300.0	0.0	260,664,300.0	84.3%						
Año 2014	282,673,717.0	8,657,208.0	291,330,925.0	122,976,390.0	0.0	122,976,390.0	120,863,040.6	0.0	120,863,040.6	98.3%						
Año 2015	69,095,468.0	0.0	69,095,468.0	69,095,468.0	0.0	69,095,468.0	12,823,356.0	0.0	12,823,356.0	18.6%						
Año 2016	20,354,616.0	0.0	20,354,616.0	20,354,616.0	0.0	20,354,616.0	636,174.0	0.0	636,174.0	3.1%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2011	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	2,770,059.6	0.0	2,770,059.6	124,165.5	0.0	124,165.5	4.5						
AÑO 2012	1,653,141.5	0.0	1,653,141.5	2,504,759.9	0.0	2,504,759.9	948,913.6	0.0	948,913.6	37.9						
AÑO 2013	7,496,527.0	0.0	7,496,527.0	15,014,880.4	0.0	15,014,880.4	12,655,142.6	0.0	12,655,142.6	84.3						
Año 2014	13,306,613.3	407,530.4	13,714,143.7	5,789,004.0	0.0	5,789,004.0	5,689,519.9	0.0	5,689,519.9	98.3						
Año 2015	3,252,607.6	0.0	3,252,607.6	3,252,607.6	0.0	3,252,607.6	603,648.1	0.0	603,648.1	18.6						
Año 2016	899,218.3	0.0	899,218.3	899,218.3	0.0	899,218.3	28,104.6	0.0	28,104.6	3.1						
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15			Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2011-2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL BIENES	INFORME	1	0	0%					0	0				0	#¡DIV/0!	0
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS	INFORME	1	0	0%					0	0				0	#¡DIV/0!	0
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD PARA EDUCACION	HOGAR	25539	0	0%					0	0				0	#¡DIV/0!	0

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 4774-HN	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF BM				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01087					
BIP: 000900004001 SDP 000900004000 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF) /Secretaría de Despacho Presidencial (SDP)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
No hubo ejecución en el primer trimestre para Transferencias Monetarias Condicionadas TMC.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Durante el primer trimestre 2016, para el fortalecimiento capacidad operacional para la SSIS, se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Analista Programador para el Módulo de Incorporación y Actualizaciones, dos (2) Analistas programadores para el programa Bono Vida Mejor, Analista de Atención de Requerimientos Diarios en el Marco del Programa Vida Mejor, Analista Programador para Módulo de Minería de Datos Reportes, Analista Programador para el Mantenimiento del Sistema de Información SIG y el Auditor para Sistema de Información Gerencial SIG, todos en apoyo a la implantación del Sistema de Información Gerencial SIG..			Unidad Ejecutora		31/03/2016 Moises Madrid
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martín Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)													ESTADO: Ejecución																		
BIP: 2400002900 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL																	
Unidad Ejecutora/ Institución																																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%													
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%																	
Dólares		12,303,999.5				1,230,800.0		12,626,757.7		7,006,000.0		0.0		7,006,000.0		55.5		5,297,999.5		0.0		5,297,999.5		42.0		4,233,988.9		700,973.3		5,063,427.5		40.1	
Lempiras		278,512,103.2				54,373.8		278,566,477.0		158,587,115.4		0.0		158,587,115.4		56.9		119,924,987.8		0.0		119,924,987.8		43.1		95,840,150.4		15,867,161.0		111,707,311.4		40.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		26 de Agosto del 2010						22/11/2013		29/10/2010				31/11/2014		31/12/2015																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%																			
Componente 1: Donaciones para la Educación, Salud y Nutrición conforme a la Parte B del Proyecto		9,892,742.9						844,600.0				10,737,342.9		87.3																			
Componente 2: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No-consultoría, Costos Operativos, y Capacitación conforme a las Partes A.1 y A.3 del Proyecto		480,944.2						20,000.0				500,944.2		4.1																			
Componente 3: Bienes, Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Costos Operativos and Capacitación conforme a la Parte A.2 del Proyecto		1,930,312.4						366,200.0				2,296,512.4		#DIV/0!																			
TOTAL		12,303,999.5						1,230,800.0				13,534,799.5		110.0																			
Objetivo del Proyecto																																	
Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																																	
Beneficiarios																																	
80,464 familias en el periodo 2010-2013.																																	
Metas Globales																																	
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)											ESTADO: Ejecución				
BIP: 2400002900 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)					Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014		0.0	0.0	0.0	97,660,896.0	7,107,640.0	104,768,536.0	88,480,203.4	4,196,150.0	92,676,353.4	88.5						
Año 2015		0.0		0.0	171,291,757.0	14,015,200.0	185,306,957.0	7,040,447.0	11,446,500.0	18,486,947.0	10.0						
Año 2016		10,600,000.0	71,827,656.0	82,427,656.0	10,600,000.0	71,827,656.0	82,427,656.0	319,500.0	224,511.0	544,011.0	0.7						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014		0.0	0.0	0.0	4,539,749.0	330,397.4	4,870,146.3	4,112,986.2	195,057.3	4,308,043.4	88.5						
Año 2015		0.0		0.0	7,764,249.1	635,275.8	8,399,524.8	319,126.8	518,842.7	837,969.5	10.0						
Año 2016		468,282.7	3,173,174.3	3,641,457.0	468,282.7	3,173,174.3	3,641,457.0	14,114.7	9,918.4	24,033.1	0.7						
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2011-2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS																	
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMIA LOCAL		FAMILIA	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5294-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)			ESTADO: Ejecución	
BIP: 2400002900 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable		Fecha	
<p>Durante el primer trimestre, se realizaron los pagos de honorarios de las consultorías de la UCP/SSIS, tales como: Oficial de Adquisiciones, Oficial de Desembolsos y Oficial Financiero, así como de las consultorías de los Coordinadores Departamentales y Gestores Sociales de la SSIS. Con fondos nacionales se efectuaron los pagos del Asistente Técnico de Monitoreo y Evaluación, Asistente de Unidad Técnica de la UCP/SSIS y de los Especialistas en Seguimiento Estratégico de Inclusión Productiva y Financiera para el Programa Bono Vida Mejor PBVM.</p> <p>Se iniciaron gestiones para la adquisición de equipo informático y mobiliario para las Oficinas Desconcentradas del Programa, los cuales a la fecha se encuentran en proceso.</p> <p>De igual manera, se realizó el pago por concepto de asignación de viáticos por la gira realizada con el propósito de capacitar y presentar al nuevo personal de campo contratado a las autoridades locales en los departamentos de intervención del Programa: Valle, Choluteca, Atlántida, Colón, Olancho, Comayagua, Cortés, Lempira, Santa Bárbara, La Paz y Copán. También, se reporta el pago por el servicio de internet y telefonía móvil para uso del personal de campo, coordinadores departamentales y gestores sociales, en el marco del Programa Bono Vida Mejor en los municipios de los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Gracias a Dios, Choluteca, Valle, Yoro y El Paraíso.</p>		Unidad Ejecutora		31/03/2016 Moises Madrid	
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com		Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martin Ochoa: mochoa@worldbank.org			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)												ESTADO: Ejecución								
BIP: 002400003000 PRAF		Programa de Asignación Familiar (PRAF)						Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL							
Unidad Ejecutora/ Institución																						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%		
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Dólares		25,000,000.0				0.0		25,000,000.0			0.0	0.0	0.0	25,000,000.0	0.0	25,000,000.0	100.0	117,353.6	79,961.5	202,451.5		0.8
Lempiras		565,897,500.0				0.0		565,897,500.0		0.0	0.0	0.0	0.0	565,897,500.0	0.0	565,897,500.0	100.0	2,656,404.0	1,810,000.0	4,466,404.0		0.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		2015												2017								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%								
Componente 1: Fortalecimiento institucional del Programa de TMC		20,000,000.0						0.0				20,000,000.0		80.0								
Componente 2: Donaciones del Programa de TMC		4,000,000.0						0.0				4,000,000.0		16.0								
Componente 3: Mecanismo de respuesta inmediata		1,000,000.0						0.0				1,000,000.0		100.0								
TOTAL		25,000,000.0						0.0				25,000,000.0		100.0								
Objetivo del Proyecto																						
a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de TMC. b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.																						
Descripción del Proyecto																						
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																						
Beneficiarios																						
80,464 familias en el período 2010-2016.																						
Metas Globales																						
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)													ESTADO: Ejecución		
BIP: 002400003000 PRAF																
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)						Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado						
AÑO 2014	0.0	0.0	0.0													
Año 2015	0.0		0.0													
Año 2016	10,000,000.0	178,599,974.0	188,599,974.0	178,599,974.0		10,000,000.0	188,599,974.0	2,656,404.0	1,810,000.0	4,466,404.0			2.4			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado						
AÑO 2014																
Año 2015																
Año 2016	441,776.1	7,890,120.3	8,331,896.4	7,890,120.3		441,776.1	8,331,896.4	117,353.6	79,961.5	197,315.1			2.4			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2011-2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS																
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMIA LOCAL	FAMILIAS	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)				ESTADO: Ejecución
BIP: 002400003000 PRAF					
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
Problemática / Observaciones					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
<p>Durante el primer trimestre de 2016, se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Oficial de Adquisiciones, Oficial Administrativo y Oficial Desembolsos en apoyo al Fortalecimiento de la UCP/SSIS en apoyo a la operatividad de la operación, dichas contrataciones no se tenía contempladas ser financiadas con esta operación por lo cual se realizó una modificación al Plan Operativo Anual para su incorporación.</p> <p>En el componente de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad no hay ningún presupuesto previsto ni ejecutado para el primer trimestre.</p>		Unidad Ejecutora			31/03/2016 Moises Madrid
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Alberto Sierra Moncada: asierra.praf@hotmail.com			Nancy Banegas Raudales: nbanegasraudales@worldbank.org Martín Ochoa: mochoa@worldbank.org		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD											ESTADO: En Ejecución																						
0000017-14																																			
BIP000900008200																																			
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																						
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional ()			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%															
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%																			
Lempiras						72,858,500.00		72,858,500.00				77,240.00		77,240.00		0.1				-		72,781,260.00		72,781,260.00		99.9				77,240.00		77,240.00		0.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																			
										01/01/2016				31/12/2016																					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																			
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				40,000,000.00				40,000,000.00				54.9																			
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				32,858,500.00				32,858,500.00				45.1																			
TOTAL				-				72,858,500.00				72,858,500.00				100.0																			
Objetivos del Proyecto																																			
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																																			
Descripción del Proyecto																																			
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																			
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																																			

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	ESTADO: En Ejecución
0000017-14		
BIP000900008200		

Beneficiarios

Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales

Metas Globales

BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	100.0
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		77,240.00	77,240.00	0.1
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	99.96
2016		3,218,714.52	3,218,714.52		3,218,714.52	3,218,714.52		3,412.28	3,412.28	0.11

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	ESTADO: En Ejecución
0000017-14		
BIP000900008200		

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ATENCION ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	PERSONA	0	0	0.0					0					0	#iDIV/0!	
PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA	PERSONA	0	0	0.0					0					0	#iDIV/0!	

Problemática

No se realizo ninguna ejecucion en el primer Trimestre

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	ZOILA CRUZ	31/03/2016 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al _____
 Tipo de Cambio L.22.6359

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES													PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA				ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD01010																				
BIP N 000600008400																				
Unidad Ejecutora/ Institución 081				SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					Sector: Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura							
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		600,000.0		600,000.0	600,000.0		600,000.0	100.0	0.0		0.0	100.0	581,556.9	0.0	581,556.9	96.9				
Lempiras		13,883,040.0		13,883,040.0	13,883,040.0		13,883,040.0		0.0		0.0	0.0	13,456,297.3		13,456,297.3	96.9				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
										03/07/2014			03/07/2016							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Componente 1:				110,000.00								110,000.0		18.3						
Componente 2:				400,000.00								400,000.0		66.7						
Componente 3:				90,000.00								90,000.0		15.0						
TOTAL				600,000.00								600,000.0		100.0						
Objetivos del Proyecto																				
Objetivo General: Apoyar el desarrollo de la institucionalidad para promover una cultura de evaluación en el sistema educativo hondureño, así, como apoyar la implementación de la estrategia de evaluación durante el 2014.																				
Descripción del Proyecto																				
El Gobierno de Honduras ha solicitado apoyo para profundizar la cultura de evaluación, tanto para el desarrollo de las instituciones claves del sistema como para la realización de pruebas de evaluación de carácter censal (con muestras controladas). Si bien se están realizando pruebas desde el año 2005, dado que no son de carácter muestral no ha permitido un desarrollo de cultura de evaluación a nivel local. Cabe anotar que esta solicitud está alineada con el Marco Sectorial de Educación e Infancia Temprana (BID, 2012), el cual reconoce la importancia de la existencia de metas claras que guíen al sistema educativo así como la importancia de apoyar las evaluaciones sub-nacionales, nacionales, regionales e internacionales de aprendizaje para medir efectivamente el progreso en el logro de las altas expectativas y de recolectar información que, a su vez, servirá para determinar si los estudiantes alcanzan los estándares de aprendizaje y adquieren los contenidos del currículo.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
18 departamentos.																				

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD01010					
BIP N 000600008400					
Unidad Ejecutora/ Institución 081	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Educación y Cultura

Beneficiarios

Alumnos y docentes en aplicación se aplicaron pruebas muestrales y censales en los niveles, básico y medio para la evaluación del rendimiento y la calidad de la educación de Honduras.

Metas Globales

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos (donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2014	12,168,036.0	0.0	12,168,036.0	6,117,055.63		6,117,055.63	6,127,680.00		6,127,680.00	100.2
2015	7,194,904.0	0.0	7,194,904.0	7,194,904.00	0.0	7,194,904.00	7,118,269.00		7,118,269.00	98.9
Programación 2016				228,817.00	0.0	228,817.00	210,348.33		210,348.33	91.9

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos (donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	280,000.0	0.0	280,000.0	264,368.1	0.0	264,368.1	264,827.3		264,827.3	100.2
2015	321,801.6	0.0	321,801.6	321,801.6	0.0	321,801.6	307,638.8		307,638.8	95.60
Programación 2016				9,889.1		9,889	9,090.9		9,090.9	91.9

METAS

Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componentes:

Obtención Estrategia para realizar levantamiento de datos, para la implementación de la cultura de evaluación.	Evaluación	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obtención de informes contenidos en el procedimiento, análisis de resultados, comparativo de la aplicación de pruebas a alumnos de 1ro a 9no.	Evaluación	1	1	100	0	2	2	0	4	0	0	2	2	4	100	

Problemática

Acciones Propuestas

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA			ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GD01010					
BIP N 000600008400					
Unidad Ejecutora/ Institución 081	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Educación y Cultura
Acción			Responsable		Fecha
Situación actual: Realizando actividades de cierre					31 de marzo, 2016
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
José Donaldo Ochoa (donaldo.ochoa@gmail.com) Antonio Bulnes (edwin61hn@yahoo.com)		Edwin	Dr. Javier Luque, Especialista en Educación. JLUQUE@iadb.org		

Actualizada al 31-03-2016
Tasa de cambio por cada Lempira US\$23.1384
Elaborada : Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1746-A	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01057		
BIP 007500005700		

Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)	Sector:	Desarrollo e Inclusión Social	Sub Sector:	Agua y Saneamiento
--------------------------------------	---	----------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares	16,700,000.00	0.00		16,700,000.00	3,511,907.64		3,511,907.64	21%	13,188,092.36	-	13,188,092.36	79%	3,837,318.69		3,837,318.69	22.98
Lempiras	386,411,280.00	0.00		386,411,280.00	81,259,923.74		81,259,923.74	21%	305,151,356.26	-	305,151,356.26	79%	79,881,639.14		79,881,639.14	22.03

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
may-09	24/03/2009	137-2009	27/08/2009	2011	24/09/2014	
				23/03/2012	23/03/2015	31/01/2018

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte (US\$)	Total (US\$)	%
Rehabilitación y Construcción de Sistema de agua potable y saneamiento en acueductos a nivel nacional	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	64%
Agua y saneamiento Rural	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	36%
Total	16,700,000.00	0.00	16,700,000.00	100%

Objetivos del Proyecto

Ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país.

Descripción del Proyecto

Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua y saneamiento en acueductos rurales.
Construcción, ampliación y/o mejoras de los sistemas de agua potable de tegucigalpa y de ciudades intermedias a nivel nacional
Mejoras al alcantarillado sanitario de tegucigalpa y construcción, ampliación y/o mejoras de los alcantarillados sanitarios de ciudades intermedias.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Comayagua, Cortes, el Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Olancho y Yoro
Actualmente y de acuerdo al estudio de factibilidad y que tiene la no objeción del BCIE la localización geográfica según los proyectos del año 2012 son: Departamento de Yoro comunidad Victoria, Francisco Morazan, Santa Lucía, Olancho El Cangrejo, Cortes los Invisibles y la fortuna, Cortes Chivana, Cortes Tegucigalpa, Cortes Corinto, Yoro Barrio San Francisco Progreso Yoro y El Paraiso Teupasenti Yuscaran, Nueva Jalapa Santa Bárbara y Lejamani Comayagua.

Beneficiarios

Con la construcción de los sub-proyectos de los dos (2) componentes del proyecto, se beneficiarán a aproximadamente 1,300,000 habitantes
Actualmente y de acuerdo al alcance del prosagua de ha determinado que la ejecución de los proyectos se beneficiarían aproximadamente 226,000 habitantes

Metas Globales

se pretende la rehabilitación y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente en Lempiras			Ejecutado en Lempiras			
	F/ Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2010	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2011	63,109,600.00		63,109,600.00	63,109,600.00		63,109,600.00	-		-	-
2012	105,204,157.81		105,204,157.81	105,204,157.81		105,204,157.81	17,620,668.50		17,620,668.50	16.75
2013	51,938,570.00		51,938,570.00	51,938,570.00		51,938,570.00	25,841,096.58		25,841,096.58	49.75
2014	100,000,000.00		100,000,000.00	118,868,250.00		118,868,250.00	21,737,970.00		21,737,970.00	18.29
2015	101,670,653.00		101,670,653.00	101,670,653.00		101,670,653.00	14,681,904.06		14,681,904.06	14.44

BCIE 1746-A		PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA/URBANO)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01057																
BIP 007500005700																
Programación 2016		52,830,596.00	52,830,596.00	52,830,596.00					52,830,596.00	-		-		-		
totales		485,032,580.81	485,032,580.81	503,900,830.81				503,900,830.81	79,881,639.14		79,881,639.14		79,881,639.14		15.85	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dolares			Ejecutado en dolares				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2010	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20		3,339,998.20	-		-		-		-		-	
2011	3,339,998.20		3,339,998.20	3,339,998.20		3,339,998.20	-		-		-		-		-	
2012	5,567,801.06		5,567,801.06	5,567,801.06		5,567,801.06	884,189.98		884,189.98		884,189.98		15.88			
2013	2,572,260.52		2,572,260.52	2,572,260.52		2,572,260.52	1,265,702.89		1,265,702.89		1,265,702.89		49.21			
2014	4,843,600.15		4,843,600.15	5,757,502.74		4,843,600.15	1,052,900.35		1,052,900.35		1,052,900.35		21.74			
2015	4,394,022.62		4,394,022.62	4,394,022.62		4,394,022.62	634,525.47		634,525.47		634,525.47		14.44			
Programación 2016	52,830,596.00		52,830,596.00	52,830,596.00	0.00	52,830,596.00	-		-		-		-		-	
totales	24,057,680.75		24,057,680.75	24,971,583.34		24,057,680.75	3,837,318.69		3,837,318.69		3,837,318.69		16			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	1	0	0.00%	1	1	1	3	5	0.5	0.5	1	0	2	40%	
Problemática																
Situación Actual: Programa de Agua y Saneamiento Rural al primer trimestre En 2016 se han finalizado 4 proyectos: 2 en Agua y Saneamiento y 1 en Alcantarillado Sanitario; en ejecución 14 proyectos; en fase de contratación, 2 proyectos. (Información proporcionada por la UE). Problemática: El BCIE ha identificado gastos no elegibles por un monto de US\$311,654.40 año 2015, hasta que subsane este caso será sujeto a desembolsos, para continuar con la ejecución debe subsanar lo anterior.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
Solicito ampliación de plazo al último desembolso al 31 de Enero, 2018.										SEFIN			31/03/2016			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
ING. Marco Antonio Moreno Alvarado - Coordinador del Proyecto Correo: idmoreno2000@hotmail.com 2209-4620								Margie Godoy/BCIE, Telefono Fax 2228-2183								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Diciembre de 2015
Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 23.1384 Elaborado por: Alejandrina Hernández G.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/NV HO,HO-1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GD00985/GD00985-1																
BIP 002500009900																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	1,345,000.00	0.0	0.0	1,345,000.0	225,423.0	0.0	225,423.0	16.8	1,900,579.0	0.0	1,900,579.0	141.3	337,536.9	0.0	337,536.9	25
Lempiras	31,121,148.0	0.0	0.0	31,121,148.0	5,215,927.5	0.0	5,215,927.5	16.8	43,976,357.1	0.0	43,976,357.1	141.3	7,810,063.0	0.0	7,810,063.0	25
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	28/02/2003								28 de febrero, 2013			28-feb-18				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (AMCC)			1,092,465.70				0.0				1,092,465.7		81.2			
Componente 3:GESTION DEL PROGRAMA			155,747.54				0.0				155,747.5		11.6			
Componente 4:EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA			16,747.05				0.0				16,747.1		1.2			
Componente 5:IMPREVISTOS			12,946.57				0.0				12,946.6		1.0			
Componente 6: COMISION DE ADMINISTRACIÓN			67,093.14				0.0				67,093.1		5.0			
Sub total (FHIS)			1,345,000.00				0.0				1,345,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.																
Descripción del Proyecto																
El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/NV HO,HO-1 SIGADE GD00985/GD00985-1 BIP 002500009900	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ESTADO: En Ejecución
---	---	--------------------------------

Unidad Ejecutora/ Institución	IDCOAS/FHIS	Sector:	Desarrollo e Inclusión Social	Sub Sector:	
----------------------------------	-------------	---------	-------------------------------	-------------	--

Beneficiarios

Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Negros de habla Inglesa, Tolupán, Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahka

Metas Globales

Fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas en función de lograr la soberanía alimentaria, frente a las nuevas realidades que causa el cambio climático
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Chorti, mediante la implementación de cultivo de maíz y café mejorando su producción y productividad y por ende sus ingresos económicos

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente ajustado Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2012			0.0							
2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2014	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	16,341,372.0	0.0	16,341,372.0	4,853,380.0	0.0	4,853,380.0	29.7
2015 FHIS	29,061,310.0	0.0	29,061,310.0	2,881,429.0	0.0	2,881,429.0	2,191,440.0		2,191,440.0	76.1
2016	13,889,745.0		13,889,745.0	13,889,745.0		13,889,745.0	765,243.0		765,243.0	5.5

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2012										
2013										
2014	779,578.66		779,578.66	759,625.70	0.00	759,625.70	225,608.49	0.00	225,608.49	29.7
Año 2015	1,328,049.56		1,328,049.56	128,063.51	0.00	128,063.51	97,397.33	0.00	97,397.33	76.1
2016	600,289.78		600,289.78	600,300.16	0.00	600,300.16	33,072.43	0.00	33,072.43	5.5

METAS

Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componentes:															
ACOMPANAMIENTO TECNICO	INFORME	24				6					6				0
Capacitados Lideres y jóvenes en materia de cambio climático	Persona										1		0		
REALIZADAS PROPUESTA PROYECTOS CAMBIO	DE DE PROYECTO	12									5				

Información Sujeta a revisión reporte SIAFI

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/NV HO,HO-1	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD00985/GD00985-1					
BIP 002500009900					
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS	Sector:	Desarrollo e Inclusión Social	Sub Sector:	
Problemática					
El proyecto debe realizar varios ajustes y enmienda ya que fue reestructurado quedando su costo total en \$ 1,345,000, y solo tienen a su cargo el Componente del FHIS					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
Se publicó el llamado a licitación para la contratación de la entidad que hará el acompañamiento en la ejecución de los cinco proyectos Productivos de Adaptación al Cambio Climático		Johana Ordoñez, johanaordonez@sedinafroh.gob.hn Franco Carrasco, francocarrasco3000@yahoo.com			31/03/2016
Se efectuó la contratación del Técnico Especialista en Supervisión de Proyectos quien tiene a su cargo el acompañamiento en la formulación y seguimiento a los proyectos que se ejecuten en el Programa.					
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Marjorie Selene Alvarado malvaradofhis.hn 95-781065			BID		

Tasa de cambio US\$ 23.1384
Elaborado por: Marcela Aguilar

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:				
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	11,236,000.00	0.0	1,390,000.0	12,626,000.0	3,046,342.7	208,374.2	3,254,716.8	25.8	8,338,896.75	1,181,625.8	9,520,522.6	75.4	2,065,495.5	208,374.2	2,273,869.6	18	
Lempiras	259,983,062.4	0.0	32,162,376.0	292,145,438.4	70,487,495.0	4,821,445.0	75,308,940.0	25.8	192,948,728.6	27,340,931.0	220,289,659.6	75.4	47,792,260.0	4,821,445.0	52,613,705.0	18	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30 de Marzo, 2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30 de junio, 2017				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcción y/o mejoramiento de Infraestructura			5,618,000.00								5,618,000.0		44.5				
Fortalecimiento de habilidades de Jóvenes en para el trabajo y habilidades sociales			1,123,600.00								1,123,600.0		8.9				
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES COMO INSTITUCIONES NACIONALES E			1,348,320.00								1,348,320.0		10.7				
CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TECNICA			2,022,480.00								2,022,480.0		16.0				
MATERIALES Y EQUIPO DE CAPACITACION			1,123,600.00								1,123,600.0		8.9				
GASTO OPERATIVO FHIS							1,390,000.0				1,390,000.0		11.0				
TOTAL			11,236,000.00								1,390,000.0		12,626,000.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades prioritizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																	
Descripción del Proyecto																	
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima)).																	
Beneficiarios																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades.																	
Metas Globales																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificarán 5 o 6 municipalidades																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	IDECOAS/FHIS						Sector:	Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2014	6,000,000.0	600,000.0	6,600,000.0	20,749,200.0	540,000.0	21,289,200.0	17,779,970.0	536,460.0	18,316,430.0	86.0						
2015	4,059,755.0	60,597,545.0	64,657,300.0	4,059,755.0	34,813,404.0	38,873,159.0	30,012,290.0	4,011,909.0	34,024,199.0	87.5						
2016	92,087,730.0	9,208,773.0	101,296,503.0	79,587,730.0	9,208,773.0	88,796,503.0	0.0	273,076.0	273,076.0	0.3						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2014	278,908.91	27,890.89	306,799.80	964,522.79	25,101.80	989,624.59	826,498.67	24,937.25	851,435.92	86.0						
2015	180,433.56	2,693,224.22	2,873,657.78	180,433.56	1,547,262.40	1,727,695.96	1,333,879.56	178,307.07	1,512,186.62	87.5						
2016	3,979,865.9	397,986.6	4,377,852.5	3,439,638.4	397,986.6	3,837,625.0	0.0	11,801.9	11,801.9	0.3						
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2014		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	1			0	3			3	1				1	33	
JOVENES CAPACITADOS EN TORNOS A COVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	1			300				300	0				0	0	
Información sujeta a revisión reporte SIAFI																
Problemática																
Actualmente ejecución normal																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el programa CONVIVIR tiene en cartera actualmente 28 proyectos de infraestructura para ejecutar con el monto del convenio, de los cuales se han ejecutado los primeros 3 proyectos completamente, se están ejecutando 4 proyectos y se está por desembolsar a 5 proyectos más en abril del 2016 y se encuentran en fase de diseño aproximadamente 16 proyectos. La fase de formulación concluye en junio del 2016, fecha para la cual el programa estará en plena ejecución de obras de infraestructura										Coordinador Ing. Rafael Toro				31/03/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador Ing. Rafael Toro rafael molina <rafaeltoro2012@gmail.com>								KFW								
Elaborado por: Marcela Aguilar																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	ESTADO: Ejecución
BIP: 000900008900		

Unidad Ejecutora/ Institución	La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF)	Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	Protección Social
--	--	------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Préstamo ()	Donación (x)	Fondos Contraparte		Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	268,073.0		0.0	268,073.0	35,400.0	0.0	35,400.0	13.2	232,673.0	0.0	232,673.0	86.8	15,470.2	0.0	15,470.2	5.8
Lempiras	6,202,780.3		0.0	6,202,780.3	819,099.4	0.0	819,099.4	13.2	5,383,680.9	0.0	5,383,680.9	86.8	357,955.0	0.0	357,955.0	5.8
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada				
	26/03/2015					26/03/2015	09/09/2015				26/03/2017					
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total	%		
Diagnóstico oferta existente					33,815.8								33,815.8	12.6		
Diseño e implementación de criterios de certificación					91,711.6								91,711.6	34.2		
Fortalecimiento Institucional y Gastos Operativos					142,545.6								142,545.6	53.2		
TOTAL					268,073.0				0.0				268,073.0	100.0		

Objetivo del Proyecto

Extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a niños y niñas adolescentes con derechos vulnerados.

Descripción del Proyecto

El proyecto apoya a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados. El concepto de vulneración de derechos para la DINAF y para propósitos de la CT se enmarca en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por lo que se prioriza la atención a niños en hogares pobres.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Distrito Central, Francisco Morazán

Beneficiarios

Servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.

Metas Globales

- Base de datos georreferenciada de la oferta de Organizaciones del Estado, ONG's y Profesionales, en el área de protección infantil, (Mapa Infográfico-HTML).
- Diseño de una propuesta de certificación: a) 38% de centros terciarizados serán certificados por DINAF; b) 16 centros administrados por ONG's por año Certificadas en el buen manejo de los centros de atención a los niñas y niños de acuerdo a las directrices de la guía técnica definida.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015	0.0	0.0	0.0	757,116.0	0.0	757,116.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	4,018,000.0	0.0	4,018,000.0	357,955.0		357,955.0	8.9
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2015	0.0		0.0	32,721.2		32,721.2	0.0		0.0	0.0
AÑO 2016	0.0		0.0	173,650.7		173,650.7	15,470.2		15,470.2	8.9

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados	ESTADO: Ejecución
BIP: 000900008900		

Unidad Ejecutora/ Institución	La Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF)	Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	Sub-Sector:	Protección Social
--	--	------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Base de datos georreferenciada de la oferta de Organizaciones del Estado, ONG's y Profesionales, en el área de protección infantil																

Problemática / Situación Actual

Se redujo el tiempo de ejecución de la consultoría de 12 a 5 meses por el cual se logró un ahorro de US\$50,909.18 este monto se traslada al componente 3 Fortalecimiento Institucional y Gastos de Operación del Proyecto, en virtud que se requiere del levantamiento de la información a nivel nacional, muy detallada de los servicios que brindan las organizaciones e instituciones relacionadas con la DINAF, a nivel nacional en el marco de la protección integral de derechos a los niños y niñas en condición de vulnerabilidad que se encuentran bajo la tutela del Estado y el cuidado de las ONG's, trasladando los recursos necesarios para cumplir con esta actividad, cabe señalar que ya se cuenta con el visto bueno para la no objeción por parte del organismo para dicha solicitud.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento puntual a la ejecución del proyecto de acuerdo a su programación de ejecución en su POA/PEP. En vista de la gran cantidad de procesos de licitación incluidos en su Plan de Adquisiciones, se recomienda el seguimiento oportuno a dichos procesos de acuerdo a metas reales para cumplir con su programación física en el presente año. 	DINAF	2016

Contactos de la Unidad Ejecutora

Coordinador: Lic. Fabricio Merino cmerino@dinaf.gob.hn
9995-9134

Contactos Organismo Financiero

Lic. Elan Tábora
Tel. 9982-3378

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)												ESTADO: En Ejecución					
SIGADE																		
BIP 002500010100																		
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL								SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Clúster:	Protección Social				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos*	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	11,921,580.12			11,921,580.12	10,812,300.00	-	10,812,300.00	90.7	1,178,700.00		1,178,700.00	9.9	10,065,460.79	-	10,065,460.79	84.4		
Lempiras	275,846,289.45			275,846,289.45	250,179,322.32	-	250,179,322.32	90.7	27,273,232.08		27,273,232.08	9.9	232,898,658.00	-	232,898,658.00	84.4		
* El monto Original del Proyecto era de US\$ 20.0 millones sin embargo ente los meses de Junio y Agosto este fue reestructurado disminuyendose al convenio el monto de US\$ 6.8 millones.																		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada												
	12/07/2013		26/11/2013	04/08/2006	30/06/2013	30/06/2016												
Componentes		Fondos Externos		Contraparte				Total		%								
1) Planificación participativa local para la provisión de servicios de Infraestructural Integral.		460,882.93						0.00		460,882.93		3.9						
2) Obras de Infraestructura.		10,003,257.39						0.00		10,003,257.39		83.9						
3) Servicio de Micro-financiamiento para sub-programas Sistema Solar Domiciliario.		325,079.51						0.00		325,079.51		2.7						
4) Fortalecimiento de la capacitación local y asistencia técnica para desarrollo de políticas.		413,487.10						0.00		413,487.10		3.5						
5) Gestión, supervisión y evaluación de proyectos.		718,873.19						0.00		718,873.19		6.0						
6) Componente de Contingencias		0.00						0.00		0.00		0.0						
TOTAL		11,921,580.12						0.00		11,921,580.12		100.0						
Objetivos del Proyecto																		
(a) Mejorar el acceso, cualitativa y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para los pobres de las zonas rurales; y (b) desarrollar capacidades y condiciones adecuadas para prestar servicios de infraestructura y planificación a ser desarrollados localmente.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto Infraestructura Rural (PIR) es una herramienta capaz de ir aplicando las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, especialmente en el medio rural y las políticas de descentralización a través de un desarrollo integral de infraestructura básica en 13 mancomunidades a nivel municipal que aglutinan los 87 municipios más pobres del país : Programa de Reactivación Agrícola (CRA), Cortés (incluye la mancomunidad de Mancorsaric), Manasbar, Cafeg, Mamunol, Mambocaure, Erapuca, Colosuca, Manlesip, Consejo Intermunicipal Río Higuato, Mancepaz y Cuenca Río San Juan. El proyecto pretende sentar las bases de un desarrollo potencial en las comunidades en que intervenga mediante soluciones a las necesidades básicas focalizando inversiones multisectoriales en los tres sectores fundamentales: caminos, transporte rural, servicios de electrificación rural y servicio de agua potable y saneamiento inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: Cortés; conformada por 10 municipios del norte del Departamento de Copán y CRA que reúne 6 municipios del departamento de Santa Bárbara.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Mancomunidad Chortí, departamento de Copán: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Antonio, San Jerónimo, San Nicolas y Santa Rita; departamento. de Santa Bárbara: Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Mancomunidad Mambocaure, departamento de Choluteca: Apacilagua, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Namasigue, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare. Mancomunidad Mancepaz departamento de La Paz, La Paz, Cane, Chinacla, Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa María y Santiago Puringla. Mancomunidad MAMNO, departamento de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte , Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Salamá, Silca y Yocón. Mancomunidad de Guisayote: departamento de Ocotepeque: Dolores, Merendón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti.																		
Beneficiarios																		
Beneficiarios Directos: en el sector de agua y saneamiento 145,670 personas, en electricidad 99,000 personas e Indirectos 167,460 beneficiarios de la mancomunidad Chortí y 88,603 habitantes de la mancomunidad CRA.																		
Metas Globales																		
a) 1,500 kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados y/o reparados a nivel nacional. b) 15,000 conexiones promedio de agua potable y saneamiento, favoreciendo a 145,670 personas. c) 16,000 nuevas conexiones promedio de electricidad favoreciendo a 99,000 personas. d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias, que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas. e) Capacitación de la población beneficiaria, las Unidades Técnicas Municipales o Intermunicipales (UTIs) y las municipalidades en diversos aspectos que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA- 5289-HO	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																
BIP 002500010100																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2014	70,067,696.0	0.0	70,067,696.0	35,288,906.0	0.0	35,288,906.0	19,391,808.0		0.0		19,391,808.0	55.0				
Año 2015	83,716,335.0	0.0	83,716,335.0	199,719,678.0	0.0	199,719,678.0	199,347,762.0		0.0		199,347,762.0	99.8				
Año 2016	28,508,075.0	0.0	28,508,075.0	47,402,781.0	0.0	47,402,781.0	14,159,088.0		0.0		14,159,088.0	29.9				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2014	3,028,199.7	0.0	3,028,199.7	1,525,123.0	0.0	1,525,123.0	838,079.0		0.0		838,079.0	55.0				
Año 2015	3,618,069.3	0.0	3,618,069.3	8,631,525.0	0.0	8,631,525.0	8,615,451.5		0.0		8,615,451.5	99.8				
Año 2016	1,232,067.7	0.0	1,232,067.7	2,048,662.9	0.0	2,048,662.9	611,930.3		0.0		611,930.3	29.9				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% de Ejecución	Programación 2012-2013
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de Caminos	Kms	38	3	7.9	18	18			36	18	0	0	0	18	50.0	
Pavimentación de Km Municipales	Kms Municipales	7	7	100.0	3	2			5	3	0	0	0	3	60.0	
Conexiones de agua y saneamiento	Conexiones	5024	24	0.5	2500	2500			5,000	2,500	0	0	0	2,500	50.0	
Información sujeta a revisión reporte SIAFI																
Problemática										Responsable					Fecha	
Existe una demanda insatisfecha en los municipios atendidos por el PIR, la cual se agravó a raíz de la reducción de fondos del convenio formalizada en 2015, dejándose de ejecutar numerosos sub-proyectos de infraestructura. Dichos sub-proyectos han sido priorizados a través de cabildos abiertos con las comunidades, socializados con los beneficiarios, se han realizado inversiones por las comunidades y gobiernos locales como parte de la contraparte local para la ejecución de los mismos.										Ing. Rossmory Bendeck, rbendeck@fhis.hn					31/03/2016	
Acciones Propuestas																
Debido a la reestructuración se encuentra culminando procesos y ejecutando actividades de acuerdo a su POA																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Ing. Rossmory Bendeck, Coordinadora; rbendeck@fhis.hn Valentina Su; vsu@fhis.hn Arelis Zuniga - PIR <azuniga@fhis.hn> Tel. (504) 2233-1765 / (504) 2234-5231 al 37-Ext. 191.										mochoa@worldbank.org Telefono 2239 - 4551						

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS												ESTADO: En Ejecución			
250009600																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL						SWAP:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Clúster:	Protección Social			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000.00			15,000,000.00	4,183,200.00		4,183,200.00	27.9	9,648,600.00		9,648,600.00	64.3	169,708.97		169,708.97	1.1
Lempiras	347,076,000.00			347,076,000.00	96,792,554.88		96,792,554.88	27.9	223,253,166.24		223,253,166.24	64.3	3,926,793.93		3,926,793.93	1.1
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	18/12/2012						15/03/2013		15/03/2013				31/08/2018			
Componentes			Fondos Externos		Contraparte				Total		%					
1) Fortalecimiento Institucional de las Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0					
2) Prevención Integrada del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario.			12,000,000.00		0.00				12,000,000.00		80.0					
3) Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto			1,500,000.00		0.00				1,500,000.00		10.0					
TOTAL			15,000,000.00		0.00				15,000,000.00		100.0					
Objetivos del Proyecto																
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales mediante el apoyo de las intervenciones del Proyecto Municipios Más Seguros para enfrentar el crimen y la violencia de una manera más integrada, particularmente aquellos delitos relacionados a la convivencia, los delitos situacionales y el miedo a la delincuencia.																
Descripción del Proyecto																
Proyecto Municipios más Seguros, financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en Honduras, por medio del fortalecimiento de los actores nacionales y locales en la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados que aborden los factores de riesgo del crimen y la violencia en las Ciudades de El Progreso, La Ceiba y Choloma.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región norte (La Ceiba, Atlántida, Choloma, Cortes y El Progreso Yoro). Esto refleja las prioridades establecidas en el Programa Municipios Más Seguros, que da precedencia a las áreas con elevada concentración de delitos y violencia.																
Beneficiarios																
Se seleccionaron los municipios ubicando en orden decreciente los que cuentan con una población urbana menor a los 250 000 habitantes y con tasas de homicidio superiores a los 90 asesinatos por cada 100 000 habitantes, valor aproximado del promedio nacional.																
Metas Globales																
A) sistemas y capacidades desarrolladas para el monitoreo de las actividades del proyecto. B) capacidad institucional mejorada de las sedes para prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas. C) capacidades mejoradas para planificar y administrar las actividades de prevención de la violencia en las municipalidades seleccionadas																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5192-HO		PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS										ESTADO: En Ejecución				
2500009600																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL					SWAP:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Ciúster:	Protección Social					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	19,288,000.0	0.0	19,288,000.0	11,606,691.3	0.0	11,606,691.3	60.2						
Año 2014	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	43,046,050.0	0.0	43,046,050.0	22,346,049.3	0.0	22,346,049.3	51.9						
Año 2015	46,364,400.0	0.0	46,364,400.0	54,222,419.0	0.0	54,222,419.0	51,468,891.0	0.0	51,468,891.0	94.9						
Año 2016	73,962,834.0	0.0	73,962,834.0	48,212,834.0	0.0	48,212,834.0	5,943,468.0	0.0	5,943,468.0	12.3						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	936,424.3	0.0	936,424.3	936,400.0	0.0	936,400.0	586,027.8	0.0	586,027.8	62.6						
Año 2014	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	2,000,987.8	0.0	2,000,987.8	1,038,752.0	0.0	1,038,752.0	51.9						
Año 2015	2,073,709.0	0.0	2,073,709.0	2,425,169.2	0.0	2,425,169.2	2,302,014.1	0.0	2,302,014.1	94.9						
Año 2016	3,196,582.0	0.0	3,196,582.0	2,083,671.9	0.0	2,083,671.9	256,866.0	0.0	256,866.0	12.3						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% de Ejecución	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18	0	0	18					18	21				21	116.7
JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3650	0	0	3650					3,650	5156				5,156	141.3
Información sujeta a revisión de reporte SIAFI																
Problemática										Responsable		Fecha				
El proyecto entro en el segundo semestre a reestructuración, reduciendose su monto a US\$ 2.3 millones.										Zunilda Martel		31/03/2016				
Acciones Propuestas																
Se encuentra actualmente en proceso de reestructuración con el BM, se espera que al mes de junio se haya reducido el monto de los US\$ 2.3 millones																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Karla Gutierrez - PMMS kgutierrez@fhis.hn Zunilda Martel - PMMS <zmartel@fhis.hn> Tel.2234-7680 ó 22345231 al 37 Ext. 247										mochoa@wordbank.org						
Elaborada por: Marcela Aguilar																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139 BIP: 002500009800		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA											ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL							Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		VIVIENDA		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	17,200,000.0				17,200,000.0	9,100,000.0		9,100,000.0	52.9	2,940,000.0		2,940,000.0	17.1	15,134,162.6	0.0	15,134,162.6	88	
Lempiras	397,980,480.0				397,980,480.0	210,559,440.0		210,559,440.0	52.9	68,026,896.0		68,026,896.0	17.1	350,180,307.0	0.0	350,180,307.0	88	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		14/03/2013		72-2013				15/06/2013						15/06/2017				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Mejora en la convivencia social			1,435,000.0								1,435,000.0		8.3					
Proyectos de integración urbana			13,600,000.0								13,600,000.0		79.1					
Gestión del programa y evaluación			1,665,000.0								1,665,000.0		9.7					
Costos Financieros			500,000.0								500,000.0		2.9					
Total			17,200,000.0								17,200,000.0		100.0					
Objetivo del Proyecto																		
Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán. Los objetivos específicos son: i) mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos; ii) aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo; y iii) fortalecer el capital social de estas comunidades.																		
Descripción del Proyecto																		
El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: 1. Mejora en la convivencia social, 2. Proyectos de integración urbana 3 Gestión del programa y evaluación																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Francisco Morazán, Distrito Central																		
Beneficiarios																		
El proyecto beneficiará a 14,015 habitantes distribuidos en 3,132 familias.																		
Metas Globales																		
Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo, Mejora en la convivencia social a través de talleres de capacitación, obras de infraestructura que Incluyen sistemas de agua y alcantarillado; accesos viales y peatonales; drenajes pluviales; y alumbrado.																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2895/BL-HO SIGADE: GE01139 GE01139 BIP: 002500009800		PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA										ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL					Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub-Sector:		VIVIENDA		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	4,922,200.0	0.0	4,922,200.0	2,774,000.0	0.0	2,774,000.0	56.4					
AÑO 2014		186,309,979.0	0.0	186,309,979.0	136,221,740.0	0.0	136,221,740.0	112,190,572.0	0.0	112,190,572.0	82.4					
Año 2015		83,658,105.0	0.0	83,658,105.0	120,882,736.0	0.0	106,545,488.0	221,510,059.0	0.0	221,510,059.0	207.9					
Año 2016		31,698,357.0	0.0	31,698,357.0	69,948,357.0	0.0	69,948,357.0	13,705,676.0	0.0	13,705,676.0	19.6					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		0.00	0.00	0.00	212,728.62	0.0	212,728.62	119,887.3	0.0	119,887.3	56.4					
AÑO 2014		8,051,981.94	0.00	8,051,981.94	5,887,258.41	0.0	5,887,258.41	4,848,674.6	0.0	4,848,674.6	82.4					
Año 2015		3,615,552.72	0.00	3,615,552.72	5,224,334.27	0.0	5,224,334.27	9,573,266.0	0.0	9,573,266.0	183.2					
Año 2016		1,369,945.93	0.00	1,369,945.93	3,023,042.09	0.0	3,023,042.09	592,334.6	0.0	592,334.6	19.6					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INFORMES FINALES DE CONSULTORIAS PRESENTADOS	INFORME	2	0	0.0	1	1			2	1				1	50.0	
PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONA	300	0	0.0	75	75	75	75	300	75				75	25.0	
ENTREGADAS LA OBRAS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO	PROYECTO	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Información sujeta a revisión de Reporte SIAFI																
Situación Actual																
No presenta problemas de ejecución, para el mes de mayo se espera las contrataciones de servicios de merienda zona 1 y 2 referente al Programa Deportivo y de valores.																
Se encuentran pendientes realizar las capacitaciones en emprendimiento bajo el Componente 1: Mejora en la convivencia social y comunitaria																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se continua seguimiento físico a cada una de las actividades.										UCP-FHIS-BID					31/03/2016	
Se realiz un evento recreativo donde se incentivaron a 80 líderes de las colonias: San Juan del Norte, Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, Alemania y Las Pavas; para propiciar el cuidado de las obras de infraestructura, el pago de la contrapartida comunitaria, mantener limpia las comunidades y el liderazgo comunitario.																
Contacto Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Cordinador FHIS : Cordinador Lic. Miriam Leiva mleivafores14@gmail.com 99-429190 Administrador Financiero: Lic. Pedro Hernández pfernandez@fhis.hn / 9639-3408								Belinda Pérez Rincón email: belindap@iadb.org								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
Unidad Ejecutora/ Institución	Fondo Hondureño de Inversión Social							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Clúster:		Protección Social	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Presupuest o Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	7,063,446.34	-	7,063,446.34	47.1	13,188,113.82	-	13,188,113.82	87.9	4,467,643.96	-	4,467,643.96	30
Lempiras	347,076,000.00	-	-	347,076,000.00	163,436,846.79	-	163,436,846.79	47.1	305,151,852.81	-	305,151,852.81	87.9	103,374,133.00	-	103,374,133.00	30
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada				
06/07/2005	13/07/2010					01/12/2010					13/07/2014	24/07/2017				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa				1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67		
2. Infraestructura Rural				12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33		
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas				1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00		
TOTAL				15,000,000.00				-				15,000,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMMO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomcangua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																
Beneficiarios																
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																
Metas Globales																
<ul style="list-style-type: none"> • 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados • 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento • 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad • Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas • Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto. 																

BCIE 1736		Proyecto Infraestructura Rural (PIR), Cofinanciamiento BCIE										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (Ajustado)			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2010	11,337,100.00		11,337,100.00	11,337,100.00		11,337,100.00	-	-	-	-						
Año 2011	37,790,000.00		37,790,000.00	37,790,000.00		37,790,000.00			-	-						
Año 2012	6,393,670.00		6,393,670.00	6,393,670.00		6,393,670.00	-	-	-	-						
Año 2013	67,192,992.80		67,192,992.80	33,774,270.00		33,774,270.00	33,771,090.00	-	33,771,090.00	100.0						
Año 2014	148,327,150.00		148,327,150.00	42,465,270.00		42,465,270.00	32,714,050.00	-	32,714,050.00	77.0						
Año 2015	86,111,511.00		86,111,511.00	32,683,893.00		32,683,893.00	32,295,226.00	-	32,295,226.00	98.8						
Año 2016	97,398,168.00		97,398,168.00	78,503,462.00		78,503,462.00	4,593,767.00		4,593,767.00	5.9						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2010	600,002.12	-	600,002.12	600,002.12	-	600,002.12	-	-	-	-						
Año 2011	1,999,989.42		1,999,989.42	1,999,989.42	-	1,999,989.42	-	-	-	-						
Año 2012	320,287.24		320,287.24	320,287.24	-	320,287.24	-	-	-	-						
Año 2013	3,262,635.18		3,262,635.18	1,627,573.69	-	1,627,573.69	1,459,525.72	-	1,459,525.72	89.7						
Año 2014	6,410,432.44		6,410,432.44	1,835,272.53	-	1,835,272.53	1,413,842.36	-	1,413,842.36	77.0						
Año 2015	3,721,584.51		3,721,584.51	1,412,539.03	-	1,412,539.03	1,395,741.54	-	1,395,741.54	98.8						
Año 2016	4,209,373.51		4,209,373.51	3,392,778.33		3,392,778.33	198,534.34		198,534.34	5.9						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
REHABILITADOS CAMINOS RURALES	Kilómetros	50.5	0	0.0	0			1	1	1				1	100.0	
ENTREGADAS CONEXIONES POR AMPLIACION DE RED (AGUA, ENERGIA)	Conexión	4373.5	305	7.0	0	317	24	293	634	0				0	0.0	
FORMULACION Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACION Y GESTION AMBIENTAL	Consultoría	87	0	0.0					0					0	0.0	
Información sujeta a revisión reporte SIAFI																
Problemática																
Actualmente ejecución normal																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable			Fecha			
se suscribieron Cuatro (4) contratos de obras de infraestructura en el sector de electrificación rural por extensión de red, por un monto de L.10.24 Millones de los cuales L. 8.70 Millones serán financiados con fondos del Préstamo. Actualmente se tienen en curso veintidós (22) procesos de contratación de obras en los sectores de Agua Potable, Caminos Rurales y Electrificación Rural, por un monto estimado de L. 116.54 millones, de los cuales L.111.37 corresponden a fondos del préstamo. En el sector de Agua y Saneamiento se finalizó la Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco, Depto de Francisco Morazán, Mancomunidad de MANOFM, Código.102571, beneficiando a 1,548 personas o sean 258 viviendas o conexiones										BCIE/UE			31/03/2016			
Contactos en la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing.Rosemary Bendeck, Coordinadora del proyecto; rbendeck@fhis.hn, Lic. Arely Zúñiga azuniga@fhis.hn 94-873688; Lic. Valentina Su vsu@fhis.hn 99-633796 Tel: 234-5231 ext 118								Lic. Helena Hepburn.								
Tipo de Cambio 1 US\$ = L. 23.1384																
Elaborado Por : Marcela Aguilar																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KFW)												ESTADO: En Ejecución																			
200866178/ G01127/GE01159																																	
BIP N.00250009100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)						Sector:		Social		Sub Sector:		Educación																			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%									
Dólares		20,395,383.74		19,452,000.00		3,123,696.70		42,971,080.44		26,252,282.17		486,232.97		26,738,515.14		62.2%		10,741,082.48		2,637,463.73		13,378,546.21		31%		18,068,099.0		831,964.0		18,900,063.0		44	
Lempiras		471,916,547.13		450,088,156.80		70,309,247.30		992,313,951.23		585,943,034.12		11,250,653.00		597,193,687.12		60.2%		248,531,462.86		59,058,594.30		307,590,057.15		31%		418,066,901.0		19,250,316.0		437,317,217.0		44	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre (Fase I, 31 de marzo -2016), Fase II 31-12-15, Fase III 31 de marzo del 2017		Fecha Cierre Ampliada																	
14-2013		15/03/2013		0				05/04/2013		FASE I 05/04/2013 FASE II 01/07/2013 FASE III 2015				31/03/2016 30/06/2016 30/11/2017		2 ampliaciones directas del Organismo 0 0																	
Componentes (Fase I, II, III)				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				38,673,972.40				0.00				38,673,972.40				84%																	
FORTALECIMIENTO SE				2,148,554.02				2,078,823.58				4,227,377.60				9%																	
FORTALECIMIENTO FHIS				859,421.61				1,044,873.12				1,904,294.73				4%																	
ASISTENCIA TÉCNICA				1,289,132.41								1,289,132.41				3%																	
TOTAL				42,971,080.44				3,123,696.7				46,094,777.1				100%																	
Objetivos del Proyecto																																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible																																	
Descripción del Proyecto																																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara																																	
Beneficiarios																																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16, 000 alumnos, 1000 docentes																																	
Metas Globales																																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) CE mejorados que corresponden a las normas pedagogicas y a las condiciones climaticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagogicas y condiciones climaticas y culturales regionales 4) Capacidad de la SE fortalecida																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (ajustado)			Ejecución Lempiras (Fase I, II)																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.																						
Acumulada a Dic-2013		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																						
Programación Año 2014		37,856,632.0	2,271,446.0	40,128,078.0	296,339,250.0	10,521,710.0	306,860,960.0	274,840,710.0	10,214,940.0	285,055,650.0	92.9																						
Programación Año 2015		218,407,079.0	8,685,464.0	227,092,543.0	146,131,833.0	8,685,464.0	154,817,297.0	142,235,127.0	8,597,253.0	150,832,380.0	97.4																						
Programación Año 2016		48,905,565.0	6,890,557.0	55,796,122.0	71,312,580.0	6,890,557.0	78,203,137.0	991,064.0	438,123.0	1,429,187.0	1.8																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución Dólares																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Acumulada a Dic-2013		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																						
Programación Año 2014		1,907,135.11	114,430.53	2,021,565.64	13,775,276.12	480,823.21	14,256,099.33	11,878,120.8	441,471.3	12,319,592.1	86.4																						
Programación Año 2015		9,980,810.37	396,910.07	10,377,720.44	6,315,554.79	375,370.12	6,690,924.91	6,147,146.2	371,557.8	6,518,704.0	97.4																						
Programación Año 2016		2,113,610.49	297,797.47	2,411,407.96	3,082,001.35	297,797.47	3,379,798.82	42,832.0	18,934.9	61,766.9	1.8																						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III / KFW)													ESTADO: En Ejecución	
200866178/ G01127/GE01159																
BIP N.002500009100																
Unidad Ejecutora/ Institución		Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)							Sector:		Social			Sub Sector:		Educación
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Equipamiento	Centros Educativos				34					34					0	0.0
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos				17	56			14	87					0	0.0
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias				0				3	3					0	0.0
Fortalecimiento institucional de la SE	No. Actividades				0				2	2					0	0.0
Fortalecimiento institucional FHIS	No. Actividades				1					1					0	0.0
Información sujeta a revisión reporte SIAFI																
Situación Actual																
Solicitaron no objeción para ampliación de cierre en marzo del 2016, El PROMINE fase I contempla 147 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 73.47 % se encuentran en cierre financiero, 11.56 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 -100%) y otro 4.08% se encuentran en plena ejecución																
Fase II contempla 41 proyectos los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS. El 21.95% se encuentran en cierre financiero, 58.54 % en fase de cierre físico (avance físico entre 90 - 100%) y otro 14.63% se encuentran en plena ejecución.																
Fase III contempla 80 proyectos de los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS 21 proyectos (en formulación y formulados), el resto está pendiente sus atención según asignación presupuestaria, ya que la Secretaría de Educación ya remitió la priorización.																
Acciones Propuestas																
Acción											Responsable				Fecha	
Se encuentra en proceso de Modificación preupuestaria para la incorporación por el monto de L.4.9 millones											Coordinación FHIS/ PROMINE-KFW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en				31/03/2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Sub Coordinadora Ing. Ana Lizeth Hernández Alemán ahernandez@fhis.hn; alizeth@gmail.com 97-105254								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-GRT/WS-12850-HO SIGADE GD00931 BIP 7500006500	Programa de Agua y Saneamiento Rural	ESTADO: En Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)	Sector: Promoción y Protección Humana Sub Sector: Agua y Saneamiento

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento I/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		25,000,000.00	2,500,000.00	27,500,000.00	20,459,097.36	1,428,138.32	21,887,235.68	80%	4,540,902.64	1,071,861.68	5,612,764.32	20%	15,363,958.30	1,428,138.32	16,792,096.62	61.06
Lempiras		578,460,000.00	57,846,000.00	636,306,000.00	473,390,778.35	33,044,835.80	506,435,614.15	80%	105,069,221.85	24,801,164.20	129,870,385.85	20%	355,497,412.62	33,044,835.80	388,542,248.42	61.06
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada						
	14/10/2011				14/10/2011				14/10/2015	14/10/2016						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total (US\$)		%				
Administración	1,160,000.00				800,000.00				1,960,000.00		7%					
Costos Directos	22,840,000.00				1,700,000.00				24,540,000.00		89%					
Imprevistos	1,000,000.00				0.00				1,000,000.00		4%					
Total	25,000,000.00				2,500,000.00				27,500,000.00		100%					

Objetivos del Proyecto

Mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes

Descripción del Proyecto

Componentes: dentro de los costos directos está comprendido lo siguiente:
 Componente I. Proyecto de Agua y Saneamiento
 Componente II. Fortalecimiento Institucional

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Territorio Nacional

Beneficiarios

Los habitantes de los municipios beneficiados

Metas Globales

Construir y mejorar 143 sistemas de agua y saneamiento

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente en Lempiras			Ejecutado en Lempiras			
	F/ Externos(Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2012	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	109,835,850.00	14,072,300.00	123,908,150.00	3,727,906.30		3,727,906.30	3.01
2013	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	119,735,978.00	14,072,300.00	133,808,278.00	78,574,714.20		78,574,714.20	58.72
2014	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	120,000,000.00	15,795,500.00	135,795,500.00	96,532,386.40	15,225,368.40	111,757,754.80	82.30
2015	126,823,348.00	20,000,000.00	146,823,348.00	164,687,738.00	20,000,000.00	184,687,738.00	161,716,166.95	17,241,804.12	178,957,971.07	96.90
2016	168,097,786	12,257,132	180,354,918.00	168,097,786.00	12,257,132.00	180,354,918.00	14,946,238.77	577,663.28	15,523,902.05	8.61

BID-GRT/WS-12850-HO		Programa de Agua y Saneamiento Rural										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GD00931																
BIP 7500006500																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente en dolares			Ejecutado en dolares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012	5,812,927.69		5,812,927.69	5,812,927.69	744,759.22	6,557,686.91	161,113.40		161,113.40	2.46						
2013	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	5,929,930.86	696,931.43	6,626,862.29	3,395,857.72		3,395,857.72	51.24						
2014	5,812,320.18		5,812,320.18	5,812,320.18	765,070.88	6,577,391.04	4,171,955.99	658,013.02	4,829,969.00	73.43						
2015	5,481,076.82		5,481,076.82	7,117,507.61	864,364.00	7,981,871.61	6,989,081.65	745,159.74	7,734,241.39	96.90						
2016	7,264,883.74	529,731.18	7,794,614.93	7,264,883.74	529,731.18	7,794,614.93	645,949.54	24,965.57	670,915.10	8.61						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistemas de Agua Potable construidos nuevos en las comunidades rurales menores a 2,000 habitantes	Sistemas de Agua	53	37	70		6		10	16							
Talleres de organización comunitaria, juntas de agua, operación y mantenimiento, educación sanitaria	Talleres	789	811	103		15			15							
Soluciones individuales de saneamiento (Letrinas) construidas en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes	Letrinas	4,717	3,225	68		224		1,270	1,494							
Evaluación intermedia y Final del Programa	Informe	2	1	50				1	1							
Problemática																
En este primer trimestre el programa dirigió sus esfuerzos a completar la adjudicación de los proyectos y obtener las licencias ambientales de los mismos, se encuentran finalizados 28 proyectos de agua y saneamiento con una inversión de US\$4.9 millones.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Actualmente se están tramitando las Licencias Ambientales de los proyectos, se realizan reuniones de seguimiento semanal para verificar avances y detectar cualquier cuello de botella que afecte la ejecución										SANAA / SEFIN					31 de marzo, 2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Marlen Robles /Monitoreo y Evaluación/marlen.robles@sanaa.hn Tel. 2237-8551								Max Velásquez/Especialista en Agua y Saneamiento/max@iadb.org Mario Garcia/Consultor/mgarcia@iadb.org Tel. 2290-3519/2290-3500								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marz, 2016
Tipo de Cambio por 1 US\$ = L. 23.1384 Elaborado por: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN	ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)													Estado: En Ejecución		
SIGADE BIP 11500000900																
Unidad Ejecutora/ Institución	DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.					Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		6,690,880.7	1,663,475.0	8,354,355.7	17,903,611.7	2,670,825.1	20,574,436.8	246.3	-11,212,731.0	-1,007,350.1	-12,220,081.1	-146.3	17,903,611.7	2,670,825.1	20,574,436.8	246.3
Lempiras		146,414,535.3	36,401,323.6	182,815,858.9	391,779,363.6	58,444,864.7	450,224,228.3	246.3	-245,364,828.3	-22,043,541.1	-267,408,369.4	-146.3	391,779,363.6	58,444,864.7	450,224,228.3	246.3
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
XXXXX	12/02/2009		XXXXX			12/02/2009		12/02/2009			31/12/2012		25/01/2016			
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Disponibilidad y Estabilidad de los Alimentos	4,014,528.4				998,085.0				5,012,613.4		60.0					
Accesos a los Alimentos	1,003,632.1				249,521.3				1,253,153.4		15.0					
Utilización Adecuada de los Alimentos	1,003,632.1				249,521.3				1,253,153.4		15.0					
Fortalecimiento Institucional	669,088.1				166,347.5				835,435.6		10.0					
TOTAL	6,690,880.7				1,663,475.0				8,354,355.7		100.0					
Nota: La donación es el monto indicado en el cofinanciamiento y los fondos contraparte como inicio del proyecto, los montos desembolsados y ejecutados son mayores debido a que cada año se firma un acuerdo con SEFIN y se le asigna como contraparte un 10% del monto de donación, sobrepasando el monto asignado y la ejecución ambos montos, incrementándose cada año y que al final se refleja con porcentajes negativo en el monto por desembolsar y arriba del 100% en la ejecución acumulada.																
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a la mejora de la SAN de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la ERP y la Meta 2 de los ODM																
Objetivos Específicos:																
Fortalecer el sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional y su institucionalización;																
Contribuir al logro del compromiso político de aplicación de la SAN en el país;																
Desarrollar capacidades técnicas y metodologías para ordenar y generar conocimiento en SAN y ;																
Crear condiciones para el aumento de la cobertura de las intervenciones a nivel nacional.																
Descripción del Proyecto																
Consiste en garantizar la seguridad alimentaria a grupos vulnerables y garantizar la institucionalidad de la misma en los niveles locales, municipales, mancomunidades y nacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Valle, Choluteca, Intibuca, el Parasio, Yoro, Santa Barbara, Sur de Francisco Morazan																
Beneficiarios																
Familias en condiciones de vulnerabilidad alimentaria y pobreza, focalizadas en familias sin tierra, productores con fincas menores de 3.0 ha, o menores de 15 ha de uso ganadero/mixto y con mujeres jefes de hogar 44,510 Familias Asistidas																
Metas Globales																
En el ámbito del hogar, comunitario y municipal: al final del proyecto 100 mil familias estarán en condiciones de alcanzar los niveles apropiados de la seguridad alimentaria y nutricional en forma sostenible. En el ámbito Nacional: asegurar competencias en 110 municipios que faciliten acompañen y promuevan el proceso de institucionalización, mediante la inclusión de la SAN en los planes de desarrollo municipal. En el ámbito normativo institucional , contribuir con el diseño de planes, programas y políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2005	41,568,871.0	10,410,437.5	51,979,308.5	41,568,871.0	10,410,437.5	51,979,308.5	41,046,707.0	9,629,557.7	50,676,264.7	97.5						
Programación Año 2006	11,723,000.0	6,440,139.0	18,163,139.0	11,723,000.0	6,440,139.0	18,163,139.0	10,954,894.0	6,440,139.0	17,395,033.0	95.8						
Programación Año 2007	10,099,000.0	3,250,000.0	13,349,000.0	10,099,000.0	3,250,000.0	13,349,000.0	8,605,744.0	3,034,071.0	11,639,815.0	87.2						
Programación Año 2008	14,823,057.7		14,823,057.7	14,823,057.7		14,823,057.7	11,560,404.6		11,560,404.6	78.0						
Programación Año 2009	11,401,231.4	6,332,386.2	17,733,617.6	11,203,100.0	4,676,340.0	15,879,440.0	10,390,190.0	4,676,340.0	15,066,530.0	95.0						
Programado Año 2010	11,460,500.0	5,000,000.0	16,460,500.0	11,460,500.0	4,813,940.0	16,274,440.0	11,390,500.0	4,813,940.0	16,204,440.0	100.0						
Programado Año 2011	68,040,000.0	6,544,440.0	74,584,440.0	68,040,000.0	6,544,440.0	74,584,440.0	44,360,380.0	5,991,220.0	50,351,600.0	68.0						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN	ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)											Estado: En Ejecución				
SIGADE BIP 1150000900																
Unidad Ejecutora/ Institución	DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.						Sector:	Productivo			Sub Sector:	Agropecuario				
Programado Año 2012	72,122,400.0	7,212,240.0	79,334,640.0	72,122,400.0	7,021,056.0	79,143,456.0	68,031,567.0	6,716,545.0	74,748,112.0			94				
Programado Año 2013	76,960,000.0	7,696,000.0	84,656,000.0	76,960,000.0	6,413,610.0	83,373,610.0	66,480,400.0	6,413,610.0	72,894,010.0			87				
Programado Año 2014	62,821,760.0	5,408,470.0	68,230,230.0	62,821,760.0	5,408,470.0	68,230,230.0	59,111,220.0	5,265,760.0	64,376,980.0			94				
Programado Año 2015	62,821,757.0	6,257,683.0	69,079,440.0	62,821,757.0	6,257,683.0	69,079,440.0	59,847,357.0	5,463,682.0	65,311,039.0			95				
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
Programación Año 2005	2,199,969.9	550,956.7	2,750,926.6	2,199,981.5	550,959.64	2,750,941.2	2,172,346.64	509,632.53	2,681,979.17	97.5						
Programación Año 2006	620,422.1	340,834.7	961,256.8	620,425.4	340,836.46	961,261.9	579,774.33	340,836.46	920,610.79	95.8						
Programación Año 2007	534,474.4	172,001.4	706,475.7	534,477.2	172,002.27	706,479.5	455,448.45	160,574.49	616,022.94	87.2						
Programación Año 2008	784,488.0	-	784,488.0	784,492.2	-	784,492.2	611,820.24	-	611,820.24	78.0						
Programación Año 2009	603,393.0	335,132.0	938,530.0	592,910.3	247,489.6	840,399.9	549,888.1	247,489.6	797,377.6	95						
Programación Año 2010	606,529.7	264,617.5	871,151.8	606,532.9	254,770.5	861,303.4	602,828.2	254,771.9	857,600.1	99.6						
Programación Año 2011	3,600,933.6	346,356.5	3,947,290.0	3,600,933.6	346,356.5	3,947,290.0	2,347,718.7	317,078.0	2,664,796.7	68						
Programación Año 2012	3,816,989.6	381,699.0	4,198,688.5	3,816,989.6	371,580.8	4,188,570.4	3,600,487.3	355,464.9	3,955,952.2	94						
Programación Año 2013	4,073,013.6	407,301.4	4,480,315.0	4,073,013.6	339,432.4	4,412,446.1	3,518,393.7	339,432.4	3,857,826.1	87						
Programación Año 2014	2,870,841.3	247,157.3	3,117,998.7	2,870,841.3	247,157.3	3,117,998.7	2,701,276.4	240,635.8	2,941,912.1	94						
Programación Año 2015	2,870,841.2	285,964.8	3,156,806.1	2,870,841.2	285,964.8	3,156,806.1	2,734,916.5	249,680.4	2,984,596.9	95						
	50,573,600	5,057,360	55,630,960.0													
METAS																
Global			meta acumulada 2014				Programación 2015					Ejecutado 2015	%	PROGRAMACION 2016-2016		
Meta anual 2009	Unidad de Medida	meta	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					%	Ejecución
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Disponibilidad y Estabilidad de los Alimentos																
Área asistida en granos básicos.	Ha	5,841	63,472			3212.693	1752.378	876.189	5,841.26		3,052.0			3,052.00	52.25	
Asistencia técnica a cafetaleros.	Ha	70	131	15	20	15	20	70.00	8	20				28.00	40.00	
Producción de Pescado de Tilapia	qq	500	13826.5	200	150	150		500.00	112	144				256.00	51.20	
Capacitaciones agropecuarias.	Evento	182	854	27.3	72.8	54.6	27.3	182.00	15	69				84.00	46.15	
Construcciones rurales.	Obra	508	3119	76.2	203.2	152.4	76.2	508.00	43	193				236.00	46.46	
Incremento en la producción de Maíz	qq	85,140	986,696.40			46,827.00	29,799.00	8,514.00	85,140.00		44,500.00			44,500.00	52.27	
Incrementar la siembra de Hortalizas Tradicionales	Has	8	134.57	1.2	3.2	2.4	1.2	8.00	1	3				4.00	50.00	
Ampliar áreas de pequeño y microriego	Has	496	270,442,857.1	74.4	198.4	163	60	495.80	42	190				232.00	46.79	
Incrementar en la producción granos básicos	Ha	9,144	481,046.6	1371.6	3657.6	2743.2	1371.6	9,144.00	768	3475				4,243.00	46.40	
Incrementar la construcción de silos metálicos.	Silo	508	3224	76.2	203.2	152.4	76.2	508.00	43	193				236.00	46.46	
Giras para temas agropecuarios.	Gira	44	201	6.6	17.6	13.2	6.6	44.00	4	17				21.00	47.73	
Huertos	Huerto	1,062	10,568	159.3	424.8	318.6	159.3	1,062.00	89	404				493.00	46.42	
Lotes de aumento.	Ha	7	106	1.05	2.8	2.1	1.05	7.00	1	3				4.00	57.14	
Producción de ensilaje.	Toneladas	61	618	9.15	24.4	18.3	9.15	61.00	5	23				28.00	45.90	
Viveros	Plantas	4,611	467,651	692	1,844	1,383	692	4,611.00	387	1,750				2,137.00	46.35	
Elaboración de plan de finca para la producción de granos básicos.	Plan	2,600	6870	850	1040	710		2,600.00	476	988				1,464.00	56.31	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio GCP/HON/022/ESPA GCP/HON/039/CAN		ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)													Estado: En Ejecución		
SIGADE BIP 11500000900		DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) / VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.								Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario	
Global		meta acumulada 2014			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	PROGRAMACION 2015-2016	
Meta anual 2009	Unidad de Medida	meta	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Instalación y mejora de sistemas de agua para riego.	Obra	769	604		148.8	396.8	163	60	768.60	83	377			460.00	59.85		
Implementar cajas rurales y otros instrumentos financieros	Cajas Rurales	44	801		6.6	17.6	13.2	6.6	44.00	4	17			21.00	47.73		
Plan de manejo de microcuencas.	Plan	18	65		2.7	7.2	5.4	2.7	18.00	2	7			9.00	50.00		
Componente 2: Acceso a los Alimentos																	
Apoyo a ferias regionales.	Evento	30	93		4.5	12	9	4.5	30.00	3	11			14.00	46.67		
Capacitación agroempresarial.	Evento	144	623		21.6	57.6	43.2	21.6	144.00	12	55			67.00	46.53		
Producción de semilla artesanal.	Ha	10	108.5		1.5	4	3	1.5	10.00	1	4			5.00	50.00		
Proyectos agroempresariales.	Proyecto	47	127		7.05	18.8	14.1	7.05	47.00	4	18			22.00	46.81		
Giras para iniciativas microempresariales	Gira	74	100		11.1	29.6	22.2	11.1	74.00	6	28			34.00	45.95		
Proyectos en rubros no agrícolas (Microempresas)	Proyecto	15	121		2.25	6	4.5	2.25	15.00	1	6			7.00	46.67		
Capacitación SIFAL.	Evento	352	1292		52.8	140.8	105.6	52.8	352.00	30	134			164.00	46.59		
Componente 3: Utilización Adecuada de los Alimentos																	
Capacitación en salud familiar y educación alimentaria nutricional.	Evento	316	1534		47.4	126.4	94.8	47.4	316.00	27.00	120			147.00	46.52		
Fortalecer equipos comunitarios para vigilancia nutricional.	Número	994	532		149.1	397.6	298.2	149.1	994.00	83.00	378			461.00	46.38		
Capacitación en preparación e inocuidad de alimentos.	Evento	176	626		26.4	70.4	52.8	26.4	176.00	15.00	67			82.00	46.59		
Capacitación en obras de mejoramiento de hogares.	Evento	0	167						-					-	-		
Capacitación en saneamiento comunitario.	Evento	101	675		15.15	40.4	30.3	15.15	101.00	8.00	39			47.00	46.53		
Gestión de proyectos en saneamiento.	Proyecto	329	108		49.35	131.6	98.7	49.35	329.00	28.00	125			153.00	46.50		
Obras de mejoramiento de hogares.	Obra	5,183	18263		777.45	2073.2	1554.9	777.45	5,183.00	435.00	1970			2,405.00	46.40		
Componente 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Capacitación en fortalecimiento institucional.	Evento	493	1517		73.95	197.2	147.9	73.95	493.00	41	197			238.00	48.28		
Convenios con instituciones y grupos.	Convenio	13	197		1.95	5.2	3.9	1.95	13.00	1	5			6.00	46.15		
Celebración del DMA.	Evento	15	77		2.25	6	4.5	2.25	15.00	1	6			7.00	46.67		
Publicaciones relacionadas con SAN.	Documento	8	61		1.2	3.2	2.4	1.2	8.00	1	6			7.00	87.50		
Sistemas de alerta temprana.	Sistema	9	25		1.35	3.6	2.7	1.35	9.00	1	3			4.00	44.44		
Problemática																	
Situación Actual: Proyecto en proceso de cierre financiero.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable							
Los logros en las metas físicas del PESA en los territorios de intervención es resultado de una estrategia de incidencia y compromiso en tomo a una serie de alianzas que tienen como proposito la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias Hondureñas. Estas alianzas han permitido lograr avances de las metas programadas, El proyecto mejoró las capacidades y las condiciones de 11,712 Productores y atendió 691 comunidades, alcanzando una meta global de 94%										Unidad Coordinadora del Proyecto							31/03/2016
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador Ing. German Flores email: german.flores@fao.org.hn Tel 2235-3331 9985-7579 Col. Loma Linda Norte, 100 metros de Banco CITI, Tegucigalpa.								Sra María Julia Cárdenas, Representante de la FAO, Colonia Palmira Ave Juan Lindo, Sendero Guyana Tel. 2236-7321/2236-7022									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)													ESTADO EN EJECUCIÓN							
SIGADE																					
BIP 0001600012100																					
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)							Sector:			Comunicación y Energía			Sub Sector:		Energía					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%					
Dólares	44,746,000.0	0.0	3,382,000.0	48,128,000.0	541,124.8	643,586.1	1,184,710.9	2.5	44,204,875.2	2,738,413.9	46,943,289.1	97.5	509,822.6	643,586.1	1,153,408.7	2					
Lempiras	1,035,350,846.4	0.0	78,254,068.8	1,113,604,915.2	23,386.4	14,891,553.3	14,914,939.8	1.3	1,022,830,084.3	63,362,515.5	1,086,192,599.8	97.5	11,796,479.3	14,891,553.3	26,688,032.6	2					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	18 de noviembre, 2013		247-2013						Enero,2015				18/11/2018								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%									
Energía Solar		38,252,000.00								38,252,000.0		79.5									
Organización y Empoderamiento						100,000.0				100,000.0		0.2									
Monitoreo y Evaluación		179,000.00				149,264.4				328,264.4		0.7									
Gestión y Administración del Proyecto						3,132,735.6				3,132,735.6		6.5									
Otros Cargos Administrativos		6,315,000.00								6,315,000.0		13.1									
TOTAL		44,746,000.00				3,382,000.0				48,128,000.0		100.0									
Objetivos del Proyecto																					
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, previendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																					
Descripción del Proyecto																					
Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, y suministro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																					
Beneficiarios																					
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																					
Metas Globales																					
Apoyo a la O&M: Asistencia Técnica y capacitación para el personal local; Servicios de consultoría.																					
Año/ Programación/ Ejecución																					
		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%											
Programación Año 2015	-	-	-	11,796,480.0	15,335,370.0	27,131,850.0	11,796,479.3	13,629,320.0	25,425,799.3	94											
Programación Año 2016	79,412,025	10,159,522	89,571,547.0	79,412,025.0	10,159,522.0	89,571,547.0	-	1,262,233.3	1,262,233.3	1											
		Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Programación Año 2015			-	509,822.6	662,767.09	1,172,589.7	509,822.60	589,034.68	1,098,857.28	94											
Programación Año 2016	3,432,044.8	439,076.3	3,871,121.0	3,432,044.8	439,076.25	3,871,121.0	-	54,551.45	54,551.45	1											
METAS																					
Global		Meta acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					%	PROGRAMACION						
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2014	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					Ejecución Anual	2017-2019					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
Componentes																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio HND-5		PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)														ESTADO EN EJECUCIÓN	
SIGADE																	
BIP 0001600012100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:		Comunicación y Energía			Sub Sector:		Energía
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR		Sistemas Instalados	0	-	-	0	0	0	0	0	0						21036
COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO		Juntas de Energía Creadas	342	-	-	5	90	128	119	342	0		941		941	275.1	941
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION		Informe de Trimestral de Avance	4	-	-	1	1	1	1	4	0						10
COMPONENTE DE GESTIÓN Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO		-	-	-	-	0	0	0	-	0	0						10
OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-	0	0	0	-	0	0						10
Problemática																	
<p>Por la asignación de fondos insuficientes la Unidad Ejecutora, procedió a reprogramar la ejecución de metas planificadas en el año 2016, y debido a lo anterior la instalación de los sistemas fotovoltaicos se tiene prevista para Enero o Febrero del 2017, también se redujo la cantidad de Juntas de Energía a crear en el 2016, optimizando el recurso económico, quedando programada la creación de 342 juntas de energía para la auto sostenibilidad del Proyecto, mismas que estarán sujetas, en tiempo y forma, a la previa aprobación de presupuesto. además de lo expuesto anteriormente, del presupuesto asignado a PROENERGIA en el 2016, se realizara el pago del 10% (\$ 270,292.40) que estaba programado para marzo del 2016 y que esta sujeto a la aprobación por el Exim bank de los documentos de licitación, así como se realizara este mismo año, el pago del 25% (\$ 675,731.00), mismo que esta sujeto a la NO OBJECCION de los términos de referencia por el EXIM Bank.</p>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
										UCP/PRONADERS					31 de marzo, 2016		
									Contactos Organismo Financiero								
COORDINADOR EQUIPO TECNICO: ING. GERMAN FUENTES 8990-4831 gdfuentesh@yahoo.com COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO: CARLOS MARADIAGA 9590-3610 maradiagab@hotmail.es ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ING. BONIEK CHAVARRIA 9916-1154 dboniek83@gmail.com																	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo, 2016

Tipo de Cambio L.23.1384 por 1 US\$

Elaborado: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)												ESTADO: En Ejecución																			
Bip 011500002200																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		Agropecuario.																		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (x)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares				1,156,573.0		105,143.00		1,261,716.0		672,974.4		435,243.9		1,108,218.3		87.8		483,598.6		-330,100.9		153,497.7		12.2		672,974.4		435,243.9		1,108,218.3		87.8	
Lempiras				25,308,940.0		2,300,812.7		27,609,752.7		14,726,497.0		9,524,311.7		24,250,808.7		87.8		10,582,443.0		-7,223,499.0		3,358,944.0		12.2		14,726,497.0		9,524,311.7		24,250,808.7		87.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		21-nov-08										01-ene-09				Diciembre, 2015																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																			
Desarrollo empresarial		330,779.9				30,070.9				360,850.8				28.6																			
Desarrollo productivo Ambiental		638,428.3				58,038.9				696,467.2				55.2																			
Desarrollo Sociocultural		187,364.9				17,033.2				204,398.0				16.2																			
TOTAL		1,156,573.0				105,143.0				1,261,716.0				100.0																			
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto																																	
Objetivos del Proyecto																																	
Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Consiste en apoyar a través de procesos de validación y transferencia de tecnología como factores de desarrollo agrosocioeconómico la producción de 3550 has. de café, con un volumen aproximado de 90,400 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 58 comunidades y 1535 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende mejorar su capacidad empresarial individual como de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios del Valle de Sesecapa (Nueva Ocotepique, Concepción, Santa Fe, Sinuapa y Dolores Merendon), parte de la zona norte del departamento de Ocotepique como ser los municipios de Dolores Merendon y Fraternidad y Valle de Sensenti (San Francisco del Valle, San Marcos, La Labor, Sensenti y Lucerna), los Municipios de San Agustín, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y Concepción en el Departamento de Copán.																																	
Beneficiarios																																	
Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando a 1535 familias productoras de café, en 58 comunidades de Honduras donde tendrá influencia el proyecto, comunidades en donde la mayor parte de la población posee características de población rural muy pobre, de acuerdo a indicadores de pobreza, analfabetismo, salud y acceso a servicios básicos.																																	
Metas Globales																																	
<ol style="list-style-type: none"> Fortalecer las organizaciones de pequeños productores en su capacidad autogestora y empresarial. Mejorar la capacidad gerencial y financiera del caficultor y de las organizaciones. Apoyar la creación de una red de organizaciones de caficultores a nivel Trinacional para facilitar alianzas estratégicas y comerciales. 																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Organización Internacional del CAFÉ		Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)										ESTADO: En Ejecución			
Bip 011500002200		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)					Sector:		Productivo		Sub Sector:	Agropecuario.			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Aprobado Congreso Año 2010			272,000.00	272,000.00		272,000.00	272,000.00		270,517.00	270,517.00	99.5				
Aprobado Congreso Año 2011			500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		497,500.00	497,500.00	99.5				
Aprobado Congreso Año 2012			424,000.00	424,000.00		424,000.00	424,000.00		894,852.9	894,852.9	211.1				
Aprobado Congreso Año 2013			1,066,017.00	1,066,017.00		1,066,017.00	1,066,017.00		458,399.7	458,399.7	43.0				
Aprobado Año 2014		7,494,938.00	1,129,978.00	8,624,916.00	7,494,938.00	1,007,870.00	8,502,808.00	3,111,700.00	997,580.00	4,109,280.00	48.3				
Aprobado Año 2015		11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,798.00	6,449,850.00	18,064,648.00	11,614,797.00	6,405,462.00	18,020,259.00	100				
Aprobado Año 2016															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$							
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Aprobado Congreso Año 2010			14,395.3	14,395.3	-	14,395.3	14,395.3	-	14,316.8	14,316.8	99.5				
Aprobado Congreso Año 2011			14,395.3	14,395.3	-	14,395.3	14,395.3	-	14,316.8	14,316.8	99.5				
Aprobado Congreso Año 2012			22,439.7	22,439.7	-	22,439.7	22,439.7	-	47,359.0	47,359.0	211.1				
Aprobado Congreso Año 2013			56,417.6	56,417.6	-	56,417.6	56,417.6	-	24,260.2	24,260.2	43.0				
Aprobado Congreso Año 2014		357,369.8	53,879.0	411,248.8	348,400.8	46,850.7	395,251.5	144,646.8	46,372.3	191,019.1	48.3				
Aprobado Año 2015		530,775.4	294,746.5	825,521.9	530,775.4	294,746.5	825,521.9	530,775.3	292,718.1	823,493.4	100				
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
Componente 1. Desarrollo empresarial															
Fincas certificadas de café	Finca														
Situación Actual															
475 productores de café asistidos en el mejoramiento socio ambiental y económico. Actualmente el programa atiende alrededor de 1,690 productores de los cuales 315 son mujeres (19%) y 1,375 hombres (81%); aglutinados en 57 organizaciones con diversas modalidades empresariales desde Cooperativas Cafetaleras, Empresas Asociativas Campesinas de Producción y Cajas Rurales, diseminadas en igual número de comunidades en 15 municipios. A la fecha el proyecto atiende una área de 3,884.76 has de café de las cuales 861 son plantilla (22%) y 3,023.76 área en producción, con un potencial productivo de 98,766 qq/ps. Las acciones realizadas tienen como fin primordial procurar la sostenibilidad de dichas organizaciones en aspectos administrativos, organizativos, comercialización, adopción de buenas prácticas en el cultivo de café, certificación bajo sellos socio ambientales e inversiones comunitarias a nivel de empresas tanto de primero como de segundo grado. Pendiente regularización de fondos externos al primer trimestre.															
										Acción		Responsable			Fecha
Fortalecer la estructura de segundo grado en su funcionamiento interno, incorporar nuevas organizaciones a su membresía, participar en espacios trinacionales (mesa trinacional de café), mejorar y fortalecer las capacidades de las organizaciones de base, afín de volverlas mas competitivas.										Lic Cristian Andre Acosta			31 de marzo,2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Ing Abilio Enamorado Reyes Col. Florencia Sur calle Los Pinos Condominios Nuevos Horizontes, apartamento 1. tel 2239-6725/1431															

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo de 2016

Tasa de cambio por cada Lempiras US\$23.1384

Elaborado: Alejandrina Hernández

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR											ESTADO: En Ejecución				
0000016-14																	
BIP000900008200																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))					Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																	
Lempiras				34,924,900.00	34,924,900.00		5,022,710.00	5,022,710.00	14.4		29,902,190.00	29,902,190.00	85.6		5,022,710.00	5,022,710.00	14.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										01/01/2016				31/12/2016			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones				-				19,324,900.00				19,324,900.00		55.3			
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas				-				15,600,000.00				15,600,000.00		44.7			
TOTAL				-				34,924,900.00				34,924,900.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																	
Descripción del Proyecto																	
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	

FN	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	ESTADO: En Ejecución
0000016-14		
BIP000900008200		

Beneficiarios

beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia

Metas Globales

atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2,015		34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00		31,074,639.00	31,074,639.00	99.4
2,016		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		5,022,710.00	5,022,710.00	14.4
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2,015		1,583,062.88	1,583,062.88		1,416,710.48	1,416,710.48		1,408,539.68	1,408,539.68	99.4
2,016		1,542,898.67	1,542,898.67		1,542,898.67	1,542,898.67		221,891.33	221,891.33	14.4

FN	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	ESTADO: En Ejecución
0000016-14		
BIP000900008200		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
OPORTUNIDAD A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR	PERSONA	0	0	0.0					0					0	#iDIV/0!	
CREDITOS OTORGADOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR	PERSONA	0	0	0.0					0					0	#iDIV/0!	

Problemática

- El desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles, la migración del campo a la ciudad, explotación sexual, trata de blancas, debido a la falta de actividades productivas con y para los adolescentes que egresan del noveno grado.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Los fondos destinados para la entrega de microcréditos sean canalizados de manera efectiva para que los beneficiarios lo reciban en el tiempo oportuno y de esta manera realicen de manera eficiente sus actividades productivas y cancelen en tiempo y forma sus compromisos crediticios con la institución.	ZOILA CRUZ	31/03/2016 Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al _____
 Tipo de Cambio L.22.6359 por 1 US\$

Año 2014	766,938,996.00	0.00	766,938,996.00	886,467,168.00	0.00	886,467,168.00	6,002,307.04	6,002,307.04	1.2
Año 2015	171,579,679.00	0.00	171,579,679.00	200,237,572.00	0.00	200,237,572.00	161,935,721.24	161,935,721.24	80.9
Año 2016	319,326,000.00	0.00	319,326,000.00	319,326,000.00	0.00	319,326,000.00	0.00	0.00	0.00

Año/ Programación/ Ejecución

Año/ Programación/ Ejecución	Programación (S)		Fondos Externos		Contraparte		Vigente (S)		Ejecución (S)	
	Fondos Externos	Contraparte	Fondos Externos	Contraparte	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado

Año 2011	345,406.57		345,406.57	345,406.57			345,406.57	149,486.07	-	149,486.07	43.3
Año 2012	2,421,009.49		2,421,009.49	2,421,009.49			2,421,009.49	1,609,654.63	-	1,609,654.63	66.5
Año 2013	20,292,774.34		20,292,774.34	20,292,774.34			20,292,774.34	11,766,736.96	-	11,766,736.96	58.0
Año 2014	34,037,466.20		34,037,466.20	30,466,051.61			30,466,051.61	355,149.83	-	355,149.83	1.2
Año 2015	7,614,865.79		7,614,865.79	8,886,729.75			8,886,729.75	7,186,857.97	-	7,186,857.97	80.9
Año 2016	14,107,060.02	0.00	14,107,060.02	14,107,060.02	0.00		14,107,060.02	0.00	0.00	0.00	

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic 31		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	

META SMAR 2015										13							
PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA EJECUTADO		CONTRATO				0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	8

Problemática / Observaciones

En el PGI vigente no se contempla presupuesto para ejecutar actividades relacionadas al Apoyo al Desarrollo y Participación.

Acciones Propuestas

Durante el primer Trimestre 2016, no fue programada ejecución física o financiera en relación a la entrega de TMC. Mediante Oficio DMSEDS-121-2016, con fecha 14 de marzo 2016, se solicita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas - SEFIN el traslado de techo presupuestario del Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social BCE 2045 a los convenios 3371/BL-NO del BID y C5603-IN del BM la cantidad de L. 148,814,039.00. A fin de cubrir las actividades programadas en los distintos componentes. Dicha solicitud obedeció a que en fecha 22 de diciembre de 2015, mediante Oficio SEDIS/SIS-PRAA/2015 se comisionó a la Sub-Secretaría de Crédito e Inversión Pública que los fondos disponibles en el Sub Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas de la operación CCE 2045 no se ejecutaron por la SIS, debido que la Unidad Administradora de Proyectos (UAP/SEFIN) no logró concretar la contratación de la auditoría externa de la operación, condición previa para poder efectuar el pago de TMC.

Unidades Ejecutoras/UAP-SEFIN

31/03/2016
Moises Madrid

Contactos de la Unidad Ejecutora: Lic. Florentino Pavón (Secretaría de Salud) Lic. José Manuel Carras (CHS)

Contactos Organismo Financiero: Licda. Elena Heppburn Licda. Margara Godoy Lic. Elean Tabara

A-03360	Prevenición y Control de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE)		ESTADO: En Ejecución
BIGADE: 000998			
BIP: 0070013400			

Unidad Ejecutora/ Institución	Programa Nacional de Chagas	Sector:	Desarrollo e Inclusión Social	Sub Sector:	Salud
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------------	-------------	-------

Costo y Financiamiento		Desembolsos								Ejecución US\$							
Tipo de Fondos:		Desembolsado				Por Desembolsar											
Moneda	Presupuesto ()	Donación (x)	Nacional (x)	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	15,538,500.0		4,439,000.0	19,977,500.00	5,906,600.0	305,953.1	6,212,553.09	31.1	9,631,900.0	4,133,048.9	13,764,948.91	68.9	5,472,535.4	1,273,964.9	6,746,500.29	33.77	
Lempiras	359,536,028.4		102,711,357.6	462,247,386.00	136,669,273.4	7,079,265.2	143,748,538.42	31.1	222,886,755.0	95,632,092.4	318,498,847.58	68.9	126,625,712.9	29,477,509.5	156,103,222.40	33.77	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma	Decreto No. Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		17 de Agosto del 1999	No 119-99		11/07/2011		11/07/2011		31/03/2018								
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte		Total					
Apoyar a la implementación de la Estrategia para la Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis.		15,538,500.00								0.00		15,538,500.00		77.78			
Asistencia técnica para apoyar la implementación de la Estrategia y fortalecer la gestión financiera.										4,439,000.00		4,439,000.00		22.22			
TOTAL		15,538,500.00								4,439,000.00		19,977,500.00		100.00			

Objetivos del Proyecto
 Mejorar las condiciones de salud de la población rural en riesgo por transmisiones de enfermedades vectoriales, mediante la reducción de la enfermedad de chagas y leishmaniasis, facilitando el acceso al tratamiento y los servicios preventivos a la población vulnerable post-rural.

Descripción del Proyecto
 La Enfermedad de Chagas se conoce en Honduras desde los años sesenta, pero es reconocida como un problema de salud pública a los a fines de los setenta y comienza de los ochenta, cuando se realizaron estudios seroepidemiológicos y entomológicos a nivel nacional, que demostraron la presencia de R. prolixus y T. dimidiata, su asociación con el tipo de vivienda y la seroprevalencia de T. cruzi en diferentes zonas de Honduras. En la actualidad, se estima una prevalencia de infección por T. cruzi de 2% en la población general y de 4-7% en escuelas de áreas rurales, con presencia de los principales vectores. Actualmente la prevalencia serológica en donantes de sangre es de 1.4%.
 Informe de Actividades y Resultados Programa Nacional de Chagas Asistencia de JICA y PROMESAGASACDI 2004. Secretaría de Salud, República de Honduras. http://www.paho.org/panama/indicador_hon-proch-2004.pdf
 Consejo Nacional de Chagas - CNS, 2006

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
 Lempira, Choluteca, La Unión, Miquelina, Tomalán, Yabucuy, Comayagua, Magdalena, Santa Lucía, Santa Bárbara (Protección, Quevedo), San Vicente (Cerritos), Chanchito (Dulce Nombre de Culm), Guarama, San Fco. de La Paz, Patuca, Valle (Yacozote, Almorza, Amagata, Armeria, Cardal, Coscarán, Lengua, San Fco. de Conny, San Lorenzo), Yoro (Cherchote, Santa Rita, Victoria, Yoro)

Beneficiarios
 Beneficia a las poblaciones pertenecientes a las siguientes guajías étnicas: i) Nacutia; ii) Tz'utujes ubicados en la región central y norte; iii) Lenca en la región sur-occidental; iv) Chorri en la región nor-occidental; v) Pech en la región nor-occidental de Chanchito; vi) Miquelina en Choluteca y Dica; Tawaca y Sumo en los márgenes del río Patuca de Gracias a Dios y Chanchito; vii) Afrohondureños en el área indígena zona costera del Caribe.

Metas Globales
 Interrupción de la transmisión del parásito por R. prolixus. Control domiciliar de T. dimidiata
 Control de las transfusiones sanguíneas
 Tratamiento para Chagas al 100% de los menores de 15 años
 100% de tratamiento a las diferentes formas de leishmaniasis

Año Programación/Ejecución	Programación Lempira \$			Vigencia Lempira			Ejecución Lempira			% Eje.	
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		
ANO 2011	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.8	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.8	26,169,684.7	2,534,110.1	28,703,794.8	100.0	
ANO 2012	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	13,012,852.0	4,414,211.4	17,427,063.4	100.0	
ANO 2013	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	31,404,135.2	6,519,102.0	37,923,237.2	100.0	
ANO 2014		0.0	43,004,820.0		0.0	43,004,820.0	6,656,850.0		6,656,850.0	13,096,030.0	23.6
ANO 2015	64,180,000.0	14,500,000.0	78,680,000.0	66,036,302.0	14,500,000.0	80,536,302.0	49,380,161.0		49,380,161.0	57,859,387.0	71.8
ANO 2016			64,100,320.0		14,500,000.0	68,600,320.0			1,091,710.0	1,091,710.0	1.6

Año Programación/Ejecución	Programación US\$			Vigencia US\$			Ejecución US\$			% Eje.	
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		
ANO 2011	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	1,378,803.2	133,514.8	1,512,318.0	100.0	
ANO 2012	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9	647,341.2	232,571.7	879,912.9	100.0	
ANO 2013	1,603,309.8	343,472.2	1,946,782.0	1,603,309.8	343,472.2	1,946,782.0	1,603,309.8	343,472.2	1,946,782.0	100.0	
ANO 2014		0.0	1,980,191.4		0.0	1,980,191.4	2,398,809.8		2,398,809.8	566,073.3	23.6
ANO 2015	2,465,753.4	659,990.8	3,125,744.2	2,465,753.4	659,990.8	3,125,744.2	2,134,121.7		2,134,121.7	2,500,578.6	73.8
ANO 2016			2,338,118.5		626,663.0	2,964,781.5			47,181.7	47,181.7	1.6

MEAS

Componente 1	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Diciembre		Programación 2016				Ejecución 2016				% Ejecución	Programación 2017	
			Cantidad	%	Trimestre				Trimestre						
				I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalece la capacidad institucional y comunitaria	Intervención	44	0	0	5	5	5	4	19						
Prevención de diferentes formas de la enfermedad de chagas	Acción	135	0	0	15	15	15	0	45						
Sistema de Información Fortalecido	Intervención	114	0	0	13	13	13	0	39						
Fortalece las capacidades humanas.	Pacientes	2,394.00	0.00	0	266	266	266	0	798						
Fortalece la capacidad laboral	Muestra	25,668.00	0.00	0	2812	2812	2812	0	8,660						

Problematika
 La Unidad Ejecutora en este periodo solamente registra ejecución en fondos nacionales, correspondiente a Váticos y pago de salarios, por otra parte no se han ejecutado los fondos de donación debido a que la unidad no ha remitido las solicitudes de compra a la UAFCE.

Acción	La unidad se está tomando acciones para remitir las solicitudes de compra a la UAFCE correspondiente al año 2016, se espera que las mismas no duren mucho tiempo y que se pueda reflejar su ejecución a siguiente trimestre.	Responsable	UAFCE-UVS	Fecha	abril de 2016
--------	--	-------------	-----------	-------	---------------

Conductos de la Unidad Ejecutora	Jefe de la Unidad Vigilancia de Salud: Dr. Bredy Lara jplara@igvartes.com Coordinadora Dra. Julia García E-mail: julia.garcia@uafce.hn Charita Flores / Financiero: Tel: 22333194 E-mail: charita.flores@uafce.hn	Conductos Organismo Financiador	Carlos Rodriguez (ACDI)
----------------------------------	---	---------------------------------	-------------------------

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES												ESTADO: En Ejecución			
BIP 000700011700		SECRETARIA DE SALUD (SESAL)						Sector:		Desarrollo e inclusion Social		Sub Sector:		Salud			
Unidad Ejecutora/ Institución		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	0.0	0.0	1,846,750.6	1,846,750.6	0.0	1,563,171.49	1,563,171.5	84.6	0.0	283,579.1	283,579.1	15.4	0.0	1,563,171.5	1,563,171.5	84.6	
Lempiras	0.0	0.0	42,730,852.9	42,730,852.9	0.0	36,169,287.2	36,169,287.2	84.6	0.0	12,255.8	12,255.8	0.0	0.0	36,169,286.7	36,169,286.7	84.6	
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
							11/01/2012		10/02/2012			31/12/2016					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Total		%			
Componente 1: Vigilancia Nutricional								1,846,750.6				1,846,750.6		100.0			
TOTAL								1,846,750.6				1,846,750.6		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
<p>*Brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de dos años mediante la estrategia de los mil días a niños y niñas de dos a cinco años, mujeres embarazadas, madres lactando y personas con VIH.</p> <p>*Prevenir del retraso del crecimiento proporcionando alimentación suplementaria para las niñas y niños de 6-23 meses de edad, mediante la estrategia de los 1000 días.</p> <p>*Tratar la insuficiencia ponderal a niños desnutridos de 24-54 meses, sobre la base del indicador peso/edad y el tratamiento de la malnutrición entre las mujeres gestantes y lactantes, basado en la circunferencia braquial medio-superior, mediante el suministro de alimentos suplementarios hasta seis meses después del parto.</p> <p>*Reducir la anemia. Entre las mujeres de edad reproductiva y los niños menores de 5 años.</p> <p>*Mejorar el estado nutricional, la adherencia al tratamiento antirretroviral y de salud de las personas que viven con el VIH, por medio de los centros de atención integral (CAI).</p> <p>*Crear redes de seguridad para las familias de los niños malnutridos y de las mujeres gestantes y lactantes: en la temporada de escases comprendida entre abril y julio, la mayoría de las familias aquejadas de inseguridad alimentaria reduce en un 60% el consumo de alimentos.</p>																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto pretende garantizar una nutrición apropiada a las niñas y niños menores de 5 años particularmente en el periodo crítico de los mil días (desde el embarazo hasta los 2 años de edad) a las mujeres gestantes y lactantes, mediante asistencia alimentaria, así mismo se apoyara a los adultos en situación de inseguridad alimentaria y personas afectadas por el VIH con el fin de mejorar las tasas de supervivencia.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Los diferentes municipios de los departamentos de Choluteca : Apaclagua, Choluteca, Orocuina, San Marcos de Colón; Francisco Morazan , Alubaren, Curaren, Lepalerique, Tegucigalpa; Santa Barbara : Atima, San José de Colina, Santa Bárbara. La Paz : La Paz, San José, Santa María, Yaruá, El Paraíso : Danil, Liure, Soledad, Texiguat, Vado Ancho. Lempira : Gracias, La Iguala, San Andrés, Intibuca : Colomoncagua, Dolores, La Esperanza, San Fco Opalaca, San Juan, y Valle : San Lorenzo																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES		PROYECTO: ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES										ESTADO: En Ejecución																
BIP 000700011700																												
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE SALUD (SESAL)					Sector:		Desarrollo e Inclusion Social		Sub Sector:		Salud															
Beneficiarios																												
200,400 Personas.																												
Metas Globales																												
Con el proyecto se pretende brindar vigilancia nutricional a niños y niñas menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años. Mujeres embarazadas y personas viviendo con VIH/SIDA.																												
Programación Lempiras 2/																												
Vigente Lempiras																												
Ejecución Lempiras																												
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos			Contraparte			Total			Fondos Externos			Contraparte			Total Ejecutado			%Ejec.									
Acumulada a Dic-2014	0.0			25,680,609.3			25,680,609.3			0.0			30,823,482.0			30,823,482.0			0.0	29,127,455.0			29,127,455.0			94.5		
2015	0.0									7,498,477.2			7,498,477.2			7,041,831.7			7,041,831.7			93.9						
2016	0.0									4,865,539.0			4,865,539.0									0.0						
Programación US\$ 2/																												
Vigente US\$																												
Ejecución US\$																												
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos			Contraparte			Total			Fondos Externos			Contraparte			Total Ejecutado			% Ejec.									
Acumulada a Dic-2014	0.00			1,109,869.71			1,109,869.71			0.00			1,332,135.41			1,332,135.41			-	1,258,836.18			1,258,836.18			94.5		
2014	0.00			0.00			0.00			0.0			324,070.69			324,070.7			0.0			304,335.29			304,335.3			93.9
2015	0.00			0.00			0.00			0.00			210,279.84			210,279.84			0.00			0.00			0.00			0.0
METAS																												
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016												
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																		
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total														
Componentes:																												
Vigilancia Nutricional	Personas	30000	30000	100	7,959	7,500	7,500	7,500	30,459	7,959				7,959	26.5													
Vigilancia Nutricional	informes	12	12	100	3	3	3	3	12	3				3	25.0													
Problemática																												
En referencia a la ejecución presupuestaria del trimestre es de 0.00% no se ha hecho efectivo el pago del primer desembolso planificado al Programa Mundial de Alimentos, solicitado en el mes de marzo 2016 con un valor de Lps. 1,000,000.00, En espera de la acreditación lo mas pronto posible, pendiente la incorporación presupuestaria de los Lps. 5,000,000.00 los cuales servirán para brindar una vigilancia nutricional a la población vulnerable programada por el proyecto.																												
Acciones Propuestas																												
Acción										Responsable			Fecha															
Se esta brindando una vigilancia nutricional a 7959 personas (mujeres: 4172 y Hombres: 3787), con el prestamo que se adquirió de Lps. 1,600,000.00 por parte de la gerencia central de la Secretaría de Salud, dinero que se solicitó para cubrir los sueldos y salarios del personal del proyecto por los primeros 6 meses del año 2016. pendiente efectuar el pago a la gerencia administrativa una vez se identifiquen los fondos.										Autoridades Superiores			segundo trimestre 2016															
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero																					
Dr. Denis Mejia tel:22373709 / 99863275 Correo pnsan2010@yahoo.com Denis Antonio Velasquez tel. 98252733 Correo denishr90@yahoo.com							Secretaría de Salud / Gobierno de Honduras																					

Actualizada al 31 de marzo 2016

Tipo de Cambio L.

23.1384

Elaborada por : Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES	PROYECTO: " CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES"													ESTADO: En Ejecución				
BIP: N000700013100	Secretaría de Salud											Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:		Salud
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares			53,205,300.00	53,205,300.00		1,621,568.51	1,621,568.51	3.05%		51,583,731.49	51,583,731.49	96.95%		1,621,568.51	1,621,568.51	3.05%		
Lempiras																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	15 de Junio del 2011		Oficio DGIP 129-11			17 de Abril del 2015		21 de Mayo del 2015		31 de Diciembre de 2016		N/A						
Componentes			Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de Lempiras)				Total		%					
1: Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales							53,205,300.0				53,205,300.0		100.0%					
TOTAL							53,205,300.0				53,205,300.0		100%					
Objetivos del Proyecto																		
que dicta la normativa nacional e internacional para establecimientos de este tipo. Objetivos Específicos: 1. Incrementar la satisfacción del usuario al utilizar los servicios de salud ofrecidos por la red de atención primaria nacional, tanto en el área médica como en el área administrativa. 2. Aumentar la cobertura de dichos servicios y el acceso de toda la población a los mismos. 3. Fortalecer la capacidad de desempeño de todo el personal que labora dentro de las instalaciones de la red de atención primaria en salud, ofreciendo condiciones ideales en cuanto a infraestructura y equipamiento. 4. Desarrollar una propuesta que recoja todas las necesidades encontradas, para posteriormente llevar a cabo un proyecto que dé respuesta a las mismas, siguiendo los lineamientos dictados por la normativa nacional e internacional y las especificaciones técnicas constructivas según detalle de obra del Programa Nacional de Servicios de Salud PRONASSA / ULMIE.																		
Descripción del Proyecto																		
Serán intervenidos un total de veintidós (20) Hospitales y veinte (7) Regiones Sanitarias Departamentales, mediante la formulación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura y equipamiento que de acuerdo a normativa y estándares nacionales e internacionales, permitan atender la creciente demanda de servicios, aumentando la disponibilidad de los mismos, mejorando las instalaciones físicas y la dotación de equipo básico de diagnóstico, fortaleciendo de esta manera la capacidad de desempeño de sus médicos, enfermeras, personal administrativo y demás colaboradores e incrementando la satisfacción en los usuarios de los servicios de salud.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Francisco Morazán, Danlí, Comayagua, Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Choluteca, Copán, Colón, Olancho, La Paz, Lempira, Gracias a Dios, Cotopeque e Intibuca.																		
Beneficiarios																		
Con este Proyecto se piensa beneficiar a la población del país, dando las condiciones a cada Hospital y Centro de Salud necesarias para poder brindar un servicio de calidad y asimismo un espacio físico agradable y salubre a los usuarios, se estima se beneficiará aproximadamente una población de 1,142,442 Hombres, 1,713,64 Mujeres todo esto a nivel nacional en los diferentes Departamentos y Municipios donde se realizarán las obras de Infraestructura.																		
Metas Globales																		
De manera global, se construirán 17,432.48 metros cuadrados de construcción en 22 Unidades de Salud a Nivel Nacional. Siendo entre ellas Hospitales y Regiones Sanitarias, para el año 2015 y 15 Unidades de Salud a Nivel Nacional para el año 2016.																		
Programación Lempiras 2/																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.								
Programación Año 2015		23,840,000.00	23,840,000.00		23,840,000.00	23,840,000.00		1,621,568.51	1,621,568.51	7%								
Programación Año 2016					29,365,300.00			0.00										
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014-2015		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes:																		
Construcciones, Remodelaciones y Mejoras en Hospitales y Regiones Sanitarias	Unidades de Salud	22.00	0.00	0.0%	0.00	4.00	14.00	4.00	22.00	0.00	4.00	0.00		4	18.0%			
Situación																		
El programa no presenta ejecución física ni financiera, debido a que esta en proceso el Acuerdo Ejecutivo No 715 2016 de la Secretaría de Salud, en el que designa funcionalmente a la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos lo relacionado a la obras de infraestructura y Planes de mantenimiento financiados con fondos nacionales, esta Unidad tendrá la responsabilidad de proveer asistencia técnica para la obtención de obras civiles en lo referente a diseño de los proyectos, el desarrollo de las bases de licitación, la supervisión de los alcances y calidad de la obra pacta y seguimiento a los contratos.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable				Fecha				
En el Segundo trimestre se comenzará con los levantamientos según las necesidades correspondientes de cada Hospital y Región Sanitaria, asimismo las Licitaciones correspondientes para la Adjudicación y selección de los Contratistas idóneos para realizar dichas construcciones de Obras Públicas correspondientes al presente año fiscal.										Dr. Wilson Mejía				segundo trimestre 2016				
Contactos de la Unidad Ejecutora																		
Coordinador Dr. Wilson Mejía, cel 9985-8583 Wilson Mejía <wmejiam31@hotmail.com> Lic. Vanessa Hernández, cel 9487-8845 Vanessa Alejandra Hernández Rodríguez <vanessahernandez@salud.gob.hn>																		
Contactos Organismo Financiero																		
Coordinadora UAFCE Dr. Julia García julia.garcia@uafce.hn																		

Actualizada al 31 de marzo 2016
Elaborada por: Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank Korea EDCF No. HND-4														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE 9114 BP: 00070012700																	
UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud										Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos							Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	33,022,000.00		3,603,000.00	36,625,000.00	904,286.13	2,200,556.36	3,104,841.49	8.48%	32,117,714.87	1,402,443.64	33,520,158.51	91.52%	784,880.91	20,864.82	805,745.73	2.20%	
Lempiras	764,076,244.80		83,367,655.20	847,443,900.00	20,923,711.05	50,917,353.17	71,841,064.22	8.48%	743,152,533.75	32,450,302.03	775,602,835.78	91.52%	18,160,888.43	482,778.46	18,643,666.89	2.20%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada					
	16 de Febrero 2012	Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012	04 de Enero del 2013				16/08/2015	19/02/2016					
Componentes		Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)			Contraparte (En miles de dólares)				Total		%						
1: Construcción de Hospital		19,536			3,603.0				23,139.0		63.2%						
2: Adquisición de Equipo Hospitalario		9,524			0.0				9,524.0		26.0%						
3: Capacitación y Educación		451			0.0				451.0		1.2%						
4: Mantenimiento y Operación		343			0.0				343.0		0.9%						
5: Consultoría		1,794			0.0				1,794.0		4.9%						
6: Contingencia		1,341			0.0				1,341.0		3.7%						
7: Cargos por Servicio		33			0.0				33.0		0.1%						
TOTAL		33,022.0			3,603.0				36,625.0		100%						
Objetivos del Proyecto																	
Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																	
Objetivos Específicos Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. especialidades en el Hospital Regional del Sur. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																	
Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur,																	
COMPONENTES: I Construcción II Equipamiento III Servicios de Consultoría IV Administración del Proyecto V 5. Adquisición del Terreno VI Preparación del Terreno VII 7. Contingencia VIII Cargos pro servicios. Alcance del Proyecto : A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																	

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.																
Beneficiarios																
Población de la zona Sur del país (Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la población mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,366.																
Metas Globales																
Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios. Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta. Reducir los indices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%. Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%. Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%. Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%. Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Acumulada a Dic.-2014	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	428,949,803.00	15,000,000.00	443,949,803.00	18,160,888.43	482,778.46	18,643,666.89	4%						
Programación Año 2015	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%						
Programación Año 2016				4,999,381.00	49,993,809.00	54,993,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Acumulada a Dic.-2014	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	18,538,438.40	648,273.00	19,186,711.40	784,880.91	20,864.82	805,745.73	4%						
Programación Año 2015	11,741,020.00	2,262,720.00	14,003,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%						
Programación Año 2016				216,064.25	2,160,642.44	2,376,706.69	0.00	0.00	0.00	0.00						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2014		Programación 2016					Ejecutado 2016				% Ejecución	Programación 2014-2015	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
Componentes:																
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300.00	0.00	0.0%	0.00	800.00	1,468.00	2,702.00	4,970.00						0.0%	
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%	
Capacitación y Educación	Talleres	6.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%	
Mantenimiento y Operación	Informes	12.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%	
Consultoría	Informes	24.00	12.00	50.0%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						0.0%	
Contingencias	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%	
Cargos por Servicios	Global	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.0%	
Problemática																
1. Debido a las observaciones realizadas por UNOPS a los diseños fieles del Hospital del Sur, la empresa MAC MIRAE esta en la disposicion de incorporarlas siempre y cuando se le reconozcan los gastos adicionales que conllevan dichos cambios																
2. El programa tiene su fecha de finalización vencida (16 de agosto de 2015), es urgente que la SESAL realice las gestiones ante la SEFIN.																
Acciones Propuestas																
Acción							Responsable				Fecha					
1. UNOPS en conjunto con SESAL y MAC MIRAE sostendran reunión al mas alto nivel, para llegar a una negociacion referente al monto solicitado por la empresa diseñadora. 2. Solicitar la ampliación de plazo al organimo financiador.							Lic. José María Deras / Ing.Mario Bernardo Avendaño Aguirre Tel. 2221-0227				Segundo trimestre 2016					
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Lic. José María Deras / Ing. Mario B. Avendaño A. Tel. 2221-0227 Chema Deras <chemaderas@gmail.com>						Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD 01111																
BIP 00070004400																
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:		salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	17,002,500.0	0.0	0.0	17,002,500.0	12,488,335.9		12,488,335.9	73.4	4,514,164.1		4,514,164.1	26.6	9,890,197.9		9,890,197.9	73.4
Lempiras	393,410,646.0	0.0	0.0	393,410,646.0	288,960,111.5		288,960,111.5	73.4	104,450,534.5		104,450,534.5	26.6	228,843,356.0		228,843,356.0	73.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
3-2006	19/03/2007		No Aplica				02/06/2011		05/06/2011		31/12/2016		No Aplica			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas			17,002,500.00				0.0				17,002,500.0		100.0			
TOTAL			17,002,500.00				0.0				17,002,500.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes 4,192,117.23 Biomédico 2,604,380.50 Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor 3,003,899.70 Lote 7: Equipo Electro Mecanico 680,672.46 TOTAL : 6,483,279.47 Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización : 714,999.53 Lote 5: Equipo Lote 8: Vehiculos 159,999.74																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																
Beneficiarios																
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																
Metas Globales																
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GD 01111																
BIP 000700004400																
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL						Sector:		Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:		salud
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras					%Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado						
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	219,792,526.0	0.0		219,792,526.0	86.7					
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	81,522,380.0	0.0	81,522,380.0	9,050,830.0	0.0		9,533,240.0	11.7					
2016				25,671,396.0		25,671,396.0										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado						
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	13,159,941.9	0.00	13,159,941.9	9,499,037.4	0.0		9,499,037.4	82.3					
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	3,523,250.53	0.00	3,523,250.53	391,160.582	0.00		391,160.582	11.7					
2016				1,109,471.53												
METAS													% Ejecución 2016	Programación 2017		
Global			Meta Acumulada Dic-2015		Programación 2016					Ejecutado 2016						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Equipamiento Hospitalario	Lotes	8	6	75	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Problemática																
*1. Falta de Delegación de Firma Autorizada a la Coordinación de la UAFCE en relación al proyecto de Equipamiento Hospital María. 2. Definición tardía por parte de las Autoridades del Hospital María de la priorización de equipo biomédico ante la nueva necesidad de equipar la nueva Unidad de Quemados de dicho Hospital (26 de Enero de 2016). 3. Ausencia de Embajada de Italia en Honduras para el apoyo técnico a la Comisión de Equipamiento de dicho Proyecto. 4. Falta que la empresa AGMIN envié al país el equipo pendiente del lote 1 y 6																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
se enviara Documento Base a la Cancillería de Honduras para que esta lo remita a la embajada de Italia en Guatemala y de allí será enviado al MAE para la respectiva no objeción										UAFCE					abril 2016	
Se ha realizado a la empresa AGMIN el reclamo respectivo de parte de la SESAL y la Cancillería de Honduras										Asesoría Legal UAFCE / Abg. Adan Rodriguez					abril 2016	
se programó la ejecución financiera para el último trimestre del año en curso										UAFCE					diciembre 2016	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Dra. Julia Garcia Coordinadora General de la UAFCE(julia.gracia@uafce.hn); Dr. José Angel Vásquez, Técnico de la unidad de monitoria de la UAFCE(josarvas@yahoo.com) Ing. Virginia Villafranca, Técnico de la unidad de monitoria UAFCE (virginia.villafranca@uafce.hn)								Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pgnatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916								

Actualizada al 31 de marzo 2016

Elaborada por : Zeida Nieto

Tipo de Cambio L.

23.1384

Numero de Convenio 522-0450	Iniciando en la Gente: Un País más Saludable y con Mejor Educación- Programa de Salud													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD01008																	
BIP 00070004900																	
Unidad Ejecutora/Institución	Unidad de Extensión Cobertura y Financiamiento/Secretaría de Salud Pública										Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		SALUD
Costo y Financiamiento	Desembolsos													Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)	Desembolsado	Por Desembolsar	Ejecución US\$	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado								
Moneda	Fondos Externos	CoFinanciamiento 100.42	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Dólares	31,868,299.00	403,648.38	32,271,947.38	26,087,966.00	113,264.85	26,201,230.85	81.19	5,780,333.00	290,383.53	6,070,716.53	18.81	8,225,557.81	2,729,281.70	796,867.20	36%		
Lempiras	737,381,448.58	9,339,777.77	746,721,227.35	603,633,792.49	2,620,767.41	606,254,559.90	81.19	133,747,657.09	6,719,010.36	140,466,667.45	18.81	144,048,442.23	63,150,749.01	16,312,868.22	36%		
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	Decreto No. Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada											
	17 de agosto de 1999	No. 118-99	2,001	6 de enero de 2014	30 de septiembre 2016												
Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total														
VHSIDA	31,868,299.00	8,242,500.00	44,998,500.00														
Total	31,868,299.00	8,242,500.00	44,998,500.00														
Objetivos del Proyecto	<p>Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de las ITS/VHSIDA a nivel nacional de acuerdo a las necesidades del país relacionada a las ITS/VHSIDA</p> <p>Delimitar el progreso y la efectividad de las intervenciones que ha realizado la Secretaría de Salud a través del Departamento ITS/VHSIDA, así como las diferentes ONG, sociedad civil y los cooperantes en forma de prevención, atención, discriminación etc., en las poblaciones clave</p> <p>Descripción del Proyecto</p> <p>El Proyecto "Iniciando en la Gente" busca privilegiar la entrega de los servicios de salud en ITS y VHSIDA en forma integral en las áreas de promoción, prevención y curación/rehabilitación, fomentando la coordinación interprogramática, multisectorial, lo cual permitirá mejorar el acceso, la calidad de los servicios, el incremento de la cobertura y la postergación de estados avanzados de infección por VIH optimizando la calidad de vida.</p> <p>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</p> <p>Región Metropolitana de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Región Islas de la Bahía, Región de Atlántida, Región de Cortes y Región de Colón</p> <p>Beneficiarios</p> <p>Poblaciones: MTS, HSH y Garifunas de las áreas de ejecución</p> <p>Metas Globales</p> <p>El Plan Operativo para el Convenio de la Asistencia, fue diseñado partiendo de dos áreas componentes de intervención: a) Reforma y Descentralización y b) Abordaje integral de las ITS/VHSIDA, identificando para cada una de ellas objetivos específicos así como diversas líneas y enfoques estratégicos con sus respectivas actividades y tareas.</p>																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras Z/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
acumulado al 2014	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2.015	59,677,557.00	8,242,500.00	67,920,057.00	302,067,638.00	57,422,219.59	359,489,857.59	129,715,958.81	50,886,839.97	180,602,798.78	59.24							
2.016	166,837,814.00	42,000,000.00	208,837,814.00	130,838,814.00	8,785,659.04	139,624,473.04	14,333,483.42	8,785,659.04	203,721,941.24	145.91							
2.016	71,628,611.00		71,628,611.00	52,000,000.00		163,628,611.00		3,478,250.00	3,478,250.00	2.13							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ Z/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
acumulado al 2014	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2.015	2,922,505.24	403,648.38	3,326,153.62	13,054,819.61	2,481,884.97	15,536,504.58	5,696,090.26	2,199,237.63	7,895,327.89	50.24							
2.016	7,462,041.40	1,878,505.43	9,340,546.82	5,654,818.04	379,700.37	6,034,518.41	618,467.35	379,700.37	999,167.72	16.86							
2.016	3,095,573.20		3,095,573.20	3,076,074.49		7,071,647.81		150,323.76	150,323.76	0.00							
Global	Meta Acumulada 2015	Programación 2016	Ejecución 2016	% Ejecución	Programación 2017												
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1	Fortalecer la Prestación de los Servicios de Salud Materna e Infantil a nivel Nacional y la Prevención del VIH	Intervenciones	34,255	420	1.50%	105	105	105	105	420							
Problemática	El Programa no presenta Ejecución Física ni financiera de los fondos Externos, debido a que se encuentran en revisión del Plan Operativo Anual y la ejecución registrada de fondos nacionales corresponde a gastos administrativos de la unidad ejecutora																
Acción	Acciones Propuestas - Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema (oficio No., fecha de envío a crédito público)	Responsable	Fecha														
El Programa trabaja en el proceso para la Licitación Pública Nacional de las obras a ejecutar para 79 proyectos, se espera el lanzamiento en la segunda semana de mayo de 2016		usfca y la Unidad Ejecutora	segundo trimestre 2016														
Contactos de la Unidad Ejecutora	Coordinadora Técnica Dra. Aurora Mabel Hernández Auroramabel@yahoo.com Coordinadora UNFCE Dra. Julia García julia.garcia@usfca.hn	Contactos Organismo Financiero	USAID,														

Actualizada: al 31/03/2016

Elaboró: Zeida Nieto

23.1394

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

GRT/HE-14661-HO	NOMBRE DEL PROYECTO: HONDURAS SALUD MESOAMERICA Fase II 2015	ESTADO: EN EJECUCION
SIGADE:		
BIP: 000700014100		
Unidad Ejecutora/ Institución	GESALUD	SECTOR: Desarrollo E Inclusión Social
		Subsector Salud

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Contraparte/Presup	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	53.33	3,500,000.00		3,500,000.00	46.67	3,772,133.46			94.3
Lempiras		173,538,000.00	0.00	173,538,000.00	92,553,600.00	0.00	92,553,600.00	53.33	80,984,400.00		80,984,400.00	46.67	81,591,246.80			94.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada						
	21/01/2015	n/a				21/01/2015	28/05/2015		21/07/2016							

Componentes	Financiamiento FE (US\$) MESOAMERICA	Contraparte (US\$) PROYECTO BID 2418-HO	Total (US\$)	%
Componente 1: Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel	3,057,612.00	3,869,264.0	6,926,876.0	60.2
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la atención de las Complicaciones Obstétricas y Neonatales (CONE) en el segundo nivel de atención del sistema público	3,652,123.00	30,736.0	3,682,859.0	32.0
COMPONENTE 3: SUPERVISION, MONITOREO Y GESTION	441,768.00	100,000.0	541,768.0	4.7
Auditoria y Gestión del proyecto	348,497.00		348,497.0	3.0
TOTAL	7,500,000.00	4,000,000.0	11,500,000.0	100.0

Objetivos del Proyecto

El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.
El objetivo específico s contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud y nutrición materna e infantil en la población meta de 19 municipios, seleccionada de entre la más pobre del país. El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.

Descripción del Proyecto

región mesoamericana.
La Iniciativa SM2015 en Honduras financiará intervenciones de comprobada eficacia en salud materna, neonatal, e infantil, además de nutrición y planificación familiar, mediante la entrega de un conjunto garantizado de servicios, la oferta de servicios de nutrición preventiva, la suplementación con micronutrientes en polvo, el uso del zinc para el tratamiento de la diarrea, la oferta de métodos modernos de planificación familiar a mujeres y hombres, y además el fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales, con introducción de tecnologías innovadoras apropiadas.
El instrumento a través del cual se financia el programa corresponde a una inversión no reembolsable bajo el esquema de Financiamiento Basado en Resultados (FBR). La duración de la ejecución será de 54 meses, estructurado en tres proyectos individuales, cada uno con un plazo de desembolso de 18 meses, de conformidad con los lineamientos del Fondo Mesoamericano de Salud. El costo total de la primera operación es de US\$8 millones y tendrá una duración de 18 meses. El 50% provendrá de fondos del BID de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 y el 50% de fondos de contrapartida por medio del "Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud en Honduras" (2418/BL-HO). El ID para la primera operación asciende a US\$2 millones y se desembolsará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo de la Iniciativas SM2015.
Los siguientes proyectos seguirán la lógica y el esquema de intervención del primero, introduciendo medidas incrementales o de mayor complejidad.
Durante la segunda operación, además de asegurar el funcionamiento de los subsistemas descritos, en relación a la atención a las personas, se continuará con el desarrollo de capacidades y habilidades clínicas de los proveedores, se consolidará el cumplimiento de normas de atención y se validará en servicio el funcionamiento de la red de servicios organizados bajo la estrategia CONE para asegurar diferentes niveles de resolución de la atención del parto, puerperio y recién nacido. A nivel comunitario, se consolidará la consejería cara a cara, las visitas domiciliarias y la utilización de los incentivos para la búsqueda de servicios.
La tercera operación será fundamental en la consolidación de todos los subsistemas, en el incremento del nivel de la calidad de atención bajo monitoreo continuo de los estándares e indicadores de cumplimiento de las normas en el primer y segundo nivel, así como en el funcionamiento del sistema de referencia y respuesta para los servicios CONE, planificación familiar y atención comunitaria que se liga a la atención institucional. Se asegurará la institucionalización de todas las intervenciones bajo el programa para efectos de sostenibilidad financiera, técnica y social.
Además del FBR, el financiamiento será efectivo utilizando el modelo de gestión descentralizada, incorporando incentivos para generar una mayor demanda de los servicios de salud

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Los Departamentos Beneficiados son: Choluteca, Ocotepeque, Olancho, Copan, La Paz, Intibuca

Beneficiarios

Copan	Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita
Choluteca	San Marcos de colon, duyure, concepción de maria
Lempira	tomala, guarita, valladolid, cololaca, tambla, san juan guarita
Olancho	Culmi
La Paz	Santiago de puringla, aguaterique, guajiquiro
Intibuca	Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San antonio,

Metas Globales

- (i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados
- (ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención
- (iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2014				138,510,942.00		138,510,942.0	81,591,246.78		81,591,246.8	58.9
2015				45,639,342.0		45,639,342.0	32,143,273.2		32,143,273.2	70.4
2016				58,250,000.0		58,250,000.0	1,477,429.6		1,477,429.6	2.5

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2014				5,986,193.6		5,986,193.6	3,526,226.83		3,526,226.8	58.9
2015				1,972,450.2		1,972,450.2	1,389,174.41		1,389,174.4	70.4
2016				2,517,460.2		2,517,460.2	63,851.85		63,851.8	2.5

METAS

Global			Meta Acumulada 2015		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2014
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados.	Atencion Medica	23,586,325			1,000	1,000	1,000	1,000	4,000							
Brindado los servicios de salud a través de gestores descentralizados.	Atencion Medica	27,315,595			491	491	491	496	1,969							
Fortalecimiento de la institución	Monitoria	877,105			0	12	0	0	12							
Auditado el proyecto	Auditoria	845,200			1	0	0	1	2							
Gastos operativos del proyecto	Informe	5,625,775			0	1	1	0	2							

Problemática

* El retraso en la firma de convenios de gestión ha tenido como consecuencia el retraso en la ejecución de los fondos de ISM, ya que se asignan fondos a gestores de primer y segundo nivel. Esta situación provoca inestabilidad en los gestores descentralizados
 * En evaluaciones técnicas realizadas a los gestores de primer nivel ha identificado gestores que han tenido un pobre desempeño y que pone en peligro el logro de los indicadores de desempeño. Entre estos gestores están Hombre a Hombre, PREDISAN y MANBOCAURE
 No se registra ejecución física en el mes de marzo, en proceso de recopilación de la información. La información se reportará en el informe del mes de abril de forma acumulada.

Acciones	Responsable	Fecha
<p>Se ha notificado a la UGD la necesidad de acelerar el proceso de firma de convenios, ya que ISM es un proyecto que será evaluada en forma externa en noviembre del 2016 y estos retrasos afectan el logro de resultados.</p> <p>Para contrarrestar esto se han realizado las siguientes acciones: Asistencia técnica coordinada y continua entre la UGD, Región Sanitaria e ISM. Fortalecimiento de las competencias técnicas del personal de los gestores mencionados a través de capacitaciones locales al personal de salud. Reuniones técnicas con los gestores y apoderados legales para informar sobre los hallazgos y para toma de decisiones</p>	<p>UAFCE / UNIDAD COORDINADORA/ UGD</p>	<p>01/04/2016</p>

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
----------------------------------	--------------------------------

<p>Dra. Norma Aly Coordinador Técnico José Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com</p>	<p>Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@isdb.org</p>
--	--

Actualizada al 31 de marzo 2016
 Elaborada por : Zeida Nieto
 Tipo de Cambio L. 23.1384

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales														ESTADO: Ejecución		
Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.																
BIP 004600002500																
Unidad Ejecutora/ Institución				Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán				Swap		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento				Desembolsos						Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			33,200,000.00	33,200,000.00		229,894.00	229,894.00	0.7		32,970,106.00	32,970,106.00	99.3		229,894.00	229,894.00	0.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									Enero, 2012				julio, 2017(43 meses)			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción											31,600,000.00		31,600,000.00		95.2	
Supervisión											1,600,000.00		1,600,000.00		4.8	
TOTAL											33,200,000.00		33,200,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																
Descripción del Proyecto																
Se construirá el edificio de talleres de tres niveles, en un área de construcción de 3,600 metros cuadrados, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos para las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																
Beneficiarios																
4,000 estudiantes eventuales, 960 permanentes.																
Metas Globales																
3600 metros cuadrados																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.	ESTADO: Ejecución
BIP 004600002500		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Año 2012		3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00		0.00	-	0.0
Año 2013		100,000.00	100,000.00		200,000.00	200,000.00		125,000.00	125,000.00	62.5
Año 2014		3,500,000.00	3,500,000.00		104,894.00	104,894.00		104,894.00	104,894.00	100.0
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		2,555,000.00	2,555,000.00	-	0.00	-	0.0
Año 2016		5,220,000	5,220,000.00		5,220,000.00	5,220,000.00		0.00	-	0.0
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras Arquitectónicas																	
Construir	metros cuadrados	3,600		0.0					300	300					0	0	3,300

Situación Actual

La Unversidad hizo traslado de fondos entre proyectos año 2012, 2013, y 2014 y 2015. En proceso diseño.

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	31 de marzo,2016

Contactos de la Unidad Ejecutora

Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657
Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com

Contactos Organismo Financiero

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM													ESTADO: Ejecucion		
BIP 0046000026																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán								Swap		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación y Cultura
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares																
Lempiras			36,246,000.00	36,246,000.00		12,411,095.00	12,411,095.00	34.2		23,834,905.00	23,834,905.00	65.8		12,411,095.00	12,411,095.00	34.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									Enero, 2012				Enero, 2015 (25 meses)*			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción											34,520,000.00		34,520,000.00		95.2	
Supervisión											1,726,000.00		1,726,000.00		4.8	
TOTAL											36,246,000.00		36,246,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de Aulas No. 14 de la Upnfm, Campus Central.																
Descripción del Proyecto																
Comprende obras físicas como ser: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas, académicas y áreas verdes.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Colonia El Dorado, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central																
Beneficiarios																
700 personas que conforma la Comunidad estudiantil, Campus Central 16,960 estudiantes, empleos directos 80, indirectos 200 y 220 familias.																
Metas Globales																
Construcción Edificio de 3,900 metros cuadrados																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Construcción del Edificio de Aulas No. 14 Campus Central de la UPNFM	ESTADO: Ejecución
BIP 004600026		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%
Año 2012		500,000.00	500,000.00		0.00	0.00			-	0.0
Año 2013		4,000,000.00	4,000,000.00		200,000.00	200,000.00		150,000.00	150,000.00	75.0
Año 2014		0.00	0.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100.0
Año 2015		2,555,000.00	2,555,000.00		12,009,078.00	12,009,078.00		12,009,078.00	12,009,078.00	100.0
Año 2016		18,000,000	18,000,000		18,000,000.00	18,000,000.00		152,017.00	152,017.00	0.8

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Obras Arquitectónicas																	
Construir	metros cuadrados	3,900.0	0.0	0.0					780	780				781	781	100	3,120

Situación Actual
La Unidad Ejecutora 2012-2014 ejecuto traslados internos entre proyectos, la ejecución corresponde a pagos de diseño de la construcción, levantamiento ambiental, anticipo del 15% de provisión de estimación por avance de obra.

Problemática

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha
	Rectoría/Planificación/Ingeniería	31 de marzo , 2016

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Lic. Jorge Alberto Alvarez Flores jalvarez@upnfm.educ.hn 99-12411275, Lic.Salomón Matamoros salo0801@yahoo.com 94-871226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 99-923657 Tel. 22-353206;22-398037 planificacionupnfm@gmail.com;angelicasuazo@gmail.com	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

**PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE
(PINPROS)**

**ESTADO:
Ejecución**

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)											ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01110													
BIP: 004700001300													
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:	Educación y Cultura

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	5,100,000.0		123,200.0	5,223,200.0	984,271.6	0.0	984,271.6	18.8	4,115,728.4	123,200.0	4,238,928.4	81.2	177,261.3	0.0	177,261.3	3.4
Lempiras	118,005,840.0		2,850,650.9	120,856,490.9	22,774,470.5	0.0	22,774,470.5	18.8	95,231,369.5	2,850,650.9	98,082,020.4	81.2	4,101,541.9	0.0	4,101,541.9	3.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	13/12/2011						18/09/2014						30/06/2017			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%	
Coordinación y Administración									68,100.0				68,100.0		1.3	
Supervisión					74,100.0				37,100.0				111,200.0		2.1	
Unidad Ejecutora / Institución					205,900.0				18,000.0				223,900.0		4.3	
Infraestructura					2,666,900.0								2,666,900.0		51.1	
Equipamiento					1,818,200.0								1,818,200.0		34.8	
Imprevistos					334,900.0								334,900.0		6.4	
TOTAL					5,100,000.0				123,200.0				5,223,200.0		100.0	

Objetivo del Proyecto

Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.

Descripción del Proyecto

El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos: 1) construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cármicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Catacamas, Olancho.

Beneficiarios

Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.

Metas Globales

Detalle de Infraestructura:

- a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros), planta de granos y cereales (347 metros).
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), planta de productos cármicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO 2015	100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	0.0	3,390,658.4	6.8
AÑO 2016	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	710,883.6		710,883.6	1.3
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2014	1,761,478.8	331,829.3	2,093,308.1	821,224.1		821,224.1	0.0		0.0	0.0
AÑO 2015	4,321,820.0		4,321,820.0	2,065,830.0		2,065,830.0	146,538.2		146,538.2	7.1
AÑO 2016	2,239,122.8		2,239,122.8	2,239,122.8		2,239,122.8	30,723.1		30,723.1	1.4

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:	Educación y Cultura			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS																
Problemática / Situación Actual																
Las actividades físicas de infraestructura y equipamiento del Proyecto, aún no han iniciado, se ha notificado la adjudicación del contrato de Remodelación de Planta de Productos Cárnicos y se presentó informe al BCIE recomendando la adjudicación de la Construcción del Edificio de Mujeres HVI, de igual forma se presentó informe recomendando declarar fracasado el proceso para construir la Planta Procesadora de Productos Lácteos; ante el BCIE se encuentra también el informe final de la Precalificación 2016, donde se recomienda calificar a 18 empresas, con las cuales se desarrollarán los procesos de obras del 2016. Las bases del proceso para equipar la planta cárnica, se encuentra en revisión por parte del BCIE y las bases de equipamiento y las nuevas para relanzar el proceso de infraestructura, se encuentran en revisión y ajuste final por la UEP.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
En vista de la gran cantidad de procesos de licitación con procesos avanzados (Contracción de Edificio para dormitorios de mujeres HVI y la Planta Procesadora de Lácteos), se recomienda el seguimiento oportuno de acuerdo a metas reales para iniciar ejecución en el presente año.										UNA				2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador: Lic. Arturo Rivera 9487-6534								Lic. Elan Tábor Tel. 9982-3378								

Actualizada al 31 de Marzo, 2016

Tipo de cambio L. 23.1384

Elaborado : Olvin Escoto