



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), representa el 100% de la inversión del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; el presupuesto de inversión asignado para el Año 2018 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	212,366,276
Presupuesto Vigente	118,233,731
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	118,233,731
Devengado IV Trimestre - 18	32,944,787
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	28%
Devengado Anual	92,603,335
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	78%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

El presupuesto de la institución, está conformado por 7 proyectos financiados en un 100% (L.118,233,731) con Fondos Externos (Crédito y Donación) distribuidos por Organismos Internacionales de financiamiento de acuerdo al Gráfico No. 6. El presupuesto asignado a la SEFIN, se disminuyó considerando las medidas de control del déficit fiscal y el traslado de espacio presupuestario hacia otras instituciones del Sector Público considerando la inadecuada planificación por parte de la unidad administradora de proyectos en relación a la programación financiera para dicho ejercicio fiscal.

Gráfico No. 6
Financiamiento de la Inversión Pública por Organismo
Cifras en Lempiras



Al cierre del año, se alcanzó un nivel de ejecución del 78% (L.92,603,335) en relación al presupuesto Vigente que totalizó L.212,366,276; como resultado de los compromisos contractuales suscritos a la fecha, pagos realizados, así como las acciones realizadas por la distintas unidades ejecutoras en las actividades de inicio de algunos proyectos.

En relación a la ejecución reportada al término del año 2017 cuyo nivel reflejó el 83% respecto a su presupuesto Vigente; es importante mencionar que dicho comportamiento evidencia una disminución de 5 puntos porcentuales, lo cual podría explicarse en que se cuenta con una asignación menor en el presupuesto

vigente del ejercicio fiscal 2018; producto de la disminución de presupuesto de crédito externo que no logró ser ejecutado de acuerdo a la planificación inicial considerada por las unidades ejecutoras para dicho ejercicio fiscal. Así mismo las actividades en los proyectos en inicio de ejecución resultaron levemente desfasadas considerando que se mantiene la situación en relación a la participación de los co-ejecutores técnicos y la coordinación interinstitucional y de

SECRETARÍA DE FINANZAS

actores para llevar a cabo la planificación programada al comienzo del año.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2018

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión de la SEFIN, contempla la ejecución de 7 proyectos con intervención en sectores como: Modernización del Estado (59%), Desarrollo Productivo (19%), Agua y Saneamiento (16%) y la Protección Social (6%); orientados a atender y cumplir con el propósito del Plan de Gobierno en aras de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así como la atención en diferentes áreas en pro de la calidad de vida de la población.

En ese sentido y considerando que el 79% del presupuesto vigente de la Institución para el año 2018, se concentra en 3 programas y proyectos, los mismos se han definido como prioritarios, por lo que un atraso su ejecución, repercutiría en los niveles globales de ejecución del Programa de Inversión de la misma. Dichos proyectos se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		US\$	Lempiras		
MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID 3878/BL-HO	25,000,000	621,482,500	24/04/2017 07/11/2022	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2018		120,346,931	51,468,370	17,693,169	34%
Acumulado 2018		120,346,931	51,468,370	33,040,512	64%
Acumulado Vida del Proyecto */		621,482,500	621,482,500	33,402,179	5%
Observaciones:					
<p>* La firma especializada internacional AESA-EUROFUNDING que brinda asistencia técnica a las organizaciones comunitarias en el marco de la ejecución del Componente 1 del Programa en un área de restauración de al menos 34,000 hectárea; realizó la socialización del proyecto en 7 municipios: Departamento de Comayagua: Comayagua, Meambar, Minas de Oro, Villa de San Antonio, Ojo de Agua y en el Departamento de Francisco Morazán: Ojojona y Lepaterique. En base a los diagnósticos físicos de áreas se ha avanzado en la elaboración de 12 planes de restauración cubriendo 2,500 hectáreas aproximadamente. Asimismo, se iniciará la implementación del Plan de Capacitación a las organizaciones comanejadoras beneficiarias.</p> <p>* La firma especializada conjuntamente con la UAP/SEFIN e ICF desarrolló las herramientas de planificación y procedimientos requeridas para la formalización de las inversiones: guía para elaborar los planes de restauración, formatos de convenios, costeo, mecanismos de pagos, entre otros.</p> <p>* Se inició la compra de equipo para protección, seguridad y prevención de incendios para las organizaciones beneficiarias.</p> <p>* Se entregó el equipo de infotecnología y refrigeración para el Departamento de Sanidad Forestal del ICF, incluyendo el equipo para el Sistema de Alerta Temprana.</p> <p>* Se contrató 5 técnicos en monitoreo en el marco del seguimiento y supervisión de ICF al trabajo de la firma especializada contratada.</p> <p>* Se recepcionó 13 vehículos para fortalecer las capacidades de ICF en el monitoreo de las actividades de restauración en la zona de influencia del proyecto.</p> <p>* Se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional entre SEFIN, ICF y UNACIFOR para el desarrollo de los siguientes temas: Diagnóstico e identificación de temas de investigación, Diseño de un programa de capacitación, Diagnóstico del banco de germoplasma existentes, Facilitación de equipo e insumos de laboratorio y desarrollo de un diplomado en sanidad y salud forestal.</p> <p>* Se suscribió la Carta Acuerdo entre SEFIN y UNACIFOR para el desarrollo del Diplomado en Sanidad y Salud Forestal.</p> <p>* Se iniciaron los procesos de adquisición del equipo e insumos de laboratorios en el marco del sistema de alerta temprana y la contratación del diseño del sistema de alerta temprana.</p> <p>* Actualmente, en ejecución 2 asesorías técnicas en apoyo al funcionamiento del mecanismo financiero a través del fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus, de las cuales se obtendrá la Estrategia de Movilización de Recursos para Cambio Climático, el mapeo de Cooperantes en cambio climático y un portafolio de ideas innovadoras de proyectos en cambio climático.</p> <p>* Se encuentra en la etapa final de contratación de la consultoría del Diseño del Mecanismo Financiero y Operativo para acceder a</p>					

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID 3878/BL-HO	US\$ Lempiras	<u>25,000,000</u> 621,482,500	24/04/2017 07/11/2022
financiamiento climático y el diseño de la Unidad de Gestión Económica y Financiera de Cambio Climático (UGE FCC) en la Secretaría de Finanzas. * Durante el Año 2018, se gestionó y recibió el segundo desembolso del contrato de Préstamo, por un monto de U\$1.7 millones. * Se cuenta con todo el personal clave previsto para la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP). * Se finalizó el proceso de contratación del Tribunal Superior de Cuentas para realizar las auditorías del proyecto de los años 2017, 2018 y 2019. Para el año 2018, se han programado las siguientes metas: * 6 informes de Administración y apoyo financiero para la restauración de bosques por la plaga del gorgojo (0% avance). * 24 informes de Administración y apoyo financiero para el fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal (13% avance). * 4 informes de Administración y apoyo financiero para la mejora del acceso al financiamiento climático (0% avance). * 1 informe de Auditoría y evaluación del Proyecto (0% avance).				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	US\$ Lempiras	<u>26,100,000</u> 648,827,730	17/09/2008 31/12/2018
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2018	14,173,527	22,621,774	2,539,508	11%
Acumulado 2018	14,173,527	22,621,774	22,475,331	99%
Acumulado Vida del Proyecto */	648,827,730	648,827,730	582,630,437	90%
Observaciones:				
Proyecto 4465 finalizó en la Secretaría de Finanzas en fecha 31 de Diciembre de 2018, en la actualidad se está ejecutando auditoría de cierre correspondiente al año 2018. Para el año 2018 se han programado las siguientes metas: * Informes de administración del proyecto, monitoreo y evaluación (programados 27, ejecutados 61)				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	US\$ Lempiras	<u>278,771,945</u> 6,930,075,424	27/09/2010 31/12/2018
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2018	68,637,363	19,439,375	4,506,225	23%
Acumulado 2018	68,637,363	19,439,375	19,144,857	98%
Acumulado Vida del Proyecto */	6,930,075,424	6,930,075,424	941,505,899	14%
Observaciones:				

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	Lempiras	278,771,945 6,930,075,424	27/09/2010 31/12/2018
<p><i>Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.</i></p> <p>Programa en etapa de cierre.</p> <p>Mediante Oficio GERHON-0535/2018 de fecha 15 de Agosto de 2018, BCIE notificó la No Objeción para la des obligación del saldo No Desembolsado que asciende a US\$1,228,054.54 al Contrato de Préstamos BCIE 2045.</p> <p>Para el Año 2018, se programó las siguientes metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 informes de administración técnica UAP del proyecto (ejecución 100%). - 2 Informes de administración financiera para la producción y plantación de árboles en la Subcuenca del Rio Guacerique (0% avance) 				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre-2018

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública se ha propuesto identificar los retrasos en la ejecución de los Programas y Proyectos con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

Al cierre del año 2018, se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Participación de la DGIP, en las distintas Comisiones Evaluadoras de procesos generados por el Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878).
- Participación de la DGIP, en la Misión de administración del Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878).
- Se elaboró Dictamen Técnico para la Ampliación de Plazo de Ejecución al Proyecto de Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos (BID-ATN/OC-13579-HO).
- Se elaboró Dictamen Técnico para la modificación al Plan Global de Inversiones al Contrato de Préstamo BCIE 2045-HO: Programa Multisectorial de Emergencia Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social.
- Se elaboró Dictamen Técnico para la Ampliación de Plazo de Ejecución y Último desembolso al Proyecto Mejora de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas (ATN/OC-15875-HO).
- Requerimiento de la Proyección Mensual (Octubre - Diciembre) de ejecución para el Año 2018.
- Se emitió opinión técnica en relación a la exoneración de franquicia aduanera oficial para el Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878/BL-HO).
- Con el propósito de dar seguimiento físico y financiero en campo, se realizaron visitas a los diferentes proyectos en las zonas: Litoral Atlántico, Noroccidente, Occidente, Oriente y Sur.
- Se llevó a cabo el Taller de Ciclo de Proyectos de Inversión Pública, con el propósito de actualizar y conocer tanto a lo interno de la DGIP, como a las

Ejecución al IV Trimestre 2018; Secretaría de Finanzas



SECRETARÍA DE FINANZAS

Unidades Ejecutoras de Proyectos los avances en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Honduras (SNIPH).

- Elaboración y Análisis de Nota Técnica No. 11 para el traslado presupuestario entre Instituciones de la Administración Central, disminuyendo a los Proyecto: Competitividad Rural (ComRural) (IDA 4465) por L.3.32 millones, Programa Multisectorial de Emergencia (BCIE 2045) por L.0.67 millones y Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878) por L.2.2 millones.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre el Programa de Inversión de la SEFIN, registró una ejecución financiera del 78% (L.92,603,335) en relación al presupuesto vigente a la fecha, considerando que durante dicho ejercicio fiscal, se realizó el cierre de tres proyectos: ComRural (IDA 4465), el Programa de Emergencia de Agua (BCIE 2045) y la Asistencia Técnica para el Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos (ATN/OC-13579-HO); adicionalmente el resto de las operaciones que se encuentran en el inicio de su ejecución, por lo que, los procesos planificados presentan desfases considerando las situaciones particulares de los co-ejecutores técnicos.
- En relación a la planificación de las metas físicas, en algunos casos, las Unidades Ejecutoras fueron un tanto conservadoras, observándose al cierre del período de ejecución porcentajes elevados con respecto a la planificación de inicio de al año.
- SEFIN muestra deficiencia en mecanismos de mejora en la planificación y ejecución de los proyectos de forma que permita alcanzar mejores resultados en las actividades.
- Las unidades ejecutoras realizan procesos lentos relacionados a la ejecución de los proyectos, en algunos casos por la coordinación técnica con otras instituciones co-ejecutoras.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.
- Se recomienda realizar la planificación física y financiera, más acorde a la realidad, de manera que la ejecución no muestre sobrevaloración de las actividades.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
7	Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica			-	212,366,276	212,366,276	-	118,233,731	118,233,731	-	-	-	-	118,233,731	118,233,731	-	32,944,787	32,944,787	-	92,603,335	92,603,335	78
7	0100 - Secretaría de Finanzas			-	212,366,276	212,366,276	-	118,233,731	118,233,731	-	-	-	-	118,233,731	118,233,731	-	32,944,787	32,944,787	-	92,603,335	92,603,335	78
1	APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO	BID ATN/OC-15878-HO	23/03/2017 23/03/2019	-	3,264,508	3,264,508	-	3,696,161	3,696,161	-	-	-	-	3,696,161	3,696,161	-	706,486	706,486	-	2,123,684	2,123,684	57
2	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTIN)	ATN/OC-15961-HO	11/05/2017 11/11/2019	-	-	-	-	6,833,506	6,833,506	-	-	-	-	6,833,506	6,833,506	-	3,166,882	3,166,882	-	5,099,499	5,099,499	75
3	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATN/OC-13579-HO	18/01/2013 18/07/2018	-	2,676,644	2,676,644	-	4,551,959	4,551,959	-	-	-	-	4,551,959	4,551,959	-	202,191	202,191	-	4,387,205	4,387,205	96
4	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BLHO	24/04/2017 07/11/2022	-	120,346,931	120,346,931	-	51,468,370	51,468,370	-	-	-	-	51,468,370	51,468,370	-	17,693,169	17,693,169	-	33,040,512	33,040,512	64
5	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA-FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	27/09/2010 31/12/2018	-	68,637,363	68,637,363	-	19,439,375	19,439,375	-	-	-	-	19,439,375	19,439,375	-	4,506,225	4,506,225	-	19,144,857	19,144,857	98
6	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	17/09/2008 31/12/2018	-	14,173,527	14,173,527	-	22,621,774	22,621,774	-	-	-	-	22,621,774	22,621,774	-	2,539,508	2,539,508	-	22,475,331	22,475,331	99
7	PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ATN/OC-15875-HO	22/12/2016 24/03/2019	-	3,267,303	3,267,303	-	9,622,586	9,622,586	-	-	-	-	9,622,586	9,622,586	-	4,130,326	4,130,326	-	6,332,246	6,332,246	66

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Secretaría de Finanzas								
027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	03 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	Informe	27	62	230%	0	1	0%
031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL	29 - ADMINISTRACION FINANCIERA PARA LA PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES EN LA SUB CUENCA DEL RIO GUACERIQUE	Informe	2	0	0%	0	0	0%
	05 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO MULTISECTORIAL	Informe	14	14	100%	0	0	0%
048 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	07 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA CARTERA DE PROYECTOS	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	08 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	Informe	3	0	0%	0	0	0%
	09 - EVALUACION Y AUDITORIA REALIZADA DE LA DONACION	Informe	3	1	33%	0	1	0%
051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	11 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	Informe	13	6	46%	2	0	0%
	12 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.	Informe	2	2	100%	0	0	0%
	13 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Informe	2	1	50%	0	0	0%

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	15 - ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA LA RESTAURACION DE BOSQUES POR LA PLAGA DEL GORGOJO	Informe	6	0	0%	4	0	0%
052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	16 - ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL	Informe	24	3	13%	1	2	200%
	17 - ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA LA MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO CLIMATICO	Informe	4	0	0%	0	0	0%
	18 - AUDITORIA Y EVALUACION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	Informe	1	0	0%	0	0	0%
053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO	22 - APOYO AL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	Informe	3	5	167%	0	0	0%
	23 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION	Informe	1	1	100%	0	1	0%
	24 - APOYO A LA GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO	Informe	2	1	50%	0	0	0%
	25 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y LOGISTICA	Informe	3	1	33%	0	0	0%
054 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE	27 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE NACION	Informe	7	1	14%	0	1	0%

Fuente: SIAFI