

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)”														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 007200005500																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Desarrollo Productivo	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	0.0	29,648,700.00	2,964,870.0	32,613,570.0	23,366,884.5	2,675,105.4	26,041,989.9	79.85%	6,281,815.5	289,764.6	6,571,580.1	20.15%	23,366,884.50	2,675,105.41	26,041,989.9	79.85%
Lempiras	0.0	737,051,857.65	73,705,185.8	810,757,043.4	580,889,065.23	66,501,783.00	647,390,848.2	79.85%	156,162,792.4	7,203,402.8	163,366,195.2	20.15%	580,889,065.23	66,501,783.00	647,390,848.2	79.85%
Nota: El Monto desembolsado y ejecutado incluye L67,296,658.27 de fondos regularizados mediante asientos manuales, los cuales se registraron de esa forma, por ser gastos de años anteriores.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	1/10/2013								01 de mayo 2014		31 de diciembre 2018		31 de diciembre de 2019			
Componentes			Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)					Total			%	
a) Coordinación y Dirección CLIFOR			8,000,000.00				700,000.00					8,700,000.0			29%	
b) Adaptación al Cambio Climático			9,300,000.00				1,000,000.00					10,300,000.0			35%	
c) Forestería Comunitaria			4,600,000.00				500,000.00					5,100,000.0			17%	
d) Fortalecimiento, Desarrollo y Gestión de Conocimientos			5,100,000.00				500,000.00					5,600,000.0			19%	
TOTAL			27,000,000.00				2,700,000.00					29,700,000.0			100%	
Objetivos del Proyecto																
Aumentar la resiliencia de los recursos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climático a través de la Forestería Comunitaria																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto CLIFOR, inició sus operaciones en Abril de 2014, con una duración prevista de 5 años. Entre su Objetivo es aumentar La Gobernabilidad del sector Forestal, Ares Protegidas y Vida Silvestre en Honduras Particularmente Vulnerable alos problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el Fraude y el crimen organizado los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comercio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal del área beneficiada.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro																
Beneficiarios																
20 mil familias del área rural (72,000) personas) Habitantes de los 5 departamentos, orientados a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal.																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2014	113,011,562.0	11,274,196.0	124,285,758.0	113,011,562.0	11,274,196.0	124,285,758.0	48,787,266.2	10,659,351.6	59,446,617.8	48%						
Año 2015	92,786,762.0	15,800,000.0	108,586,762.0	92,786,762.0	15,800,000.0	108,586,762.0	92,786,519.0	14,447,727.42	107,234,246.4	99%						
Año 2016		16,000,000.0	16,000,000.0	121,132,610.0	16,000,000.0	137,132,610.0	120,289,710.0	14,101,530.00	134,391,240.0	98%						
Año 2017	85,718,260.0	17,781,140.0	103,499,400.0	85,718,257.0	14,075,299.0	99,793,556.0	77,613,865.0	14,075,278.00	91,689,143.0	92%						
Año 2018	191,783,432.0	15,748,844.0	207,532,276.0	87,014,396.0	15,748,844.0	102,763,240.0	76,591,430.0	13,217,896.00	89,809,326.0	87%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2014	5,139,505.7	512,724.5	5,652,230.1	5,139,505.7	512,724.5	5,652,230.1	2,218,732.5	484,762.8	2,703,495.3	48%						
Año 2015	4,150,474.5	706,754.9	4,857,229.3	4,150,474.5	706,754.9	4,857,229.3	4,150,463.6	646,265.9	4,796,729.5	99%						
Año 2016		691,491.2	691,491.2	5,235,133.4	691,491.2	5,926,624.6	5,198,704.8	609,442.74	5,808,147.50	98%						
Año 2017	3,550,542.4	736,513.9	4,287,056.3	3,550,542.3	583,014.0	4,133,556.3	3,214,849.7	583,013.13	3,797,862.80	92%						
Año 2018	7,714,693.9	633,514.1	8,596,209.8	3,500,247.2	633,514.1	4,133,761.3	3,080,972.3	531,704.02	3,612,676.28	87%						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)"														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 007200005500																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:	Agroforestal y Turismo			Sub Sector:	Desarrollo Productivo		
METAS																
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de manejo aprobados en las áreas asignadas bajo manejo forestal comunitario.	Número de Planes	5			0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	100%	
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																
Medidas de Adptación al Cambio Climático (MACC) implementados a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	Documentos	5	3	60%	0	0	3	2	5	0	2	3	0	5	100%	
Planes de Acción de microcuencas implementados.	Número de Planes	10	2	20%	0	4	6	0	10	0	4	6	0	10	100%	
FORESTERIA COMUNITARIA																
Nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar.	Número de proyectos	6	-	-	0	2	3	1	6	0	2	3	1	6	100%	
Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades. (Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles).	Número de Sistemas de Producción	5	1	20%	0	4	1	0	5	0	3	1	1	5	100%	
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS																
Eventos de intercambio desarrollados en temas de Forestería Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático.	Número de eventos	3	-		0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	100%	
Proyectos de investigación aplicada y participativa sobre cadenas de valor agroforestal implementados.	Informes de investigación	2	2	100%	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%	
Situación Actual/Problemática																
Actividades relevantes: Implementación de 6 nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar, al cuarto trimestre se programó 1 plan y se ejecutó los 1 plan, meta trimestral 100%, cumpliendo de la meta anual del 100%. Implementación de 5 Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades sistemas agroforestales y silvopastoriles), al cuarto trimestre se programó 1 plan, se ejecutó 1 plan, cumpliendo la meta trimestral y anual del 100%. Eventos de intercambio desarrollados en temas de Forestería Comunitaria, Agricultura sostenible y Cambio Climático, al cuarto trimestre se programó la realización de los 3 eventos, se ejecutó los 3 eventos, cumpliendo la meta trimestral y anual del 100%																
Acciones a tomar																
Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas. Realizar el registro de la regularización de los fondos externos.																
Contacto Proyecto CLIFOR								Contacto Organismo Financiero								
ING. ROBERTO GUERRA / COORDINADOR NACIONAL LICDA. YANIRA ESCOTO / SUB GERENCIA PROYECTOS/ ICF/yaniet2002@yahoo.com/ 2223-6430 LIC. ALVARO MARTINEZ / ADMINISTRADOR / 2223-2186 LICDA. CARMEN ALEJANDRA GARCIA / UPEG/ ICF/carmenalejandra.g@yahoo.com/																

Fecha Última Actualización Financiera: 31 de Diciembre de 2018 Elaborada por Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio No. PN 2016 70 124	Medida Complementaria al Proyecto de ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GD																		
BIP 23174																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Conservacion y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)									SWAP:			Agroforestal y Turismo			Clúster:		Recurso Forestal y Ambiente
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares		3,447,300.0		344,730.0	3,792,030.0	624,251.3		624,251.3	16.5	3,167,778.7		3,167,778.7	83.5	724,853.0	-	724,853.0		19.1
Lempiras		85,698,154.4		8,569,815.4	94,267,969.8	15,518,575.0	-	15,518,575.0	16.5	78,749,394.8	-	78,749,394.8	83.5	18,019,483.0	-	18,019,483.0		19.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		10/4/2017												10/4/2020				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte (Especie)					Total			%	
Fortalecimiento de la Gestion Territorial a las Municipalidades Localizadas en la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP				1,154,845.5					115,484.6					1,270,330.1			33.5	
Fortalecimiento de los Consejos Territoriales Indigenas y Afrohondureños de la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP				1,154,845.5					115,484.6					1,270,330.1			33.5	
Fortalecimiento del ICF, Oficina Regional Río Plátano en la Gestión territorial de la Biósfera				1,137,609.0					113,760.9					1,251,369.9			33.0	
Total				3,447,300.0					344,730.0					3,792,030.0			100.0	
Objetivos del Proyecto																		
Optimizar la operación y el uso de las inversiones realizadas por PROTEP en su área de influencia, en fortalecimiento de la administración territorial de la Ribera de la Biósfera del Río Plátano																		
Descripción del Proyecto																		
Fortalecimiento de la Gestión Territorial de las municipalidades y oficinas regionales del ICF																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Gracias a Dios																		
Beneficiarios																		
Habitantes de la Ribera de la Biósfera del Río Plátano																		
Metas Globales																		
Año/ Programación/ Ejecución																		
		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
		Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2018			-	-	27,394,676.0	2,729,470.0	30,124,146.0	15,518,575.0	2,500,908.0	18,019,483.0	60							
Año 2019			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año 2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2018		-	-	-	1,101,980.2	109,795.9	1,211,776.0	624,251.3	100,601.7	724,853.0	60							
Año 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
METAS																		
Global		Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación	
				Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Instrumentos administrativos elaborados para optimizar la operación y el uso de las inversiones realizadas por el Proyecto PROTEP en su área de influencia.		Número de instrumentos	3			0	0	0	3	3	0	0	0	0	0			
Municipalidades con levantamiento catastral actualizado.		Número de Municipalidades	6			0	0	3	3	6	0	0	3	0	3			
Municipalidades implementan el Reglamento para el Funcionamiento Administrativo Municipal (RFAM).		Número de Municipalidades	10	8	80%	0	0	4	6	10	0	0	4	4	8	80%		

Convenio No. PN 2016 70 124	Medida Complementaria al Proyecto de ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)															ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD																
BIP 23174																
Unidad Técnica para el mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (CUF) establecida y funcionando en la RBRP.	Unidad tecnica establecida.	3	2	67%	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	100%	
Análisis multitemporal en la RHBRP realizado.	Número de documentos de análisis multitemporal realizado.	1			0	0	1		1	0	0	1	0	1		
Plan de Vida del Concejo de Tribu Pech Jocomico elaborado.	Plan de Vida	1			0	0	1		1	0	0	1	0	1	0%	
Situación Actual/Problemática																
El Proyecto de Medida Complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP), ha programado para el cuarto trimestre, las siguientes actividades: Unidad Técnica para el mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (CUF) establecida y funcionando en la Ribera de la Biósfera del Río Plátano. Se llevó a cabo la actualización del levantamiento catastral en tres Municipalidades. Pendiente la implementación del Plan de Vida del Concejo de Tribu Pech Jocomico.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Darle el seguimiento puntual a las actividades programadas para su ejecución en tiempo y forma										Unidad de Proyectos ICF					31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Lic. Yanira Escoto /Encargada Unidad de Proyectos/ Tel.2223-5319/cel. 9986-0539/yescoto@icf.gob.hn Diana Valeriano/Administradora/Cel.9946-5306/dvaleriano@icf.gob.hn										KFW						

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Diciembre de 2018
Elaborada por: Karina Maldonado

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
BIP 001600011700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	11,110,803.15	1,650,988.51	12,761,791.66	23.2	40,921,996.85	1,251,311.49	42,173,308.34	76.8	8,576,196.88	1,650,988.51	10,227,185.39	18.6	
Lempiras	1,256,191,467.44		70,068,197.29	1,326,259,664.73	268,240,342.89	39,858,659.88	308,099,002.76	23.2	987,951,124.55	30,209,537.41	1,018,160,661.97	76.8	207,049,118.05	39,858,659.88	246,907,777.93	18.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013		23/9/2019						
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%				
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego			41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00		78.5				
Asistencia técnica y Comercialización			1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00		2.2				
Organización y Desarrollo Local			1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00		2.4				
Gestión Ambiental			495,450.00				80,000.00				575,450.00		1.0				
Unidad Coordinadora del Programa			7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00		15.8				
TOTAL			52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																	
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																	
Descripción del Proyecto																	
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país . La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancho																	
Beneficiarios																	
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																	
Metas Globales																	
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País																	

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE																
BIP 001600011700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24						
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42						
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4						
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62						
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84						
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24						
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42						
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4						
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62						
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84						
Año 2018	4,119,921.16	462,793.02	4,582,714.17	5,044,818.76	462,793.02	5,507,611.78	1,754,997.69	24,723.14	1,779,720.83	32						
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución	Prog. 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Sistemas de Riego Instalados a Productores (as)	Sistemas de Riego	16				4			4							
Hectareas de tierra agrícolas de productires (as) con acceso a riego	Hectáreas	285														
Problemática																
•El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), comprende la construcción de cuatro grandes sistemas de riego en los Departamentos de Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.																
El Proyecto de Construcción de Sistemas de Riego de San Sebastián (Comayagua): contrato de obras firmado, presenta baja ejecución debido a inconvenientes presentados en el paso de servidumbre, las líneas de conducción de las tuberías no beneficia la localidad por lo que los habitantes no permiten el paso de las mismas. Se han presentado varias alternativas de solución pero no se ha llegado a ningún acuerdo con los habitantes del lugar.																
El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Sulaco (Yoro): contrato firmado este incluye diseño y construcción de obras, ya fue presentado el diseño del mismo, pendiente de aprobación por parte de la SAG y Organismo Financiador para el inicio de las obras.																
El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Oloman (Yoro): contrato firmado incluye diseño y construcción de obras, presenta baja ejecución, existen problemas técnicos que están siendo atendidos por la SAG en conjunto con las empresas contratadas.																
El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Selguapa (Comayagua), el contrato está pendiente de firma, se encuentran en revisión por parte del Organismo Financiador, actualmente se está realizando en el área de influencia la certificación de los respectivos convenios de servidumbre para que no hayan atrasos al momento de iniciar la ejecución.																
Construcción de sistemas de pequeño riego, en evaluación y precalificación de la oferta técnica, la supervisión pendiente de notificar la adjudicación																
Acciones Propuestas						RESPONSABLE								FECHA		
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma						UAP-SAG-SEFIN-BCIE								31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Marco Antonio Silva/Coordinador del Proyecto Hector Irías/Especialista de Monitoreo German Rodríguez/Administrador						Licda. Margie Godoy										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Septiembre 2018
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$
Elaborada por: Karina Maldonado

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA 2000001838	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)												ESTADO: En Ejecución				
SIGADE:																	
BIP 23325																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO		Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Fondos Externos			Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	250,000.00		90,000.00	340,000.00					250,000.00	90,000.00	340,000.00	100.0					
Lempiras	6,214,875.00		2,172,807.00	8,452,230.00					6,214,875.00	2,237,355.00	8,452,230.00	100.0					
Nota: la Contrapartida Nacional que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institución Ejecutora																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/1/2018							30/1/2018		30/1/2018			31/3/2020		30/9/2020		
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%			
Evaluación de Capacidades		40,000.00								40,000.00				11.8			
Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional		210,000.00				90,000.00				300,000.00				88.2			
TOTAL		250,000.00				90,000.00				340,000.00				100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir a mejorar la gestion de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural qie administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería																	
Descripción del Proyecto																	
Mejorar la gestion de las actividades relacionadas con la administracion de los proyectos administrados por la UAP-SAG																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Honduras																	
Beneficiarios																	
Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP																	
Metas Globales																	
Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2018				2,585,388.00		2,585,388.00			-								
Año 2019						-			-								
Año 2020						-			-								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2018				104,000.00		104,000.00			-								
Año 2019									-								
Año 2020									-								

FIDA 2000001838	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:																	
BIP 23325																	
METAS																	
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Prog. 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	Diagnóstico	1						1	1				-				
Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	Sistema de Información	1						1	1								
Problemática																	
En el año 2018 se incorporaran fondos al Presupuesto, sin embargo no hubo ejecución física ni financiera. Se realizó una solicitud de desembolso ante el Organismo, pero no se realizó.																	
Acciones Propuestas									RESPONSABLE						FECHA		
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades									UAP-SAG-SEFIN-FIDA						31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Carlos Cruz/Coordinador del UAP Iliana Rodriguez/Especialista de Monitoreo									Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Diciembre 2018
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN		Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE:GE01097																					
BIP N.1600011100																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Agricultura y Ganaderia							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
TOTAL PROYECTO																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	18,777,824.7		18,777,824.7	62.6	11,222,175.3		11,222,175.3	90.3	23,096,555.4	233,335.4	23,329,890.8	77.8				
Lempiras		745,785,000.0			745,785,000.0	466,807,333.6		466,807,333.6	62.6	278,977,666.4		278,977,666.4	90.3	574,168,817.9	5,800,602.3	579,969,420.2	77.8				
FIDA 816-HN																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		10,000,000.0			10,000,000.0	6,230,072.2		6,230,072.2	62.3	3,769,927.8		3,769,927.8	90.3	6,230,072.2		6,230,072.2	62.3				
Lempiras		241,423,000.0			241,423,000.0	150,408,271.6		150,408,271.6	62.3	91,014,728.4		91,014,728.4	90.3	150,408,271.6		150,408,271.6	62.3				
OPEP-1418-P																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		10,000,000.0			10,000,000.0	6,985,339.5		6,985,339.5	69.9	3,014,660.5		3,014,660.5		6,985,339.5		6,985,339.5	69.9				
Lempiras		241,423,000.0			241,423,000.0	168,642,162.8		168,642,162.8	69.9	72,780,837.2		72,780,837.2		168,642,162.8		168,642,162.8	69.9				
BCIE 2086																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		10,000,000.0			10,000,000.0	5,562,413.0		5,562,413.0	55.6	4,437,587.0		4,437,587.0	44.4	485,561.8		485,561.8	4.9				
Lempiras		241,423,000.0			241,423,000.0	134,289,443.4		134,289,443.4	55.6	107,133,556.6		107,133,556.6	44.4	11,722,579.1		11,722,579.1	4.9				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		01/09/2010 FIDA 23/05/2013 BCIE 01/05/2012 OFID						23/11/2010 FIDA 23/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID		23/11/2010 FIDA 24/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID			30/09/2019 FIDA 30/09/2019 BCIE 30/06/2018 OFID								
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales				20,292,000.00								20,292,000.0				67.6					
Desarrollo Humano y Territorial				7,916,000.00								7,916,000.0				26.4					
Gestión del Programa				1,792,000.00								1,792,000.0				6.0					
TOTAL				30,000,000.00								30,000,000.0				100.0					

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN		Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).				ESTADO: En Ejecución				
SIGADE:GE01097										
BIP N.1600011100										
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Agricultura y Ganaderia		Sector:	Agroforestal y Turismo	Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería			
Objetivos del Proyecto										
Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.										
Descripción del Proyecto										
El Programa EmprendeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OFID) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sampile; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).										
Beneficiarios										
Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal										
Metas Globales										
i. Crecimiento económico del sector rural; ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida; iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional; iv. 40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita; v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios; vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales; vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales; viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural										
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0	4,438,040.0	71,947,550.0	22,301,640.0	4,438,040.0	26,739,680.0	37.2
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015	140,287,810.0		140,287,810.0	140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016	103,480,690.0		103,480,690.0	104,975,140.0		104,975,140.0	97,992,890.0		97,992,890.0	93.3
Año 2017	56,522,100.0		56,522,100.0	140,352,908.0		140,352,908.0	111,338,908.0		111,338,908.0	79.3
Año 2018	87,317,952.0		87,317,952.0	247,459,245.0		247,459,245.0	201,560,784.0		201,560,784.0	81.5
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97	48.8
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	233,335.44	3,782,731.34	1,172,536.28	233,335.44	1,405,871.71	37.2
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61	79.3
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82	44.8
Año 2015	6,062,986.64		6,811,840.42	6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87	36.9
Año 2016	4,472,249.16		5,024,627.21	4,536,836.60		4,536,836.60	4,235,076.32		4,235,076.32	93.3
Año 2017	2,971,719.24		2,744,497.37	5,813,568.22		5,813,568.22	4,611,777.17		4,611,777.17	79.3
Año 2018	3,512,458.09		3,512,458.09	9,954,313.04		9,954,313.04	8,107,998.31		8,107,998.31	81.5

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:GE01097																
BIP N.1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
01 - Identificación familias pobres.	FAMILIA	4,148	3,023	73%	1,000	1,000	1,488	660	4,148	1,539	1,379	334		3,252	78	
02 - Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares	ASISTENCIA TÉCNICA	1,000	1,600	160%	0	400	300	300	1,000	0	0			0	0	
02 - Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	CAPACITACIÓN	85	278	327%	0	30	30	25	85	0	0			0	0	
02 - Capacitaciones a grupos vulnerables	CAPACITACIÓN	8	10	125%	0	2	4	2	8	0	0			0	0	
02 - Conservación y Reforestación de microcuencas.	HECTÁREA	200	344	172%	0	200	0	0	200	0	0			0	0	
02 - Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	PLAN	12	18	150%	4	3	3	2	12	10	6	3		19	158	
02 - Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	PLAN	58	50	86%	47	11			58	47	33			80	138	
02 - Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	HECTÁREA	112	619	553%	0	10	62	40	112	0	0			0	0	
02 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	PROYECTO	3	5	167%	0	3			3	0	2			2	67	
03 - Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	ASISTENCIA TÉCNICA	36	118	328%	10	26			36	0	40			40	111	
Problemática																
<p>El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el año 2018 el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado, año clave debido a que la fecha de cierre técnico en el mes de marzo de 2019, lo que implica ejecutar los recursos eficaz y eficientemente. Se está llevando a cabo las asistencias técnicas a los grupos beneficiarios de las inversiones realizadas por el Programa.</p> <p>Se encuentran en proceso de ejecución en campo de planes de negocios, de las diferentes cadenas de valor: hortalizas, granos básicos, cacao, frutales, sal, caña de azúcar, etc., beneficiando varios municipios de los Departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán y La Paz.</p>																
Acción																
Dar seguimiento a las actividades programadas en vista que el Proyecto tiene su cierre tecnico en marzo 2019.										Responsable UE-UAP-SAG					Fecha 31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Proyecto: Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Cel: 9969-7945 Administrador: Jonatan Duron Cel.9461-5597								Lic. Elan Tabora								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 001600012200																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	26,500,000.0			26,500,000.0	8,800,000.0	0.0	8,800,000.0	33.2	17,700,000.0	0.0	17,700,000.0	66.8	8,692,747	0.0	8,692,747.4	32.8
Lempiras	658,776,750.0		0.0	658,776,750.0	218,763,600.0	0.0	218,763,600.0	33.2	440,013,150.0	0.0	440,013,150.0	66.8	216,097,355.1	0.0	216,097,355.1	32.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015			15/01/2018				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			14,500,000.0				0.0				14,500,000.0		54.7			
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN			8,558,823.5				0.0				8,558,823.5		32.3			
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			1,764,705.9				0.0				1,764,705.9		6.7			
GESTIÓN AMBIENTAL			882,352.9				0.0				882,352.9		3.3			
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO			794,117.7				0.0				794,117.7		3.0			
TOTAL			26,500,000.0				0.0				26,500,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																
Descripción del Proyecto																
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento del Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán																
Beneficiarios																
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																
Metas Globales																
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2015	43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0	-		-	-						
Programación Año 2016	89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0		105,020,000.0	105,020,000.00		105,020,000	100						
Programación Año 2017	7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0		316,000,000.0	100,286,440.00	0.0	100,286,440	32						
Programación Año 2018	283,611,200.0		283,611,200	10,968,845.0		10,968,845.0	-		-							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE																
BIP 001600012200																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)					Sector:	Productivo			Sub Sector:	RIEGO					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2015	1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-						
Programación Año 2016	4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37	-	4,538,775.37	100						
Programación Año 2017	289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07	-	4,153,972.07	32						
Programación Año 2018	11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5	-	-	-							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2017		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componentes:																
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental	Hectáreas	1,000					1000		1000							
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.	Centro	1					1	1								
Problemática																
<ul style="list-style-type: none"> El retiro de los embarques del puerto por falta de presupuesto para el pago de desaduanaje, lo cual ha generado un costo acumulado de \$90,000.00 El Proyecto no cuenta con una unidad ejecutora, el ingeniero que estuvo a cargo del Proyecto se fue sin dejar documentación alguna, se está recopilando toda la información y documentación. Atrasos de ejecución operativa del Proyecto, no se cuenta con personal de la SAG en sitio de influencia donde se construirá el proyecto, por lo tanto se requiere personal técnico en la zona. Algunos de los beneficiarios del Proyecto han renunciado por lo que se tiene que buscar nuevos beneficiarios del proyecto, lo cual causa retrasos en la ejecución debido a que no se cuenta con las hectáreas completas según la meta del Proyecto. Pendiente de definir enmienda al contrato comercial aumento en el costo de US\$22.51 millones a US\$26.45 millones. <p>Se han tenido varias reuniones en conjunto con la torre de control, para ver como resolver las situaciones presentadas.</p> <p>La SAG no se ha pronunciado a diversas comunicaciones presentadas por la Empresa Apollo.</p> <p>El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), esta realizando auditoría al Proyecto, se espera que una vez se presente el informe final con los hallazgos, la SAG tome decisiones si el proyecto se ejecutara a no, los resultados de la auditoría no han sido recibidos a diciembre de 2018.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
<ul style="list-style-type: none"> La SAG debe solicitar enmienda a la nota de prioridad ya que el proyecto ha sufrido cambios desde su concepción. La SAG debe hacer un análisis sobre el cronograma de ejecución de obra presentado por APOLLO para ver si este se cumplirá. La SAG debe realizar un análisis de la propuesta presentada por la Empresa APOLLO para ver si procede técnica y económicamente los cambios presentados en el aumento al costo de dicho contrato ya que implica cambios en el diseño, costo y plazos de ejecución. La SAG debe contar con personal técnico especializado en riego en el área de influencia del Proyecto, para supervisar las actividades que se llevan a cabo hasta la instalación de los sistemas de riego. <p>La SAG no se ha pronunciado al respecto, esta a la espera de los resultados de la auditoría del proyecto por parte del TSC.</p> <p>Las Autoridades de la SAG como responsable directo del proyecto, deben tomar decisiones oportunas, analizando todos los aspectos que puedan tener un impacto negativo sobre las mismas. (Decisión de alto nivel).</p>										SAG				31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Ing. Juan Carlos Colindres/Director de Riego y Drenaje/SAG; correo: juancarlos.colindrez@yahoo.es Ing. Ramon Carcamo/Asistente Secretario de Estado de la SAG																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01154																	
BIP 001600012300																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		14,300,000.00	3,000,000.00		17,300,000.00	2,434,700.00		2,434,700.00	14.1	14,865,300.00		14,865,300.00	85.9	3,676,301.38		3,676,301.38	21.3
Lempiras		355,490,850.00	74,578,500.00		430,069,350.00	60,525,424.65		60,525,424.65	14.1	369,543,925.35		369,543,925.35	85.9	91,391,014.17		91,391,014.17	21.3
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			23/9/2022				
Componentes 1/				Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)			%		
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales				3,672,431.00								3,672,431.00			21.2		
Desarrollo Productivo y de Negocios				4,047,169.00				3,000,000.00				7,047,169.00			40.7		
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social				1,424,006.00								1,424,006.00			8.2		
Organización y Gestión				5,156,394.00								5,156,394.00			29.8		
TOTAL				14,300,000.00				3,000,000.00				17,300,000.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																	
Beneficiarios																	
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																	
Metas Globales																	
Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016		19,197,560.00			7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00	30.2						
Año 2017		153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00	20,812,751.00		20,812,751.00	32.0						
Año 2018		72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00	67,373,022.00		67,373,022.00	73.3						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)						Ejecución (\$)									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016					344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94	30.2						
Año 2017		6,341,398.71		6,341,398.71	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50	32.0						
Año 2018		2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93	73.3						

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Prog. 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
03 - Planes de Inversión elaborados	PLAN DE INVERSIÓN	60	59	98%		40	20		60		40	19	-	59	98%	
04 - Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	ASISTENCIA TÉCNICA	39	39	100%		24	8	7	39		24	19		43	110%	
05 - Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	KILÓMETRO	15					10	5	15			-	-			
06 - Área de bosque reforestada (con manejo de regeneración natural de microcuencas y zonas de uso multiples comunitarias).	HECTÁREA	50					25	25	50			-	-			
07 - Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	PLAN	39	39	100%			19	20	39		19	20	-	39	100%	
Problemática																
El Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA", comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país; Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.																
El proyecto inició realizando las inversiones en Atlántida y Cortés (piscicultura y producción de cacao), porque los planes ya estaban aprobados por el organismo financiador, los cuales se actualizaron para ejecutarse.																
Actualmente las inversiones ya están ejecutándose en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara).																
Acciones Propuestas										RESPONSABLE					FECHA	
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades										UAP-SAG-SEFIN-FIDA					31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Carlos Cruz/Coordinador del UAP Iliana Rodriguez/Especialista de Monitoreo										Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño						

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Diciembre 2018
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)												ESTADO: En Ejecución			
DCI-ALA/2014/026-851																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL								Sector:		FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Sub Sector:		Modernización Del Estado
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución EUR			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda		Fondos Externos (Donación)	Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras			281,299,460.02	25,190,776.08	306,490,236	23,330,154.99	20,515,831.34	43,845,986.33	13.8	257,969,305	4,674,944.74	262,644,249.77	86.2	114,660,893	15,550,676	130,211,569	43%
Euros			11,800,000.00	1,000,000.00	12,800,000	884,143.31	743,211.28	1,627,354.59	12.7	10,915,857	256,788.72	11,172,645.41	91.3	4,740,120	679,809	5,419,929	40%
Dólares			12,846,660.00	1,088,700.00	13,935,360	962,566.82	809,134.12	1,771,700.94	12.7	11,884,093.18	279,565.88	12,163,659.06	87.3	5,160,569	740,108	5,900,677	43%
Tasa de convenio firma de convenio U.S.A. \$ 21.8967 xL1.00 (Euro 1.0887 = U.S.A 1.00)																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										02/07/2015				01/03/2021			
Componentes		Financiamiento FE (US \$)				Contraparte				Total							
1. Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo (DESARROLLO ESTRATEGIAS DE EMPLEO)		709,568.70				0.00								709,568.70		5%	
2. Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción de empleo decente (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL)		683,001.60				50,147.50								733,149.10		5%	
3. Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios (PROMOCIÓN DE EMPLEO EN MUNICIPIOS FAVORECIDOS)		4,839,498.69				0.00								4,839,498.69		35%	
4. Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social (INTEGRACIÓN E INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS)		506,479.90				25,561.91								532,041.81		4%	
5. Jóvenes migrantes retornados fortalecidos en formación vocacional para su reinserción en la sociedad (REINSECCIÓN DE JOVENES MIGRANTES)		2,395,140.00				0.00								2,395,140.00		17%	
6. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO		283,566.11				1,012,990.59								1,296,556.70		9%	
7. Evaluación y Auditoría, y Asistencia Técnica		3,320,535.00				0.00								3,320,535.00		24%	
Imprevistos		108,870.00				0.00								108,870.00		1%	
Total en US \$		12,846,660.00				1,088,700.00								13,935,360.00		100%	
Total en EUR		11,800,000.00				1,000,000.00								12,800,000.00		100%	
Objetivos del Proyecto																	
Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.																	
Descripción del Proyecto																	
Fortalecimiento institucional de las instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras pueda abordar gradualmente los problemas de empleo. En este sentido, será una preocupación permanente del proyecto, contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente y sobre todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía informal.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Coordinación de todas las acciones en el Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central. Se trabaja en 15 municipios del país como ser: Tegucigalpa, SPS, El Progreso, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Roatán, Choluteca, San Lorenzo, Comayagua, La Esperanza, Juticalpa, Catacamas, Gracias, Danlí.																	
Beneficiarios																	
1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.																	
Metas Globales																	
• Brindar a las mujeres hondureñas la capacitación laboral y el desarrollo empresarial. • Construcción de capacidades para proteger y promover los derechos humanos. • La promoción del empleo decente especialmente a grupos vulnerables, tales como jóvenes, mujeres, migrantes.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (SIAFI)			Ejecución Lempiras (SIAFI)									
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2016			8,811,604.00	8,811,604.00		5,482,000.00	5,482,000.00		4,119,421.53	4,119,421.53	75%						
2017		140,605,820.00	7,784,582.00	148,390,402.00	140,605,820.00	6,206,177.00	146,811,997.00	4,030,348.12	6,206,169.81	10,236,517.93	7%						
2018		128,399,930.00	10,190,237.00	138,590,167.00	136,430,941.00	5,536,452.00	141,967,393.00	110,630,544.41	5,225,085.14	115,855,629.55	82%						
2019		54,493,666.00	630,811.00	55,124,477.00		-	-		-	-							
2020		64,853,220.00	0.00	64,853,220.00		-	-		-	-							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación EUR 2/			Vigente EUR (SIAFI)			Ejecución EUR (SIAFI)									
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2016		0.00	369,630.74	369,630.74	0.00	229,959.92	229,959.92	-	160,656.88	160,656.88	75%						
2017		5,898,158.06	326,549.04	6,224,707.09	5,898,158.06	260,337.82	6,158,495.88	146,470.42	235,741.67	382,212.09	7%						
2018		5,386,143.20	427,461.88	5,813,605.08	5,723,029.48	232,244.08	5,955,273.56	4,593,649.52	184,628.54	4,660,454.22	82%						
2019		2,285,910.04	26,461.37	2,312,371.41		-	-		-	-							
2020		2,720,474.46	0.00	2,720,474.46		-	-		-	-							

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)													ESTADO: En Ejecución	
DCI-ALA/2014/026-851																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2017-2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
03 - Proceso de acción conjunta del modelo de servicios de empleo y oportunidades implementado	149 - INFORME	12	9	75%		3	3	3	9		3	3	3	9	100%	
04 - Políticas activas de empleo decente y productivo en municipios, formuladas, socializadas e implementadas.	149 - INFORME	2	2	100%			1	1	2			1	1	2	100%	
05 - Sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social, interconectados e integrados	149 - INFORME	12	9	75%	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
06 - Jóvenes migrantes retornados en formación vocacional para su reinserción en la sociedad remitidos.	149 - INFORME	12	9	75%		3	3	3	9		3	3	3	9	100%	
07 - Propuesta del marco de acción conjunta entregada a la STSS.	149 - INFORME	6	6	100%		3	0	3	6		3	0	3	6	100%	
10 - Diseño del modelo de servicios de empleo y oportunidades	149 - INFORME	12	9	75%		3	3	3	9		3	3	3	9	100%	
11 - Implementación del modelo de servicios de empleo y oportunidades	149 - INFORME	8	5	63%			3	2	5			3	2	5	100%	
12 - Gestiones de apoyo para la reforma curricular de formación	149 - INFORME	12	9	75%			3	6	9			3	6	9	100%	
13 - Aperturadas oficinas nuevas SENAHE	103 - OFICINA	8	0	0%			0		0			0	0	0	0%	
14 - Personal SENAHE y actores locales clave de 7 oficinas ya existentes sensibilizados y capacitados	70 - PARTICIPANTE	8	0	0%			0		0			0	0	0	0%	
15 - Documento conceptual e informático del sistema y protocolo de actuación.	149 - INFORME	12	9	75%			3	6	9			3	6	9	100%	
16 - Implementación del sistema	149 - INFORME	6	3	50%			3		3			3	0	3	100%	
17 - Sistema local de atención integral a niños, adolescentes y jóvenes migrantes con énfasis en retornados elaborado.	149 - INFORME	12	9	75%			3	6	9			3	6	9	100%	
18 - Sistema de información nacional sobre migración funcionando	149 - INFORME	12	9	75%			3	6	9			3	6	9	100%	
19 - Oferta educativa y de capacitación en Comayagua con un enfoque de competencias laborales desarrollada.	149 - INFORME	12	9	75%			3	6	9			3	6	9	100%	
20 - Propuesta del marco de acción conjunta elaborada	149 - INFORME	6	6	100%		6	0		6			6	0	6	100%	
22 - Monitoreo, Eval. asistencias técnicas.	149 - INFORME	2	2	100%			1	1	2			1	1	2	100%	
Situación Actual																
<p>Mesa Sectorial de Empleo Decente (MSED) instalada; y reglamento de trabajo para su funcionamiento elaborado.</p> <p>400 empleadores, trabajadores y funcionarios de la STSS capacitados sobre de la Ley de Inspección.</p> <p>Plan Maestro de Formación elaborado y estructurado en 5 programas temáticos para los beneficiarios del programa.</p> <p>5 equipo ejecutores del proceso de prospección instalado y capacitado en los sectores de Café, Horticultura, Cacao, Turismo y Educación.</p> <p>Siete ciudades del País, cuentan con Mesas y Planes de Promoción Económica para la promoción del Empleo Decente; en proceso de implementarlo en las 8 ciudades en donde da funciona el SENAHE.</p> <p>Ejecución del Contrato de Servicios para Apoyo al SENAHE suscrito con Eureka, por un monto de \$49,470.00 EUROS para: Capacitación, servicios a Mipymes, apoyo a la ejecución de planes de empleo en: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Cholutea, La Ceiba, Danlí y el Progreso.</p> <p>Especializados con Institución Estado Miembro de la Unión Europea, suscrito con la FIAPP por un monto de 1,200,500.00 EURO, para generación de competencia e intercambio de experiencia, y otros.</p> <p>Recepción y gestión de entrega del equipo y mobiliario / suministros para fortalecimiento del Sistema de Información (SIEPPS), del CES, SENAHE y Unidad Gestora.</p> <p>Ejecución de los ocho contratos de Subvenciones, para la instalación de oficinas de atención a la población con problemas de empleo, para un total de 3.1 Millones de Euros.</p> <p>Pendiente de regularización en el SIAFI pagos efectuados del Programa EURO+LABOR correspondientes a los fondos externos, por un monto de Lps. 24,600,626.44 los cuales quedaran pendiente de aprobación en el SIAFI, en virtud que la TGR/SEFIN no autorizó la cuota trimestral. Lo anterior está relacionado con la autorización de incorporación de fondos presupuestales, la cual conlleva tiempo significativo, y fue aprobado un día antes del cierre del sistema; asimismo, el cierre del SIAFI se preveía sería a las 12 de la noche del 14 diciembre, pero se realizó a las 10:00am del dicho día, lo que conllevó a que la TGR tampoco pudiera aprobar la cuota trimestral.</p>																
Problemática																
<p>• La problemática del Programa, están asociados a las limitadas capacidades institucionales del Estado de Honduras para la promoción del empleo, tanto en términos de cobertura como en calidad de los servicios prestados, a pesar de la gran cantidad de instrumentos de políticas públicas creados en la última década.</p> <p>• Se priorizan tres causas: 1. Dispersión, desarticulación y descoordinación vertical y horizontal de acciones de política pública; 2. Marco político-normativo e institucional disperso e incoherente; 3. Servicio Nacional de Empleo de baja calidad y cobertura limitada, presentando deficiencias de recursos humanos calificados, que no permiten la creación de equipos de trabajo que actúen estratégicamente de acuerdo a la demanda del problema de País.</p> <p>• Estrategia de sostenibilidad a nivel central y regional: Red de Oficinas de Empleo Ahora que la STSS dispone de un nuevo modelo de Servicio de Empleo, para su implementación y sostenibilidad es indispensable una reorganización institucional y una inversión mínima de recursos que permitirán mantener en operación 7 oficinas de empleo que ya tiene instaladas y de 8 nuevas oficinas. Con el apoyo técnico y financiero del Programa la STSS y las instituciones públicas y privadas que acompañaran este proceso tendrán una red de 15 oficinas de empleo para atender las necesidades de trabajadores, empleadores, unidades productivas de acuerdo a los territorios beneficiados.</p> <p>• Situación similar sucede con la sostenibilidad de los procesos de elaboración de los estudios de prospección (en la investigación de la fuerza laboral en los sectores productivos). Se ha propuesto al INFOP la instalación de una Unidad de Prospección, pero no se ha logrado consolidar esta iniciativa.</p> <p>• Implementación de la Estrategia de Comunicaciones y visibilidad del Programa: es prioritario, agilizar el proceso de gestión de fondos para la ejecución del Programa MADIGEP ("Medidas de Apoyo al Desarrollo Institucional y la Gestión de Políticas Públicas"), previsto en el Convenio de financiamiento de EURO+LABOR.</p> <p>• Apoyo para la elaboración del Marco de Acción Conjunto (MAC) para ejecutar la política de empleo. A la fecha es indispensable agilizar el proceso que permita al Programa EURO+LABOR disponer de los recursos que en líneas generales fue aprobado por el Comité Directivo del Programa MADIGEP Por su alcance y contenido la propuesta del MAC se relacionara con la ejecución de programas y acciones que no son competencia de la STSS. Es imprescindible que se desarrolle un mecanismo de coordinación interinstitucional, en donde c/u de los doctos. Producidos sean sujeto de análisis técnico de aplicabilidad.</p> <p>• Lentitud e impases en la aprobación de dispensa/órdenes de compra para exoneración de Impuestos, la disposición de no suscribir contratos que trascendieran con el nuevo periodo de Gobierno, han impactado significativamente en los tiempos y ejecución del programa para el año 2017-2018. Así mismo,</p>																