



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(HONDUTEL)***

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2019

3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el **1.02%** de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva.

Al Cuarto Trimestre 2018 cuenta con un Presupuesto de **L78,439,176.0** actualmente, no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2019
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	78,439,176.0
Presupuesto Vigente	78,439,176.0
Devengado I Trimestre 2019	0.0
% Ejecución (Devengado I Trim / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	0.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI Al 31/03/2019

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia voz, datos y video. Comprende 2 componentes:

1. Adquisición e Instalación de equipo, servicios e implementación de soluciones.
2. Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica.

DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE HONDUTEL I TRIMESTRE 2019

Proyecto	Convenio	Costo estimado Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras		
Servicios Convergentes de nueva Generación	Fondos Nacionales	Lempiras	339,971,446.00	02/01/2017 31/12/2020
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2019	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	0%
Acumulado 2019	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto */	592,683,484.00	339,971,446.00	31,932,928.00	9%
Observaciones:				
La Ejecución Financiera de este proyecto esta basada en la ejecución del gasto (SIAFI) según el periodo respectivo.				

*/Presupuesto Aprobado =Costo Inicial del proyecto

*/Presupuesto Vigente= Costo Actual del proyecto

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta en el I Trimestre ninguna ejecución presupuestaria. El proyecto presenta baja ejecución acumulada debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de **Red IP** (Internet Protocol), La Dirección Red **IP** es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en **red**(elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.). Además, están en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

En el I Trimestre 2019 se avanzó en los diseños, presupuestos y definición de alcances.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2



3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el año fiscal 2019 existió un recorte del presupuesto de aproximadamente el 50% de los fondos solicitados en el 2018 para el plan para este año fiscal, lo cual representa un impacto en las metas proyectadas para este año, provocando una disminución en los alcances del programa, especialmente en el componente No. 2.

La estrategia para el año 2019 de crecimiento para la empresa, se priorizó de acuerdo al nuevo presupuesto en tres ejes o actividades de inversión:

- Adquirir Accesos Multiservicios (para ampliar y modernizar la red hacia los usuarios).
- Ampliar las Redes de transporte y conectividad IP. (a nivel nacional y conexión internacional).
- Adquirir Soluciones de valor agregado y disponibilidad de Red.

Estos ejes buscan como resultado la ampliación de la capacidad de la **Red de Transporte IP** y de la red de acceso para llegar a los abonados con multiservicios, para lo cual durante el año 2019 se efectuarán los procesos y gestiones de diseño, estudios y autorizaciones previas al proceso de adquisición. La integración de estos 3 ejes de inversión permitirá ofrecer un producto final de puertos multiservicios; lo cual, considerando los procesos actuales de ley y administrativos para contratación de bienes y servicios, tiene previsto dar inicio a la adquisición de los recursos, mediante procesos de licitación, acuerdos a largo plazo., proyectando obtener el beneficio de los puertos multiservicios para el año 2020.

Conclusiones

- Al I Trimestre 2019, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ninguna ejecución física y financiera en sus dos componentes.
- La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) en el año 2019 representa el 1.02% del total de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva.
- A pesar del recorte presupuestario en el 2019 de los fondos asignados para este proyecto se avanzó en los diseños, presupuestos y definición de alcances, previos a los procesos de Licitación y Adquisición de equipos.

Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás equipos.
- La Junta Directiva de HONDUTEL debe priorizar el Proyecto autorizar la asignación de recursos propios de la empresa, a fin de no atrasar e imposibilitar la ejecución de las actividades del Proyecto.
- Debido a la falta de liquidez que presenta la empresa; se recomienda gestionar fondos de otras fuentes de financiamiento ya sea nacional o internacional como alternativas para la Ejecución de proyectos en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
Ejecución Financiera de HONDUTEL al I Trimestre 2019
 (Cifras en Miles de Lempiras)

ANEXO N.3

Institución / Proyecto	ANUAL						ACUMULADO AL I TRIMESTRE 2019			
	Aprobado			Vigente			Devengado Acumulado			% Ejecucion IV Trimestre 2019
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
HONDUTEL	78,439,176.00	0.00	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	78,439,176.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION	78,439,176.00	0.0	78,439,176.0	78,439,176.00	0.0	78,439,176.0	0.00	0.00	0.00	0.0

Fuente: SIAFI 31/03/2019

Programa de Inversión Pública Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Institución : HONDUTEL

ANEXO . 4

Metas Relevantes	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I TRIMESTRE 2019		
			Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación I Trimestre	Ejecutado al I Trimestre	% Ejec.
001- Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	06 - Proceso de Licitación de bienes adquiridos para la instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.	LICITACIÓN	4	0	0.0	1	0	0.0
	05 - Proceso de Licitación para Construcción, Iluminación e instalación de Rutas de Conectividad	LICITACIÓN	4	0	0.0	1	0	0.0

Fuente: SIAFI 31/03/2019