

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
--

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)				ESTADO: En Ejecución
10700000800					
BIP					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)	Sector:	Prevención	Subsector	Recurso Forestal y Ambiente

Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo*/	Donac	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejec	Contra p Ejecu	Total Ejec	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contrap		FE	Contr ap	Total	%	FE	Contr ap	Total	%				
Dólares	26,000,000			26,000,000	19,341,490		19,341,490	74.4	4,456,426		4,456,426	17.1	18,509,382		18,509,382	71.2
Lempiras	661,252,800			661,252,800	491,908,257		491,908,257	74.4	113,339,392		113,339,392	17.1	470,745,399		470,745,399	71.2
No. Resolución de Aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	18/12/2012						18/03/2013		01/04/2013			31/12/2020				

Componentes	Fondos Externos (US\$)	Contraparte FN (US\$)	Total	%
Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional	4,740,000		4,740,000	18.2%
Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario	5,070,000		5,070,000	19.5%
Implementación de Medidas de Mitigación	13,130,000		13,130,000	50.5%
Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto	3,060,000		3,060,000	11.8%
Componente Contingente de Respuestas a Emergencias	0		0	0.0%
Total	26,000,000		26,000,000.00	100.0%

Objetivos del Proyecto

Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitirá a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.

Descripción del Proyecto

Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.

Beneficiarios	
---------------	--

Los beneficiarios directos del Proyecto son 1,294,870 de los cuales el 52% son mujeres y 46% hombres; las características de esta población son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarán del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirán apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2,033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).

Metas Globales	
----------------	--

- A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR
B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y visión territorial DAS
D) Políticas, estrategias, planes y proyectos.
E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)														ESTADO: En Ejecución	
1070000800																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						Sector:	Prevención			Subsector	Recurso Forestal y Ambiente				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	28,901,574		28,901,574	94.4%						
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,860,396		64,860,396	98.7%						
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	74,425,652		74,425,652	97.5%						
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,999,782		47,999,782	98.2%						
Año 2017	74,060,249		74,060,249	57,059,499		57,059,499	54,999,542		54,999,542	96.4%						
Año 2018	126,941,850		126,941,850	71,206,738		71,206,738	58,998,974		58,998,974	82.9%						
Año 2019	117,506,288		117,506,288	101,915,703		101,915,703	60,563,400		60,563,400	59.4%						
Año 2020	108,300,000		108,300,000	141,723,125		141,723,125	21,877,735		21,877,735	15.4%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013	1,493,772		1,493,772	1,493,772		1,493,772	1,410,170		1,410,170	94.4%						
Año 2014	1,466,782		1,466,782	3,108,811		3,108,811	3,068,905		3,068,905	98.7%						
Año 2015	3,620,106		3,620,106	3,452,676		3,452,676	3,367,859		3,367,859	97.5%						
Año 2016	2,550,216		2,550,216	2,124,948		2,124,948	2,087,410		2,087,410	98.2%						
Año 2017	3,131,313		3,131,313	2,412,511		2,412,511	2,325,415		2,325,415	96.4%						
Año 2018	5,273,840		5,273,840	2,958,307		2,958,307	2,451,131		2,451,131	82.9%						
Año 2019	4,726,816		4,726,816	4,099,668		4,099,668	2,436,228		2,436,228	59.4%						
Año 2020	4,258,281		4,258,281	5,572,455		5,572,455	860,217		860,217	15.4%						
Global		Meta Acumulada a Dic-19			Programación 2020					Ejecutado 2020					% de Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Prog.	Cantidad Ejec.	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
06-Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	1068-Informe de Auditoría	1	1	100	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100	0
07-Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Obras	35	33	94	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
08-Comités de Emergencia Municipal y Local CODEMs y CODELS del Valle de Sula reestructurados, establecidos y funcionando efectivamente	Número	185	185	100	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0
09-Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios Fortalecidos/Rehabilitados a través de la dotación de equipamiento por el proyecto	393-Estación	42	38	90	2	2	0	0	4	1	0	0	0	1	25	0
Conclusiones																
• En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,294,870 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%.																
• El proyecto ha logrado que en 18 municipios seleccionados en el Valle de Sula, aprobaran los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de																
• Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto.																
• La Unidad Ejecutora esta gestionando una ampliación del cierre del proyecto en seis (6) meses adicionales; es decir que de lograrse este propósito el PGRD finalizaría el 31 de diciembre del 2020.																
• Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODPs) son para apoyar a Honduras: a) Continuar fortaleciendo su capacidad para la gestión integral de riesgos sobre desastres a nivel municipal y nacional; y b) mejorar su capacidad de responder inmediata y eficazmente ante una emergencia elegible.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Programar reuniones de seguimiento técnico con el Banco Mundial y SEFIN para asegurar el cumplimiento de los indicadores del proyecto según el nuevo POA Aprobado 2019-2020										UCP/COPECO/ BM					30/06/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador: Manuel Sánchez. email: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. email: mjromero63@yahoo.com Tel: 2229-06-38							Lizardo Narvaez Marulanda <lnarvaez@worldbank.org> Telefono 2239 - 4551									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2020

Tipo de Cambio: L.25.8804 por 1 US\$

Actualizado por: Gusuavo Oliva