



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
(SEDS)

Al Primer Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Marzo, 2021

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 94.9% de la Inversión Pública dentro del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, su presupuesto vigente y su ejecución financiera al I Trimestre del año 2021 se detalla en el Cuadro No. 5.

Dentro de la inversión pública la institución cuenta con un presupuesto vigente de L.442,505,465, del cual L.402,147,925 corresponde a fondos préstamo y L.40,357,540 corresponde a donación; alcanzando en el primer trimestre del año 2021 una ejecución financiera de 12% respecto al presupuesto vigente, ejecución bastante baja condicionada a las normas de bioseguridad establecidas por el SINAGER debido a la Pandemia Covid-19 y las Tormentas ETA e IOTA.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	412,147,925
Presupuesto Vigente	442,505,465
Devengado I Trimestre 2021	52,628,836
% Ejecución (Devengado I Trim-2021/Vigente)	12%
Devengado Anual	52,628,836
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	12%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

Para mayor detalle de información de la ejecución financiera del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), ver en Anexo No. 1.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

El Cuadro No. 6 detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto:

Cuadro No. 6
Ejecución Histórica al I Trimestre 2021

Proyecto	Convenios	Monto	Inicio - Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID-4518/BL-HO-2	\$30,000,000 L725,871,000	28/11/2018 - 01/10/2023	
	GRT/CF-17829-HO	\$1,800,000 L43,552,260		
	Costo Total	\$31,800,000 L769,423,260		
Ejecución al 1re Trimestre e Histórica	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Ejec.
I Trimestre 2021	L412,147,925	L442,505,465	L52,628,836	12%
Acumulado Vida del Proyecto	L769,423,260	L769,423,260	L229,378,424	30%

Tipo de Cambio: L.24.1957 por 1 US\$

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Con relación al financiamiento del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) que ejecuta la Secretaría de Seguridad, éste es financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante Convenio No. 4518/BL-HO por un monto de US\$60.0 millones, de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% (US\$20.0 millones) y la Secretaría de Seguridad el 66.6% (US\$40.0 millones) del monto total del Convenio. A éste Convenio de Crédito se le hizo una reducción por un monto US\$15.0 millones en atención al PCM-046-2020 como resultado de re-direccionar los fondos destinados a la emergencia del Covid-19 de fecha 24 de mayo del 2020. Quedando un monto para la Secretaría de Seguridad de US\$30.0 millones y para SEDECOAS/FHIS un monto de US\$15.0 millones. Además, recientemente el COSUDE decidió otorgar una donación administrada por el BID, ampliando el financiamiento a éste Programa ejecutado por la Secretaría de Seguridad por un monto adicional de US\$1.8 millones mediante el Convenio ATN/OC-17135-HO; incrementando su Costo Total a US\$31.80 millones.

Así mismo, en el mes de noviembre del año 2020 entró en vigencia el Convenio de Financiamiento No Reembolsable No. GRT/CF-17829-HO por un monto de US\$1.8 millones, donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actúa en calidad de Administrador de los fondos no reembolsables de los recursos de la Agencia Suiza de Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) de la Confederación Suiza; incrementando el Costo Total del Proyecto a US\$31.8 millones de la Secretaría de Seguridad.

Las actividades realizadas al primer trimestre del presente año que la Unidad Ejecutora reporta, son las siguientes:

Componente: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

- Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida. Estado en Olanchito, Contrato suscrito con la Empresa CACORA; avance físico: **2%**; avance financiero: **20%** (Anticipo); avance diseño urbanístico: **90%**. Tela: Contrato suscrito empresa Geo-Construcciones, avance físico: **1.5%**; avance financiero: **20%** (Anticipo), avance diseño urbanístico: **60%**. *Ambos en trámite de licencia ambiental para orden de inicio.
- Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de San Pedro Sula, Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A. Estado: Las Vegas, Santa Bárbara: Contrato suscrito empresa Salvador García; avance físico: **3%**; avance

financiero: **20%** (Anticipo) La Puerta, San Pedro Sula: Contrato suscrito empresa SIT, avance físico: **1%**; avance financiero: **20%** (Anticipo). *Ambos en trámite de licencia ambiental para orden de inicio.

- Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara. Estado: Contrato suscrito empresa Taller de Arquitectura Santos Horneros (TASH); Orden de inicio emitida 01 diciembre 2020. Avance financiero: 20% (Cronograma).
- Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro. Estado: Contrato suscrito empresa CAM; Orden de inicio emitida el 06 enero 2021. Avance Financiero: 4.5% (Cronograma).
- Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH. Estado: Solicitud No objeción a los DDL enviada a BID en fecha 29 de marzo 2021.
- Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH. Estado: Elaboración de DDL para envío al Banco; Fecha prevista de envío 20 abril 2021.
- Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH. Estado: Obra terminada (Físico: 100%; Financiero: 85.67%).
- Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de dos Generadores Eléctricos, para la Subsecretaria de Seguridad en A. Interinstitucionales y para la Unidad de Modernización. Estado: Equipos entregados e instalados empresa SEIJIRO YAZAWA IWAI. Avance físico: 100%; Avance Financiero: 0% porque los pagos se realizaron el mes de abril.
- Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de Servidores, proyectores, baterías de portátiles y refacciones para la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales y Modernización. Estado: Equipos entregados empresa JETSTEREO (Servidores). Avance físico: 100%; Avance Financiero: 0% porque los pagos se realizaron el mes de abril.
- Equipos entregados empresa PBS HONDURAS (Pantallas). Avance físico: 100%; Avance Financiero: 0%. Contrato terminado empresa COMPUSER (Biométrico, Proyectores, tóners). Avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%.
- Proceso de contratación de Psicólogo de asistencia para círculos restaurativos Policía Nacional. Estado: No objeción a los TDR recibida por el BID en fecha 30 de marzo 2021.
- Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios (Con fondos COSUDE). Estado: Diseños y presupuesto elaborados en UTI, VIF Nacaome. Avance: 100%. Diseños y presupuesto elaborados

en UTI, VIF Choluteca. Avance: 40%. *Se prevé lanzar el proceso de licitación en fecha 03 mayo 2021.

Componente: Efectividad policial

- Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. Estado: Contrato en ejecución empresa DICOSA. Avance físico: 37%; Avance Financiero: 37%. Contrato en ejecución empresa INTERSEG. Avance físico: 70%; Avance Financiero: 64%.
- Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación. Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA (Fabricante). Avance físico: 60%; Avance Financiero: 20%.
- Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI. Estado: Contrato terminado, suscrito empresa INLAC. Avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%.
- Adquisición de reactivos para uso en investigación y levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI. Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa INTERSEG con fecha 19 de marzo del 2021. Avance físico: 0%; Avance Financiero: 0%.
- Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales, ubicado en la Ciudad de La Paz (Con fondos COSUDE). Estado: Proceso publicado. Recepción y apertura de ofertas 06 de mayo.
- Programa de Mentoría para graduados del ITP, diseñado y funcionando. Estado: Se han realizado reuniones de seguimiento regulares con el GGEP y Comité de Alta Gerencia para la definición y fortalecimiento de la Unidad de Mentoría.

Componente: Gestión del Programa

- Contrato de Auditoria del Programa 2020 BID4518/BL.HO. Estado: Contrato en ejecución. Avance físico: 60%; Avance Financiero: 0% por que la firma aún no ha entregado informe.
- Contrato de Auditoria Financiamiento Complementario COSUDE. Estado: Contrato firmado, suscrito empresa Deloitte Touche en fecha 04 de marzo de 2021.
- Licitación Pública Internacional (LPI); Encuestas sobre la Victimización y Percepción Ciudadana y sobre la satisfacción laboral dentro de la Policía Nacional de Honduras 2021. Estado: Elaboración de DDL para envío al Banco; Fecha prevista de envío 23 abril 2021.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre del 2021 la Unidad Ejecutora del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, realizó las gestiones siguientes:

- La Secretaría de Finanzas mediante Oficio No. BID4518-030-2021 realizó la incorporación de fondos del convenio no reembolsable de COSUDE, por la cantidad de L40,357,540.
- Revisión y actualización de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2021.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.

Conclusión:

Debido a la Pandemia del Covid-19 y los desastres provocados por las Tormentas ETA e IOTA, no ha permitido la ejecución normal de todas las actividades programadas. Con un presupuesto vigente de L.442,505,465, la ejecución financiera al primer trimestre del año 2021 es bastante baja, de apenas L.52,628,836 monto que representa el 12% respecto al presupuesto vigente.

Recomendaciones:

- Reformular el Plan de Ejecución del Programa (PEP), a fin realizar eficientemente aquellas actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Anexo No. 1
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2021
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado IV Trim. 2020		Devengado Anual			Devengado Comprometido		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa															
1	0070 - Secretaría de Seguridad			412,147,925	412,147,925	442,505,465	442,505,465	52,628,836	52,628,836	52,628,836	52,628,836	12%	329,713,119	329,713,119	75%
1	004-Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	BID 4518/BL-HO	01/10/2018-01/10/2023	412,147,925	412,147,925	442,505,465	442,505,465	52,628,836	52,628,836	52,628,836	52,628,836	12%	329,713,119	329,713,119	75%
	Total 004-Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios			412,147,925	412,147,925	442,505,465	442,505,465	52,628,836	52,628,836	52,628,836	52,628,836	12%	329,713,119	329,713,119	75%

Fuente: Matriz: Evaluación_Financiera_Trimestral_2020, al 31/03/2021