

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL8H134500295569L Exin Bank de la INDIA														PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I				ESTADO: En Ejecución															
SIGADE																																	
BIP 091600912200																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO																
Costo y Financiamiento						Desembolsos										Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total										%									
Dólares		26,500,000.0						26,500,000.0		8,800,000.0		0.0		8,800,000.0		33.2		17,700,000.0		0.0		17,700,000.0		66.8		8,692,747.0		0.0		8,692,747.4		32.8	
Lempiras		658,776,750.0				0.0		658,776,750.0		218,763,600.0		0.0		218,763,600.0		33.2		440,013,150.0		0.0		440,013,150.0		66.8		216,097,355.1		0.0		216,097,355.1		32.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		15-ene-14								13/08/2014				07/07/2015				22/08/2022															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total													
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO												14,500,000.0				0.0								14,500,000.0				54.7					
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN												8,558,823.5				0.0								8,558,823.5				32.3					
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN												1,764,705.9				0.0								1,764,705.9				6.7					
GESTIÓN AMBIENTAL												882,352.9				0.0								882,352.9				3.3					
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO												794,117.7				0.0								794,117.7				3.0					
TOTAL								26,500,000.0								0.0								26,500,000.0				100.0					
Objetivos del Proyecto																																	
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																																	
Descripción del Proyecto																																	
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento del Paraiso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastran																																	
Beneficiarios																																	
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																																	
Metas Globales																																	
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.																						
Programación Año 2015		43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0	-		-	-	-																					
Programación Año 2016		89,000,000.0		89,000,000.0	105,020,000.0		105,020,000.0	105,020,000.00		105,020,000.0	100	-																					
Programación Año 2017		7,000,000.0		70,000,000.0	316,000,000.0		316,000,000.0	100,286,440.00	-	100,286,440.00	32	-																					
Programación Año 2018		283,611,200.0		283,611,200.0	10,968,845.0		10,968,845.0	-		-	-	-																					
Programación Año 2019		93,337,527.0		93,337,527.0	93,337,527.0		93,337,527.0	-		-	-	-																					
Programación Año 2020		97,363,072.0		97,363,072.0	79,959,190.0		79,959,190.0	-		-	-	-																					
Programación Año 2021		187,393,585.0		187,393,585.0	187,393,585.0		187,393,585.0	-		-	-	-																					
Programación Año 2022		189,501,000.0		189,501,000.0	189,501,000.0		189,501,000.0	-		-	-	-																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
Programación Año 2015		1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-		-	-	-																					
Programación Año 2016		4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37		4,538,775.37	100	-																					
Programación Año 2017		289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07		4,153,972.07	32	-																					
Programación Año 2018		11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5	-		-	-	-																					
Programación Año 2019		3,856,683.6		3,856,683.6	3,856,683.6		3,856,683.6	-		-	-	-																					
Programación Año 2020		4,023,018.1		4,023,018.1	4,014,227.1		4,014,227.1	-		-	-	-																					
Programación Año 2021		7,743,056.6		7,743,056.6	7,726,136.8		7,726,136.8	-		-	-	-																					
Programación Año 2022		7,830,134.5		7,830,134.5	7,830,134.5		7,830,134.5	-		-	-	-																					

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL88134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I												ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																			
BIP 001600012200																			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector:			Productivo			Sub Sector:		RIEGO	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022						Ejecutado 2021						% Ejecución		Programación 2022
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Construir 15 infraestructuras de riego en el valle de Jamastrán			Hectarea	15				30	30	40	100						100%		
Problemática																			
No se reporta ejecución debido a la alta rotación de personal tecnico en los diferentes proyectos ejecutados por la SAG. Y retrasos en las delegaciones de firmas.																			
Estado Actual																			
Al primer trimestre el proyecto no presenta ejecución física ni financiera, debido a que el organismo financiador no ha otorgado desembolsos. El proyecto ha estado suspendido.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable						Fecha			
La institución conjuntamente ha hecho las acciones necesarias con el organismo financiero para la reactivación de los desembolsos y el proyecto.										SAG						31/3/2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero												

Roberto Alvarado Hernández <rja.sag@gmx.com>

Ficha Actualizada al 31/03/2022

Tipo de Cambio US\$.

Elaborada por: Alejandro Castillo

24.2015

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 001600011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO		Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	27,300,000.00	1,702,300.00	29,002,300.00	52.8	24,732,800.00	1,200,000.00	25,932,800.00	47.2	29,462,574.26	767,324.59	30,229,898.84	52.8
Lempiras	2,149,982.44		70,240,013.45	1,322,908,623.63	660,700,950.00	18,570,405.97	679,271,355.97	51.3	598,570,859.20	29,041,800.00	627,612,659.20	47.4	713,038,490.87	18,570,405.97	731,608,896.84	52.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			30/11/2019				
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%			
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego			41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00		78.5			
Asistencia técnica y Comercialización			1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00		2.2			
Organización y Desarrollo Local			1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00		2.4			
Gestión Ambiental			495,450.00				80,000.00				575,450.00		1.0			
Unidad Coordinadora del Programa			7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00		15.8			
TOTAL			52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																
Descripción del Proyecto																
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																
Beneficiarios																
30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)																
Metas Globales																
El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con una área de regadío de 8,476 hectáreas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa. • Construcción del Sistema de Riego San Sebastián																
• Construcción del Sistema de Riego Sulaco																
• Construcción del Sistema de Riego San Sebastián																
Construcción del Sistema de Riego Oloman																
• Construcción del Sistema de Riego Selguapa																
• Proyectos Pequeño Riego (PPR)																

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101									ESTADO: En Ejecución
SIGADE										
BIP 001600011700										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	305,592,549.00	15,000,000.00	320,592,549.00	282,062,878.00	1,564,067.00	283,626,945.00	88
Año 2020	399,129,059.00	37,542,285.00	436,671,344.00	203,330,610.00	32,947,960.00	236,278,570.00	113,743,270.00	1,643,190.00	115,386,460.00	49
Año 2021	423,729,071.00	20,035,359.00	443,764,430.00	406,665,652.00	20,035,359.00	426,701,011.00	80,261,170.33	5,306,344.52	85,567,514.85	20
Año 2022	216,604,399.00	27,262,801.00	243,867,200.00	216,604,399.00	27,262,801.00	243,867,200.00	33,770,370.31	178,103.12	33,948,473.43	0
total	2,062,089,054.00	130,941,347.00	1,976,426,002.00	1,562,975,885.00	125,927,238.00	1,688,903,123.00	713,038,490.87	18,570,405.97	697,660,423.41	41
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84
Año 2018	4,027,050.89	452,360.85	4,479,411.74	5,706,971.54	55,553.61	5,762,525.15	1,715,436.96	24,165.84	1,739,602.80	30
Año 2019	17,051,990.85	603,391.06	17,609,100.20	12,292,787.43	589,789.56	12,882,576.99	11,090,516.11	61,498.03	11,152,014.13	87
Año 2020	16,491,914.10	1,551,237.94	18,043,152.04	8,401,570.56	1,361,401.57	9,762,972.13	4,699,843.81	67,896.20	4,767,740.02	49
Año 2021	17,508,380.51	827,856.08	18,336,236.60	16,803,324.26	827,856.08	17,631,180.34	3,316,371.73	219,256.84	3,535,628.57	20
Año 2022	8,950,040.25	1,126,492.20	10,076,532.45	8,950,040.25	1,126,492.20	10,076,532.45	1,395,383.36	7,359.18	1,402,742.53	0
total	77,452,592.99	5,543,606.76	82,949,918.03	57,404,175.83	3,747,745.48	60,844,487.19	27,643,367.80	836,880.47	28,480,248.27	47

BCIE 2101			PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 001600011700																
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Prog. 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Elevar las hectareas de Riego	Hectareas	4,100				30.00%	40.00%	30.00%	100%							100.0%
Estado Actual																
No se reporta ejecución debido a la alta rotación de personal tecnico en los diferentes proyectos ejecutados por la SAG. Y retrasos en las delegaciones de firmas.																
Acciones Propuestas										RESPONSABLE					FECHA	
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma.										UAP-SAG-SEFIN-BCIE					31/3/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
German Rodriguez/Administrador										Licda. Margie Godoy						

Tipo de cambio 24.2015
Fecha Actualización: 31/12/2021
Elaborada por: Alejandro Castillo

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	19,355,549.74			19,355,549.74	14,228,329.44		14,228,329.44	73.5	5,127,220.30		5,127,220.30	26.5	15,074,413.90		15,074,413.90	77.9
Lempiras	468,433,337.03			468,433,337.03	344,346,914.94		344,346,914.94	60.6	122,809,744.24		122,809,744.24	39.4	366,445,043.20		366,445,043.20	63.8
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			23/9/2022				
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)					Total (\$)		%		
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales			3,200,584.14									3,200,584.14		16.5		
Desarrollo Productivo y de Negocios			12,543,841.83									12,543,841.83		64.8		
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social			1,102,720.74									1,102,720.74		5.7		
Organización y Gestión			2,508,403.03									2,508,403.03		13.0		
TOTAL			19,355,549.74									19,355,549.74		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto contribuiara a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																
Beneficiarios																
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																
Metas Globales																
Ejecutar 100 planes de negocios																
100 Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión																
100 Contratación de la Asistencia Técnica para apoyo a los grupos																
150 km Implementación de convenios de caminos rurales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	19,197,560.00		19,197,560.00	7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00	30.2						
Año 2017	153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00	20,812,751.00		20,812,751.00	32.0						
Año 2018	72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00	67,373,022.00		67,373,022.00	73.3						
Año 2019	115,767,850.00		115,767,850.00	115,767,850.00		115,767,850.00	86,990,500.00		86,990,500.00	75.1						
Año 2020	193,318,230.00		193,318,230.00	173,044,000.00		173,044,000.00	117,189,230.00		117,189,230.00	67.7						

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)									ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01154										
BIP 001600012300										
Año 2021	245,028,443.00		245,028,443.00	232,826,488.00		232,826,488.00	68,058,037.00		68,058,037.00	29.2
Año 2022	118,949,002.00		118,949,002.00	118,949,002.00		118,949,002.00	3,613,653.20		3,613,653.20	3.0
Total	917,405,369.00		917,405,369.00	805,500,429.00		805,500,429.00	366,445,043.20		366,445,043.20	45.5

FIDA I-899-HN			PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente Dolares			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	855,780.82		855,780.82	344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94	30.2						
Año 2017	6,533,404.03		6,533,404.03	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50	32.0						
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93	73.3						
Año 2019	4,773,046.24		4,773,046.24	4,773,046.24		4,773,046.24	3,594,425.97		3,594,425.97	75.3						
Año 2020	7,987,861.50		7,987,861.50	7,150,135.32		7,150,135.32	4,842,230.03		4,842,230.03	67.7						
Año 2021	10,124,514.72		10,124,514.72	9,620,332.95		9,620,332.95	2,812,141.27		2,812,141.27	29.2						
Año 2022	4,914,943.37		4,914,943.37	4,914,943.37		4,914,943.37	149,315.26		149,315.26	3.0						
Total	38,087,772.04		38,087,772.04	33,193,851.83		33,193,851.83	15,074,413.90		15,074,413.90	45.4						
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Prog. 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiadas	Plan de inversión	65			20.00%	20.00%	30.00%	30.00%	100.00%						100.00%	
Estado Actual																
El proyecto está en ejecución de forma muy lenta, debido a que el personal no realiza una buena gestión en ejecución y seguimiento del proyecto, lo que obligó a otorgar una ampliación de tiempo de un año hasta marzo 2023.Las comunidades beneficiarias no contaban con grupos organizados por lo que el Proyecto colaboró en la formación y legalización de grupos y así obtener personerías jurídicas, para poder ejecutar recursos.El Proyecto no cuenta con administrador en varias ocasiones se ha lanzado el proceso y no se ha podido contratar																
Acción						RESPONSABLE									FECHA	
Realizar reuniones para agilizar la ejecución y normalizar la ejecucion del proyecto.						UAP-SAG-SEFIN-FIDA									31/3/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Carlos Mejia Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com						Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño										
Tipo de cambio: 24.2015																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P	<p>PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)</p>	ESTADO:
SIGADE		En Ejecución
BIP 24173		

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector:	Productivo	Sub Sector:	RIEGO
----------------------------------	---	---------	------------	-------------	-------

Costo y Financiamiento		Desembolsos		Ejecución US\$	
------------------------	--	-------------	--	----------------	--

Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X) *		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	36,330,000.0			36,330,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36,330,000.0	0.0	36,330,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lempiras	879,240,495.0		0.0	879,240,495.0	0.0	0.0	0.0	0.0	879,240,495.0	0.0	879,240,495.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	15-ene-14		13/08/2014	07/07/2015	22/08/2022	

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte	Total	%
ALIANZAS COMERCIALES, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACIÓN	9,259,000.0	0.0	9,259,000.0	25.5
DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA	22,625,000.0	0.0	22,625,000.0	62.3
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO	4,446,000.0	0.0	4,446,000.0	12.2
TOTAL	36,330,000.0	0.0	36,330,000.0	100.0

Objetivos del Proyecto

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático

Desarrollo del Proyecto

Es inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) será implementado en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño (que incluye tres subregiones: 04-Valle de Lean, 05-Valle de Aguan, y 06-Cordillera de Nombre de Dios); la priorización responde al Plan Nación 2010-2022) que define el desarrollo del país en base al enfoque de cuencas hidrográficas, las cuales están distribuidas en 6 regiones de desarrollo, para lo cual el FIDA en conjunto con la SAG focalizó 22 municipios de intervención, bajo las siguientes consideraciones: i) regiones/territorios que presentan zonas rurales con mayor pobreza (NB) y potencial para el desarrollo productivo; ii) áreas donde se desarrollan las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno de Honduras (GOH), según el enlace de cadenas del Plan Honduras 20-20; iii) áreas de mayor riesgo o importancia ambiental y iv) las regiones menos atendidas por los programas y proyectos actuales de desarrollo en el país.

[illegible]

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Olancho Colon Yoro y Atlántida

បញ្ជីឈ្មោះ

Beneficiará directamente 209 Familias

Metas Globales

[illegible][illegible]

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio FIDA- No. 2000002395 y OPEC- No. 13754P																ESTADO: En Ejecución	
PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)																	
SIGADE																	
BIP 24173																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2022		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Alianzas comerciales inclusivas y sostenibles suscritas con las organizaciones beneficiadas	Contratos	14				30	30	40	100							100%	
Problemática																	
En el mes de marzo se tenía planificado realizar la regularización y pago de la donación por el perfil del proyecto efectuado por el FIDA, sin embargo, aún se está en revisión de las condiciones previas para el primer desembolso del proyecto,para el mes de marzo, se tenía planificado realizar la regularización de la donación por los perfiles del proyecto, lo cual generaría la meta de diagnósticos territoriales elaborados. Sin embargo aún no se han cumplido con todas las condiciones previas para el primer desembolso																	
Estado Actual																	
Al primer trimestre el proyecto no presenta ejecución física ni financiera, debido a que el organismo financiador no ha otorgado desembolsos. .																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
La institución conjuntamente ha hecho las acciones necesarias con el organismo financiero para la reactivación de los desembolsos y el proyecto.										SAG					31/3/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									

Roberto Alvarado Hernández <ra.sag@gmx.com>
Ficha Actualizada al 31/03/2022
Tipo de Cambio US\$. 24.2015
Elaborada por: Alejandro Castillo