

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I												ESTADO: En Ejecución																			
SIGADE																																		
BIP 001600012200																																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO																	
Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:			Préstamo ( X )		Donación ( )		Nacional ( )*		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%													
Moneda			Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte										Total		%									
Dólares			26,500,000.0						26,500,000.0		8,760,183.7		0.0		8,760,183.7		33.1		17,739,816.3		0.0		17,739,816.3		66.9		8,692,747		0.0		8,692,747.4		32.8	
Lempiras			658,776,750.0				0.0		658,776,750.0		217,773,785.7		0.0		217,773,785.7		33.1		441,002,964.3		0.0		441,002,964.3		66.9		216,097,355.1		0.0		216,097,355.1		32.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada															
			15-ene-14								13/08/2014		07/07/2015			22/08/2022																		
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%														
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					14,500,000.0					0.0					14,500,000.0					54.7														
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN					8,558,823.5					0.0					8,558,823.5					32.3														
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN					1,764,705.9					0.0					1,764,705.9					6.7														
GESTIÓN AMBIENTAL					882,352.9					0.0					882,352.9					3.3														
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO					794,117.7					0.0					794,117.7					3.0														
TOTAL					26,500,000.0					0.0					26,500,000.0					100.0														
Objetivos del Proyecto																																		
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																																		
Descripción del Proyecto																																		
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Departamento del Paraiso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastran																																		
Beneficiarios																																		
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																																		
Metas Globales																																		
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.																	
Programación Año 2015		43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0				43,658,105.0		-				-		-																	
Programación Año 2016		89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0				105,020,000.0		105,020,000.00				105,020,000		100																	
Programación Año 2017		7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0				316,000,000.0		100,286,440.00		-		100,286,440		32																	
Programación Año 2018		283,611,200.0		283,611,200	10,968,845.0				10,968,845.0		-				-		-																	
Programación Año 2019		93,337,527.0		93,337,527	93,337,527.0				93,337,527.0		-				-		-																	
Programación Año 2020		97,363,072.0		97,363,072	79,959,190.0				79,959,190.0		-				-		-																	
Programación Año 2021		187,393,585.0		187,393,585.0	187,393,585.0				187,393,585.0		-				-		-																	
Programación Año 2022		189,501,000.0		189,501,000.0	189,501,000.0				189,501,000.0		-		-		-		-																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA										PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I										ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																					
BIP 001600012200																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.									
Programación Año 2015	1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8		-	-	-		-									
Programación Año 2016	4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4		4,538,775.37	-	4,538,775.37		100									
Programación Año 2017	289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5		4,153,972.07	-	4,153,972.07		32									
Programación Año 2018	11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5		-	-	-											
Programación Año 2019	3,856,683.6		3,856,683.6	3,856,683.6		3,856,683.6		-		-											
Programación Año 2020	4,023,018.1		4,023,018.1	4,014,227.1		4,014,227.1		-		-		-									
Programación Año 2021	7,743,056.6		7,743,056.6	7,726,136.8		7,726,136.8		-		-		-									
Programación Año 2022	7,830,134.5		7,830,134.5	7,830,134.5		7,830,134.5		-	-	-											
METAS																					
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre											
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán .	Unidad	630	0	-					0						0%						
Problemática																					
El proyecto actualmente tiene fecha fin para agosto 2022, sin embargo en julio 2022 la UE solicito ampliación de fecha para ejecución del proyecto a febrero 2024.																					
Estado Actual																					
Al primer trimestre el proyecto no presenta ejecución física ni financiera, debido a que el organismo financiador no ha otorgado desembolsos.																					
Acciones Propuestas																					
La institución conjuntamente ha hecho las acciones necesarias con el organismo financiero para la reactivación de los desembolsos y el proyecto.										SAG				30/6/2022							
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero													

Roberto Alvarado Hernández <rja.sag@gmx.com

Ficha Actualizada al 30/06/2022

Tipo de Cambio US\$.

Elaborada por: Douglas Sanchez

24.2015

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P														PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)				ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																			
BIP 24173																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( x )	Nacional ( x )*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		36,330,000.0	500,000.0	5,340,000.0	42,170,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36,330,000.0	500,000.0	36,830,000.0	87.3	0	0.0	0.0	0.0		
Lempiras		879,240,495.0	12,100,750.0	116,853,618.0	1,008,194,863.0	0.0	0.0	0.0	0.0	879,240,495.0	12,100,750.0	891,341,245.0	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015				01/09/2027					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
ALIANZAS COMERCIALES, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INNOVACIÓN								10,804,000.0		0.0				10,804,000.0				25.6	
DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA								26,130,000.0		0.0				26,130,000.0				62.0	
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO								5,236,000.0		0.0				5,236,000.0				12.4	
TOTAL								42,170,000.0		0.0				42,170,000.0				100.0	
Objetivos del Proyecto																			
Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático																			
Descripción del Proyecto																			
Es inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) será implementado en la Región 2, Valle de Lean o Caribe Hondureño (que incluye tres subregiones: 04-Valle de Lean, 05-Valle de Aguan, y 06-Cordillera de NOMBRE de DIOS); la priorización responde al Plan Nación 2010-2022) que define el desarrollo del país en base al enfoque de cuencas hidrográficas, las cuales están distribuidas en 6 regiones de desarrollo, para lo cual el FIDA en conjunto con la SAG focalizó 22 municipios de intervención, bajo las siguientes consideraciones: i) regiones/territorios que presentan zonas rurales con mayor pobreza (NBI) y potencial para el desarrollo productivo; ii) áreas donde se desarrollan las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno de Honduras (GOH), según el enfoque de cadenas del Plan Honduras 20-20; iii) áreas de mayor riesgo o importancia ambiental y iv) las regiones menos atendidas por los programas y proyectos actuales de desarrollo en el país.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamento de Olancho,Colon,Yoro y Atlántida																			
Beneficiarios																			
Beneficiará directamente 209 Familias																			
Metas Globales																			
Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2022		79,037,831.0	7,711,200.0	86,749,031.0	79,037,831.0	7,711,200.0	86,749,031.0	-		0.0		-	-						
Programación Año 2023																			
Programación Año 2024																			
Programación Año 2025																			
Programación Año 2026																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2022		3,265,823.6	318,624.9	3,584,448.5	3,265,823.6	318,624.9	3,584,448.5	-		-		-	-						
Programación Año 2023																			
Programación Año 2024																			
Programación Año 2025																			
Programación Año 2026																			

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Convenio FIDA- No. 2000002595 y OPEC- No. 13754P			PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE)												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 24173																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Cadena productiva a traves de planes de negocios creado según la zona. Cadenas de Cacao, Yuca, Cítricos, turismo, banano, arroz y/o café	Contratos	45	0	-			10		10						0	10.00
Problemática																
En el mes de marzo se tenía planificado realizar la regularización y pago de la donación por el perfil del proyecto efectuado por el FIDA, sin embargo, aún se está en revisión de las condiciones previas para el primer desembolso del proyecto,para el mes de marzo, se tenía planificado realizar la regularización de la donación por los perfiles del proyecto, lo cual generaría la meta de diagnósticos territoriales elaborados. Sin embargo aún no se han cumplido con todas las condiciones previas para el primer desembolso																
Estado Actual																
Al primer trimestre el proyecto no presenta ejecución física ni financiera, debido a que el organismo financiador no ha otorgado desembolsos. .																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La institución conjuntamente ha hecho las acciones necesarias con el organismo financiero para la reactivación de los desembolsos y el proyecto.										SAG					30/6/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								

Roberto Alvarado Hernández <rja.sag@gmx.com>  
 Ficha Actualizada al 30/06/2022  
 Tipo de Cambio US\$. 24.2015  
 Elaborada por: Douglas Sanchez

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN SIGADE: GE01154 BIP 001600012300		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución																				
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub Sector		AGRICULTURA AGROINDUSTRIA Y																
		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución																				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado																		
Moneda		Fondos Externos		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%												
Dólares		19,355,549.74				19,355,549.74		14,228,329.44				14,228,329.44		73.5		5,127,220.30		0.00		5,127,220.30		26.5												
Lempiras		468,433,337.03		0.00		468,433,337.03		344,346,914.94		0.00		344,346,914.94		60.6		122,809,744.24		0.00		122,809,744.24		39.4												
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																																		
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Nacional		26/02/13		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		29/11/2013		Fecha de Inicio de ejecución		29/11/2013		Fecha Cierre		23/9/2022		Fecha Cierre Ampliada		31/3/2023										
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)								Contraparte (\$)								Total (\$)				%												
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales										3,200,584.14								3,200,584.14				16.5												
Desarrollo Productivo y de Negocios										12,543,841.83								12,543,841.83				64.8												
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social										1,102,720.74								1,102,720.74				5.7												
Organización y Gestión										2,508,403.03								2,508,403.03				13.0												
TOTAL		19,355,549.74								0.00								19,355,549.74				100.0												
Objetivos del Proyecto																																		
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																																		
Descripción del Proyecto																																		
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Intibucú, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																																		
Beneficiarios																																		
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																																		
Metas Globales																																		
Ejecutar 100 planes de negocios																																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																								
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%														
Año 2016		19,197,560.00				19,197,560.00		7,974,540.00				7,974,540.00		2,407,850.00				2,407,850.00		30.2														
Año 2017		153,095,950.00				153,095,950.00		65,043,764.00				65,043,764.00		20,812,751.00				20,812,751.00		32.0														
Año 2018		72,048,334.00				72,048,334.00		91,894,785.00				91,894,785.00		67,373,022.00				67,373,022.00		73.3														
Año 2019		115,767,850.00				115,767,850.00		115,767,850.00				115,767,850.00		86,990,500.00				86,990,500.00		75.1														
Año 2020		193,318,230.00				193,318,230.00		173,044,000.00				173,044,000.00		117,189,230.00				117,189,230.00		67.7														
Año 2021		245,028,443.00				245,028,443.00		232,826,488.00				232,826,488.00		68,058,037.00				68,058,037.00		29.2														
Año 2022		118,949,002.00				118,949,002.00		118,949,002.00				118,949,002.00		8,999,585.19				8,999,585.19		7.6														
Total		917,405,369.00				917,405,369.00		805,500,429.00				805,500,429.00		371,830,975.19				371,830,975.19		46.2														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)				Vigente Dólares				Ejecución (\$)																								
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.														
Año 2016		855,780.82				855,780.82		344,645.27		0.00		344,645.27		104,062.94		0.00		104,062.94		30.2														
Año 2017		6,533,404.03				6,533,404.03		2,694,182.58				2,694,182.58		862,086.50				862,086.50		32.0														
Año 2018		2,898,221.36				2,898,221.36		3,696,566.10				3,696,566.10		2,710,151.93				2,710,151.93		73.3														
Año 2019		4,773,046.24				4,773,046.24		4,773,046.24				4,773,046.24		3,594,425.97				3,594,425.97		75.3														
Año 2020		7,987,861.50				7,987,861.50		7,150,135.32				7,150,135.32		4,842,230.03				4,842,230.03		67.7														
Año 2021		10,124,514.72				10,124,514.72		9,620,332.95				9,620,332.95		2,812,141.27				2,812,141.27		29.2														
Año 2022		4,914,943.37				4,914,943.37		4,914,943.37				4,914,943.37		371,860.64				371,860.64		7.6														
Total		38,087,772.04				38,087,772.04		33,193,851.83				33,193,851.83		15,296,959.28				15,296,959.28		46.1														
METAS																																		
GLOBAL		Meta Acumulada a Dic-21				Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución		Prog. 2022																
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																			
										I					II					IV														
										III					IV					Total														
Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiadas		Plan de inversión		266		160		60%		25.00					26.00					28.00					27.00					106.00				
Estado Actual																																		
El proyecto está en ejecución de forma muy lenta, debido a que el personal no realiza una buena gestión en ejecución y seguimiento del proyecto, lo que obligó a otorgar una ampliación de tiempo de un año hasta marzo 2023. Las comunidades beneficiarias no contaban con grupos organizados por lo que el Proyecto colaboró en la formación y legalización de grupos y así obtener personerías jurídicas, para poder ejecutar recursos. El Proyecto no cuenta con administrador en varias ocasiones se ha lanzado el proceso y no se ha podido contratar.																																		
Acción										RESPONSABLE										FECHA														
Realizar reuniones para agilizar la ejecución y normalizar la ejecución del proyecto.										UAP-SAG-SEFIN-FIDA										30/6/2022														
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																								
Carlos Mejía Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com										Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceno																								
Tipo de cambio:		24.2015																																

Fecha actualización: 30/06/2022  
Elaborada : Douglas Sanchez

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101		PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101													ESTADO: En Ejecución								
SIGADE																							
BIP 001600011700																							
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA						
Costo y Financiamiento										Desembolsos						Ejecución							
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%					
Moneda		Préstamo (X)	Donación ( )	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%										
Dólares		52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	27,300,000.00	1,702,300.00	29,002,300.00	52.8	24,732,800.00	1,200,000.00	25,932,800.00	47.2	30,679,027.70		782,340.95	31,461,368.65	52.8					
Lempiras		2,149,982.44	0.00	70,240,013.45	1,322,908,623.63	660,700,950.00	18,933,824.55	679,634,774.55	51.4	598,570,859.20	29,041,800.00	627,612,659.20	47.4	742,478,488.78		18,933,824.55	761,412,313.33	52.8					
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				30/11/2019		31/12/2023							
Componentes 1/				Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%							
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas								41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00				78.5			
Asistencia técnica y Comercialización								1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00				2.2			
Organización y Desarrollo Local								1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00				2.4			
Gestión Ambiental								495,450.00				80,000.00				575,450.00				1.0			
Unidad Coordinadora del Programa								7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00				15.8			
TOTAL								52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00				100.0			
Objetivos del Proyecto																							
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola,																							
Descripción del Proyecto																							
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancha																							
Beneficiarios																							
30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)																							
Metas Globales																							
El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con una área de regadío de 8,476 hectareas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado													
Año 2013				0.00	106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24												
Año 2014		150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00		13,700,000.00	5,768,390.00		5,768,390.00	42												
Año 2015		86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	3,777,144.00		13,828,944.00	249,140.23		1,298,944.56	4												
Año 2016		88,454,760.00	8,945,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00		26,768,680.00	15,420,560.00		16,485,430.00	62												
Año 2017		161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00		1,381,035.00	118,540,967.00		119,921,999.00	84												
Año 2018		102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00		11,504,803.00	136,916,475.00		614,605.00	32												
Año 2019		433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	305,592,549.00		15,000,000.00	282,062,878.00		1,564,067.00	88												
Año 2020		399,129,059.00	37,542,285.00	436,671,344.00	203,330,610.00		32,947,960.00	236,278,570.00		1,643,190.00	49												
Año 2021		423,729,071.00	20,035,359.00	443,764,430.00	406,665,652.00		20,035,359.00	426,701,011.00		5,306,344.52	20												
Año 2022		216,604,399.00	27,262,801.00	243,867,200.00	216,604,399.00		27,262,801.00	243,867,200.00		63,751,889.92	0												
total		2,062,089,054.00	130,941,347.00	1,976,426,002.00	1,562,975,885.00		125,927,238.00	1,688,903,123.00		742,478,488.78	18,933,824.55	697,660,423.41	41										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado													
Año 2013		0.00	0.00	0.00	5,146,955.28	0.00	5,146,955.28	1,231,470.72	0.00	1,231,470.72	24												
Año 2014		7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26		418,095.60	725,051.87		305,283.35	42												
Año 2015		4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93		55,559.38	1,842,695.45		55,554.61	4												
Año 2016		3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65		382,285.72	1,156,816.37		46,021.76	62												
Año 2017		6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65		57,203.95	5,933,713.61		4,910,094.19	84												
Año 2018		4,027,050.89	452,360.85	4,479,411.74	5,706,971.54		55,553.61	5,762,525.15		7,115,436.96	30												
Año 2019		17,051,990.85	603,391.06	17,609,100.20	12,292,787.43		589,789.56	12,882,576.99		11,090,516.11	87												
Año 2020		16,491,914.10	1,551,237.94	18,043,152.04	8,401,570.56		1,361,401.57	9,762,972.13		4,899,843.81	49												
Año 2021		17,508,380.51	827,856.08	18,336,236.60	16,803,324.26		17,631,180.34	3,316,371.73		219,256.84	20												
Año 2022		8,950,040.25	1,126,492.20	10,076,532.45	8,950,040.25		1,126,492.20	10,076,532.45		2,611,836.80	0												
total		77,452,592.99	5,543,606.76	82,949,918.03	67,404,176.83		3,747,745.48	60,844,487.19		836,880.47	28,480,248.27	47											

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE 2101														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 001600011700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Sector		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
METAS																	
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Prog. 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Elevar las hectareas de Riego	Hectareas	4,100													0	100.0%	
Estado Actual																	
No se reporta ejecución debido a la alta rotación de personal tecnico en los diferentes proyectos ejecutados por la SAG. Y retrasos en las delegaciones de firmas.																	
Acciones Propuestas										RESPONSABLE						FECHA	
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma.										UAP-SAG-SEFIN-BCIE						30/6/2022	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
German Rodriguez/Administrador										Licda. Margie Godoy							

Tipo de cambio 24.2015  
Fecha Actualización: 30/06/2022  
Elaborada por: Douglas Sanchez